А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "DaRKam Construction"**
Договор: **№203 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наружное освещение								
1	54	Е0133-115-2	Установка светильников	46	1745,38	1411,25	80287	64918	27669	2,01	92
				шт	333	239,85	15318	11033	105	0,81	37
2	55	С151703-9	Светильники тип ЖКУ05-150-001-УХЛ1	46	8370		385020				
				шт							
3	56	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ150/4/	46	537		24702				
				шт							
4	57	С12021-164 Изм. и доп. вып. 25	Кронштейн К1К-2,0-2,0-018	1,242	130788		162439				
				т							
5	58	Е0133-254-2	Окраска масляной краской кронштейнов	1,242	3633,97	2776,32	4513	3448	1232	2,97	4
				т	497,25	447,12	618	555	105	1,44	2
6	59	Е0133-251-11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения до 2 м	46	1827,2	1471,7	84051	67698	35878	2,26	104
				опора	355,5	387,32	16353	17817	105	1,45	67
7	60	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Опоры освещения длиной 6 м	6,624	143295		949186				
				т							
8	61	С т.ч. табл 4. п4.10	Надбавка за цинкование	6,624	30424		201529				
				т							
9	62	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15	9,2	5897,26	98,32	54255	905	7075	4,41	41
				м3	695,25	37,15	6396	342	105	0,18	2
10	63	С151601-186 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГз 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,51	60200		90878				
				км							

11	64	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1480	27,7	2,1	40996	3108	28401	0,1	148
				м	19,7	0,5	29156	740	95	0	4
12	65	С151601-324 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,091	23453		25597				
				км							
13	66	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1070	27,7	2,1	29639	2247	20533	0,1	107
				м	19,7	0,5	21079	535	95	0	3
14	67	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	1,195	20163,38	0	24095	0	25436	124	148
				кан.-км	19350	0	23123	0	110	0	0
15	68	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	Трубы полипропиленовые 40Х6,7PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1195	186		222270				
				м							
16	69	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,174	345346,28	0	60090	0	5254	175	30
				кан.-км	27450	0	4776	0	110	0	0
17	70	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	15	1660		24900				
				шт							
18	71	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	15	843,5	19,5	12653	293	6859	3	45
				шт	479	2,3	7185	35	95	0,01	0
19	72	75-6-110	Шкаф диспетчерского управления уличным освещением, типа ШУ-НО	1	79706		79706				
				шт							
			Отпускная цена		79706		79706				
			Сметная стоимость оборудования				*79706*				
20	73	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
			ИТОГО:				**2559894**	**143113**			**732**
							126277	**31167**			**116**
			- оборудования				**79706**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**85726**				
			На общестроительные работы				**38996**				
			На металломонтажные работы				**35878**				
			Всего накладных расходов:				**160600**				
			Итого с накладными				**2720494**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**158447**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2878941**				
			Всего:				**2878941**				
			Покрытие асфальтобетонные								
			Раздел: #Площадки, проезды и подъезды. Тип 1#								

1	1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	6422	33,43	29,06	214687	186623	96431	0,01	60
				м2	1,03	10,26	6615	65890	133	0,05	322
2	2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	963,3	945,31	68,13	910619	65631	43741	0,14	139
				м3	21,38	12,76	20595	12293	133	0,04	42
3	3	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	48,165	9,56		461				
				м3							
4	4	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6422	145,91	34,29	937017	220214	126453	0,04	256
				м2	6,01	8,79	38596	56481	133	0,03	194
5	5	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /+ до 15 см./	6422	30,21	4,1	194024	26346	12837	0	12
				м2	0,3	1,2	1927	7726	133	0	9
6	6	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	192,66	9,56		1843				
				м3							
7	7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /марки I/	6422	470,95	15,35	3024437	98587	93954	0,03	216
				м2	5,94	5,06	38147	32495	133	0,02	113
8	8	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /+ до 6 см/	6422	223,76	0	1436987	0	342	0	2
				м2	0,04	0	257	0	133	0	0
9	9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /тип Б марки I/	6422	480,28	15,35	3084360	98587	93954	0,03	216
				м2	5,94	5,06	38147	32495	133	0,02	113
10	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.30.15	1334,5	822,64	6,63	1097818	8849	196013	0,7	931

				м	108,68	1,76	145033	2344	133	0,01	8
11	11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БК100.30.18.5	324	887,14	6,63	287433	2148	47589	0,7	226
				м	108,68	1,76	35212	569	133	0,01	2
			Итого по разделу: #Площадки, проезды и подъезды. Тип 1#				**11189685**				
			Раздел: #Дорожки, площадки и тротуары. Тип 2#								
12	12	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1606	19,95	15,58	32040	25021	13948	0,01	15
				м2	1,03	5,5	1654	8833	133	0,03	43
13	13	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1606	145,91	34,29	234327	55071	31623	0,04	64
				м2	6,01	8,79	9652	14125	133	0,03	48
14	14	Е0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 /- до 10 см/	1606	20,14	2,73	-32347	-4392	-2140	0	-2
				м2	0,2	0,8	-321	-1288	133	0	-2
15	15	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	48,18	9,56		461				
				м3							
16	16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /тип Б марки II/	1606	448,07	0	719600	0	52866	0,14	231
				м2	24,75	0	39749	0	133	0	0
17	17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8 мм	949	501,03	6,63	475480	6293	139390	0,7	662
				м	108,68	1,76	103137	1667	133	0,01	6
			Итого по разделу: #Дорожки, площадки и тротуары. Тип 2#				**1429561**				
			Раздел: #Тротуарная плитка. Тип 3#								

18	18	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	852	19,95	15,58	16997	13274	7400	0,01	8
				м2	1,03	5,5	878	4686	133	0,03	23
19	19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	85,2	945,31	68,13	80541	5805	3869	0,14	12
				м3	21,38	12,76	1822	1087	133	0,04	4
20	20	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	6,39	9,56		61				
				м3							
21	21	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	852	120,74	49,85	102874	42472	98222	0,46	390
				м2	69,08	17,6	58856	14995	133	0,09	73
22	22	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	813	552		448776				
				м2							
23	23	С143003-28 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	39	508		19812				
				м2							
24	24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8 мм	729,5	501,03	6,63	365503	4837	107150	0,7	509
				м	108,68	1,76	79282	1282	133	0,01	4
			Итого по разделу: #Тротуарная плитка. Тип 3#				**1034564**				
			ИТОГО:				**13653811**	**855367**			**3948**
							619237	**255680**			**1003**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1163640**				
			Всего накладных расходов:				**1163640**				
			Итого с накладными				**14817451**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**889047**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15706498**				
			Всего:				**15706498**				
			Озеленение								
			Раздел: #Подготовка участка для озеленения#								
1	1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	14330,7	12,15	0	174118	0	224612	0,07	1062
				м2	12,15	0	174118	0	129	0	0

2	2	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	14330,7	14,63	0	209658	0	270459	0,1	1462
				м2	14,63	0	209658	0	129	0	0
			Итого по разделу: #Подготовка участка для озеленения#				**383776**				
			Раздел: #Посадка деревьев и кустарников#								
3	3	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	192	97,2	0	18662	0	24074	0,67	129
				яма	97,2	0	18662	0	129	0	0
4	4	Е0147-7-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручнуюв естественном грунте, размеры 1,0х1,0х0,6 м	243	622,35	0	151231	0	195088	4,32	1050
					622,35	0	151231	0	129	0	0
5	5	С125-010203-2702	Клен остролистный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	91	560,19		50977				
				шт.							
6	6	С125-010203-2102	Каштан конский, с комом, высотой более 1 м до 1,5 м	48	933,38		44802				
				шт.							
7	7	С125-010203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	20	622,48		12450				
				шт.							
8	8	С125-010203-3601	Абрикос, с комом, высотой до 1 м	23	933,32		21466				
				шт.							
9	9	С125-010103-01066	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой до 1 м	29	4666,21		135320				
				шт.							
10	10	С125-010103-1402	Туя западная, с комом, высотой до 1 м	23	504,12		11595				
				шт.							
11	11	С125-010103-1301	Туя восточная, с комом, высотой до 1 м	6	504,28		3026				
				шт.							
12	12	С125-010103-3102	Сосна крымская с комом высотой до 2 м (Лесное хозяйство Шелек)	3	1555,52		4667				
				шт.							
13	13	С125-010303-0203	Спирея, высотой от 1 м до 2 м	192	217,75		41809				
				шт.							
14	14	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	243	1029,59	286,81	250190	69695	233302	3,88	942
				шт	674,55	69,7	163916	16938	129	0,29	71
15	15	С121-130703-1405	Вода	126,36	9,56		1208				
				м3							
16	16	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	192	151,26	0	29042	0	37115	0,82	158
				шт	149,85	0	28771	0	129	0	0
17	17	С121-130703-1405	Вода	19,2	9,56		184				
				м3							
18	18	Е0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	256,5	65,25	0	16737	0	21590	0,45	116
				м	65,25	0	16737	0	129	0	0
19	19	С125-010303-0202	Бирючина, высотой до 1 м	85,5	217,75		18618				
				шт.							
20	20	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев вживую изгородь однорядную и вьющихся растений	256,5	66,6	0	17083	0	22037	0,4	104
				м	66,6	0	17083	0	129	0	0

21	21	С121-130703-1405	Вода	16,16	9,56		155				
				м3							
			Итого по разделу: #Посадка деревьев и кустарников#				**829221**				
			Раздел: #Газон. Цветник#								
22	22	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	13118,7	39,58	0,34	519293	4515	666272	0,27	3513
				м2	39,24	0,13	514778	1712	129	0	7
23	23	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	1967,805	206,77		406877				
				м3							
24	24	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (+ до 20 см)	13118,7	7,97	0	104556	0	134877	0,05	718
				м2	7,97	0	104556	0	129	0	0
25	25	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	655,935	206,77		135626				
				м3							
26	26	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	13118,7	8,21	0	107705	0	138939	0,05	689
				м2	8,21	0	107705	0	129	0	0
27	27	С125-030201-0201	Семена многолетних трав	262,374	449,83		118025				
				кг							
28	28	С121-130703-1405	Вода	1311,87	9,56		12546				
				м3							
29	29	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /116,7:1,1 х 5,5 /в расценке учтена ширина 0,2м/	583,5	45,01	0	26263	0	27504	0,26	152
				м	36,54	0	21321	0	129	0	0
30	30	С125-030201-0101	Дерн	116,7	823,5		96103				
				м2							
31	31	С121-130703-1405	Вода	23,34	9,56		223				
				м3							
32	32	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /255,2:0,6 х 3 /в расценке учтена ширина 0,2м/	1276	45,01	0	57433	0	60146	0,26	332
				м	36,54	0	46625	0	129	0	0
33	33	С125-030201-0101	Дерн	255,2	823,5		210158				
				м2							
34	34	С121-130703-1405	Вода	51,04	9,56		488				
				м3							
35	35	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /254,6:0,9 х 4,5 /в расценке учтена ширина 0,2м/	1273	45,01	0	57298	0	60005	0,26	331
				м	36,54	0	46515	0	129	0	0
36	36	С125-030201-0101	Дерн	254,6	823,5		209663				
				м2							
37	37	С121-130703-1405	Вода	50,92	9,56		487				
				м3							
			Итого по разделу: #Газон. Цветник#				**2062743**				
			Раздел: #Цветник многолетний /клумба/#								
38	38	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	585,5	57,86	9,48	33874	5548	39289	0,36	211

				м2	48,38	3,64	28326	2130	129	0,01	9
39	39	Е0147-27-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство цветников механизированным способом, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта /- до 20 см/	585,5	36,95	5,41	-21637	-3170	-25392	0,24	-138
				м2	31,54	2,08	-18467	-1217	129	0,01	-5
40	40	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	585,5	68,04	0	39837	0	51390	0,47	273
				м2	68,04	0	39837	0	129	0	0
41	41	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	117,1	206,77		24212				
				м3							
42	42	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	585,5	211,5	0	123833	0	158332	1,35	790
				м2	209,63	0	122738	0	129	0	0
43	43	Е0147-29-2К=1,2	Посадка многолетних цветников, добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов /4 шт на 1м2/	585,5	12,69	0	-7429	0	-8502	0,08	-48
				м2	11,26	0	-6590	0	129	0	0
44	44	С125-020101-0107	Газания	2459,1	25,54		62802				
				шт.							
45	45	С121-130703-1405	Вода	175,65	9,56		1680				
				м3							
			Итого по разделу: #Цветник многолетний /клумба/#				**257173**				
			ИТОГО:				**3532914**	**76587**			**11845**
							1787520	**19563**			**81**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**2331139**				
			Всего накладных расходов:				**2331139**				
			Итого с накладными				**5864053**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**351843**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6215896**				
			Всего:				**6215896**				
			МАФ								
			Раздел: #Цветник многолетний /клумба/#								
1	1	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	14	2759,3	80,96	38630	1133	5862	2,3	32
				скамья	376,2	22,56	5267	316	105	0,11	2
2	2	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	41	1718,71	57,07	70467	2340	16640	2,2	90
				урна	369,6	16,92	15154	694	105	0,08	3
			Итого по разделу: #Цветник многолетний /клумба/#				**109097**				
			ИТОГО:				**109097**	**3474**			**122**
							20421	**1010**			**5**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**22501**				
			Всего накладных расходов:				**22501**				
			Итого с накладными				**131598**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**7896**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**139494**				

			Всего:				139494			
	Всего, сметная стоимость СМР -								**24 940 829**	
	Временные здания и сооружения			1,8%					448 935	
	Итого с временными и сооружением								25 389 764	
	Производства работ в зимнее время			0,7%					177 728	
	Затраты на дополнительные отпуска			0,4%					101 559	
	Затраты на выслугу лет			1%					253 898	
	Итого в ценах 2001 года								25 922 949	
	Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**					**70 945 258**	
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%					1 418 905	
	Сметная стоимость строительства								**72 364 163**	
	Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом - 0,95								**72 364 163**	
	Налог на добавленную стоимость			12%					8 683 700	
	Итого с НДС								**81 047 862**	

Принял:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "DaRKam Construction"

Абишев С.