Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **«СК Каскад»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №103-107 в п.Нура Нуринского района" (повторное применение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Дополнительное соглашение № 16/07 от 12.04.2023г. к договору подряда №16 от 22.02.20221

Акт выполненных работ №1 от 10.04.2023 года

за апрель 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент										
1	1	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС24.6.6 и ФБС24.4.6/	м³	301,525	42545		12828381		12828381		13854651	Казахстан
											1026270		
2	2	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м³ до 0,5 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС12.6.6/	м³	43,78	42545		1862620		1862620		2011630	Казахстан
											149010		
3	3	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС9.6.6; ФБС12.4.6 и ФБС9.4.6/	м³	55,775	42545		2372947		2372947		2562783	Казахстан
											189836		
			Итого по разделу: 1. Фундамент									**18429064**	
			Раздел: 2. Стены и перегородки										
4	4	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5,D600 ГОСТ 31360-2007	м³	511,675	32456		16606924		16606924		17935478	Казахстан
											1328554		
5	5	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5,D600 ГОСТ 31360-2007	м³	97	32456		3148232		3148232		3400091	Казахстан
											251859		
			Итого по разделу: 2. Стены и перегородки									**21335569**	
			Раздел: 3. Кровля										
6	6	С1224-101-0301	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м²	1631,35	3633		5926695		5926695		6400831	Казахстан
											474136		
			Итого по разделу: 3. Кровля									**6400831**	
			ИТОГО:					42745799	0	42745799		46165464	
								0	0		3419665		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**415 489**					
			Итого с временными									**46 580 953**	
			Зимние удорожания			**1,02%**		**475 126**					
			Итого с зимними удорожаниями									**47 056 079**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**941 122**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**47 997 200**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года к=1,079									**51 788 979**	
			НДС			**12 %**		**6 214 678**					
			Итого с НДС									**58 003 657**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Каскад»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сеит А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

[illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида снаб" Мырзахметов Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)