Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу:
г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №16
о стоимости выполненных работ за Май м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	624 446 850,96		-	-	-	-	-	66 905 019,75	
За отчетный период Май м-ц 2023г.	14 137 112,24	12 622 421,64	-	-	-	-	-	1 514 690,60	14 137 112,24

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ О.Д.Кали

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №50
приемки выполненных работ
за Май 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-01. Архитектурно-строительная часть										
			Фасад. Включаемые виды работы										
1	1	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	1022		8201,58	34,16	8382015	34911	4137854	3038702	12334375
			НР - 72%; СП - 8%				4118,64	10,93	4209250	11170		913658	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,01356	1035,85832	503,00				521037		
	1.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10,6	10833,2	93,00				1007488		
			Прочие										
2	12	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102**	м2 вертикальной проекции	1022		240,44	0,97	245730	992	107851	98909	372213
			НР - 72%; СП - 8%				133,94	0,48	136887	491		27574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00009	0,09198	878606,00				80814		
	12.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,006	6,132	4410,00				27042		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12706588
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4346137				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						35903			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11661			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4245705		
			- Накладные расходы	Тенге								3137611	

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге								941232	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	12 706 588			12 706 588
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	152 479			152 479
		Итого	12 859 067			12 859 067
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	167 168			167 168
		Итого	13 026 235			13 026 235
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	260 525			260 525
		Итого	13 286 760			13 286 760
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	12 622 421,64			12 622 421,64
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 514 690,60	1 514 690,60
		Всего по АВР	**12 622 421,64**		**1 514 690,60**	**14 137 112,24**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Scanned by TapScanner