Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386 г.Шымкент, ул. Н.Байтиленова, 35/86 тел.: 87085500516
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Б.Момышулы, дом 41 тел.: 87162-333893
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу: :кая область, Бурабайский район, с. Катарколь, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ул. Ленина 29, благоустройство территории

Акт выполненных работ №4-1
с 21 августа 2021г. по 14 сентября 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. Проемы									
			Двери									
1	19	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**13,08**	**1571,54**	**169,41**	**20556**	**2216**	**6316**	**10564**	**33609**
			НР - 81%; СП - 8%			**919,29**	**77,76**	**12024**	**1017**		**2490**	
			РАЗДЕЛ 2. Полы									
			Полы тип 1									
2	39	**1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из брусков. Устройство**	**м2 покрытия**	**246,5**	**26261,82**	**60,14**	**6473538**	**14824**	**629257**	**140827**	**7143514**
			НР - 84,6%; СП - 8%			**646,88**	**28,42**	**159456**	**7006**		**529149**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Полы тип 4									
3	50	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	1000	3252,01	19,65	3252011	19651	3074280	141775	3665289
			НР - 84,6%; СП - 8%			158,08	9,50	158080	9502		271503	
			Плинтусы									
4	52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	467,8	552,57	1,58	258492	737	122624	114616	402956
			НР - 84,6%; СП - 8%			288,86	0,75	135131	349		29849	
5	53	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	930	303,85	2,18	282581	2027	205981	63726	374011
			НР - 84,6%; СП - 8%			80,19	0,81	74573	753		27705	
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
			1-й этаж									
6	57	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	493,31	791,40	4,65	390404	2296	140259	178958	614911
			НР - 72%; СП - 8%			502,42	1,43	247849	703		45549	
7	58	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	885,41	740,32	4,62	655483	4088	164614	351883	1087955
			НР - 72%; СП - 8%			549,78	2,20	486781	1945		80589	
8	59	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водно-дисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,9	754,82	4,62	40685	249	10803	21421	67075
			НР - 72%; СП - 8%			549,78	2,20	29633	118		4968	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	60	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	985	1076,11	7,26	1059967	7151	422608	455337	1636528
			НР - 72%; СП - 8%			639,81	2,24	630208	2204		121224	
10	61	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	960	431,92	2,83	414639	2721	163104	180077	642294
			НР - 72%; СП - 8%			259,18	1,35	248815	1293		47577	
11	62	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водно-дисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	108,72	462,44	2,83	50277	308	21791	20394	76324
			НР - 72%; СП - 8%			259,18	1,35	28178	146		5654	
12	63	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	380	717,36	3,10	272598	1177	68328	146630	452766
			НР - 72%; СП - 8%			534,46	1,47	203093	559		33538	
		Спортзал, h=7м										
13	67	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	180,68	1076,11	7,26	194431	1312	77519	83523	300191
			НР - 72%; СП - 8%			639,81	2,24	115600	404		22236	
14	68	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 отделываемой поверхности	170	1011,40	6,53	171938	1111	72937	70727	262079
			НР - 72%; СП - 8%			575,83	2,01	97890	342		19413	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	79	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	213,11	717,36	3,10	152878	660	38320	82232	253919
			НР - 72%; СП - 8%			534,46	1,47	113898	314		18809	
			3-й этаж									
16	81	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,3	2398,65	20,87	185416	1613	41858	102551	311004
			НР - 72%; СП - 8%			1836,28	6,31	141945	487		23037	
17	86	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	196,3	717,36	3,10	140819	608	35297	75746	233890
			НР - 72%; СП - 8%			534,46	1,47	104914	289		17325	
			Лестничные клетки									
18	89	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	107,83	740,32	4,62	79828	498	20047	42854	132497
			НР - 72%; СП - 8%			549,78	2,20	59283	237		9815	
19	91	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	229,64	431,92	2,83	99185	651	39015	43076	153642
			НР - 72%; СП - 8%			259,18	1,35	59519	309		11381	
20	92	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	128	717,36	3,10	91823	396	23017	49391	152511

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			534,46	1,47	68410	188		11297	
			РАЗДЕЛ 4. Фасад									
			Демонтажные работы									
21	101	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	5	22607,49	4658,84	113038	23294	--	71791	199615
			НР - 72%; СП - 8%			17948,65	1993,29	89743	9967		14787	
22	102	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	7,5	54603,67	1446,13	409528	10846	154225	179219	635846
			НР - 72%; СП - 8%			32594,19	594,40	244457	4458		47100	
			Отмостка									
23	104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	17	152,10	73,37	2585	1247	--	1227	4117
			НР - 64,8%; СП - 8%			78,73	32,63	1338	555		305	
24	105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	17	21455,08	1083,00	364736	18411	326336	19509	414985
			НР - 81,9%; СП - 8%			1175,85	225,36	19990	3831		30739	
			Отделочные работы									
25	107	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, монтаж доборных элементов с лесов**	м	2022,575	1746,59	10,65	3532615	21545	743030	1995187	5970027
			НР - 72%; СП - 8%			1368,57	1,51	2768041	3053		442224	
26	109	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	100	22931	--	2293100	--	2293100	--	2476548
			СП - 8%			--	--	--	--		183448	
27	110	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 8х170 мм**	шт.	4420	18,00	--	79560	--	79560	--	85925
			СП - 8%			--	--	--	--		6365	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	111	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	600	85,00	--	51000	--	51000	--	55080
			СП - 8%			--	--	--	--		4080	
29	112	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Доборные элементы для вентилируемых фасадов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1222,575	724,00	--	885144	--	885144	--	955956
			СП - 8%			--	--	--	--		70811	
			Крыльцо Кр-1									
30	118	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30,6	1121,81	91,22	34327	2791	9587	19647	58292
			НР - 84,6%; СП - 8%			717,29	41,64	21949	1274		4318	
31	119	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	30,6	1531,00	--	46849	--	46849	--	50596
			СП - 8%			--	--	--	--		3748	
			Крыльцо Кр-2 (3 шт)									
32	130	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,3	1121,81	91,22	10433	848	2914	5971	17716
			НР - 84,6%; СП - 8%			717,29	41,64	6671	387		1312	
33	131	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	9,3	1531,00	--	14238	--	14238	--	15377
			СП - 8%			--	--	--	--		1139	
			Крыльцо Кр-3 (2 шт)									
34	142	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,28	1121,81	91,22	11532	938	3220	6600	19583
			НР - 84,6%; СП - 8%			717,29	41,64	7374	428		1451	
35	143	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	10,28	1531,00	--	15739	--	15739	--	16998
			СП - 8%			--	--	--	--		1259	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
			Блок 1									
36	153	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,53	8775,22	55,77	57302	364	51534	4503	66750
			НР - 81%; СП - 8%			827,58	23,80	5404	155		4944	
37	158	2105-0108-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	63,88	1199,00	--	76592	--	76592	--	82719
			СП - 8%			--	--	--	--		6127	
38	164	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	182	926,00	--	168532	--	168532	--	182015
			СП - 8%			--	--	--	--		13483	
			Блок 3									
39	187	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	926,00	--	40744	--	40744	--	44004
			СП - 8%			--	--	--	--		3260	
40	188	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	926,00	--	38892	--	38892	--	42003
			СП - 8%			--	--	--	--		3111	

ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	Тенге								29391117
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6340247				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144578			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52273			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16049211		
- Накладные расходы	Тенге							4679962	
- Сметная прибыль	Тенге							2177119	

Всего **29 391 117**

Временные здания и сооружения (1,2%) 352 693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)					785 237				
		Итого					**30 529 047**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**610 581**				
		Итого в текущих ценах 2019г.					**31 139 628**				
		Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)					**32 693 527**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9					-3 269 353				
		Итого в текущих ценах					**29 424 174**				
		НДС (12 %)					3 530 901				
		Итого					**32 955 075**				

Заказчик
ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.
Директор

Подрядчик
ТОО "Кайргожа и К"

Тогаев Н.К.
Директор