Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сети водоснабжения с. Караоба и с.Крыловка Сарыкольского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения. Водовод с.Крыловка**

Договор подряда (контракт) №33 от 22.04.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.06.2022 года

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-3 Наружные сети водоснабжения. Водовод с.Крыловка**

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-снятие ПСП**	**м3 грунта**	**18344**		**43,18**	**43,18**	**792094**	**792094**	**--**	**208945**	**1081123**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,82**	**--**	**290202**		**80083**	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**18344**		**39,97**	**39,97**	**733210**	**733210**	**--**	**193493**	**1000839**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,65**	**--**	**268740**		**74136**	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-восстановление ПСП**	**м3 грунта**	**18344**		**43,18**	**43,18**	**792094**	**792094**	**--**	**208945**	**1081123**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,82**	**--**	**290202**		**80083**	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**18344**		**39,97**	**39,97**	**733210**	**733210**	**--**	**193493**	**1000839**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,65**	**--**	**268740**		**74136**	

5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	61953	155,05	146,68	9605813	9087266	--	2027796	12564298
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	518547	2297837		930689	
6	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11153	196,76	186,20	2194464	2076689	--	462939	2869995
		НР - 72%; СП - 8%			10,56	47,09	117776	525195		212592	
7	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	16192	180,24	171,03	2918398	2769318	--	611556	3812351
		НР - 72%; СП - 8%			9,21	43,25	149080	700304		282396	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	841,01637	1675,52	--	1409140	--	--	1014581	2617618
		НР - 72%; СП - 8%			1675,52	--	1409140	--		193898	
		РАЗДЕЛ 3. Водовод									
21	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,561	359371,38	107445,94	1279721	382615	12148	984638	2445508
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			248514,00	30785,02	884958	109625		181149	
22	С123-010501-1411 2301-0501-1411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3596,61	1339,00	--	4815861	--	4815861	--	5201130
		СП - 8%			--	--	--	--		385269	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								33674824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3079501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17366496			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4750845			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4828009		
		- Накладные расходы	Тенге							5906386	
		- Сметная прибыль	Тенге							2494431	
		Временные здания и сооружения (2,6 %)	Тенге								875545

33674824

Итого по главам 1-8	Тенге	**34550369**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	Тенге	1243813
Итого по главам 1-9	Тенге	**35794183**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге	715884
Итого по сметному расчету:	Тенге	**36510066**
- в текущих ценах с 2020 г	Тенге	
в т.ч. с разбивкой по годам		
2021 г. - 80%	Тенге	29208053
2022 г. - 20 %		7302013
- в текущих и прогнозных ценах	Тенге	**38720647**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2021 г. -80% (Иинф = 1.050036)	Тенге	30669507
2022 г. - 20 % (Иинф =1.1025918)		8051140
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,95	Тенге	**36784615**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2021 г. - 80%	Тенге	29136032
2022 г. - 20%	Тенге	7648583
Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге	**4414154**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2021 г. - 80% (НДС 12%)	Тенге	3496324
2022 г. - 20% (НДС 12%)	Тенге	917830
Всего по сметному расчету	Тенге	**41198769**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2021 г.	Тенге	32632356
2022 г.	Тенге	8566413

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района"
Ж.К.Жиенбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
А.Е.Кабдрахманова

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт технического надзора "Алатау Сапа Курылыс"
Г.Д.Шукенов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Инженер авторского надзора ТОО "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Гр. № 46
В.Ф.Кочин