ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.

Р Е Е С Т Р № 12
актов выполненных работ за май 2023 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт №12	**23 780 022,0**	**23 780 022,0**	**2 547 859,0**
	ИТОГО к оплате за май	**23 780 022,0**	**23 780 022,0**	**2 547 859,0**

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ **Ж.Калмагамбетова**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

_____ **В.Н.Шерстюков**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

С П Р А В К А № 12
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		43	24.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	480 877 319,93			-	-	-	-	-		
в том числе в отчетном месяце:		21 232 163		-	-	-	-	-	2 547 860	23 780 022

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
БИН 060140006627

_____ **Шерстюков В.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
№ KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.

_____ **Нариков М.Д.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсеит-А"
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ №12
за апрель 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 Водопроводная сеть-1										
		РАЗДЕЛ 4. Трубопровод (тов. 6.1)										
49	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6		3048,82	192,01	18293	1152	2817	14741	35677
		НР - 99%, СП - 8%				2387,41	94,22	14324	565		2643	
50	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15		2079,81	82,29	31197	1234	4910	25402	61127
		НР - 99%, СП - 8%				1670,20	40,38	25053	606		4828	
58	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	14		1666,49	126,37	23331	1769	1301	20245	47062
		НР - 99%, СП - 8%				1447,20	13,46	20261	188		3486	
60	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	46		1095,88	69,84	50411	3213	2817	43937	101895
		НР - 99%, СП - 8%				964,80	--	44381	--		7548	
66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	69		1441,32	929,20	99451	64115	--	82414	164014
		НР - 99%, СП - 8%				512,12	255,18	35336	17607		12149	
89	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9		1441,32	929,20	12972	8363	--	6837	21393
		НР - 99%, СП - 8%				512,12	255,18	4609	2297		1885	
100	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (пожарная подставка под гидрант)	кг изделия	426,5		731,49	3,14	311979	1340	282336	27974	367149
		НР - 98%, СП - 8%				66,36	0,57	28303	241		27196	
101	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /тройник, крест, переход/	т	0,04858		1378486,66	516757,12	66967	25104	17436	31448	106288
		НР - 99%, СП - 8%				502821,60	151060,62	24427	7339		7873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	18	2786,72	182,89	50161	3292	9981	37923	95131
		НР - 99%, СП - 8%			2049,32	78,82	36888	1419		7047	
116	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1095,88	69,84	1096	70	61	955	2215
		НР - 99%, СП - 8%			964,80	–	965	–		164	
118	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1441,32	929,20	5765	3717	–	3038	9508
		НР - 99%, СП - 8%			512,12	255,18	2048	1021		704	
125	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	т	0,01506	1378486,66	516757,12	20760	7782	5406	9749	32950
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	7572	2275		2441	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1044409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				244168				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121151			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33557			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						327065		
		- Накладные расходы	Тенге							274663	
		- Сметная прибыль	Тенге							77364	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 Водопроводная сеть-2									
		РАЗДЕЛ 3. Трубопровод (том. 6.2)									
47	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844,00	–	29844	–	29844	–	32232
		СП - 8%			–	–	–	–		2388	
48	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9	54520,00	–	490680	–	490680	–	529934
		СП - 8%			–	–	–	–		39254	
49	С123-040102-2005 2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	90680,00	–	90680	–	90680	–	97934
		СП - 8%			–	–	–	–		7254	
53	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	46	1095,88	69,84	50411	3213	2817	43937	101895
		НР - 99%, СП - 8%			964,80	–	44381	–		7548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубоп роводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1666,49	126,37	9999	758	558	8676	20169
		НР - 99%; СП - 8%			1447,20	13,46	8683	81		1494	
57	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, пере ходы. Установка	шт.	98	1441,32	929,20	141249	91062	–	74443	232948
		НР - 99%; СП - 8%			512,12	255,18	50188	25007		17255	
63	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных с варных фасонных частей диам.100-250 мм	т	0,0103	1378486,66	516757,12	14198	5323	3696	6668	22535
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	5179	1556		1669	
68	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Устан овка	шт.	10	2786,72	182,89	27867	1829	5545	21069	52851
		НР - 99%; СП - 8%			2049,32	78,82	20493	788		3915	
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3	0,1	20398,55	1106,37	2040	111	1802	138	2352
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	127	24		174	
71	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (пожарна я подставка под гидрант)	кг изделия	53	731,49	3,14	38769	166	35086	3476	45625
		НР - 98%; СП - 8%			66,36	0,57	3517	30		3380	
78	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. У становка	шт.	6	1441,32	929,20	8648	5575	–	4558	14262
		НР - 99%; СП - 8%			512,12	255,18	3073	1531		1056	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1152737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				135641				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108036			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29018			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						660708		
		- Накладные расходы	Тенге							162965	
		- Сметная прибыль	Тенге							85387	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Водопроводная сеть-3									
		РАЗДЕЛ 3. Трубопровод (том. 6.3)									
44	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубоп роводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	1095,88	69,84	19726	1257	1103	17193	39872
		НР - 99%; СП - 8%			964,80	–	17366	–		2953	
45	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плос кие из углеродистой и низколегированной стали PN 1 0, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	35	2630,00	–	92050	–	92050	–	99414
		СП - 8%			–	–	–	–		7364	
46	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубоп роводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	570,60	34,92	1712	105	63	1528	3499
		НР - 99%; СП - 8%			514,56	–	1544	–		259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоск ие из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1434,00	–	5736	–	5736	–	6195
		СП - 8%			–	–	–	–		459	
50	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1666,49	126,37	1666	126	93	1446	3362
		НР - 99%, СП - 8%			1447,20	13,46	1447	13		249	
51	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4464,00	–	8928	–	8928	–	9642
		СП - 8%			–	–	–	–		714	
52	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обр атные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижк а или клапан	6	2079,81	82,29	12479	494	1964	10161	24451
		НР - 99%, СП - 8%			1670,20	40,38	10021	242		1811	
54	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	3048,82	192,01	3049	192	470	2457	5946
		НР - 99%, СП - 8%			2387,41	94,22	2387	94		440	
55	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обр езиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейт ральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	54520,00	–	327120	–	327120	–	353290
		СП - 8%			–	–	–	–		26170	
57	С123-040102-2005 2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обре зиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтр альные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа S igmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	90680,00	–	90680	–	90680	–	97934
		СП - 8%			–	–	–	–		7254	
66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. У становка	шт.	19	1441,32	929,20	27385	17655	–	14433	45163
		НР - 99%, СП - 8%			512,12	255,18	9730	4848		3345	
67	С123-020303-7506 2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	1680,00	–	28560	–	28560	–	30845
		СП - 8%			–	–	–	–		2285	
68	С123-020303-7502 2302-0303-7502 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая с варная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	1	675,00	–	675	–	675	–	729
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
70	С123-020303-7509 2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая с варная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	3	3525,00	–	10575	–	10575	–	11421
		СП - 8%			–	–	–	–		846	

1	2	3	4
77	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудова ние. Установка (пожарная подставка под гидрант) *НР - 95%, СП - 8%*	кгизделия
78	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Устан овка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3
80	С123-030103-0909 2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 250 0 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.
86	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм *НР - 99%, СП - 8%*	т
92	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.
93	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.
94	С123-020303-0506 2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 1 5° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.
98	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм *НР - 99%, СП - 8%*	т
99	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) *СП - 8%*	шт.
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге

5	6	7	8	9	10	11	12
129,19	731,49	3,14	94501	406	85522	8473	111212
	66,36	0,57	8573	73		8238	
6	2786,72	182,89	16720	1097	3327	12641	31710
	2049,32	78,82	12296	473		2349	
0,06	20398,55	1106,37	1224	66	1082	83	1411
	1273,05	244,03	76	15		105	
6	50485,00	–	302910	–	302910	–	327143
	–	–	–	–		24233	
0,02068	1378486,66	516757,12	28507	10687	7422	13387	45246
	502821,60	151060,62	10398	3124		3352	
5	2126,00	–	10630	–	10630	–	11480
	–	–	–	–		850	
5	1324,00	–	6620	–	6620	–	7150
	–	–	–	–		530	
10	1039,00	–	10390	–	10390	–	11221
	–	–	–	–		831	
0,0012	1038295,66	516757,12	1246	620	23	777	2188
	502821,60	151060,62	603	181		162	
1	871,00	–	871	–	871	–	941
	–	–	–	–		70	
							1281462
			74443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32705			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9064			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						996814		
		- Накладные расходы	Тенге							82579	
		- Сметная прибыль	Тенге							94923	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Насосная станция второго подъема. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 3.Стены											
29	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/цоколь/	м3	8,2	31605,85	2433,60	259168	19956	199378	41151	324345
		ПР - 93%, СП - 8%			4857,80	538,40	39834	4415		24026	
30	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,2	13817,30	2449,07	140936	24981	43874	72526	230539
		ПР - 93%, СП - 8%			7066,80	578,78	72081	5904		17077	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**554884**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				111915				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44936			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10318			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						243252		
		- Накладные расходы	Тенге							113677	
		- Сметная прибыль	Тенге							41103	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Резервуары для воды емкостью 250 м3 (2 шт.). Архитектурно-строительные решения											
РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные конструкции											
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные и ространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5064	20146,61	1377,83	10202	698	145	8694	20407
		ПР - 91%, СП - 8%			18480,78	384,40	9359	195		1512	
24	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН1)	1т	0,1944	727834,53	1330,53	141491	259	127285	12793	166627
		ПР - 91%, СП - 8%			71746,00	570,96	13947	111		12343	
25	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН2)	1т	0,1092	901014,53	1330,53	98391	145	71500	24396	132609
		ПР - 91%, СП - 8%			244926,00	570,96	26746	62		9823	
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (сальники)	т	0,331	1378486,66	516757,12	456279	171047	118798	214271	724194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			502821,60	151060,62	166434	50001		53644	
27	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	16	7251,43	1298,64	116023	20778	64963	43071	171821
		НР - 118%, СП - 8%			1892,61	388,69	30282	6219		12728	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1215658**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				246768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192926			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56588			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						382691		
		- Накладные расходы	Тенге							303225	
		- Сметная прибыль	Тенге							90050	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Резервуары для воды емкостью 250 м3 (2 шт.). Архитектурно-строительные решения (ПО ПРОТОКОЛУ)									
		РАЗДЕЛ 1. Бетонные и железобетонные конструкции									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,6	18410,57	1106,37	544953	32748	474523	40864	632682
		НР - 91%, СП - 8%			1273,05	244,03	37682	7223		46865	
2	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	198,4	2049,22	44,50	406565	8829	352833	43498	486068
		НР - 93%, СП - 8%			226,33	9,42	44903	1869		36005	
3	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	198,4	378,87	29,51	75168	5854	167	67665	154260
		НР - 94%, СП - 8%			348,52	14,30	69147	2837		11427	
4	Е11-070201-0102 1107-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен днища площадью до 9 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	11,6	24149,43	6379,16	280133	73998	94391	165912	481729
		НР - 118%, СП - 8%			9633,12	2487,83	111744	28859		35684	
5	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	11,6	92799,00	–	1076468	–	1076468	–	1162586
		СП - 8%			–	–	–	–		86117	
6	С121-020101-1002 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2	20858,00	–	150178	–	150178	–	162192
		СП - 8%			–	–	–	–		12014	
7	Е11-061401-0301 1106-1401-0301 РСНБ РК 2015	Стены емкостных сооружений. Навивка арматурной стали	т навивки	0,35968	46443,43	22119,03	16705	7956	1555	10437	29313
		НР - 91%, СП - 8%			20001,52	11884,42	7194	4275		2171	

1	2	3	4
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т
9	Е11-070201-0103 1107-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 12 м2.Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном *НР - 118%, СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций
10	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3
11	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов
12	Е11-070106-0119 1107-0106-0119 РСНБ РК 2015	Блоки угловые наружных стен одноэтажных зданий. Установка. Высота здания до 25 м *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций
13	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3
14	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов
15	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство монолитного железобетонного пояса *НР - 91%, СП - 8%*	м3
16	С121-020101-1002 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т

5	6	7	8	9	10	11	12
0,35968	229584,00	–	82577	–	82577	–	89183
	–	–	–	–		6606	
43,08	19967,72	5837,39	860209	251475	277621	508739	1478464
	7686,00	2321,76	331113	100022		109516	
43,08	92799,00	–	3997781	–	3997781	–	4317603
	–	–	–	–		319822	
0,218	764101,43	6947,79	166574	1515	151562	16284	197486
	61915,00	1386,38	13497	302		14629	
17,28	6849,17	2054,06	118354	35494	43320	57545	189970
	2288,20	533,96	39540	9227		14072	
17,28	92799,00	–	1603567	–	1603567	–	1731852
	–	–	–	–		128285	
0,206	498598,09	12786,33	102711	2634	49298	60269	176019
	246500,00	1440,22	50779	297		13038	
25,6	16751,68	4770,87	428843	122134	50101	256300	739954
	10023,75	978,13	256608	25040		54811	
25,6	20858,00	–	533965	–	533965	–	576682
	–	–	–	–		42717	
2,522	229584,00	–	579011	–	579011	–	625332
	–	–	–	–		46321	

1	2	3	4	5
18	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство бетонного усиления** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	37,4
19	С121-020101-1002 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	37,4
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	4,5922
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	
		- Накладные расходы	Тенге	
		- Сметная прибыль	Тенге	

		ИТОГО ПО АКТУ:			
		в т.ч.оборудование			
		Временные здания и сооружения 2,9%			
		Итого:			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%			
		Итого:			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			
		ИТОГО			
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,0			
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 20% К=1,0501698			
		ИТОГО			
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9000	
		Налог на добавленную стоимость-12%			
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

БИН 060140006627

Шерстюков В.Н.

6	7	8	9	10	11	12
16751,68	4770,87	626513	178431	73194	374438	1081027
10023,75	978,13	374888	36582		80076	
20858,00	–	780089	–	780089	–	842496
–	–	–	–		62407	
229584,00	–	1054296	–	1054296	–	1138639
–	–	–	–		84344	
						16293537
		1337097				
			721069			
			216533			
				11426497		
					1601951	
					1206927	

						21 542 687
						624 738
						22 167 425
						731 525
						22 898 950
						457 979
						23 356 929
						18 685 543
						4 905 748
						23 591 291
						21 232 162
						2 547 859
						23 780 022

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
№ KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.
Нариков М.Д.