Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»,РК, г. Нур-Султан, ШЫНГЫС АЙТМАТОВ, 46, ИИН/БИН 000140008107
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п.66 090540014281
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1008 от 10.08.2021г

Номер документа	Дата составления
11	24.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	11 584 043,00	11 584 043,00
				Итого	1	x	11 584 043,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Акимбеков Д.Т. расшифровка подписи
должность

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2021

М.П.

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды
Наименование объекта -Наружные сети электроснабжение 10 кВ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финанс	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименов	Код
		1008	10.08.2021г.		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты			
							Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**50 377 641**	**11 584 043**							**1 241 147**	**11 584 043**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Наименование стройки - Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжение 10 кВ

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 г.

на Наружные сети электроснабжение 10 кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Восстановление сущ.кабельного канала и трубных переходов												
1	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	14		3793,15	1026,55	53104	14372	–	50174	111540
		НР - 118%; СП - 8%				2766,60	270,54	38732	3788		8262	
2	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	494		43,20	9,80	21341	4841	–	13467	37592
		НР - 72%; СП - 8%				33,40	4,46	16500	2204		2785	
3	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	1574		43,20	9,80	67997	15425	–	42908	119777
		НР - 72%; СП - 8%				33,40	4,46	52572	7023		8872	
4	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	494		276,29	17,57	136489	8682	–	94041	248973
		НР - 72%; СП - 8%				258,72	5,68	127808	2805		18442	
5	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	117,49		641,12	223,62	75325	26273	–	43930	128795
		НР - 72%; СП - 8%				417,50	101,81	49052	11961		9540	
		Ж/б камера 2,24х2,24м										
6	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	86,3421		145,69	137,50	12580	11872	–	2770	16578
		НР - 72%; СП - 8%				8,20	36,36	708	3140		1228	
7	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5379		3774,60	–	5805	–	–	4180	10783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3774,60	–	5805	–		799	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	48	8,95 –	8,95 4,01	430 –	430 192	–	139 45	614
9	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	48	17,90 –	17,90 8,02	859 –	859 385	–	277 91	1227
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	48	190,55 105,73	84,81 43,84	9146 5075	4071 2104	–	5169 1145	15461
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12	987,66 987,66	– –	11852 11852	– –	–	8533 1631	22016
12	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	29,768	126,69 91,94	34,75 14,70	3771 2737	1035 437	–	2984 540	7295
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4	2732,97 1579,50	1153,47 302,77	10932 6318	4614 1211	–	6851 1423	19206
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	29,768	465,10 432,54	32,56 17,75	13845 12876	969 529	–	12600 2116	28561
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	25,088	327,53 281,00	46,53 11,69	8217 7050	1167 293	–	6829 1204	16250
16	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	35,9	12982,87 11721,60	1261,27 387,50	466085 420805	45280 13911	–	512966 78324	1057375
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	25,088	465,10 432,54	32,56 17,75	11669 10852	817 445	–	10619 1783	24071
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/внутри камеры/. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	15,138	465,10 432,54	32,56 17,75	7041 6548	493 269	–	6408 1076	14524
19	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,08	1239,86 1160,70	79,16 65,15	90609 84824	5785 4761	–	71668 12982	175259
20	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,65	1085,88 997,75	88,13 74,37	68030 62509	5521 4660	–	53735 9741	131506
21	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	62,65	813,04	43,18	50937	2705	–	45391	104034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%; СП - 8%			769,86	9,19	48232	575		7706	
22	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	426	1527,59	12,90	650752	5494	--	640918	1395004
		НР - 99%; СП - 8%			1514,69	5,01	645258	2134		103334	
23	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	196	229,14	150,32	44912	29463	--	27627	78342
		НР - 108%; СП - 8%			78,82	51,69	15449	10131		5803	
24	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	196	11,89	10,75	2331	2106	--	1354	3980
		НР - 108%; СП - 8%			1,15	5,25	225	1029		295	
25	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	132	229,14	150,32	30247	19843	--	18606	52761
		НР - 108%; СП - 8%			78,82	51,69	10405	6823		3908	
26	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	132	11,89	10,75	1570	1418	--	912	2681
		НР - 108%; СП - 8%			1,15	5,25	152	693		199	
27	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,768	170128,00	--	130658	--	--	99300	248355
		НР - 76%; СП - 8%			170128,00	--	130658	--		18397	
28	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,68	170128,00	--	285815	--	--	217219	543277
		НР - 76%; СП - 8%			170128,00	--	285815	--		40243	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	91,9	2732,97	1153,47	251160	106004	--	157412	441258
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	145156	27825		32686	
30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /песком/. Группа грунтов 1	м3 грунта	327,2	987,66	--	323162	--	--	232677	600306
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	323162	--		44467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2846672	319539	--	2391664	5657401
							2527133	109328	--	419067	
	Стоимость монтажных работ		тенге				301152				
	Всего заработная плата		тенге					269924			
		Накладные расходы	тенге				194345				
		Сметная прибыль	тенге				39640				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				535136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	тенге					269924			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2545520				
	Всего заработная плата		тенге					2366537			
		Накладные расходы	тенге				2197317				
		Сметная прибыль	тенге				379427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5122264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1662
		Сметная заработная плата	тенге					2366537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5657401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824
		Сметная заработная плата	тенге					2636461			
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение 10 кВ									
31	1308-0201-0815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1248,84	1816,16 901,80	914,36 347,06	2268092 1126204	1141888 433423	–	1122931 271282	3662305
32	1308-0201-1820 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	3429,09 3340,00	89,09 40,56	137164 133600	3564 1622	–	97360 18762	253286
33	1308-0201-0815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	74	1816,16 901,80	914,36 347,06	134396 66733	67663 25682	–	66539 16075	217010
34	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	40477,62 10020,00	30457,62 12397,08	161910 40080	121830 49588	–	64561 18118	244589
35	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	58594,65 15030,00	43564,65 17726,40	234379 60120	174259 70906	–	94338 26297	355014
36	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	15208,18 15030,00	178,18 81,12	30416 30060	356 162	–	21760 4174	56350
37	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	634,84 630,63	4,21 1,22	2539 2523	17 5	–	1820 349	4708
38	1308-0101-2604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	51351,73 45090,00	6261,73 2562,50	102703 90180	12523 5125	–	68620 13706	185029
39	1310-0902-0927 РСНБ РК 2015	Канал кабельной канализации свободный. Герметизация *НР - 61%; СП - 8%*	канал	2	167,00 167,00	– –	334 334	– –	–	204 43	581
40	1310-0904-0303 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода *НР - 61%; СП - 8%*	м канала	145	304,49 208,56	95,93 47,60	44151 30241	13910 6901	–	22657 5345	72153
41	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1036	350,63 183,70	166,93 60,83	363249 190313	172935 63024	–	182403 43652	589304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	592,41 200,40	392,01 151,00	11848 4008	7840 3020	–	5060 1353	18261
43	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3844	81,74 80,85	0,89 0,41	314212 310787	3425 1559	–	224889 43128	582230
44	1310-0904-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзп=2,0	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.** *НР - 61%; СП - 8%*	участок	1	57729,04 19088,00	38641,04 9485,60	57729 19088	38641 9486	–	17430 6013	81172
45	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	523,29 434,20	89,09 40,56	1047 868	178 81	–	684 138	1869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3864169 2105140	1759030 670585	–	1991256 468435	6323861
	Стоимость монтажных работ		тенге				3864169				
	Всего заработная плата		тенге					2775725			
		Накладные расходы	тенге				1991256				
		Сметная прибыль	тенге				468434				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				6323860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1665
		Сметная заработная плата	тенге					2775725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6323860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1665
		Сметная заработная плата	тенге					2775725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								11981262
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4632273				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2078568			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					779913			
		- Накладные расходы	тенге							4382920	
		- Сметная прибыль	тенге							887502	
		ИТОГО ПО АКТУ :		11 981 262							
		Временные здания и сооружения 1.5 %		179 719							
		ИТОГО		12 160 981							
		Удорожание работ в зимнее время 2.2%		267 542							
		ИТОГО		12 428 523							
		Непредвиденные работы и затраты 2 %		248 570							
		ИТОГО		12 677 093							
	К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %		11 409 384							
	к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %		1 331 310							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		12 740 694							
	к=0,9899999999433808	Всего с учетом скидки		12 613 287							
		Всего с учетом скидки субподряда -18 %		10 342 895							
		НДС 12%		1 241 147							
		ВСЕГО ПО АКТУ:		**11 584 043**							

Заказчик:

Подрядчик: "Bi-Mir Group"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»,РК, г. Нур-Султан, ШЫНГЫС АЙТМАТОВ, 46, 000140008107
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п.66 090540014281
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1008 от 10.08.2021г

Номер документа	Дата составления
12	27.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единиц измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	2 615 165,00	2 615 165,00
				Итого	1	x	2 615 165,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Акимбеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3

Утвержден постановлением Гокомстата РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды

Наименование объекта -Здание 1. Блок 1.1. Главный корпус

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанс	
		Номер	Дата	Наименов	Код
		1008	10.08.2021		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты			
							Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 246 624**	**2 615 165**							**280 196**	**2 615 165**
Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения	56 631 459								0	0
Фасадное освещение	2 615 165	2 615 165							280 196	2 615 165

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ТОО «Астана авто строй» Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Наименование стройки - Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды

Наименование объекта - Фасадное освещение

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2021 г.

на Фасадное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1		6567,79	97,76	6568	98	1265	3777	11172
		НР - 72%; СП - 8%				5205,00	40,56	5205	41		828	
2	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		6442,00	–	6442	–	6442	–	6957
		СП - 8%				–	–	–	–		515	
3	1308-0303-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1		4814,31	24,26	4814	24	3145	1184	6479
		НР - 72%; СП - 8%				1645,00	–	1645	–		480	
4	2307-0204-0402 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1		8083,00	–	8083	–	8083	–	8730
		СП - 8%				–	–	–	–		647	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	11		3004,66	21,67	33051	238	14718	13028	49766
		НР - 72%; СП - 8%				1645,00	–	18095	–		3686	
6	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9		484,00	–	4356	–	4356	–	4704
		СП - 8%				–	–	–	–		348	
7	2307-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2		624,00	–	1248	–	1248	–	1348
		СП - 8%				–	–	–	–		100	
8	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	шт.	2		2796,00	–	5592	–	–	3411	9723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			2796,00	--	5592	--		720	
9	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	2	23480,00	--	46960	--	46960	--	50717
		СП - 8%			--	--	--	--		3757	
10	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	8	11689,25	118,35	93514	947	50927	30214	133627
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	40,56	41640	324		9898	
11	2307-0208-0509 РСНБ РК 2015	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	8	11808,00	--	94464	--	94464	--	102021
		СП - 8%			--	--	--	--		7557	
12	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	15	5606,52	1798,15	84098	26972	24972	31141	124458
		НР - 72%; СП - 8%			2143,60	739,80	32154	11097		9219	
13	2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	15	116468,00	--	1747020	--	1747020	--	1886782
		СП - 8%			--	--	--	--		139762	
14	ТПРАЙС ЛИСТ TEKLED	Прожектор для галогенных ламп 150Вт,IP 65 марка 0101 150W Black	шт.	15	910,71	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	410	429,71	15,02	176182	6160	24169	106332	305115
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	145853	1829		22601	
16	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	422,3	28,00	--	11824	--	11824	--	12770
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
17	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	410	138,67	3,56	56853	1461	8984	33893	98005
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	46408	665		7260	
18	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4182	276405,00	--	115593	--	115593	--	124840
		СП - 8%			--	--	--	--		9247	
19	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	31	159,00	--	4929	--	4929	--	5323
		СП - 8%			--	--	--	--		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2957291**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**296592**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**35900**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13956**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2182760**		
		- Накладные расходы	Тенге							**222980**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**219058**	
		ИТОГО ПО АКТУ :			2 957 291						
		Временные здания и сооружения 1,5 %			44 359						
		ИТОГО			3 001 650						
		Удорожание работ в зимнее время 2,2%			66 036						
		ИТОГО			3 067 687						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			61 354						
		ИТОГО			3 129 040						
	К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %			2 816 136						
	к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %			328 602						
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			3 144 739						
	к=0,989999999433808	Всего с учетом скидки			3 113 291						
		Всего с учетом скидки субподряда -25 %			**2 334 969**						
		НДС 12%			**280 196**						
		ВСЕГО ПО АКТУ:			**2 615 165**						

Заказчик:

Подрядчик: