Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.4) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378 Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 тел.: 87479743777
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Б.Момышулы, дом 41 тел.: 87162-333893
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Жаксынская средняя школа №1"

Акт выполненных работ №3
с 27 октября 2021 года 25 ноября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ПРОЕМЫ									
1	7	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Разборка металлических дверей**	**м2**	**22,05**	**1483,98**	**34,28**	**32722**	**755**	**--**	**23246**	**60446**
			НР - 72%; СП - 8%			**1449,70**	**14,53**	**31966**	**320**		**4477**	
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №446, S=2157,04м2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	19	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	915	351,18 320,72	1,67 0,83	321330 293459	1528 759	26343	211837 42653	575820
3	20	С122-060401-0101 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамических плиток *СП - 8%*	м	932,8	318,00 –	– –	296630 –	– –	296630	– 23730	320360
			Серия ТД №283, S=1590,1м2									
4	21	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1290	3670,49 419,05	21,69 10,94	4734932 540575	27980 14113	4166377	399375 410745	5545052
5	22	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	490	292,29 89,04	2,27 0,90	143222 43630	1112 441	98480	31731 13996	188949
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			Двери									
6	30	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 72%; СП - 8%*	м2	22,05	2391,82 2136,66	136,00 59,55	52740 47113	2999 1313	2628	34867 7009	94616
7	31	С121-090402-0604 2109-0402-0604 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 *СП - 8%*	м2	10,71	46108,00 –	– –	493817 –	– –	493817	– 39505	533322
8	32	С121-090402-0603 2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	11,34	41833,00	–	474386	–	474386	–	512337

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		37951	
9	33	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	45,69	1828,47 1171,34	78,34 35,65	83543 53519	3579 1629	26445	39707 9860	133110
10	34	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 23-11П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	5,04	4158,00 –	– –	20956 –	– –	20956	– 1677	22633
11	36	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	7,35	5643,00 –	– –	41476 –	– –	41476	– 3318	44794
12	37	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	86	4346,00 –	– –	373756 –	– –	373756	– 29900	403656
13	38	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	158	500,00 –	– –	79000 –	– –	79000	– 6320	85320
14	39	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	86	3306,00 –	– –	284316 –	– –	284316	– 22745	307061

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	49	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	945	840,80 558,06	4,82 1,58	794556 527367	4555 1493	262634	380779 94027	1269362
16	50	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1575	811,45 610,54	4,89 2,44	1278034 961601	7702 3843	308731	695120 157852	2131006
17	52	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3684	1431,12 758,08	12,13 3,95	5272246 2792767	44687 14552	2434792	2021270 583481	7876997
18	53	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3684	670,36 485,94	4,61 2,30	2469606 1790203	16983 8473	662420	1295047 301172	4065825
19	54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	110	3920,81 1520,15	34,98 17,27	431289 167217	3848 1900	260224	121764 44244	597297
20	55	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	365,67	1515,25 1370,42	144,83 71,98	554081 501121	52960 26321	0	379758 74707	1008546

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ

КРОВЛЯ В ОСЯХ А-В и 1-8

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		51803	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

182	1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	3299	172,13	0	567857	0	0	408857	1054851
						172,13	0	567857	0		78137	

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

183	2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	746	5119,62	167,87	3819237	125231	2751398	720283	4902682
						1263,55	77,46	942608	57785		363162	
184	4	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	418,2	3015		1260873		1260873	–	1361743
						–		–		–	100870	
185	4	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1700	646,21	45,05	1098557	76585	29376	742442	1988279
						583,88	22,69	992596	38573	–	147280	
186	5	2900-0000-0001прайс-лист	Плита OSB, толщина 9 мм К=1,027;	м2	1745,9	1842,34		3216541		3216541	–	3473864
						–		–		–	257323	

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

187	16	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	945	1591,07	30,96	1503561	29257	212984	924963	2622806
						1334,73	24,71	1261320	23351		194282	
188	17	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	1944	1261,01	28	2451403	54432	378380	1484094	4250337
						1038,37	21,94	2018591	42651		314840	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
189	27	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и	м2 вертикальной проекции	1570	921,94 / 589,29	51,37 / 25,53	1447446 / 925185	80651 / 40082	441610	694992 / 171395	2313833
190	28	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных	м	635	2950,61 / 1748,89	13,54 / 2,09	1873637 / 1110545	8598 / 1327	754494	800548 / 213935	2888120
191	29	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием К=1,050;	м	640	724 / –		463360 / --	-- / --	463360	-- / 37069	500429
192	31	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	208	505,74 / 478,29	2,89 / 1,47	105194 / 99484	601 / 306	5109	71849 / 14163	191206
193	32	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	208	656 / –		136448 / --	-- / --	136448	-- / 10916	147364
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
194	33	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	200	971,51 / 894,78	50 / 18,81	194302 / 178956	10000 / 3762	5346	131557 / 26069	351928
195	34	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина	м	200	2049 / –		409800 / --	-- / --	409800	-- / 32784	442584
196	46	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм.	м трубопровода	96	969,78 / 894,78	50 / 18,81	93099 / 85899	4800 / 1806	2400 / –	63148 / 12500	168747
197	47	2301-1307-0102	Трубопроводы для отопления и	м	96	581		55776		55776	–	60238

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина			–		–		–	4462	
198	48	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72	шт.	2	2593,05 / 2145,24	149,93 / 34,5	5186 / 4290	300 / 69	596 / –	3138 / 666	8990
199	49	2304-0902-1035	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-	шт.	2	8383 / –		16766 / –		16766 / –	– / 1341	18107
			Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение									
200	36	2307-0106-0119	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К,	шт.	48	5227 / –		250896 / –	– / –	250896	– / 20072	270968
201	37	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	65	531 / –		34515 / –		34515 / –	– / 2761	37276
			Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
202	40	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных	м	39	2950,61 / 1748,89	13,54 / 2,09	115074 / 68207	528 / 82	46339 / –	49168 / 13139	177381
203	41	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием К=1,050;	м	40,95	724 / –		29648 / –		29648 / –	– / 2372	32020
204	42	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	9,8	505,74 / 478,29	2,89 / 1,47	4956 / 4687	28 / 14	241 / –	3385 / 667	9008
205	43	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с	м	9,8	656		6429		6429	–	6943

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			полимерным покрытием			–		–		–	514	
			Локальная смета 3-1-2 - Котельная. Электрооборудование и электроосвещение									
206	44	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27,	шт.	36	531		19116		19116	–	20645
						–		–		–	1529	
			Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение									
207	45	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,214	1108638,76	410970,42	237249	87948	2036	124708	390914
						688152,89	121214,74	147265	25940	–	28957	

ИТОГО:	Тенге								115 046 931
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25 832 475				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 947 638			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 260 400			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58 171 854		
- Оборудование	Тенге						71 384		
- Накладные расходы	Тенге							19 506 385	
- Сметная прибыль	Тенге							8 517 193	

Всего	**115 046 931**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 379 707
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	2 559 816
Итого	**118 986 454**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 378 301**
Итого в текущих ценах 2020г.	**121 364 755**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	**127 437 362**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-12 743 736
Итого в текущих ценах	**114 693 626**
НДС (12 %)	13 763 235
Итого	**128 456 861**

Заказчик
ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.
Директор

Подрядчик
ТОО "Кайргожа и К"

Тогаев Н.К.
Директор