Заказчик: ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 29 ОКТЯБРЯ 2018

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		72	*27.09.2018г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр.1				Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость пр затрат, не вход. В СМР (в сметных базисных ценах2001г	На приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Всего:	*24033400,67*	*24033400,67*							
в.т.ч. В отчетном месяце									*2575007,215*

Заказчик:
ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской

Н.Куанышбаев

Подрядчик:
ТОО"Сервис НС"

Директор **Мусин А.Б.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
Договор № 72 от 27.09.2018г.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п.4 СЦИ РК8.03-04-2016	РАЗБИВКА ОСИ МОСТА	0,0862	55614,00	--	4794	--	--	--	--
		КМ		55614,00	--	4794	--	--	--	--
2	ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п.4 СЦИ РК8.03-04-2016	РАЗБИВКА ОПОР МОСТА	0,088	55614,00	--	4894	--	--	--	--
		КМ		55614,00	--	4894	--	--	--	--
3	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	90	19,29	19,29	1736	1736	411	--	--
		м3		--	6,10	--	549	59,1	0,01	--
4	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	90	66,79	66,79	6011	6011	1422	--	--
		м3		--	21,11	--	1900	59,1	--	--
5	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	90	19,29	19,29	1736	1736	411	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	6,10	--	549	59,1	0,01	--
6	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	90	66,79	66,79	6011	6011	1422	--	--
		м3		--	21,11	--	1900	59,1	--	--
7	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1120	19,29	19,29	21605	21607	5113	--	--
		м3		--	6,10	--	6828	59,1	0,01	6
8	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=9	Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м)	1120	150,27	150,27	168302	168301	39823	--	--
		м3		--	47,49	--	53188	59,1	--	5
9	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1120	19,29	19,29	21605	21607	5113	--	--
		м3		--	6,10	--	6828	59,1	0,01	6
10	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=9	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м)	1120	150,27	150,27	168302	168301	39823	--	--
		м3		--	47,49	--	53188	59,1	--	5
11	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5600	0,81	0,81	4536	4518	1070	--	--
		м2		--	0,25	--	1428	59,1	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			409533	399829			--
			Тенге			9688	126357			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399845				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				126357			
		Накладные расходы -	Тенге			94607				
		Сметная прибыль -	Тенге			39556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			534008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				126357			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9688				
	Всего заработная плата -		Тенге				9688			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9688				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			543696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				136045			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Сооружение устоев №1, №4								
6	11-050101-2610 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	141,285714	84780,22	78761,80	11978234	11127917	1070845	2,37	335
		м3 конструктивного объема сваи		1987,93	4581,98	280866	647369	58,7	1,35	191
7	21-020101-2901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В22,5 W8 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)	171,142857	25178,17	--	4309064	--	180981	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,7642857	12904,73	983,01	9863	751	4998	14,94	11
		т		11646,33	221,70	8901	169	48,5	0,20	--
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,7642857	158253,71	--	120951	--	5080	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,075	12904,73	983,01	13873	1057	7030	14,94	16
		т		11646,33	221,70	12520	238	48,5	0,20	--
11	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,075	146342,30	--	157318	--	6607	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	6,775	10500,10	636,36	71138	4311	36424	12,30	83
		т		9588,34	177,36	64961	1202	48,5	0,16	1
13	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,775	146342,30	--	991469	--	41642	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,3035714	328386,03	--	99689	--	4187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**17751598**	**11134036**			**446**
			Тенге			**367248**	**648978**			**192**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17651910				
	Материалы -		Тенге			571823				
	Всего заработная плата -		Тенге				1016227			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1269738				
	Местные материалы -		Тенге			4309064				
		Накладные расходы -	Тенге			1353607				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					587550		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					766057		
		Сметная прибыль -	Тенге			1520441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20525958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				1016227			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99689				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99689				
		Накладные расходы -	Тенге			4187				
		Сметная прибыль -	Тенге			8310				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20638144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				1016227			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18161131**	**11533866**			**446**
			Тенге			**376936**	**775335**			**218**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18051755				
	Материалы -		Тенге			571836				
	Всего заработная плата -		Тенге				1142583			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1269738				
	Местные материалы -		Тенге			4309064				
		Накладные расходы -	Тенге			1448214				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					662227		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					785987		
		Сметная прибыль -	Тенге			1559997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21059966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				1142583			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99689				
		Накладные расходы -	Тенге			4187				
		Сметная прибыль -	Тенге			8310				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112186				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9688				
	Всего заработная плата -		Тенге				9688			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9688				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9688			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21181839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				1152271			
		ИТОГО			Тенге		21 181 839,00			
		Временные здания и сооружения 8,9%			Тенге		1 885 183,67			
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ			Тенге		23 067 022,67			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,87%			Тенге		892 693,78			
		ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге		23 959 716,45			
		с учетом ценовой скидки К=0,895602979991539	0,89560298		Тенге		21 458 393,45			
		ндс			Тенге		2 575 007,21			
		ИТОГО			Тенге		24 033 400,67			

Заказчик:
ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Н.Куанышбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕрВИС НС"
Мусин А.Б.

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"
Наурызбайев Б.Д.

Заказчик: ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 27 НОЯБРЯ 2018

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. Соглашение №1 к договору №72	*22.11.2018г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр.1				Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость пр затрат, не вход. В СМР (в сметных базисных ценах2001г	На приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Всего:	*159573686,07*	*135540285,40*							
в.т.ч. В отчетном месяце									*14522173,436*

Заказчик:
ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской

Подрядчик:
ТОО"Сервис НС"

Директор **Мусин А.Б.**

Заказчик: ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" Форма 2
Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
Договор № 72 от 27.09.2018г. Доп. Соглашение №1 от 22.11.2018г.

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение устоев №1, №4								
6	11-050101-2610 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	254,314286	84780,22	78761,80	21560821	20030251	1927520	2,37	603
		м3 конструктивного объема сваи		1987,93	4581,98	505560	1165264	58,7	1,35	343
7	21-020101-2901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В22,5 W8 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)	308,057143	25178,17	--	7756315	--	325765	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,3757143	12904,73	983,01	17753	1352	8997	14,94	21
		т		11646,33	221,70	16022	305	48,5	0,20	--
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,3757143	158253,71	--	217712	--	9144	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,935	12904,73	983,01	24971	1902	12654	14,94	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11646,33	221,70	22536	429	48,5	0,20	--
11	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,935	146342,30	--	283172	--	11893	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	12,195	10500,10	636,36	128049	7760	65564	12,30	150
		т		9588,34	177,36	116930	2163	48,5	0,16	2
13	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	12,195	146342,30	--	1784644	--	74955	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,5464286	328386,03	--	179440	--	7536	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			31952877	20041266			802
			Тенге			661047	1168161			346
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31773438				
	Материалы -		Тенге			1029281				
	Всего заработная плата -		Тенге				1829208			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2285529				
	Местные материалы -		Тенге			7756315				
		Накладные расходы -	Тенге			2436493				
		Сметная прибыль -	Тенге			2736794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36946725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1148
		Сметная заработная плата -	Тенге				1829208			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			179440				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179440				
		Накладные расходы -	Тенге			7536				
		Сметная прибыль -	Тенге			14958				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			201934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37148659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1148
		Сметная заработная плата -	Тенге				1829208			

РАЗДЕЛ 2.Сооружение промежуточных опор №2-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-050101-2610 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	565,2	84780,22	78761,80	47917780	44516169	4283812	2,37	1340
		м3 конструктивного объема сваи		1987,93	4581,98	1123579	2589737	58,7	1,35	763
7	21-020101-2901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В22,5, W8 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)	681	25178,17	--	17146335	--	720146	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,94	12904,73	983,01	37940	2890	19227	14,94	44
		т		11646,33	221,70	34240	652	48,5	0,20	1
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,94	158253,71	--	465266	--	19541	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,26	12904,73	983,01	54974	4188	27859	14,94	64
		т		11646,33	221,70	49613	944	48,5	0,20	1
11	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	4,26	146342,30	--	623418	--	26184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	26,61	10500,10	636,36	279408	16933	143063	12,30	327
		т		9588,34	177,36	255146	4720	48,5	0,16	4
13	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	26,61	146342,30	--	3894169	--	163555	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**1,14**	**328386,03**	--	**374360**	--	**15723**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**70793649**	**44540180**			**1774**
			Тенге			**1462579**	**2596053**			**769**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**70419289**				
	Материалы -		Тенге			**2287342**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4058632**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4982853**				
	Местные материалы -		Тенге			**17146335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5403387**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6065814**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**81888490**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2543**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4058632**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**374360**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**374360**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15723**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**31207**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**421290**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**82309780**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2543**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4058632**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**102746526**	**64581446**			**2577**
			Тенге			**2123626**	**3764214**			**1115**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**102192726**				
	Материалы -		Тенге			**3316623**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5887839**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7268381**				
	Местные материалы -		Тенге			**24902650**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7839880**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8802608**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**118835215**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3691**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5887839**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**553800**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**553800**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23260**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**46165**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**623224**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**119458438**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3691**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5887839			
ИТОГО по смете:			Тенге				119 458 438,00			
		ИТОГО			Тенге		**119 458 438,00**			
		Временные здания и сооружения 8,9%			Тенге		**10 631 800,98**			
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ			Тенге		**130 090 238,98**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,87%			Тенге		**5 034 492,25**			
		ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге		**135 124 731,23**			
		с учетом ценовой скидки K=0,895602979991539		0,89560298	Тенге		121 018 111,96			
		ндс			Тенге		14 522 173,44			
		ИТОГО			Тенге		**135 540 285,40**			

Заказчик:
Руководитель "Управление автомобильного транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Шуанов

Подрядчик:
Директор ТОО "СервисНС"
Мусинов Б.

Технадзор:
ТОО "СанмартСтройСервис LTD"
Наурызбаев Б.Д.

Авторский надзор:
ТОО "ТЕКА-Проект"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 19 ДЕКАБРЯ 2018

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. Соглашение №1 к договору №72	*22.11.2018г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр.1				Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость пр затрат, не вход. В СМР (в сметных базисных ценах2001г	На приобретение материалов и оборудования	другие дополните-льные расходы	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Всего:	*361121039,93*	*201547353,86*							
в.т.ч. В отчетном месяце									*21594359,342*

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской

Подрядчик:
ТОО "СЕрВИС НС"
Директор **Мусин А.Б.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
Договор № 72 от 27.09.2018г.

Форма 2

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 2-1-2 Сооружение устоев №1, №4								
1	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты	25,9	4137,12	150,92	107151	3909	27936	1,99	52
		м3		1395,31	66,61	36138	1725	59,4	0,08	2
2	11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Устройство площадок из плит для бурового агрегата с перестановкой 1 раз	38,8	19651,11	1164,35	762463	45177	189633	3,92	152
		м3		6256,79	306,11	242763	11877	59,4	0,29	11
3	ТЦЕНА ТОО АЗМК	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/(10% от стоимости)	2,2	126110,39	--	277443	--	11653	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,8 к=2	То же, разборка (2 раза)	38,8	6169,78	1164,35	239387	45177	137612	3,92	152
		м3 железобетонных конструкций		5005,43	306,11	194211	11877	59,4	0,29	11
5	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	93,1	400,87	--	37321	--	1567	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	395,6	19,29	19,29	7632	7632	1806	--	--
		м3		--	6,10	--	2412	59,1	0,01	2
7	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)	395,6	16,70	16,70	6605	6605	1563	--	--
		м3		--	5,28	--	2087	59,1	--	2
8	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	395,6	19,29	19,29	7632	7632	1806	--	--
		м3		--	6,10	--	2412	59,1	0,01	2
9	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	395,6	66,79	66,79	26421	26421	6252	--	--
		м3		--	21,11	--	8350	59,1	--	2
10	11-050101-1004 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай диаметром свыше 0,8 м	14	27998,73	18976,28	391982	265668	149723	10,10	141
		1свая		7680,14	7881,87	107522	110346	58,7	9,44	132
11	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка срубленного бетона на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,4	109,89	103,29	1363	1281	368	0,01	--
		м3		6,54	34,14	81	423	59,1	0,03	--
12	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	74,4	400,87	--	29825	--	1253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
13	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2433	85,93	79,99	209078	194610	49746	0,01	22
		м3		5,95	21,39	14468	52053	59,1	0,02	47
14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,2	1329,95	--	25535	--	16798	1,85	35
		м3		1329,95	--	25535	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Водоотлив из котлованов	2452,2	1080,25	1080,25	2648984	2648984	1142759	--	--
		м3		--	683,06	--	1675000	59,1	1,02	2501
16	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	2301	23,89	23,89	54965	54965	13006	--	--
		м3 грунта		--	7,55	--	17370	59,1	0,01	16
17	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=1	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	2301	18,91	18,91	43504	43504	10294	--	--
		м3 грунта		--	5,97	--	13748	59,1	0,01	12
18	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2301	55,04	55,04	126637	126637	29629	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,16	--	39475	59,1	0,02	36
19	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2301	24,38	24,38	56096	56096	11594	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	6,52	--	15001	59,1	--	3
20	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	2301	50,88	40,55	117077	93308	29874	0,01	28
		м3 уплотненного грунта		7,53	10,08	17326	23200	59,1	0,01	28
21	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	151,2	19,29	19,29	2917	2917	690	--	--
		м3		--	6,10	--	922	59,1	0,01	1
22	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)	151,2	16,70	16,70	2525	2525	597	--	--
		м3		--	5,28	--	798	59,1	--	1
23	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	151,2	19,29	19,29	2917	2917	690	--	--
		м3		--	6,10	--	922	59,1	0,01	1
24	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	151,2	66,79	66,79	10098	10098	2389	--	--
		м3		--	21,11	--	3191	59,1	--	1

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	10,8	4137,12	150,92	44681	1630	11649	1,99	21
		м3		1395,31	66,61	15069	719	59,4	0,08	1
26	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного ростверка РСМу-220.2015 из бетона класса В25 F200 W6 сульфатостойкий	132	5734,13	1669,05	756905	220315	237423	2,55	337
		м3		2035,05	481,84	268627	63603	59,4	0,43	57
27	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)	134,64	25935,21	--	3491916	--	146660	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток	28,17	37573,33	--	1058441	--	693972	48,40	1363
		т		37252,03	--	1049390	--	59,4	--	--
29	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,59	12904,73	983,01	7614	580	3858	14,94	9
		т		11646,33	221,70	6871	131	48,5	0,20	--
30	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,59	149529,80	--	88223	--	3705	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13	12904,73	983,01	1678	128	850	14,94	2
		т		11646,33	221,70	1514	29	48,5	0,20	--
32	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,13	146342,30	--	19024	--	799	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	27,45	10500,10	636,36	288228	17468	147579	12,30	338
		т		9588,34	177,36	263200	4869	48,5	0,16	4
34	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	27,45	146342,30	--	4017096	--	168718	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сооружение монолитных стоек С-200 из бетона В30 F200 W6 сульфатостойкий								
			16	12732,31	3758,66	203717	60139	47058	4,13	66
		м3		2997,72	890,11	47964	14242	59,4	0,94	15
36	21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)								
			16,32	26361,19	--	430215	--	18069	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных каркасов								
			2,59	37573,33	--	97315	--	63805	48,40	125
		т		37252,03	--	96483	--	59,4	--	--
38	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,25	12904,73	983,01	3226	246	1635	14,94	4
		т		11646,33	221,70	2912	55	48,5	0,20	--
39	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,25	158253,71	--	39563	--	1662	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм								
			2,34	10500,10	636,36	24570	1489	12581	12,30	29
		т		9588,34	177,36	22437	415	48,5	0,16	--
41	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014								
			2,34	146342,30	--	342441	--	14383	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		==========								
42	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			2,48	12904,73	983,01	32004	2438	16219	14,94	37
		т		11646,33	221,70	28883	550	48,5	0,20	--
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			2,48	149529,80	--	370834	--	15575	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
			0,38	12904,73	983,01	4904	374	2485	14,94	6
		т		11646,33	221,70	4426	84	48,5	0,20	--
45	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,38	146342,30	--	55610	--	2336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**								
			8,31	10500,10	636,36	87256	5288	44677	12,30	102
		т		9588,34	177,36	79679	1474	48,5	0,16	1
47	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**								
			8,31	146342,30	--	1216105	--	51076	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**								
			0,04	328386,03	--	13135	--	552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**17890256**	**3956153**			**3021**
			Тенге			**2525499**	**2079361**			**2892**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17877121**				
	Материалы -		Тенге			**979853**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4604861**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6426339**				
	Местные материалы -		Тенге			**3922131**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**67145**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3546012**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1713851**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23136983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5913**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4604861**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13135**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13135**				
		Накладные расходы -	Тенге			**552**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1095**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14782**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**23151765**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5913
		Сметная заработная плата -	Тенге				4604861			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты-1-3 Сооружение промежуточных опор №2-3

==========

49	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты	25,9	4137,12	150,92	107151	3909	27936	1,99	52
		м3		1395,31	66,61	36138	1725	59,4	0,08	2
50	11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Устройство площадок из плит для бурового агрегата с перестановкой 1 раз	38,8	19651,11	1164,35	762463	45177	189633	3,92	152
		м3		6256,79	306,11	242763	11877	59,4	0,29	11
51	ТЦЕНА ТОО АЗМК	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/(10% от стоимости)	2,2	126110,39	--	277443	--	11653	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,8 к=2	То же, разборка (2 раза)	38,8	6169,78	1164,35	239387	45177	137612	3,92	152
		м3 железобетонных конструкций		5005,43	306,11	194211	11877	59,4	0,29	11
53	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	89,3	400,87	--	35797	--	1503	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	565,2	19,29	19,29	10904	10904	2580	--	--
		м3		--	6,10	--	3446	59,1	0,01	3
55	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)	565,2	16,70	16,70	9437	9437	2233	--	--
		м3		--	5,28	--	2982	59,1	--	3
56	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	565,2	19,29	19,29	10904	10904	2580	--	--
		м3		--	6,10	--	3446	59,1	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=9	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м)	565,2	150,27	150,27	84932	84932	20096	--	--
		м3		--	47,49	--	26841	59,1	--	3
58	11-050101-1004 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай диаметром свыше 0,8 м	16	27998,73	18976,28	447980	303621	171112	10,10	162
		1свая		7680,14	7881,87	122882	126110	58,7	9,44	151
59	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка срубленного бетона на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,1	109,89	103,29	1549	1456	418	0,01	--
		м3		6,54	34,14	92	481	59,1	0,03	--
60	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	160	400,87	--	64139	--	2694	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		==========								
61	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1459,2	85,93	79,99	125395	116718	29836	0,01	13
		м3		5,95	21,39	8678	31219	59,1	0,02	28
62	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,2	1329,95	--	25535	--	16798	1,85	35
		м3		1329,95	--	25535	--	59,1	--	--
63	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Водоотлив из котлованов	1478,4	1080,25	1080,25	1597039	1597039	688955	--	--
		м3		--	683,06	--	1009836	59,1	1,02	1508
64	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	280	23,89	23,89	6688	6688	1583	--	--
		м3 грунта		--	7,55	--	2114	59,1	0,01	2
65	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=1	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	280	18,91	18,91	5294	5294	1253	--	--
		м3 грунта		--	5,97	--	1673	59,1	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			280	55,04	55,04	15410	15410	3605	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,16	--	4804	59,1	0,02	4
67	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			280	24,38	24,38	6826	6826	1411	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	6,52	--	1825	59,1	--	--
68	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			280	50,88	40,55	14247	11354	3635	0,01	3
		м3 уплотненного грунта		7,53	10,08	2108	2823	59,1	0,01	3
69	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			1198,4	19,29	19,29	23120	23120	5471	--	--
		м3		--	6,10	--	7306	59,1	0,01	7
70	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м)								
			1198,4	150,27	150,27	180082	180082	42610	--	--
		м3		--	47,49	--	56911	59,1	--	6
71	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			1198,4	19,29	19,29	23120	23120	5471	--	--
		м3		--	6,10	--	7306	59,1	0,01	7
72	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)								
			1198,4	66,79	66,79	80037	80037	18938	--	--
		м3		--	21,11	--	25294	59,1	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4154880**	**2581204**			**569**
			Тенге			**632408**	**1339897**			**1760**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4154880				
	Материалы -		Тенге			563889				
	Всего заработная плата -		Тенге				1972305			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			277443				
	Транспортные расходы -		Тенге			99936				
		Накладные расходы -	Тенге			1389614				
		Сметная прибыль -	Тенге			443560				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5988053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2329
		Сметная заработная плата -	Тенге				1972305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5988053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1972305			

РАЗДЕЛ 3.ШПУНТЫ

73	11-050101-1211 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	199,29	8490,55	4148,47	1692082	826749	689920	4,66	929
		т свай		3808,11	1268,76	758917	252851	58,7	1,25	249
74	21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/(10% от стоимости)**	19,929	237413,87	--	4731421	--	198720	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	11-050101-1402 РСНБ РК 2015	**Установка и снятие крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов**	24,08	33573,23	5789,66	808443	139415	365104	25,00	602
		т		21294,00	1189,37	512760	28640	58,7	1,19	29
76	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стоимость крепления (10% от стоимости)**	2,408	329952,69	--	794526	--	33370	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта в карьере для отсыпки островка грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	3500	108,56	103,30	379965	361555	105686	0,01	24
		м3		5,18	36,45	18140	127563	59,1	0,04	123
78	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	6300	565,54	--	3562874	--	149641	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	3500	15,12	12,82	52910	44858	15782	--	12
		м3		2,22	4,07	7782	14238	59,1	--	13
80	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	3500	55,04	55,04	192625	192625	45067	--	--
		м3		--	17,16	--	60045	59,1	0,02	55
81	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	3500	4,88	4,88	17065	17065	3527	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта (6 проходов)		--	1,30	--	4564	59,1	0,01	24
82	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3500	50,88	40,55	178084	141929	45441	0,01	43
		м3 уплотненного грунта		7,53	10,08	26355	35289	59,1	0,01	43
83	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	100	23,89	23,89	2389	2389	565	--	--
		м3 грунта		--	7,55	--	755	59,1	0,01	1
84	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)	100	18,91	18,91	1891	1891	447	--	--
		м3 грунта		--	5,97	--	597	59,1	0,01	1
85	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	100	1151,61	--	115161	--	4837	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	100	55,04	55,04	5504	5504	1288	--	--
		м3		--	17,16	--	1716	59,1	0,02	2
87	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	100	4,88	4,88	488	488	101	--	--
		м3 уплотненного грунта (6 проходов)		--	1,30	--	130	59,1	0,01	1
88	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	100	50,88	40,55	5088	4055	1298	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,53	10,08	753	1008	59,1	0,01	1
89	11-050101-1211 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	227,76	8490,55	4148,47	1933808	944856	788480	4,66	1061
		т свай		3808,11	1268,76	867334	288973	58,7	1,25	284
90	21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/(10% от стоимости)	22,776	237413,87	--	5407338	--	227108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	11-050101-1402 РСНБ РК 2015	Установка и снятие крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	21,11	33573,23	5789,66	708731	122220	320072	25,00	528
		т		21294,00	1189,37	449516	25108	58,7	1,19	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость крепления (10% от стоимости)	2,111	329952,69	--	696530	--	29254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта в карьере для отсыпки островка грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	300	108,56	103,30	32568	30990	9059	0,01	2
		м3		5,18	36,45	1555	10934	59,1	0,04	11
94	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	540	565,54	--	305389	--	12826	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	3800	15,12	12,82	57445	48703	17135	--	13
		м3		2,22	4,07	8449	15458	59,1	--	14
96	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3800	55,04	55,04	209135	209135	48930	--	--
		м3		--	17,16	--	65192	59,1	0,02	60
97	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3800	4,88	4,88	18528	18528	3829	--	--
		м3 уплотненного грунта (6 прохода)		--	1,30	--	4955	59,1	0,01	26
98	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3800	50,88	40,55	193348	154094	49336	0,01	46
		м3 уплотненного грунта		7,53	10,08	28614	38314	59,1	0,01	46
99	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	130	23,89	23,89	3105	3105	735	--	--
		м3 грунта		--	7,55	--	981	59,1	0,01	1
100	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)	130	18,91	18,91	2458	2458	582	--	--
		м3 грунта		--	5,97	--	777	59,1	0,01	1
101	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	130	1151,61	--	149709	--	6288	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	130	55,04	55,04	7155	7155	1674	--	--
		м3		--	17,16	--	2230	59,1	0,02	2
103	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	130	4,88	4,88	634	634	131	--	--
		м3 уплотненного грунта (6 проходов)		--	1,30	--	170	59,1	0,01	1
104	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	130	50,88	40,55	6615	5272	1688	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,53	10,08	979	1311	59,1	0,01	2
105	11-050101-1211 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	91,1	8490,55	4148,47	773489	377926	315378	4,66	425
		т свай		3808,11	1268,76	346918	115584	58,7	1,25	114
106	21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/(10% от стоимости)	9,11	237413,87	--	2162840	--	90839	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	11-050101-1402 РСНБ РК 2015	Установка и снятие крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	21,95	33573,23	5789,66	736932	127083	332809	25,00	549
		т		21294,00	1189,37	467403	26107	58,7	1,19	26
108	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость крепления (10% от стоимости)	2,195	329952,69	--	724246	--	30418	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта в карьере для отсыпки островка грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3200	108,56	103,30	347397	330565	96627	0,01	22
		м3		5,18	36,45	16585	116629	59,1	0,04	112
110	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	5760	565,54	--	3257484	--	136814	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	3200	15,12	12,82	48375	41013	14429	--	11
		м3		2,22	4,07	7115	13017	59,1	--	12
112	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3200	55,04	55,04	176114	176114	41204	--	--
		м3		--	17,16	--	54898	59,1	0,02	50
113	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3200	4,88	4,88	15602	15602	3225	--	--
		м3 уплотненного грунта (6 прохода)		--	1,30	--	4172	59,1	0,01	22
114	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3200	50,88	40,55	162819	129763	41546	0,01	39
		м3 уплотненного грунта		7,53	10,08	24096	32265	59,1	0,01	39
115	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	200	23,89	23,89	4777	4777	1130	--	--
		м3 грунта		--	7,55	--	1510	59,1	0,01	1
116	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)	200	18,91	18,91	3781	3781	895	--	--
		м3 грунта		--	5,97	--	1195	59,1	0,01	1
117	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	200	1151,61	--	230322	--	9674	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	200	55,04	55,04	11007	11007	2575	--	--
		м3		--	17,16	--	3431	59,1	0,02	3
119	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	200	4,88	4,88	975	975	202	--	--
		м3 уплотненного грунта (6 проходов)		--	1,30	--	261	59,1	0,01	1
120	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	200	50,88	40,55	10176	8110	2597	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,53	10,08	1506	2017	59,1	0,01	2
121	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Разборка технологических дорог грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7200	108,56	103,30	781643	743771	217411	0,01	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
		м3		5,18	36,45	37317	262415	59,1	0,04	252
			11520	400,87	--	4617988	--	193955	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале								
			7200	15,12	12,82	108843	92280	32466	--	24
		м3		2,22	4,07	16008	29289	59,1	--	27
124	11-050101-1211 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м								
			255,09	8490,55	4148,47	2165855	1058234	883093	4,66	1189
		т свай		3808,11	1268,76	971410	323648	58,7	1,25	318
125	21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/(10% от стоимости)								
			25,509	237413,87	--	6056190	--	254360	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	11-050101-1402 РСНБ РК 2015	Установка и снятие крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов								
			16,16	33573,23	5789,66	542543	93561	245020	25,00	404
		т		21294,00	1189,37	344111	19220	58,7	1,19	19
127	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость крепления (10% от стоимости)								
			1,616	329952,69	--	533204	--	22395	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка								
			271,25	72,00	--	19530	--	820	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
			271,25	400,87	--	108735	--	4567	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство тампонажного бетона методом ВПТ из бетона В15 F200 W4								
			168,5	5734,13	1669,05	966201	281235	303074	2,55	430
		м3		2035,05	481,84	342906	81191	59,4	0,43	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 F200W6 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)								
		м3	171,87	20351,23	--	3497767	--	146906	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50337847	6781471			6406
			Тенге			5256529	2068646			2084
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47589341				
	Материалы -		Тенге			1328591				
	Всего заработная плата -		Тенге				7325175			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18357790				
	Местные материалы -		Тенге			3992959				
	Транспортные расходы -		Тенге			11872000				
		Накладные расходы -	Тенге			6486914				
		Сметная прибыль -	Тенге			4326100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58402355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8490
		Сметная заработная плата -	Тенге				7325175			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2748506				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2748506				
		Накладные расходы -	Тенге			115437				
		Сметная прибыль -	Тенге			229115				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3093059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			61495414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8490
		Сметная заработная плата -	Тенге				7325175			
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты-1-3Пролетные строения								
132	21-040506-0110 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92								
		шт.	30	1161569,00	--	34847070	--	1463577	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	21-040506-0112 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК 937-92								
		шт.	15	2406649,63	--	36099744	--	1516189	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			70946814	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70946814				
	Местные материалы -		Тенге			70946814				
		Накладные расходы -	Тенге			2979766				
		Сметная прибыль -	Тенге			5914126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79840707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			79840707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.ИСПЫТАНИЕ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ - 4ШТ								
134	31-050401-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Домкраты гидравлические, до 500 т	400	742,19	742,19	296876	296876	12469	--	--
		маш.-ч		--	--	--	--	--	--	--
135	11-300601-0301 РСНБ РК 2015	Сборка стальных конструкций стенда для испытания	26	42624,13	5064,95	1108227	131689	465529	31,70	824
		т		25004,96	1030,73	650129	26799	59,4	0,94	24
136	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость металлоконструкций (10%)	2,6	322340,02	--	838084	--	35200	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	11-300601-0303 РСНБ РК 2015	Разборка конструкций стенда	26	13819,66	6747,84	359311	175444	151016	9,30	242
		т		7071,81	1374,56	183867	35739	59,4	1,24	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2602499	604009			1066
			Тенге			833996	62538			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2602499				
		Материалы -	Тенге			326410				
		Всего заработная плата -	Тенге				896534			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			838084				
		Накладные расходы -	Тенге			664213				
		Сметная прибыль -	Тенге			261337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3528048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1123
		Сметная заработная плата -	Тенге				896534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3528048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1123
		Сметная заработная плата -	Тенге				896534			
		РАЗДЕЛ 6.Фундаменты-1-4Сопряжение								
		Отсыпка конусов и заустойной засыпки								
138	ТЦЕНА ТОО АЗМК	Плита переходная тротуарная ПТ 600.98.30	28	126110,39	--	3531091	--	148306	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	ТЦЕНА ТОО АЗМК	Плита переходная тротуарная ПТ 600.124.30	4	157439,62	--	629758	--	26450	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Плита переходная тротуарная ПТ 200.150.15	4	25600,51	--	102402	--	4301	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			4263251	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4263251				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4263251				
		Накладные расходы -	Тенге			179057				
		Сметная прибыль -	Тенге			355385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4797693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4797693				

РАЗДЕЛ 7.Фундаменты-1-5 Водоотвод моста

141	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Блок Б-5	6	5463,65	--	32782	--	1377	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Блок Б-9	2	5576,13	--	11152	--	468	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Блок Б-6	28	2677,76	--	74977	--	3149	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Блок бетонный Б-1-20-50, бетон В22,5 W6 F200	30	7808,33	--	234250	--	9838	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Блок бетонный Б-2-20-25, бетон В22,5 W6 F200	34	1578,23	--	53660	--	2254	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	13851,58	--	55406	--	2327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			462228	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462228				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			406821				
		Местные материалы -	Тенге			55406				
		Накладные расходы -	Тенге			19414				
		Сметная прибыль -	Тенге			38531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520173				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			520173				

РАЗДЕЛ 8.Фундаменты-1-6 Укрепление откосов

147	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Бетонный упорный блок У-1	134	10724,14	--	1437034	--	60355	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты фундаментные,бетон В22,5 F200 W6**	360	36413,84	--	13108983	--	550577	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			14546017	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14546017				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1437034				
	Местные материалы -		Тенге			13108983				
		Накладные расходы -	Тенге			610933				
		Сметная прибыль -	Тенге			1212556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16369505				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16369505				

РАЗДЕЛ 9.Фундаменты-1-7 СООРУЖЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ

149	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	**Стоимость лестничных сходов, бетон В15 F200 W6**	16,98	35907,38	--	609707	--	25608	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			609707	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			609707				
	Местные материалы -		Тенге			609707				
		Накладные расходы -	Тенге			25608				
		Сметная прибыль -	Тенге			50825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			686140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			686140				

РАЗДЕЛ 10.Проемы-1-1 Железнодорожные перевозки

150	41-310101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	424	280,00	--	118720	--	4986	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	42-040101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в географических границах г. Алматы, группа подъездных путей - 3, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: свыше 1,5 до 2,5, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца свыше 5 до 6 км	7,31	5293,86	--	38698	--	1625	--	--
		за подачу и уборку		--	--	--	--	--	--	--
152	42-010202-0458 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделийи деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1151 до 1200 км, загрузка вагона 58 т	424	3731,58	--	1582190	--	66452	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	41-310101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	424	280,00	--	118720	--	4986	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1858328	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1858328				
		Транспортные расходы -	Тенге			1858328				
		Накладные расходы -	Тенге			78050				
		Сметная прибыль -	Тенге			154910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2091288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2091288				

РАЗДЕЛ 11.Проемы-1-2 Автомобильные перевозки

154	41-010204-1019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозок 19 км	1,21	479,90	--	581	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	41-010205-1019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозок 19 км	434,55	422,61	--	183645	--	7713	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	41-310101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	424	280,00	--	118720	--	4986	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	41-310101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	424	280,00	--	118720	--	4986	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	41-310101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Груз строительный. Погрузка	11,76	246,00	--	2893	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	41-310101-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Груз строительный. Разгрузка	11,76	246,00	--	2893	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			427452	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427452				
		Транспортные расходы -	Тенге			427452				
		Накладные расходы -	Тенге			17953				
		Сметная прибыль -	Тенге			35632				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			481037				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			168099279	13922837			11062
			Тенге			9248433	5550442			6793
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165337637				
		Материалы -	Тенге			3198743				
		Всего заработная плата -	Тенге				14798875			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32006763				
		Местные материалы -	Тенге			92636000				
		Транспортные расходы -	Тенге			14324861				
		Накладные расходы -	Тенге			15997532				
		Сметная прибыль -	Тенге			14506814				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195841983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17855
		Сметная заработная плата -	Тенге				14798875			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2761641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2761641				
		Накладные расходы -	Тенге			115989				
		Сметная прибыль -	Тенге			230210				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3107841				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			198949824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17855
		Сметная заработная плата -	Тенге				14798875			
		ИТОГО			Тенге		198 949 824,00			
		Временные здания и сооружения 8,9%			Тенге		17 706 534,34			
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ			Тенге		216 656 358,34			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,87%			Тенге					
		ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге		8 384 601,07			
		с учетом ценовой скидки К=0,895602979991539	0,79964552		Тенге		225 040 959,40			
		ндс			Тенге		179 952 994,52			
		ИТОГО			Тенге		21 594 359,34			
					Тенге		201 547 353,86			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Техналзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"
Наурызбаев Б.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕрВИС НС"
Мусин А.Б.

Заказчик: ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" Форма 2
Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
Договор № 72 от 27.09.2018г.

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-1-1.Сооружение опор №1-4					
44	**11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Сооружение монолитных стоек С-200 из бетона В30 F200 W6 сульфатостойкий**	**м3**	**16,0000**		**12732,31**	**203717**
		Итого оплата труда:				**3887,83**	**62205**
		Итого эксплуатация машин:				**3758,66**	**60139**
		Итого материалов:				**5975,93**	**95615**
		Накладные расходы	%	--		2941,12	47058
		Сметная прибыль	%	8		1253,87	20062
		Сметная стоимость:				**16927,31**	**270837**
45	**21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**16,3200**		**26361,19**	**430215**
		Накладные расходы	%	--		1107,17	18069
		Сметная прибыль	%	8		2197,47	35863
		Сметная стоимость:				**29665,83**	**484146**
46	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных каркасов**	**т**	**2,5900**		**37573,33**	**97315**
		Итого оплата труда:				**37252,03**	**96483**
		Итого материалов:				**321,30**	**832**
		Накладные расходы	%	--		24635,15	63805
		Сметная прибыль	%	8		4976,68	12890
		Сметная стоимость:				**67185,15**	**174010**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2500**		**12904,73**	**3226**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**2967**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**246**
		Итого материалов:				**275,40**	**69**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	1635
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	389
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**5250**
48	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2500**		**158253,71**	**39563**
		Накладные расходы	%	--		6646,66	1662
		Сметная прибыль	%	8		13192,03	3298
		Сметная стоимость:				**178092,40**	**44523**
49	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**2,3400**		**10500,10**	**24570**
		Итого оплата труда:				**9765,71**	**22852**
		Итого эксплуатация машин:				**636,36**	**1489**
		Итого материалов:				**275,40**	**644**
		Накладные расходы	%	--		5376,30	12581
		Сметная прибыль	%	8		1270,11	2972
		Сметная стоимость:				**17146,51**	**40123**
50	**21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3400**		**146342,30**	**342441**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	14383
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	28546
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**385369**
51	**11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Сооружение монолитных ригеля МР210.12.07у из бетона В30 F200 W6**	**м3**	**34,2000**		**12732,31**	**435445**
		Итого оплата труда:				**3887,83**	**132964**
		Итого эксплуатация машин:				**3758,66**	**128546**
		Итого материалов:				**5975,93**	**204377**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2941,12	100586
		Сметная прибыль	%	8		1253,87	42883
		Сметная стоимость:				**16927,31**	**578914**
52	**21-020101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**34,8840**		**24850,24**	**866876**
		Накладные расходы	%	--		1043,71	36409
		Сметная прибыль	%	8		2071,52	72263
		Сметная стоимость:				**27965,47**	**975548**
53	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных каркасов**	**т**	**10,2900**		**37573,33**	**386630**
		Итого оплата труда:				**37252,03**	**383323**
		Итого материалов:				**321,30**	**3306**
		Накладные расходы	%	--		24635,15	253496
		Сметная прибыль	%	8		4976,68	51210
		Сметная стоимость:				**67185,15**	**691335**
54	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,0600**		**12904,73**	**26584**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**24448**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**2025**
		Итого материалов:				**275,40**	**567**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	13472
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	3204
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**43260**
55	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0600**		**149529,80**	**308031**
		Накладные расходы	%	--		6280,25	12937
		Сметная прибыль	%	8		12464,80	25677
		Сметная стоимость:				**168274,86**	**346646**
56	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,0900**		**12904,73**	**14066**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**12936**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**1071**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**275,40**	**300**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	7128
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	1696
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**22890**
57	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0900**		**146342,30**	**159513**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	6700
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	13297
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**179510**
58	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**7,1000**		**10500,10**	**74551**
		Итого оплата труда:				**9765,71**	**69337**
		Итого эксплуатация машин:				**636,36**	**4518**
		Итого материалов:				**275,40**	**1955**
		Накладные расходы	%	--		5376,30	38172
		Сметная прибыль	%	8		1270,11	9018
		Сметная стоимость:				**17146,51**	**121740**
59	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,1000**		**146342,30**	**1039030**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	43639
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	86614
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**1169283**
60	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0400**		**309391,39**	**12376**
		Итого оплата труда:				**154688,75**	**6188**
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**33**
		Итого материалов:				**154210,74**	**6168**
		Накладные расходы	%	--		91169,49	3647
		Сметная прибыль	%	8		32044,87	1282
		Сметная стоимость:				**432605,76**	**17304**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0400**		**103435,85**	**4137**
		Накладные расходы	%	--		4344,31	174
		Сметная прибыль	%	8		8622,41	345
		Сметная стоимость:				**116402,57**	**4656**
62	**11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок устоев, бетон В 25 F200W6**	**м3**	**26,2000**		**18106,53**	**474391**
		Итого оплата труда:				**8551,68**	**224054**
		Итого эксплуатация машин:				**2801,72**	**73405**
		Итого материалов:				**7795,44**	**204240**
		Накладные расходы	%	--		6053,52	158602
		Сметная прибыль	%	8		1932,80	50639
		Сметная стоимость:				**26092,85**	**683633**
63	**21-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**27,2480**		**23461,48**	**639278**
		Накладные расходы	%	--		985,38	26850
		Сметная прибыль	%	8		1955,75	53290
		Сметная стоимость:				**26402,61**	**719418**
64	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3000**		**12904,73**	**3871**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**3560**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**295**
		Итого материалов:				**275,40**	**83**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	1962
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	467
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**6300**
65	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3000**		**158253,71**	**47476**
		Накладные расходы	%	--		6646,66	1994
		Сметная прибыль	%	8		13192,03	3958

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**178092,40**	**53428**
66	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0500**		**12904,73**	**645**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**593**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**49**
		Итого материалов:				**275,40**	**14**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	327
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	78
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**1050**
67	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0500**		**153172,65**	**7659**
		Накладные расходы	%	--		6433,25	322
		Сметная прибыль	%	8		12768,47	638
		Сметная стоимость:				**172374,37**	**8619**
68	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,3600**		**12904,73**	**30455**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**28009**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**2320**
		Итого материалов:				**275,40**	**650**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	15434
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	3671
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**49560**
69	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3600**		**146342,30**	**345368**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	14505
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	28790
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**388663**
70	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,1800**		**12904,73**	**15228**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**14004**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**1160**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**275,40**	**325**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	7717
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	1836
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**24780**
71	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1800**		**149529,80**	**176445**
		Накладные расходы	%	--		6280,25	7411
		Сметная прибыль	%	8		12464,80	14708
		Сметная стоимость:				**168274,86**	**198564**
72	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0570**		**364882,72**	**20798**
		Накладные расходы	%	--		15325,07	874
		Сметная прибыль	%	8		30416,62	1734
		Сметная стоимость:				**410624,42**	**23406**
73	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше, бетон В30 F200 W6**	**м3**	**4,0000**		**8134,45**	**32538**
		Итого оплата труда:				**5025,28**	**20101**
		Итого эксплуатация машин:				**2075,85**	**8303**
		Итого материалов:				**1781,57**	**7126**
		Накладные расходы	%	--		3452,03	13808
		Сметная прибыль	%	8		926,92	3708
		Сметная стоимость:				**12513,40**	**50054**
74	**21-020101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**4,1600**		**24850,24**	**103377**
		Накладные расходы	%	--		1043,71	4342
		Сметная прибыль	%	8		2071,52	8618
		Сметная стоимость:				**27965,47**	**116336**
75	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4600**		**12904,73**	**5936**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**5459**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**452**
		Итого материалов:				**275,40**	**127**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	3008
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	716
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**9660**
76	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4600**		**153172,65**	**70459**
		Накладные расходы	%	--		6433,25	2959
		Сметная прибыль	%	8		12768,47	5873
		Сметная стоимость:				**172374,37**	**79292**
77	**11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство слива, бетон В20 F200 W6**	**м3**	**1,5200**		**12732,31**	**19353**
		Итого оплата труда:				**3887,83**	**5910**
		Итого эксплуатация машин:				**3758,66**	**5713**
		Итого материалов:				**5975,93**	**9083**
		Накладные расходы	%	--		2941,12	4471
		Сметная прибыль	%	8		1253,87	1906
		Сметная стоимость:				**16927,31**	**25730**
78	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 F200W6 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**1,5504**		**21485,61**	**33311**
		Накладные расходы	%	--		902,40	1399
		Сметная прибыль	%	8		1791,04	2777
		Сметная стоимость:				**24179,05**	**37487**
79	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Выравнивание цементным раствором поверхности подферменников**	**м3**	**0,1500**		**7545,81**	**1132**
		Итого оплата труда:				**5025,28**	**754**
		Итого эксплуатация машин:				**2075,85**	**311**
		Итого материалов:				**1192,93**	**179**
		Накладные расходы	%	--		3427,31	514
		Сметная прибыль	%	8		877,85	132
		Сметная стоимость:				**11850,97**	**1778**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**21-020401-2825 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М400 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1500**		**19326,71**	**2899**
		Накладные расходы	%	--		811,72	122
		Сметная прибыль	%	8		1611,07	242
		Сметная стоимость:				**21749,51**	**3262**
81	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной**	**м2**	**486,0000**		**2628,51**	**1277455**
		Итого оплата труда:				**505,12**	**245486**
		Итого эксплуатация машин:				**86,08**	**41835**
		Итого материалов:				**2065,20**	**1003689**
		Накладные расходы	%	--		423,04	205596
		Сметная прибыль	%	8		244,12	118644
		Сметная стоимость:				**3295,67**	**1601695**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7776362**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7755564**
	Материалы -		Тенге				**1539351**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1361633**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2540124**
	Местные материалы -		Тенге				**2075956**
		Накладные расходы -	Тенге				**1146894**
		Сметная прибыль -	Тенге				**712197**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9614654**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1361633**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**20798**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**20798**
		Накладные расходы -	Тенге				**874**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1734**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**23406**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9638060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1361633**

Смета 2-1-2 Сооружение промежуточных опор №2-3

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-050101-2610 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы**	**м3 конструктивного объема сваи**	**65,8753**		**84780,22**	**5584922**
		Итого оплата труда:				**6569,92**	**432795**
		Итого эксплуатация машин:				**78761,80**	**5188457**
		Итого материалов:				**4030,49**	**265510**
		Накладные расходы	%	--		7579,28	499288
		Сметная прибыль	%	8		7388,76	486737
		Сметная стоимость:				**99748,26**	**6570947**
7	**21-020101-2901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В22,5, W8 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**65,8000**		**25178,17**	**1656724**
		Накладные расходы	%	--		1057,48	69582
		Сметная прибыль	%	8		2098,85	138104
		Сметная стоимость:				**28334,51**	**1864411**
15	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**565,2000**		**19,29**	**10904**
		Итого оплата труда:				**6,10**	**3446**
		Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**10904**
		Накладные расходы	%	--		4,56	2580
		Сметная прибыль	%	8		1,91	1079
		Сметная стоимость:				**25,77**	**14563**
16	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=1**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)**	**м3**	**565,2000**		**16,70**	**9437**
		Итого оплата труда:				**5,28**	**2982**
		Итого эксплуатация машин:				**16,70**	**9437**
		Накладные расходы	%	--		3,95	2233
		Сметная прибыль	%	8		1,65	934
		Сметная стоимость:				**22,30**	**12603**
17	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**565,2000**		**19,29**	**10904**
		Итого оплата труда:				**6,10**	**3446**
		Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**10904**
		Накладные расходы	%	--		4,56	2580
		Сметная прибыль	%	8		1,91	1079
		Сметная стоимость:				**25,77**	**14563**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=9**	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м)**	**м3**	**565,2000**		**150,27**	**84932**
		Итого оплата труда:				**47,49**	**26841**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**84932**
		Накладные расходы	%	--		35,56	20096
		Сметная прибыль	%	8		14,87	8402
		Сметная стоимость:				**200,69**	**113431**
19	**11-050101-1004 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай диаметром свыше 0,8 м**	**1свая**	**16,0000**		**27998,73**	**447980**
		Итого оплата труда:				**15562,01**	**248992**
		Итого эксплуатация машин:				**18976,28**	**303621**
		Итого материалов:				**1342,30**	**21477**
		Накладные расходы	%	--		10694,52	171112
		Сметная прибыль	%	8		3095,46	49527
		Сметная стоимость:				**41788,71**	**668619**
20	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Погрузка срубленного бетона на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**14,1000**		**109,89**	**1549**
		Итого оплата труда:				**40,68**	**574**
		Итого эксплуатация машин:				**103,29**	**1456**
		Итого материалов:				**0,06**	**1**
		Накладные расходы	%	--		29,67	418
		Сметная прибыль	%	8		11,16	157
		Сметная стоимость:				**150,72**	**2125**
21	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**160,0000**		**400,87**	**64139**
		Накладные расходы	%	--		16,84	2694
		Сметная прибыль	%	8		33,42	5347
		Сметная стоимость:				**451,12**	**72179**
		Фундаменты					
34	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного ростверка РСМ 145.20.15 из бетона класса В25 F200 W6 (сульфатостойкий)**	**м3**	**132,0000**		**5734,13**	**756905**
		Итого оплата труда:				**2516,90**	**332230**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,05**	**220315**
		Итого материалов:				**2030,02**	**267963**
		Накладные расходы	%	--		1798,66	237423
		Сметная прибыль	%	8		602,62	79546

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8135,41**	**1073874**
35	**21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**134,6400**		**25935,21**	**3491916**
		Накладные расходы	%	--		1089,28	146660
		Сметная прибыль	%	8		2161,96	291086
		Сметная стоимость:				**29186,44**	**3929663**
36	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток**	**т**	**30,6000**		**37573,33**	**1149744**
		Итого оплата труда:				**37252,03**	**1139912**
		Итого материалов:				**321,30**	**9832**
		Накладные расходы	%	--		24635,15	753836
		Сметная прибыль	%	8		4976,68	152286
		Сметная стоимость:				**67185,15**	**2055866**
37	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6300**		**12904,73**	**8130**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**7477**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**619**
		Итого материалов:				**275,40**	**174**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	4120
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	980
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**13230**
38	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6300**		**149529,80**	**94204**
		Накладные расходы	%	--		6280,25	3957
		Сметная прибыль	%	8		12464,80	7853
		Сметная стоимость:				**168274,86**	**106013**
39	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1300**		**12904,73**	**1678**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**1543**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**128**
		Итого материалов:				**275,40**	**36**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	850

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	202
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**2730**
40	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1300**		**146342,30**	**19024**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	799
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	1586
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**21409**
41	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**29,8400**		**10500,10**	**313323**
		Итого оплата труда:				**9765,71**	**291409**
		Итого эксплуатация машин:				**636,36**	**18989**
		Итого материалов:				**275,40**	**8218**
		Накладные расходы	%	--		5376,30	160429
		Сметная прибыль	%	8		1270,11	37900
		Сметная стоимость:				**17146,51**	**511652**
42	**21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**29,8400**		**146342,30**	**4366854**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	183408
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	364021
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**4914283**
43	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток**	**т**	**7,8300**		**37573,33**	**294199**
		Итого оплата труда:				**37252,03**	**291683**
		Итого материалов:				**321,30**	**2516**
		Накладные расходы	%	--		24635,15	192893
		Сметная прибыль	%	8		4976,68	38967
		Сметная стоимость:				**67185,15**	**526060**
44	**11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Сооружение монолитных стоек С-650 В30 F200 W6 (сульфатостойкий)**	**м3**	**51,0000**		**12732,31**	**649348**
		Итого оплата труда:				**3887,83**	**198279**
		Итого эксплуатация машин:				**3758,66**	**191692**
		Итого материалов:				**5975,93**	**304773**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2941,12	149997
		Сметная прибыль	%	8		1253,87	63948
		Сметная стоимость:				**16927,31**	**863293**
45	**21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**52,0200**		**26361,19**	**1371309**
		Накладные расходы	%	--		1107,17	57595
		Сметная прибыль	%	8		2197,47	114312
		Сметная стоимость:				**29665,83**	**1543217**
46	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7700**		**12904,73**	**9937**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**9138**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**757**
		Итого материалов:				**275,40**	**212**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	5036
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	1198
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**16170**
47	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7700**		**158253,71**	**121855**
		Накладные расходы	%	--		6646,66	5118
		Сметная прибыль	%	8		13192,03	10158
		Сметная стоимость:				**178092,40**	**137131**
48	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5700**		**12904,73**	**7356**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**6765**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**560**
		Итого материалов:				**275,40**	**157**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	3728
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	887
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**11970**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5700**		**146342,30**	**83415**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	3503
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	6953
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**93872**
50	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**6,4900**		**10500,10**	**68146**
		Итого оплата труда:				**9765,71**	**63379**
		Итого эксплуатация машин:				**636,36**	**4130**
		Итого материалов:				**275,40**	**1787**
		Накладные расходы	%	--		5376,30	34892
		Сметная прибыль	%	8		1270,11	8243
		Сметная стоимость:				**17146,51**	**111281**
51	**21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,4900**		**146342,30**	**949762**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	39890
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	79172
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**1068824**
52	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток**	**т**	**11,2100**		**37573,33**	**421197**
		Итого оплата труда:				**37252,03**	**417595**
		Итого материалов:				**321,30**	**3602**
		Накладные расходы	%	--		24635,15	276160
		Сметная прибыль	%	8		4976,68	55789
		Сметная стоимость:				**67185,15**	**753146**
53	**11-300103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Сооружение монолитного ригеля РГМ210.16.09 из бетона В30 F200 W6**	**м3**	**58,2000**		**16361,39**	**952233**
		Итого оплата труда:				**5137,82**	**299021**
		Итого эксплуатация машин:				**7106,83**	**413617**
		Итого материалов:				**6046,35**	**351898**
		Накладные расходы	%	--		3867,22	225072
		Сметная прибыль	%	8		1618,29	94184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21846,90**	**1271489**
54	**21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**59,3640**		**26361,19**	**1564906**
		Накладные расходы	%	--		1107,17	65726
		Сметная прибыль	%	8		2197,47	130451
		Сметная стоимость:				**29665,83**	**1761083**
55	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,4800**		**12904,73**	**32004**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**29433**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**2438**
		Итого материалов:				**275,40**	**683**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	16219
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	3858
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**52080**
56	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,4800**		**149529,80**	**370834**
		Накладные расходы	%	--		6280,25	15575
		Сметная прибыль	%	8		12464,80	30913
		Сметная стоимость:				**168274,86**	**417322**
57	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3800**		**12904,73**	**4904**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**4510**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**374**
		Итого материалов:				**275,40**	**105**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	2485
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	591
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**7980**
58	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3800**		**146342,30**	**55610**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	2336

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	4636
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**62581**
59	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**8,3100**		**10500,10**	**87256**
		Итого оплата труда:				**9765,71**	**81153**
		Итого эксплуатация машин:				**636,36**	**5288**
		Итого материалов:				**275,40**	**2289**
		Накладные расходы	%	--		5376,30	44677
		Сметная прибыль	%	8		1270,11	10555
		Сметная стоимость:				**17146,51**	**142487**
60	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,3100**		**146342,30**	**1216105**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	51076
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	101374
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**1368555**
61	**21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0400**		**328386,03**	**13135**
		Накладные расходы	%	--		13792,21	552
		Сметная прибыль	%	8		27374,26	1095
		Сметная стоимость:				**369552,50**	**14782**
62	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше, бетон В30 F200 W6 (с надбавками)**	**м3**	**11,9000**		**8134,45**	**96800**
		Итого оплата труда:				**5025,28**	**59801**
		Итого эксплуатация машин:				**2075,85**	**24703**
		Итого материалов:				**1781,57**	**21201**
		Накладные расходы	%	--		3452,03	41079
		Сметная прибыль	%	8		926,92	11030
		Сметная стоимость:				**12513,40**	**148909**
63	**21-020101-3201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**12,3760**		**26361,19**	**326246**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1107,17	13702
		Сметная прибыль	%	8		2197,47	27196
		Сметная стоимость:				**29665,83**	**367144**
64	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм**	**т**	**1,7200**		**172937,39**	**297452**
		Накладные расходы	%	--		7263,37	12493
		Сметная прибыль	%	8		14416,06	24796
		Сметная стоимость:				**194616,82**	**334741**
65	**11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство слива, бетон В20 F200 W6**	**м3**	**1,5200**		**12732,31**	**19353**
		Итого оплата труда:				**3887,83**	**5910**
		Итого эксплуатация машин:				**3758,66**	**5713**
		Итого материалов:				**5975,93**	**9083**
		Накладные расходы	%	--		2941,12	4471
		Сметная прибыль	%	8		1253,87	1906
		Сметная стоимость:				**16927,31**	**25730**
66	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**1,5504**		**21485,61**	**33311**
		Накладные расходы	%	--		902,40	1399
		Сметная прибыль	%	8		1791,04	2777
		Сметная стоимость:				**24179,05**	**37487**
67	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Выравнивание цементным раствором поверхности подферменников**	**м3**	**0,3500**		**7545,81**	**2641**
		Итого оплата труда:				**5025,28**	**1759**
		Итого эксплуатация машин:				**2075,85**	**727**
		Итого материалов:				**1192,93**	**418**
		Накладные расходы	%	--		3427,31	1200
		Сметная прибыль	%	8		877,85	307
		Сметная стоимость:				**11850,97**	**4148**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**21-020401-2825 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М400 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,3500**		**19326,71**	**6764**
		Накладные расходы	%	--		811,72	284
		Сметная прибыль	%	8		1611,07	564
		Сметная стоимость:				**21749,51**	**7612**
69	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной**	**м2**	**232,0000**		**2628,51**	**609814**
		Итого оплата труда:				**505,12**	**117187**
		Итого эксплуатация машин:				**86,08**	**19971**
		Итого материалов:				**2065,20**	**479127**
		Накладные расходы	%	--		423,04	98145
		Сметная прибыль	%	8		244,12	56637
		Сметная стоимость:				**3295,67**	**764595**
		Технологическая площадка -1 этап					
89	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разборка технологических дорог грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**3600,0000**		**108,56**	**390821**
		Итого оплата труда:				**41,63**	**149866**
		Итого эксплуатация машин:				**103,30**	**371885**
		Итого материалов:				**0,08**	**277**
		Накладные расходы	%	--		30,20	108705
		Сметная прибыль	%	8		11,10	39962
		Сметная стоимость:				**149,86**	**539489**
90	**41-020103-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**5760,0000**		**270,30**	**1556905**
		Накладные расходы	%	--		11,35	65390
		Сметная прибыль	%	8		22,53	129784
		Сметная стоимость:				**304,18**	**1752079**
		Технологическая площадка -2 этап					
91	**11-050101-1211 РСНБ РК 2015**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	**т свай**	**227,7600**		**8490,55**	**1933808**
		Итого оплата труда:				**5076,87**	**1156307**
		Итого эксплуатация машин:				**4148,47**	**944856**
		Итого материалов:				**533,97**	**121618**
		Накладные расходы	%	--		3461,89	788480

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		956,20	217783
		Сметная стоимость:				**12908,64**	**2940071**
92	**11-050101-1312 РСНБ РК 2015**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	**т извлеченных свай**	**227,7600**		**7465,70**	**1700387**
		Итого оплата труда:				**3972,07**	**904680**
		Итого эксплуатация машин:				**3929,71**	**895031**
		Итого материалов:				**904,12**	**205923**
		Накладные расходы	%	--		2743,09	624767
		Сметная прибыль	%	8		816,70	186012
		Сметная стоимость:				**11025,49**	**2511167**
93	**21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/(10% от стоимости)**	**т**	**22,7760**		**237413,87**	**5407338**
		Накладные расходы	%	--		9971,38	227108
		Сметная прибыль	%	8		19790,82	450756
		Сметная стоимость:				**267176,07**	**6085202**
94	**11-050101-1402 РСНБ РК 2015**	**Установка и снятие крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов**	**т**	**21,1100**		**33573,23**	**708731**
		Итого оплата труда:				**22483,37**	**474624**
		Итого эксплуатация машин:				**5789,66**	**122220**
		Итого материалов:				**6489,57**	**136995**
		Накладные расходы	%	--		15162,12	320072
		Сметная прибыль	%	8		3898,83	82304
		Сметная стоимость:				**52634,18**	**1111108**
95	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стоимость крепления (10% от стоимости)**	**т**	**2,1110**		**329952,69**	**696530**
		Накладные расходы	%	--		13858,01	29254
		Сметная прибыль	%	8		27504,86	58063
		Сметная стоимость:				**371315,56**	**783847**
96	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта в карьере для отсыпки островка грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**300,0000**		**108,56**	**32568**
		Итого оплата труда:				**41,63**	**12489**
		Итого эксплуатация машин:				**103,30**	**30990**
		Итого материалов:				**0,08**	**23**
		Накладные расходы	%	--		30,20	9059

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11,10	3330
		Сметная стоимость:				**149,86**	**44957**
97	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**540,0000**		**565,54**	**305389**
		Накладные расходы	%	--		23,75	12826
		Сметная прибыль	%	8		47,14	25457
		Сметная стоимость:				**636,43**	**343673**
98	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**3800,0000**		**15,12**	**57445**
		Итого оплата труда:				**6,29**	**23907**
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**48703**
		Итого материалов:				**0,08**	**293**
		Накладные расходы	%	--		4,51	17135
		Сметная прибыль	%	8		1,57	5966
		Сметная стоимость:				**21,20**	**80546**
99	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**3800,0000**		**55,04**	**209135**
		Итого оплата труда:				**17,16**	**65192**
		Итого эксплуатация машин:				**55,04**	**209135**
		Накладные расходы	%	--		12,88	48930
		Сметная прибыль	%	8		5,43	20645
		Сметная стоимость:				**73,34**	**278711**
100	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта (6 прохода)**	**3800,0000**		**4,88**	**18528**
		Итого оплата труда:				**1,30**	**4955**
		Итого эксплуатация машин:				**4,88**	**18528**
		Накладные расходы	%	--		1,01	3829
		Сметная прибыль	%	8		0,47	1789
		Сметная стоимость:				**6,35**	**24146**
101	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3800,0000**		**50,88**	**193348**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**66928**
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**154094**
		Итого материалов:				**2,80**	**10640**
		Накладные расходы	%	--		12,98	49336

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,11	19415
		Сметная стоимость:				**68,97**	**262099**
102	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**130,0000**		**23,89**	**3105**
		Итого оплата труда:				**7,55**	**981**
		Итого эксплуатация машин:				**23,89**	**3105**
		Накладные расходы	%	--		5,65	735
		Сметная прибыль	%	8		2,36	307
		Сметная стоимость:				**31,90**	**4147**
103	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)**	**м3 грунта**	**130,0000**		**18,91**	**2458**
		Итого оплата труда:				**5,97**	**777**
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**2458**
		Накладные расходы	%	--		4,47	582
		Сметная прибыль	%	8		1,87	243
		Сметная стоимость:				**25,25**	**3283**
104	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**130,0000**		**1151,61**	**149709**
		Накладные расходы	%	--		48,37	6288
		Сметная прибыль	%	8		96,00	12480
		Сметная стоимость:				**1295,98**	**168477**
105	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**130,0000**		**55,04**	**7155**
		Итого оплата труда:				**17,16**	**2230**
		Итого эксплуатация машин:				**55,04**	**7155**
		Накладные расходы	%	--		12,88	1674
		Сметная прибыль	%	8		5,43	706
		Сметная стоимость:				**73,34**	**9535**
106	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта (6 проходов)**	**130,0000**		**4,88**	**634**
		Итого оплата труда:				**1,30**	**170**
		Итого эксплуатация машин:				**4,88**	**634**
		Накладные расходы	%	--		1,01	131
		Сметная прибыль	%	8		0,47	61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6,35**	**826**
107	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**130,0000**		**50,88**	**6615**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**2290**
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**5272**
		Итого материалов:				**2,80**	**364**
		Накладные расходы	%	--		12,98	1688
		Сметная прибыль	%	8		5,11	664
		Сметная стоимость:				**68,97**	**8967**
		Шпунтовое ограждение для опор					
108	**11-050101-1211 РСНБ РК 2015**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	**т свай**	**91,1000**		**8490,55**	**773489**
		Итого оплата труда:				**5076,87**	**462503**
		Итого эксплуатация машин:				**4148,47**	**377926**
		Итого материалов:				**533,97**	**48645**
		Накладные расходы	%	--		3461,89	315378
		Сметная прибыль	%	8		956,20	87109
		Сметная стоимость:				**12908,64**	**1175977**
109	**11-050101-1312 РСНБ РК 2015**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	**т извлеченных свай**	**91,1000**		**7465,70**	**680125**
		Итого оплата труда:				**3972,07**	**361856**
		Итого эксплуатация машин:				**3929,71**	**357997**
		Итого материалов:				**904,12**	**82365**
		Накладные расходы	%	--		2743,09	249896
		Сметная прибыль	%	8		816,70	74402
		Сметная стоимость:				**11025,49**	**1004423**
110	**21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/(10% от стоимости)**	**т**	**9,1100**		**237413,87**	**2162840**
		Накладные расходы	%	--		9971,38	90839
		Сметная прибыль	%	8		19790,82	180294
		Сметная стоимость:				**267176,07**	**2433974**
111	**11-050101-1402 РСНБ РК 2015**	**Установка и снятие крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов**	**т**	**21,9500**		**33573,23**	**736932**
		Итого оплата труда:				**22483,37**	**493510**
		Итого эксплуатация машин:				**5789,66**	**127083**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6489,57**	**142446**
		Накладные расходы	%	--		15162,12	332809
		Сметная прибыль	%	8		3898,83	85579
		Сметная стоимость:				**52634,18**	**1155320**
112	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стоимость крепления (10% от стоимости)**	**т**	**2,1950**		**329952,69**	**724246**
		Накладные расходы	%	--		13858,01	30418
		Сметная прибыль	%	8		27504,86	60373
		Сметная стоимость:				**371315,56**	**815038**
113	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта в карьере для отсыпки островка грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**3200,0000**		**108,56**	**347397**
		Итого оплата труда:				**41,63**	**133214**
		Итого эксплуатация машин:				**103,30**	**330565**
		Итого материалов:				**0,08**	**246**
		Накладные расходы	%	--		30,20	96627
		Сметная прибыль	%	8		11,10	35522
		Сметная стоимость:				**149,86**	**479545**
114	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**5760,0000**		**565,54**	**3257484**
		Накладные расходы	%	--		23,75	136814
		Сметная прибыль	%	8		47,14	271544
		Сметная стоимость:				**636,43**	**3665843**
115	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**3200,0000**		**15,12**	**48375**
		Итого оплата труда:				**6,29**	**20132**
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**41013**
		Итого материалов:				**0,08**	**246**
		Накладные расходы	%	--		4,51	14429
		Сметная прибыль	%	8		1,57	5024
		Сметная стоимость:				**21,20**	**67828**
116	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**3200,0000**		**55,04**	**176114**
		Итого оплата труда:				**17,16**	**54898**
		Итого эксплуатация машин:				**55,04**	**176114**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,88	41204
		Сметная прибыль	%	8		5,43	17385
		Сметная стоимость:				**73,34**	**234704**
117	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта (6 прохода)**	**3200,0000**		**4,88**	**15602**
		Итого оплата труда:				**1,30**	**4172**
		Итого эксплуатация машин:				**4,88**	**15602**
		Накладные расходы	%	--		1,01	3225
		Сметная прибыль	%	8		0,47	1506
		Сметная стоимость:				**6,35**	**20333**
118	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3200,0000**		**50,88**	**162819**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**56360**
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**129763**
		Итого материалов:				**2,80**	**8960**
		Накладные расходы	%	--		12,98	41546
		Сметная прибыль	%	8		5,11	16349
		Сметная стоимость:				**68,97**	**220715**
119	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**200,0000**		**23,89**	**4777**
		Итого оплата труда:				**7,55**	**1510**
		Итого эксплуатация машин:				**23,89**	**4777**
		Накладные расходы	%	--		5,65	1130
		Сметная прибыль	%	8		2,36	473
		Сметная стоимость:				**31,90**	**6381**
120	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)**	**м3 грунта**	**200,0000**		**18,91**	**3781**
		Итого оплата труда:				**5,97**	**1195**
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**3781**
		Накладные расходы	%	--		4,47	895
		Сметная прибыль	%	8		1,87	374
		Сметная стоимость:				**25,25**	**5050**
121	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**200,0000**		**1151,61**	**230322**
		Накладные расходы	%	--		48,37	9674

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		96,00	19200
		Сметная стоимость:				**1295,98**	**259195**
122	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**200,0000**		**55,04**	**11007**
		Итого оплата труда:				**17,16**	**3431**
		Итого эксплуатация машин:				**55,04**	**11007**
		Накладные расходы	%	--		12,88	2575
		Сметная прибыль	%	8		5,43	1087
		Сметная стоимость:				**73,34**	**14669**
123	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта (6 проходов)**	**200,0000**		**4,88**	**975**
		Итого оплата труда:				**1,30**	**261**
		Итого эксплуатация машин:				**4,88**	**975**
		Накладные расходы	%	--		1,01	202
		Сметная прибыль	%	8		0,47	94
		Сметная стоимость:				**6,35**	**1271**
124	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**200,0000**		**50,88**	**10176**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**3523**
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**8110**
		Итого материалов:				**2,80**	**560**
		Накладные расходы	%	--		12,98	2597
		Сметная прибыль	%	8		5,11	1022
		Сметная стоимость:				**68,97**	**13795**
125	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разборка технологических дорог грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**7200,0000**		**108,56**	**781643**
		Итого оплата труда:				**41,63**	**299732**
		Итого эксплуатация машин:				**103,30**	**743771**
		Итого материалов:				**0,08**	**555**
		Накладные расходы	%	--		30,20	217411
		Сметная прибыль	%	8		11,10	79924
		Сметная стоимость:				**149,86**	**1078977**
126	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**11520,0000**		**400,87**	**4617988**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,84	193955
		Сметная прибыль	%	8		33,42	384955
		Сметная стоимость:				**451,12**	**5196899**
127	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**7200,0000**		**15,12**	**108843**
		Итого оплата труда:				**6,29**	**45297**
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**92280**
		Итого материалов:				**0,08**	**555**
		Накладные расходы	%	--		4,51	32466
		Сметная прибыль	%	8		1,57	11305
		Сметная стоимость:				**21,20**	**152613**
		Перильное ограждение					
128	**11-050101-1211 РСНБ РК 2015**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	**т свай**	**255,0900**		**8490,55**	**2165855**
		Итого оплата труда:				**5076,87**	**1295058**
		Итого эксплуатация машин:				**4148,47**	**1058234**
		Итого материалов:				**533,97**	**136211**
		Накладные расходы	%	--		3461,89	883093
		Сметная прибыль	%	8		956,20	243916
		Сметная стоимость:				**12908,64**	**3292864**
129	**11-050101-1312 РСНБ РК 2015**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	**т извлеченных свай**	**255,0900**		**7465,70**	**1904425**
		Итого оплата труда:				**3972,07**	**1013236**
		Итого эксплуатация машин:				**3929,71**	**1002430**
		Итого материалов:				**904,12**	**230632**
		Накладные расходы	%	--		2743,09	699736
		Сметная прибыль	%	8		816,70	208333
		Сметная стоимость:				**11025,49**	**2812493**
130	**21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/(10% от стоимости)**	**т**	**25,5090**		**237413,87**	**6056190**
		Накладные расходы	%	--		9971,38	254360
		Сметная прибыль	%	8		19790,82	504844
		Сметная стоимость:				**267176,07**	**6815394**
131	**11-050101-1402 РСНБ РК 2015**	**Установка и снятие крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов**	**т**	**16,1600**		**33573,23**	**542543**
		Итого оплата труда:				**22483,37**	**363331**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5789,66**	**93561**
		Итого материалов:				**6489,57**	**104871**
		Накладные расходы	%	--		15162,12	245020
		Сметная прибыль	%	8		3898,83	63005
		Сметная стоимость:				**52634,18**	**850568**
132	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стоимость крепления (10% от стоимости)**	**т**	**1,6160**		**329952,69**	**533204**
		Накладные расходы	%	--		13858,01	22395
		Сметная прибыль	%	8		27504,86	44448
		Сметная стоимость:				**371315,56**	**600046**
133	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**271,2500**		**72,00**	**19530**
		Накладные расходы	%	--		3,02	820
		Сметная прибыль	%	8		6,00	1628
		Сметная стоимость:				**81,03**	**21978**
134	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка перильного ограждения**	**т**	**0,8400**		**56071,61**	**47100**
		Итого оплата труда:				**49856,85**	**41880**
		Итого эксплуатация машин:				**150,69**	**127**
		Итого материалов:				**6072,33**	**5101**
		Накладные расходы	%	--		33213,81	27900
		Сметная прибыль	%	8		7142,83	6000
		Сметная стоимость:				**96428,25**	**81000**
135	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стоимость оцинкованного металлического барьерного и перильного ограждения (10% от стоимости)**	**т**	**0,0840**		**387497,06**	**32550**
		Накладные расходы	%	--		16274,88	1367
		Сметная прибыль	%	8		32301,75	2713
		Сметная стоимость:				**436073,69**	**36630**
136	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Разборка перильного ограждения**	**т**	**0,8400**		**40029,56**	**33625**
		Итого оплата труда:				**39887,14**	**33505**
		Итого эксплуатация машин:				**150,69**	**127**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26369,31	22150
		Сметная прибыль	%	8		5311,91	4462
		Сметная стоимость:				**71710,78**	**60237**
137	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**271,2500**		**400,87**	**108735**
		Накладные расходы	%	--		16,84	4567
		Сметная прибыль	%	8		33,42	9064
		Сметная стоимость:				**451,12**	**122366**
138	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство тампонажного бетона методом ВПТ из бетона В15 F200 W4**	**м3**	**168,5000**		**5734,13**	**966201**
		Итого оплата труда:				**2516,90**	**424097**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,05**	**281235**
		Итого материалов:				**2030,02**	**342059**
		Накладные расходы	%	--		1798,66	303074
		Сметная прибыль	%	8		602,62	101542
		Сметная стоимость:				**8135,41**	**1370817**
139	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 F200W6 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**171,8700**		**20351,23**	**3497767**
		Накладные расходы	%	--		854,75	146906
		Сметная прибыль	%	8		1696,48	291574
		Сметная стоимость:				**22902,46**	**3936247**
140	**11-300601-0301 РСНБ РК 2015**	**Сборка стальных конструкций технологических опор и формообразователя**	**т**	**4,8000**		**42624,13**	**204596**
		Итого оплата труда:				**26035,69**	**124971**
		Итого эксплуатация машин:				**5064,95**	**24312**
		Итого материалов:				**12554,22**	**60260**
		Накладные расходы	%	--		17904,95	85944
		Сметная прибыль	%	8		4842,33	23243
		Сметная стоимость:				**65371,41**	**313783**
141	**21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля-10%**	**т**	**0,4800**		**322340,02**	**154723**
		Накладные расходы	%	--		13538,28	6498

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		26870,26	12898
		Сметная стоимость:				**362748,56**	**174119**
142	**11-300601-0303 РСНБ РК 2015**	**Разборка конструкций**	**т**	**4,8000**		**13819,66**	**66334**
		Итого оплата труда:				**8446,38**	**40543**
		Итого эксплуатация машин:				**6747,84**	**32390**
		Накладные расходы	%	--		5808,29	27880
		Сметная прибыль	%	8		1570,24	7537
		Сметная стоимость:				**21198,19**	**101751**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**72308084**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70186245**
	Материалы -		Тенге				**3390904**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12220869**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21234034**
	Местные материалы -		Тенге				**12328975**
	Транспортные расходы -		Тенге				**9930170**
		Накладные расходы -	Тенге				**10400041**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6446903**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**87033190**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14488**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12220869**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2121838**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2121838**
		Накладные расходы -	Тенге				**89117**
		Сметная прибыль -	Тенге				**176876**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2387832**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**89421022**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14488**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12220869**
		Смета 2-1-3 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ 24х33х24					
1	**11-300107-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка резиновых опорных частей**	**шт**	**90,0000**		**1011,76**	**91058**
		Итого оплата труда:				**482,14**	**43393**
		Итого материалов:				**529,62**	**47666**
		Накладные расходы	%	--		340,91	30682
		Сметная прибыль	%	8		108,21	9739
		Сметная стоимость:				**1460,89**	**131480**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"MAURER "**	**Опорные части MAURER 200x400x78**	**м2**	**90,0000**		**34969,80**	**3147282**
		Накладные расходы	%	--		1468,73	132186
		Сметная прибыль	%	8		2915,08	262357
		Сметная стоимость:				**39353,61**	**3541825**
3	**11-300604-0101 РСНБ РК 2015**	**Изготовление траверсы для пролетного строения**	**т стальных конструкций пролетного строения**	**4,1000**		**73862,80**	**302837**
		Итого оплата труда:				**35643,50**	**146138**
		Итого эксплуатация машин:				**23794,35**	**97557**
		Итого материалов:				**23143,29**	**94887**
		Накладные расходы	%	--		25163,71	103171
		Сметная прибыль	%	8		7922,12	32481
		Сметная стоимость:				**106948,63**	**438489**
4	**21-050203-9915 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Траверсы для монтажа балок пролетных строений (10% от стоимости)**	**т**	**0,4100**		**272931,29**	**111902**
		Накладные расходы	%	--		11463,11	4700
		Сметная прибыль	%	8		22751,55	9328
		Сметная стоимость:				**307145,96**	**125930**
5	**11-300601-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металличекой траверсы**	**т**	**4,1000**		**43713,09**	**179224**
		Итого оплата труда:				**26035,69**	**106746**
		Итого эксплуатация машин:				**5064,95**	**20766**
		Итого материалов:				**13643,18**	**55937**
		Накладные расходы	%	--		17950,69	73598
		Сметная прибыль	%	8		4933,10	20226
		Сметная стоимость:				**66596,88**	**273047**
6	**11-300601-0303 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж металлической траверсы**	**т**	**4,1000**		**13819,66**	**56661**
		Итого оплата труда:				**8446,38**	**34630**
		Итого эксплуатация машин:				**6747,84**	**27666**
		Накладные расходы	%	--		5808,29	23814
		Сметная прибыль	%	8		1570,24	6438
		Сметная стоимость:				**21198,19**	**86913**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**4,1000**		**347,00**	**1423**
		Накладные расходы	%	--		14,57	60
		Сметная прибыль	%	8		28,93	119
		Сметная стоимость:				**390,50**	**1601**
8	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**4,1000**		**400,87**	**1644**
		Накладные расходы	%	--		16,84	69
		Сметная прибыль	%	8		33,42	137
		Сметная стоимость:				**451,12**	**1850**
9	**11-300109-0208 РСНБ РК 2015**	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами**	**балка пролетного строения**	**30,0000**		**69190,96**	**2075729**
		Итого оплата труда:				**24018,15**	**720545**
		Итого эксплуатация машин:				**33202,47**	**996074**
		Итого материалов:				**18633,04**	**558991**
		Накладные расходы	%	--		17772,01	533160
		Сметная прибыль	%	8		6957,04	208711
		Сметная стоимость:				**93920,01**	**2817600**
11	**11-300109-0208 РСНБ РК 2015**	**Строения пролетные балочные железобетонные 33 М. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами**	**балка пролетного строения**	**15,0000**		**69190,96**	**1037864**
		Итого оплата труда:				**24018,15**	**360272**
		Итого эксплуатация машин:				**33202,47**	**498037**
		Итого материалов:				**18633,04**	**279496**
		Накладные расходы	%	--		17772,01	266580
		Сметная прибыль	%	8		6957,04	104356
		Сметная стоимость:				**93920,01**	**1408800**
13	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**	**м2**	**5282,6000**		**159,47**	**842390**
		Итого оплата труда:				**146,13**	**771951**
		Итого эксплуатация машин:				**15,16**	**80068**
		Итого материалов:				**4,95**	**26171**
		Накладные расходы	%	--		97,14	513178
		Сметная прибыль	%	8		20,53	108445

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**277,14**	**1464014**
14	**11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**	**м2**	**5282,6000**		**376,44**	**1988599**
		Итого оплата труда:				**202,30**	**1068655**
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**444915**
		Итого материалов:				**120,27**	**635331**
		Накладные расходы	%	--		141,02	744963
		Сметная прибыль	%	8		41,40	218685
		Сметная стоимость:				**558,86**	**2952247**
15	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Бетонирование соединительной и накладной плиты бетоном В35 F200 W6**	**м3**	**306,9800**		**8134,45**	**2497113**
		Итого оплата труда:				**5025,28**	**1542661**
		Итого эксплуатация машин:				**2075,85**	**637245**
		Итого материалов:				**1781,57**	**546906**
		Накладные расходы	%	--		3452,03	1059706
		Сметная прибыль	%	8		926,92	284545
		Сметная стоимость:				**12513,40**	**3841364**
16	**21-020101-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010(с надбавками)**	**м3**	**319,2592**		**26574,47**	**8484143**
		Накладные расходы	%	--		1116,13	356334
		Сметная прибыль	%	8		2215,25	707238
		Сметная стоимость:				**29905,84**	**9547715**
17	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,2300**		**12904,73**	**54587**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**50202**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**4158**
		Итого материалов:				**275,40**	**1165**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	27663
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	6580
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**88830**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,2300**		**158253,71**	**669413**
		Накладные расходы	%	--		6646,66	28115
		Сметная прибыль	%	8		13192,03	55802
		Сметная стоимость:				**178092,40**	**753331**
19	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,5460**		**12904,73**	**84475**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**77688**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**6435**
		Итого материалов:				**275,40**	**1803**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	42809
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	10183
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**137467**
20	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,5460**		**149529,80**	**978825**
		Накладные расходы	%	--		6280,25	41111
		Сметная прибыль	%	8		12464,80	81595
		Сметная стоимость:				**168274,86**	**1101531**
21	**11-300104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Бетонирование тумб под перильное ограждение бетон В35 F200 W6**	**м3**	**3,1100**		**21694,76**	**67471**
		Итого оплата труда:				**13036,54**	**40544**
		Итого эксплуатация машин:				**4110,42**	**12783**
		Итого материалов:				**6084,30**	**18922**
		Накладные расходы	%	--		8980,12	27928
		Сметная прибыль	%	8		2453,99	7632
		Сметная стоимость:				**33128,87**	**103031**
22	**21-020101-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010(с надбавками)**	**м3**	**3,2344**		**26574,47**	**85952**
		Накладные расходы	%	--		1116,13	3610
		Сметная прибыль	%	8		2215,25	7165

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29905,84**	**96727**
23	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**4,3800**		**364882,72**	**1598186**
		Накладные расходы	%	--		15325,07	67124
		Сметная прибыль	%	8		30416,62	133225
		Сметная стоимость:				**410624,42**	**1798535**
24	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015 К=2,5**	**Оклейка рубероидом в 4-5 слоев**	**м2 изолируемой поверхности**	**102,4100**		**3390,25**	**347196**
		Итого оплата труда:				**1940,33**	**198709**
		Итого эксплуатация машин:				**320,45**	**32817**
		Итого материалов:				**1233,15**	**126287**
		Накладные расходы	%	--		1343,35	137573
		Сметная прибыль	%	8		378,69	38781
		Сметная стоимость:				**5112,30**	**523550**
25	**21-100401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Рубероид гидроизоляционный**	**м2**	**102,4100**		**152,67**	**15635**
		Накладные расходы	%	--		6,41	657
		Сметная прибыль	%	8		12,73	1303
		Сметная стоимость:				**171,81**	**17595**
26	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовительного слоя из цементно-песчанного раствора**	**м3 бетона в деле**	**3,1000**		**24684,76**	**76523**
		Итого оплата труда:				**2516,90**	**7802**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,05**	**5174**
		Итого материалов:				**20980,65**	**65040**
		Накладные расходы	%	--		2594,59	8043
		Сметная прибыль	%	8		2182,35	6765
		Сметная стоимость:				**29461,69**	**91331**
27	**11-300107-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины**	**шт**	**2,0000**		**1011,76**	**2024**
		Итого оплата труда:				**482,14**	**964**
		Итого материалов:				**529,62**	**1059**
		Накладные расходы	%	--		340,91	682

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		108,21	216
		Сметная стоимость:				**1460,89**	**2922**
28	**21-130816-2303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Резина губчатая**	**кг**	**12,0000**		**695,64**	**8348**
		Накладные расходы	%	--		29,22	351
		Сметная прибыль	%	8		57,99	696
		Сметная стоимость:				**782,85**	**9394**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**24806502**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23208316**
	Материалы -		Тенге				**2459661**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5170901**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4931405**
	Местные материалы -		Тенге				**8570095**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3066**
		Накладные расходы -	Тенге				**4160743**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2189525**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29558583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5919**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5170901**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1598186**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1598186**
		Накладные расходы -	Тенге				**67124**
		Сметная прибыль -	Тенге				**133225**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1798535**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**31357118**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5919**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5170901**
		Раздел ИСПЫТАНИЕ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ - 4ШТ					
50	**31-050401-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Домкраты гидравлические, до 500 т**	**маш.-ч**	**400,0000**		**742,19**	**296876**
		Накладные расходы	%	--		31,17	12469
		Сметная прибыль	%	8		61,87	24748
		Сметная стоимость:				**835,23**	**334092**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**11-300601-0301 РСНБ РК 2015**	**Сборка стальных конструкций стенда для испытания**	**т**	**26,0000**		**42624,13**	**1108227**
		Итого оплата труда:				**26035,69**	**676928**
		Итого эксплуатация машин:				**5064,95**	**131689**
		Итого материалов:				**12554,22**	**326410**
		Накладные расходы	%	--		17904,95	465529
		Сметная прибыль	%	8		4842,33	125900
		Сметная стоимость:				**65371,41**	**1699657**
52	**21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкций (10%)**	**т**	**2,6000**		**322340,02**	**838084**
		Накладные расходы	%	--		13538,28	35200
		Сметная прибыль	%	8		26870,26	69863
		Сметная стоимость:				**362748,56**	**943146**
53	**11-300601-0303 РСНБ РК 2015**	**Разборка конструкций стенда**	**т**	**26,0000**		**13819,66**	**359311**
		Итого оплата труда:				**8446,38**	**219606**
		Итого эксплуатация машин:				**6747,84**	**175444**
		Накладные расходы	%	--		5808,29	151016
		Сметная прибыль	%	8		1570,24	40826
		Сметная стоимость:				**21198,19**	**551153**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2602499**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2602499**
Материалы -			Тенге				**326410**
Всего заработная плата -			Тенге				**896534**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**838084**
		Накладные расходы -	Тенге				**664213**
		Сметная прибыль -	Тенге				**261337**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3528048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**896534**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3528048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**896534**

РАЗДЕЛ .ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**11-300504-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов**	**м2**	**199,9212**		**11638,56**	**2326795**
		Итого оплата труда:				**2563,38**	**512474**
		Итого эксплуатация машин:				**871,09**	**174150**
		Итого материалов:				**8527,73**	**1704873**
		Накладные расходы	%	--		2075,42	414920
		Сметная прибыль	%	8		1097,12	219337
		Сметная стоимость:				**14811,10**	**2961053**
30	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Технониколь"**	**Гидроизоляционный материал типа "Техноэластмост Б"**	**м2**	**1918,7750**		**1139,64**	**2186715**
		Накладные расходы	%	--		47,86	91842
		Сметная прибыль	%	8		95,00	182285
		Сметная стоимость:				**1282,51**	**2460841**
32	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетка сварная ВР1-100, d 5 мм**	**т**	**5,2400**		**184320,59**	**965840**
		Накладные расходы	%	--		7741,46	40565
		Сметная прибыль	%	8		15364,96	80512
		Сметная стоимость:				**207427,02**	**1086918**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5479350**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5479350**
Материалы -			Тенге				**1704873**
Всего заработная плата -			Тенге				**512474**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3152555**
		Накладные расходы -	Тенге				**547328**
		Сметная прибыль -	Тенге				**482134**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6508811**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**660**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**512474**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6508811**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**660**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**512474**
РАЗДЕЛ.ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ							
		ОГРАЖДЕНИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стоимость оцинкованного металлического барьерного и перильного ограждения**	**т**	**18,6700**		**387497,06**	**7234570**
		Накладные расходы	%	--		16274,88	303852
		Сметная прибыль	%	8		32301,75	603074
		Сметная стоимость:				**436073,69**	**8141496**
41	**ПРАЙС.FIP INDUSTRIALE**	**Деформационный шов GPE50**	**пм**	**41,8000**		**85967,43**	**3593439**
		Накладные расходы	%	--		3610,63	150924
		Сметная прибыль	%	8		7166,24	299549
		Сметная стоимость:				**96744,31**	**4043912**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**10828009**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10828009**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10828009**
		Накладные расходы -	Тенге				**454776**
		Сметная прибыль -	Тенге				**902623**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12185408**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**12185408**
		РАЗДЕЛ.УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ					
		Отсыпка конусов и заустойной засыпки					
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (отсыпка конусов и заустойной зысыпки ПГС)**	**м3**	**1778,0000**		**23,89**	**42472**
		Итого оплата труда:				**7,55**	**13422**
		Итого эксплуатация машин:				**23,89**	**42472**
		Накладные расходы	%	--		5,65	10049
		Сметная прибыль	%	8		2,36	4202
		Сметная стоимость:				**31,90**	**56723**
2	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)(отсыпка дамбы)**	**м3**	**1778,0000**		**18,91**	**33616**
		Итого оплата труда:				**5,97**	**10623**
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**33616**
		Накладные расходы	%	--		4,47	7954
		Сметная прибыль	%	8		1,87	3326
		Сметная стоимость:				**25,25**	**44895**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1778,0000**		**1151,61**	**2047563**
		Накладные расходы	%	--		48,37	85998
		Сметная прибыль	%	8		96,00	170685
		Сметная стоимость:				**1295,98**	**2304245**
4	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**1778,0000**		**55,04**	**97853**
		Итого оплата труда:				**17,16**	**30503**
		Итого эксплуатация машин:				**55,04**	**97853**
		Накладные расходы	%	--		12,88	22894
		Сметная прибыль	%	8		5,43	9660
		Сметная стоимость:				**73,34**	**130407**
5	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 6 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**	**1778,0000**		**24,38**	**43346**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**11592**
		Итого эксплуатация машин:				**24,38**	**43346**
		Накладные расходы	%	--		5,04	8959
		Сметная прибыль	%	8		2,35	4184
		Сметная стоимость:				**31,77**	**56489**
6	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1778,0000**		**50,88**	**90467**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**31315**
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**72100**
		Итого материалов:				**2,80**	**4978**
		Накладные расходы	%	--		12,98	23084
		Сметная прибыль	%	8		5,11	9084
		Сметная стоимость:				**68,97**	**122635**
7	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**140,0000**		**4,45**	**623**
		Итого оплата труда:				**1,10**	**154**
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**623**
		Накладные расходы	%	--		0,86	121
		Сметная прибыль	%	8		0,43	60
		Сметная стоимость:				**5,74**	**804**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	**м3**	**14,0000**		**4137,12**	**57920**
		Итого оплата труда:				**1461,92**	**20467**
		Итого эксплуатация машин:				**150,92**	**2113**
		Итого материалов:				**2590,89**	**36272**
		Накладные расходы	%	--		1078,61	15101
		Сметная прибыль	%	8		417,26	5842
		Сметная стоимость:				**5632,99**	**78862**
9	**11-010204-0805 РСНБ РК 2015**	**Укрепление откосов монолитным бетоном В20 F300W6 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см**	**м2**	**102,4024**		**1440,92**	**147554**
		Итого оплата труда:				**864,96**	**88574**
		Итого эксплуатация машин:				**104,32**	**10683**
		Итого материалов:				**497,01**	**50895**
		Накладные расходы	%	--		593,18	60743
		Сметная прибыль	%	8		162,73	16664
		Сметная стоимость:				**2196,83**	**224961**
10	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**112,8474**		**22219,26**	**2507387**
		Накладные расходы	%	--		933,21	105310
		Сметная прибыль	%	8		1852,20	209016
		Сметная стоимость:				**25004,67**	**2821713**
11	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток**	**т**	**0,5100**		**37573,33**	**19162**
		Итого оплата труда:				**37252,03**	**18999**
		Итого материалов:				**321,30**	**164**
		Накладные расходы	%	--		24635,15	12564
		Сметная прибыль	%	8		4976,68	2538
		Сметная стоимость:				**67185,15**	**34264**
12	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2900**		**158253,71**	**45894**
		Накладные расходы	%	--		6646,66	1928
		Сметная прибыль	%	8		13192,03	3826
		Сметная стоимость:				**178092,40**	**51647**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2200**		**156811,43**	**34499**
		Накладные расходы	%	--		6586,08	1449
		Сметная прибыль	%	8		13071,80	2876
		Сметная стоимость:				**176469,31**	**38823**
14	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки из естественного щебня**	**м3**	**9,2000**		**4137,12**	**38061**
		Итого оплата труда:				**1461,92**	**13450**
		Итого эксплуатация машин:				**150,92**	**1388**
		Итого материалов:				**2590,89**	**23836**
		Накладные расходы	%	--		1078,61	9923
		Сметная прибыль	%	8		417,26	3839
		Сметная стоимость:				**5632,99**	**51823**
15	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки из фракционированного щебня**	**м3 подушки**	**102,3000**		**3941,46**	**403211**
		Итого оплата труда:				**1461,92**	**149554**
		Итого эксплуатация машин:				**150,92**	**15439**
		Итого материалов:				**2395,23**	**245032**
		Накладные расходы	%	--		1070,39	109501
		Сметная прибыль	%	8		400,95	41017
		Сметная стоимость:				**5412,80**	**553730**
22	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание переходных плит бетоном В30 F200 W6**	**м3**	**5,0000**		**5848,81**	**29244**
		Итого оплата труда:				**2567,23**	**12836**
		Итого эксплуатация машин:				**1702,43**	**8512**
		Итого материалов:				**2070,62**	**10353**
		Накладные расходы	%	--		1834,63	9173
		Сметная прибыль	%	8		614,68	3073
		Сметная стоимость:				**8298,12**	**41491**
23	**21-020101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**5,1000**		**24972,66**	**127361**
		Накладные расходы	%	--		1048,85	5349
		Сметная прибыль	%	8		2081,72	10617
		Сметная стоимость:				**28103,23**	**143326**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,8200**		**37573,33**	**30810**
		Итого оплата труда:				**37252,03**	**30547**
		Итого материалов:				**321,30**	**263**
		Накладные расходы	%	--		24635,15	20201
		Сметная прибыль	%	8		4976,68	4081
		Сметная стоимость:				**67185,15**	**55092**
25	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,8200**		**12904,73**	**10582**
		Итого оплата труда:				**11868,03**	**9732**
		Итого эксплуатация машин:				**983,01**	**806**
		Итого материалов:				**275,40**	**226**
		Накладные расходы	%	--		6539,75	5363
		Сметная прибыль	%	8		1555,56	1276
		Сметная стоимость:				**21000,04**	**17220**
26	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8200**		**146342,30**	**120001**
		Накладные расходы	%	--		6146,38	5040
		Сметная прибыль	%	8		12199,09	10003
		Сметная стоимость:				**164687,77**	**135044**
27	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	**м2**	**311,8000**		**2615,85**	**815622**
		Итого оплата труда:				**505,12**	**157495**
		Итого эксплуатация машин:				**86,08**	**26840**
		Итого материалов:				**2052,54**	**639983**
		Накладные расходы	%	--		422,51	131737
		Сметная прибыль	%	8		243,07	75789
		Сметная стоимость:				**3281,42**	**1023148**
24	**ЦЕНА ТОО АЗМК**	**Плита переходная тротуарная ПТ 600.98.30**	**шт**	**28,0000**		**126110,39**	**3531091**
		Накладные расходы	%	--		5296,64	148306
		Сметная прибыль	%	8		10512,56	294352
		Сметная стоимость:				**141919,59**	**3973749**
25	**ЦЕНА ТОО АЗМК**	**Плита переходная тротуарная ПТ 600.124.30**	**шт**	**4,0000**		**157439,62**	**629758**
		Накладные расходы	%	--		6612,46	26450

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13124,17	52497
		Сметная стоимость:				**177176,25**	**708705**
196	**ЦЕНА ТОО LCI-MK**	**Плита переходная тротуарная ПТ 200.150.15**	**шт**	**4,0000**		**25600,51**	**102402**
		Накладные расходы	%	--		1075,22	4301
		Сметная прибыль	%	8		2134,06	8536
		Сметная стоимость:				**28809,78**	**115239**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**11006497**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11006497**
	Материалы -		Тенге				**766971**
	Всего заработная плата -		Тенге				**599262**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4463644**
	Местные материалы -		Тенге				**4927343**
		Накладные расходы -	Тенге				**831498**
		Сметная прибыль -	Тенге				**947040**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12785034**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**784**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**599262**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**12785034**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**784**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**599262**
		РАЗДЕЛ.Водоотвод Смета 2-1-5					
6	**ЦЕНА ТОО LCI-MK**	**Блок Б-5**	**шт**	**6,0000**		**5463,65**	**32782**
		Накладные расходы	%	--		229,47	1377
		Сметная прибыль	%	8		455,45	2733
		Сметная стоимость:				**6148,57**	**36891**
7	**ЦЕНА ТОО LCI-MK**	**Блок Б-9**	**шт**	**2,0000**		**5576,13**	**11152**
		Накладные расходы	%	--		234,20	468
		Сметная прибыль	%	8		464,83	930
		Сметная стоимость:				**6275,16**	**12550**
8	**ЦЕНА ТОО LCI-MK**	**Блок Б-6**	**шт**	**28,0000**		**2677,76**	**74977**
		Накладные расходы	%	--		112,47	3149
		Сметная прибыль	%	8		223,22	6250
		Сметная стоимость:				**3013,45**	**84377**
9	**ЦЕНА ТОО LCI-MK**	**Блок бетонный Б-1-20-50, бетон В22,5 W6 F200**	**шт**	**30,0000**		**7808,33**	**234250**
		Накладные расходы	%	--		327,95	9838
		Сметная прибыль	%	8		650,90	19527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8787,18**	**263615**
10	**ЦЕНА ТОО LCI-MK**	**Блок бетонный Б-2-20-25, бетон В22,5 W6 F200**	**шт**	**34,0000**		**1578,23**	**53660**
		Накладные расходы	%	--		66,29	2254
		Сметная прибыль	%	8		131,56	4473
		Сметная стоимость:				**1776,08**	**60387**
12	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**13851,58**	**55406**
		Накладные расходы	%	--		581,77	2327
		Сметная прибыль	%	8		1154,67	4619
		Сметная стоимость:				**15588,01**	**62352**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**462228**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**462228**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**406821**
Местные материалы -			Тенге				**55406**
		Накладные расходы -	Тенге				**19414**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38531**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**520173**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**520173**
		РАЗДЕЛ.УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ Смета 2-1-6					
		Устройство упоров					
		Планировка русла и откосов					
1	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка русла из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**5170,0000**		**4,45**	**23024**
		Итого оплата труда:				**1,10**	**5674**
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**23024**
		Накладные расходы	%	--		0,86	4461
		Сметная прибыль	%	8		0,43	2199
		Сметная стоимость:				**5,74**	**29684**
2	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2570,0000**		**4,45**	**11445**
		Итого оплата труда:				**1,10**	**2820**
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**11445**
		Накладные расходы	%	--		0,86	2218
		Сметная прибыль	%	8		0,43	1093
		Сметная стоимость:				**5,74**	**14756**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Траншеи под упоры и рисбермы					
3	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**528,0000**		**85,93**	**45373**
		Итого оплата труда:				**27,34**	**14436**
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**42233**
		Накладные расходы	%	--		20,45	10796
		Сметная прибыль	%	8		8,51	4494
		Сметная стоимость:				**114,89**	**60663**
4	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**6,5000**		**1108,29**	**7204**
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**7204**
		Накладные расходы	%	--		729,06	4739
		Сметная прибыль	%	8		146,99	955
		Сметная стоимость:				**1984,34**	**12898**
5	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**6,5000**		**23,89**	**155**
		Итого оплата труда:				**7,55**	**49**
		Итого эксплуатация машин:				**23,89**	**155**
		Накладные расходы	%	--		5,65	37
		Сметная прибыль	%	8		2,36	15
		Сметная стоимость:				**31,90**	**207**
6	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=1**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)**	**м3**	**6,5000**		**18,91**	**123**
		Итого оплата труда:				**5,97**	**39**
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**123**
		Накладные расходы	%	--		4,47	29
		Сметная прибыль	%	8		1,87	12
		Сметная стоимость:				**25,25**	**164**
11	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	**м2**	**280,0000**		**2628,51**	**735982**
		Итого оплата труда:				**505,12**	**141432**
		Итого эксплуатация машин:				**86,08**	**24103**
		Итого материалов:				**2065,20**	**578257**
		Накладные расходы	%	--		423,04	118450
		Сметная прибыль	%	8		244,12	68355
		Сметная стоимость:				**3295,67**	**922787**
		Укрепительные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-010204-0803 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**2400,0000**		**1387,41**	**3329785**
		Итого оплата труда:				**937,31**	**2249535**
		Итого эксплуатация машин:				**314,42**	**754604**
		Итого материалов:				**245,62**	**589495**
		Накладные расходы	%	--		635,49	1525164
		Сметная прибыль	%	8		161,83	388396
		Сметная стоимость:				**2184,73**	**5243345**
13	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты фундаментные,бетон В22,5 F200 W6**	**м3**	**360,0000**		**36413,84**	**13108983**
		Накладные расходы	%	--		1529,38	550577
		Сметная прибыль	%	8		3035,46	1092765
		Сметная стоимость:				**40978,68**	**14752325**
16	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)**	**м3**	**25,5960**		**21485,61**	**549946**
		Накладные расходы	%	--		902,40	23098
		Сметная прибыль	%	8		1791,04	45843
		Сметная стоимость:				**24179,05**	**618887**
17	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток**	**т**	**1,0000**		**37573,33**	**37573**
		Итого оплата труда:				**37252,03**	**37252**
		Итого материалов:				**321,30**	**321**
		Накладные расходы	%	--		24635,15	24635
		Сметная прибыль	%	8		4976,68	4977
		Сметная стоимость:				**67185,15**	**67185**
18	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6300**		**158253,71**	**99700**
		Накладные расходы	%	--		6646,66	4187
		Сметная прибыль	%	8		13192,03	8311
		Сметная стоимость:				**178092,40**	**112198**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3400**		**156811,43**	**53316**
		Накладные расходы	%	--		6586,08	2239
		Сметная прибыль	%	8		13071,80	4444
		Сметная стоимость:				**176469,31**	**60000**
20	**11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменной рисбермы**	**м3**	**125,0000**		**3812,08**	**476510**
		Итого оплата труда:				**2005,76**	**250720**
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**241**
		Итого материалов:				**1805,22**	**225653**
		Накладные расходы	%	--		1395,30	174412
		Сметная прибыль	%	8		416,59	52074
		Сметная стоимость:				**5623,97**	**702997**
Включаемые работы							
1	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка русла из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**5170,0000**		**4,45**	**23024**
		Итого оплата труда:				**1,10**	**5674**
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**23024**
		Накладные расходы	%	--		0,86	4461
		Сметная прибыль	%	8		0,43	2199
		Сметная стоимость:				**5,74**	**29684**
2	**11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2570,5000**		**59,99**	**154194**
		Итого оплата труда:				**50,64**	**130172**
		Итого эксплуатация машин:				**12,26**	**31516**
		Накладные расходы	%	--		33,71	86639
		Сметная прибыль	%	8		7,50	19267
		Сметная стоимость:				**101,19**	**260100**
3	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3**	**м3 грунта**	**2265,1500**		**108,56**	**245908**
		Итого оплата труда:				**41,63**	**94297**
		Итого эксплуатация машин:				**103,30**	**233993**
		Итого материалов:				**0,08**	**174**
		Накладные расходы	%	--		30,20	68398
		Сметная прибыль	%	8		11,10	25144
		Сметная стоимость:				**149,86**	**339451**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**41-020103-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км**	**т**	**3624,2500**		**235,04**	**851844**
		Накладные расходы	%	--		9,87	35777
		Сметная прибыль	%	8		19,59	71010
		Сметная стоимость:				**264,50**	**958631**
5	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2265,1500**		**15,12**	**34242**
		Итого оплата труда:				**6,29**	**14251**
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**29032**
		Итого материалов:				**0,08**	**174**
		Накладные расходы	%	--		4,51	10214
		Сметная прибыль	%	8		1,57	3557
		Сметная стоимость:				**21,20**	**48013**
6	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**	**м3 грунта**	**4530,3000**		**55,04**	**249328**
		Итого оплата труда:				**17,16**	**77721**
		Итого эксплуатация машин:				**55,04**	**249328**
		Накладные расходы	%	--		12,88	58334
		Сметная прибыль	%	8		5,43	24613
		Сметная стоимость:				**73,34**	**332274**
7	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**	**м3 грунта**	**22651,5000**		**4,88**	**110443**
		Итого оплата труда:				**1,30**	**29535**
		Итого эксплуатация машин:				**4,88**	**110443**
		Накладные расходы	%	--		1,01	22827
		Сметная прибыль	%	8		0,47	10662
		Сметная стоимость:				**6,35**	**143932**
8	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 грунта**	**4530,3000**		**50,88**	**230506**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**79791**
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**183709**
		Итого материалов:				**2,80**	**12685**
		Накладные расходы	%	--		12,98	58818
		Сметная прибыль	%	8		5,11	23146
		Сметная стоимость:				**68,97**	**312470**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Отсыпка технологических площадок дренгрунтом.**	**м3 грунта**	**120,0000**		**23,89**	**2866**
		Итого оплата труда:				**7,55**	**906**
		Итого эксплуатация машин:				**23,89**	**2866**
		Накладные расходы	%	--		5,65	678
		Сметная прибыль	%	8		2,36	284
		Сметная стоимость:				**31,90**	**3828**
10	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**120,0000**		**1151,61**	**138193**
		Накладные расходы	%	--		48,37	5804
		Сметная прибыль	%	8		96,00	11520
		Сметная стоимость:				**1295,98**	**155517**
11	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**	**м3 грунта**	**120,0000**		**55,04**	**6604**
		Итого оплата труда:				**17,16**	**2059**
		Итого эксплуатация машин:				**55,04**	**6604**
		Накладные расходы	%	--		12,88	1545
		Сметная прибыль	%	8		5,43	652
		Сметная стоимость:				**73,34**	**8801**
12	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**	**м3 грунта**	**600,0000**		**4,88**	**2925**
		Итого оплата труда:				**1,30**	**782**
		Итого эксплуатация машин:				**4,88**	**2925**
		Накладные расходы	%	--		1,01	605
		Сметная прибыль	%	8		0,47	282
		Сметная стоимость:				**6,35**	**3813**
13	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 грунта**	**120,0000**		**50,88**	**6106**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**2114**
		Итого эксплуатация машин:				**40,55**	**4866**
		Итого материалов:				**2,80**	**336**
		Накладные расходы	%	--		12,98	1558
		Сметная прибыль	%	8		5,11	613
		Сметная стоимость:				**68,97**	**8277**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**528,0000**		**120,37**	**63554**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**20178**
		Итого эксплуатация машин:				**113,70**	**60034**
		Итого материалов:				**0,08**	**41**
		Накладные расходы	%	--		28,59	15095
		Сметная прибыль	%	8		11,92	6292
		Сметная стоимость:				**160,87**	**84941**
15	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 20 км**	**т**	**7440,5000**		**348,58**	**2593609**
		Накладные расходы	%	--		14,64	108932
		Сметная прибыль	%	8		29,06	216203
		Сметная стоимость:				**392,28**	**2918744**
16	**11-010205-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3**	**6,5000**		**1676,83**	**10899**
		Итого оплата труда:				**1676,83**	**10899**
		Накладные расходы	%	--		1103,06	7170
		Сметная прибыль	%	8		222,39	1446
		Сметная стоимость:				**3002,28**	**19515**
17	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы.Водоотлив.**	**м3**	**534,5000**		**1080,25**	**577393**
		Итого оплата труда:				**683,06**	**365096**
		Итого эксплуатация машин:				**1080,25**	**577393**
		Накладные расходы	%	--		466,01	249084
		Сметная прибыль	%	8		123,70	66118
		Сметная стоимость:				**1669,96**	**892595**
18	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2 м**	**м3**	**6,5000**		**1360,18**	**8841**
		Итого оплата труда:				**1360,18**	**8841**
		Накладные расходы	%	--		894,75	5816
		Сметная прибыль	%	8		180,39	1173
		Сметная стоимость:				**2435,32**	**15830**
19	**11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2**	**582,9000**		**94,43**	**55044**
		Итого оплата труда:				**94,43**	**55044**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		62,12	36209
		Сметная прибыль	%	8		12,52	7300
		Сметная стоимость:				**169,07**	**98553**
20	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**534,5000**		**23,89**	**12768**
		Итого оплата труда:				**7,55**	**4035**
		Итого эксплуатация машин:				**23,89**	**12768**
		Накладные расходы	%	--		5,65	3021
		Сметная прибыль	%	8		2,36	1263
		Сметная стоимость:				**31,90**	**17052**
21	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3**	**534,5000**		**18,91**	**10105**
		Итого оплата труда:				**5,97**	**3194**
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**10105**
		Накладные расходы	%	--		4,47	2391
		Сметная прибыль	%	8		1,87	1000
		Сметная стоимость:				**25,25**	**13496**
22	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**534,5000**		**120,37**	**64336**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**20426**
		Итого эксплуатация машин:				**113,70**	**60773**
		Итого материалов:				**0,08**	**41**
		Накладные расходы	%	--		28,59	15281
		Сметная прибыль	%	8		11,92	6369
		Сметная стоимость:				**160,87**	**85987**
23	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 20 км**	**т**	**855,2000**		**348,58**	**298106**
		Накладные расходы	%	--		14,64	12520
		Сметная прибыль	%	8		29,06	24850
		Сметная стоимость:				**392,28**	**335476**
24	**11-010204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**201,0000**		**3609,09**	**725426**
		Итого оплата труда:				**1864,16**	**374697**
		Итого эксплуатация машин:				**15,62**	**3140**
		НР первого уровня	%	59,1		1101,72	221446
		Сметная прибыль	%	8		392,69	78931

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5301,35**	**1065572**
25	**21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса сульфатостойкий В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**40,2000**		**25512,77**	**1025613**
		Накладные расходы	%	--		1071,54	43076
		Сметная прибыль	%	8		2126,74	85495
		Сметная стоимость:				**28711,05**	**1154184**
26	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1400**		**150286,49**	**21040**
		Накладные расходы	%	--		6312,03	884
		Сметная прибыль	%	8		12527,88	1754
		Сметная стоимость:				**169126,40**	**23678**
27	**11-130301-1420 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Покрытие шарнирного соединения лаком марки "морской"**	**м2**	**5,5000**		**310,10**	**1706**
		Итого оплата труда:				**11,01**	**61**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**5**
		Итого материалов:				**298,36**	**1641**
		Накладные расходы	%	--		19,24	106
		Сметная прибыль	%	8		26,35	145
		Сметная стоимость:				**355,69**	**1956**
28	**11-420102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	**т**	**2,9300**		**8456,30**	**24777**
		Итого оплата труда:				**7381,14**	**21627**
		Итого эксплуатация машин:				**915,37**	**2682**
		Итого материалов:				**535,50**	**1569**
		Накладные расходы	%	--		4431,47	12984
		Сметная прибыль	%	8		1031,02	3021
		Сметная стоимость:				**13918,79**	**40782**
29	**21-050308-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1320,0000**		**619,60**	**817872**
		Накладные расходы	%	--		26,02	34351
		Сметная прибыль	%	8		51,65	68178
		Сметная стоимость:				**697,27**	**920400**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Заполнение габиона камнем.**	**м3 камня (в деле)**	**200,0000**		**2006,86**	**401372**
		Итого оплата труда:				**2005,76**	**401152**
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**385**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		1319,48	263896
		Сметная прибыль	%	8		266,11	53221
		Сметная стоимость:				**3592,45**	**718489**
31	**21-010701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камень бутовый**	**м3**	**200,0000**		**1787,35**	**357470**
		Накладные расходы	%	--		75,07	15014
		Сметная прибыль	%	8		148,99	29799
		Сметная стоимость:				**2011,41**	**402282**
32	**11-300109-0204 РСНБ РК 2015**	**Установка на проектное положение габионы с помощью автокрана**	**балка пролетного строения**	**50,0000**		**41453,62**	**2072681**
		Итого оплата труда:				**14122,49**	**706124**
		Итого эксплуатация машин:				**12701,59**	**635079**
		Итого материалов:				**18107,79**	**905390**
		Накладные расходы	%	--		10482,14	524107
		Сметная прибыль	%	8		4154,86	207743
		Сметная стоимость:				**56090,62**	**2804531**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**29677917**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29677917**
	Материалы -		Тенге				**2664148**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5137835**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1487591**
	Местные материалы -		Тенге				**14684542**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3743559**
		Накладные расходы -	Тенге				**4411852**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2727182**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36816951**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6828**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5137835**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**36816951**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6828**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5137835**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ.СООРУЖЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ Смета 2-1-7					
7	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Стоимость лестничных сходов, бетон B15 F200 W6**	**м3**	**16,9800**		**35907,38**	**609707**
		Накладные расходы	%	--		1508,11	25608
		Сметная прибыль	%	8		2993,24	50825
		Сметная стоимость:				**40408,73**	**686140**
9	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стоимость перил**	**т**	**0,8400**		**387497,06**	**325498**
		Накладные расходы	%	--		16274,88	13671
		Сметная прибыль	%	8		32301,75	27133
		Сметная стоимость:				**436073,69**	**366302**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**935205**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**935205**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**325498**
	Местные материалы -		Тенге				**609707**
		Накладные расходы -	Тенге				**39279**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77959**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1052442**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1052442**
		РАЗДЕЛ. Железнодорожные перевозки 9-1-1					
1	**41-310101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	**т**	**424,0000**		**280,00**	**118720**
		Накладные расходы	%	--		11,76	4986
		Сметная прибыль	%	8		23,34	9896
		Сметная стоимость:				**315,10**	**133603**
2	**42-040101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в географических границах г. Алматы, группа подъездных путей - 3, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: свыше 1,5 до 2,5, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца свыше 5 до 6 км**	**за подачу и уборку**	**7,3100**		**5293,86**	**38698**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		222,34	1625
		Сметная прибыль	%	8		441,30	3226
		Сметная стоимость:				**5957,50**	**43549**
3	**42-010202-0458 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделийи деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1151 до 1200 км, загрузка вагона 58 т**	**т**	**424,0000**		**3731,58**	**1582190**
		Накладные расходы	%	--		156,73	66452
		Сметная прибыль	%	8		311,06	131891
		Сметная стоимость:				**4199,37**	**1780533**
4	**41-310101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка**	**т**	**424,0000**		**280,00**	**118720**
		Накладные расходы	%	--		11,76	4986
		Сметная прибыль	%	8		23,34	9896
		Сметная стоимость:				**315,10**	**133603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1858328**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1858328**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1858328**
		Накладные расходы -	Тенге				**78050**
		Сметная прибыль -	Тенге				**154910**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2091288**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2091288**
		РАЗДЕЛ . Автомобильные перевозки Смета 9-1-2					
1	**41-010204-1019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозок 19 км**	**т**	**1,2100**		**479,90**	**581**
		Накладные расходы	%	--		20,16	24
		Сметная прибыль	%	8		40,00	48
		Сметная стоимость:				**540,06**	**653**
2	**41-010205-1019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозок 19 км**	**т**	**434,5500**		**422,61**	**183645**
		Накладные расходы	%	--		17,75	7713

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		35,23	15309
		Сметная стоимость:				**475,59**	**206667**
3	**41-310101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	**т**	**424,0000**		**280,00**	**118720**
		Накладные расходы	%	--		11,76	4986
		Сметная прибыль	%	8		23,34	9896
		Сметная стоимость:				**315,10**	**133603**
4	**41-310101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка**	**т**	**424,0000**		**280,00**	**118720**
		Накладные расходы	%	--		11,76	4986
		Сметная прибыль	%	8		23,34	9896
		Сметная стоимость:				**315,10**	**133603**
5	**41-310101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Груз строительный. Погрузка**	**т**	**11,7600**		**246,00**	**2893**
		Накладные расходы	%	--		10,33	122
		Сметная прибыль	%	8		20,51	241
		Сметная стоимость:				**276,84**	**3256**
6	**41-310101-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Груз строительный. Разгрузка**	**т**	**11,7600**		**246,00**	**2893**
		Накладные расходы	%	--		10,33	122
		Сметная прибыль	%	8		20,51	241
		Сметная стоимость:				**276,84**	**3256**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**427452**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**427452**
Транспортные расходы -			Тенге				**427452**
Накладные расходы -			Тенге				**17953**
Сметная прибыль -			Тенге				**35632**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**481037**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**481037**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	Тенге				**168168432**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**20479791**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**21673136**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5419717**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**110052929**
		- перевозка грузов	Тенге				**15962575**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**15226564**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**183394996**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**7702590**
		ИТОГО:	Тенге				**191097586**
		Сметная прибыль	Тенге				**15287807**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**206385393,38**
		в том числе ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	Тенге				**2 572 325,00**
							203 813 068,38
		Временные здания и сооружения 8,9%	Тенге				**18 139 363,09**
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	Тенге				**221 952 431,47**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,87%	Тенге				**8 589 559,10**
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				**233 114 315,56**
		в том числе на 2017г. -60%	Тенге				**139 868 589,34**
		в том числе на 2018г. -40%	Тенге				**93 245 726,23**
		в том числе в текущих ценах на 2018г. -40% к=1,0599383	Тенге				**98 834 716,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017г.		Тенге				**238 703 305,88**
	с учетом ценовой скидки К=0,799645517849588		Тенге				190 878 028,64
	НДС		Тенге				22 905 363,44
	ИТОГО С НДС		Тенге				**213 783 392,08**

Заказчик:
ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
_____ Куанышбаев Н.

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"
_____ Наурызбаев Б.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕрВИС НС"
_____ Мусин А.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управение пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СерВИС НС"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
Дополнительное соглашение №5 от 26.08.2020г. к Договору № 72 от 27.09.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. соглашение №5 2020-08-26 к дог. о гос.зак. № 72 от 2018-09-27					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА	598 893 930,64	21 419 195,21	-	-	-	-	-	-	2 570 303,42	23 989 498,62

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» **Абсултанов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СерВИС НС" **Мусин А.Б.**

Тех.надзор **Стамшаев К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" Форма 2
Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ "ШИРКЕЙЛИ" В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
Договор № 72 от 27.09.2018г.

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 28.09.2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Сооружение устоев №1, №4. 2-1-1								
1	11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска опор**	94,2	159,47	15,16	15022	1428	9151	0,16	15
		м2		139,35	6,78	13127	638	59,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*97,14*		*9151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,53*		*1934*				
		Сметная стоимость				*26107*				
2	11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство подмостей для окраски опор**	94,2	376,44	84,22	35461	7934	13284	0,21	19
		м2		171,95	30,35	16198	2859	59,4	0,03	3
		Накладные расходы -		*141,02*		*13284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,40*		*3900*				
		Сметная стоимость				*52645*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**50483**	**9362**			**34**
			Тенге			**29325**	**3497**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50483**				
	Материалы -		Тенге			**11796**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32822**			
		Накладные расходы -	Тенге			**22435**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5833**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78751**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32822**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**78751**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32822**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Сооружение промежуточных опор №2-3. 2-1-2								
3	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Окраска опор**								
				548	**159,47**	**15,16**	**87387**	**8306**	**53235**	**0,16**	**87**
		м2			**139,35**	**6,78**	**76366**	**3714**	**59,4**	**0,01**	**4**
		Накладные расходы -			***97,14***		***53235***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***20,53***		***11250***				
		Сметная стоимость					***151872***				
4	**11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство подмостей для окраски опор**								
				548	**376,44**	**84,22**	**206291**	**46154**	**77280**	**0,21**	**112**
		м2			**171,95**	**30,35**	**94230**	**16629**	**59,4**	**0,03**	**15**
		Накладные расходы -			***141,02***		***77280***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***41,40***		***22686***				
		Сметная стоимость					***306257***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**293678**	**54460**			**199**
				Тенге			**170596**	**20343**			**20**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**293678**				
	Материалы -			Тенге			**68622**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**190939**			
		Накладные расходы -		Тенге			**130516**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**33935**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**458129**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**219**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**190939**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			**458129**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**219**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**190939**			
		РАЗДЕЛ Сооружение пролетного строения. 2-1-3								
ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
5	**11-300504-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов**								
				1468,5788	**11638,56**	**871,09**	**17092143**	**1279271**	**3047917**	**2,91**	**4274**
		м2			**2239,74**	**323,64**	**3289234**	**475294**	**59,4**	**0,39**	**572**
		Накладные расходы -			***2075,42***		***3047917***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***1097,12***		***1611205***				
		Сметная стоимость					***21751265***				
6	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетка сварная ВР1-100, d 5 мм**								
				5,24	**184320,59**	**--**	**965840**	**--**	**40565**	**--**	**--**
		т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			***7741,46***		***40565***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***15364,96***		***80512***				
		Сметная стоимость					***1086918***				

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
7	11-300104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство защитного слоя, бетон B25F200W6		66	22237,13	4213,18	1467650	278070	607505	14,41	951
		м3			11787,55	1574,91	777978	103944	59,4	1,50	99
		Накладные расходы -			*9204,63*		*607505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2515,34*		*166012*				
		Сметная стоимость					*2241168*				
8	21-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса B25 (М350) ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)		68,64	23461,48	--	1610396	--	67637	--	--
		м3			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*985,38*		*67637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1955,75*		*134243*				
		Сметная стоимость					*1812275*				
9	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		1650,3	1821,20	65,53	3005533	108149	173682	0,03	55
		м2			27,77	17,99	45827	29691	60,3	0,02	28
		Накладные расходы -			*105,24*		*173682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*154,12*		*254337*				
		Сметная стоимость					*3433552*				
10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		1650,3	1821,20	65,53	3005533	108149	173682	0,03	55
		м2			27,77	17,99	45827	29691	60,3	0,02	28
		Накладные расходы -			*105,24*		*173682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*154,12*		*254337*				
		Сметная стоимость					*3433552*				
ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ											
11	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Устройство штраба из резино-битумной мастики		202,8	277,13	20,91	56202	4241	9020	0,07	13
		м			50,75	--	10292	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -			*44,48*		*9020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*25,73*		*5218*				
		Сметная стоимость					*70440*				
12	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка барьерного и перильного ограждения		18,67	56071,61	150,69	1046857	2813	620102	61,00	1139
		т			49848,59	8,26	930673	154	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -			*33213,81*		*620102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7142,83*		*133357*				
		Сметная стоимость					*1800316*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость оцинкованного металлического барьерного и перильного ограждения	8,65	-387497,06	--	-3351850	--	-140778	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16274,88*		*140778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,75*		*279410*				
		Сметная стоимость				*-2931662*				
14	ТПРАЙС.FIP INDUSTRIALE	Деформационный шов GPE50	41,8	85967,43	--	3593439	--	150924	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3610,63*		*150924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7166,24*		*299549*				
		Сметная стоимость				*4043912*				
15	11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	374,9247	-320817,35	-2773,93	-120282350	-1040015	-6121654	-4,03	-1511
		км линии		-3064,45	-1476,76	-1148939	-553673	60,3	-1,35	-506
		Накладные расходы -		*16327,69*		*6121654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26971,60*		*10112320*				
		Сметная стоимость				*-104048376*				
16	11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	187,4124	-168206,50	-2773,93	-31523985	-519869	-1858762	-4,03	-755
		км линии		-3064,45	-1476,76	-574316	-276763	60,3	-1,35	-253
		Накладные расходы -		*9918,03*		*1858762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14249,96*		*2670620*				
		Сметная стоимость				*-26994603*				
17	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	2	3411,10	704,47	6822	1409	3425	3,20	6
		шт.		2342,46	155,40	4685	311	60,3	0,15	--
		Накладные расходы -		*1712,74*		*3425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,91*		*820*				
		Сметная стоимость				*11067*				
ИСПЫТАНИЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ										
18	33-010101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Автомобили - самосвалы, 15 т(3 дня 24шт)	576	2845,90	2845,90	1639238	1639238	68848	--	--
		маш-ч		--	951,74	--	548202	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,53*		*68848*				

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*237,23*		*136647*				
		Сметная стоимость					*1844733*				
19	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**		**300**	**108,56**	**103,30**	**32568**	**30990**	**9059**	**0,01**	**2**
		м3			**5,18**	**36,45**	**1555**	**10934**	**59,1**	**0,04**	**11**
		Накладные расходы -			*30,20*		*9059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,10*		*3330*				
		Сметная стоимость					*44957*				
20	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		**480**	**565,54**	**--**	**271457**	**--**	**11401**	**--**	**--**
		т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			*23,75*		*11401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*47,14*		*22629*				
		Сметная стоимость					*305487*				
21	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		**480**	**400,87**	**--**	**192416**	**--**	**8081**	**--**	**--**
		т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			*16,84*		*8081*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,42*		*16040*				
		Сметная стоимость					*216537*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**-121172088**	**1892447**			**4230**
				Тенге			**3382815**	**367786**			**-21**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**-121172088**				
	Материалы -			Тенге			**-129729048**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**3750601**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1207429**				
	Местные материалы -			Тенге			**1610396**				
	Транспортные расходы -			Тенге			**463873**				
		Накладные расходы -		Тенге			**-3129344**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**-9944115**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**-136126985**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**4209**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**3750601**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			**-136126985**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**4209**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**3750601**			

РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ШИРКЕЙЛИ. 2-1-4

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
24	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 F300W6 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см		37,5976	1440,92	104,32	54175	3922	22302	1,22	46
		м2			839,59	25,37	31567	954	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -			*593,18*		*22302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*162,73*		*6118*				
		Сметная стоимость					*82595*				
25	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)		41,4326	22219,26	--	920602	--	38665	--	--
		м3			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*933,21*		*38665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1852,20*		*76741*				
		Сметная стоимость					*1036009*				
26	11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью		44,8	16522,72	1164,35	740218	52163	126324	3,92	176
		м3			3128,40	306,11	140152	13714	59,4	0,29	13
		Накладные расходы -			*2819,73*		*126324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1547,40*		*69323*				
		Сметная стоимость					*935865*				
27	11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью		8	16522,72	1164,35	132182	9315	22558	3,92	31
		м3			3128,40	306,11	25027	2449	59,4	0,29	2
		Накладные расходы -			*2819,73*		*22558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1547,40*		*12379*				
		Сметная стоимость					*167119*				
28	11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью		1,8	16522,72	1164,35	29741	2096	5076	3,92	7
		м3			3128,40	306,11	5631	551	59,4	0,29	1
		Накладные расходы -			*2819,73*		*5076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1547,40*		*2785*				
		Сметная стоимость					*37602*				
		Устройство проезжей части на сопряжении с насыпью у опоры									
		==========									
29	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (на обочине)		64,8	1821,17	65,53	118012	4247	6820	0,03	2
		м2			27,77	17,99	1799	1166	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -			*105,24*		*6820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*154,11*		*9987*				
		Сметная стоимость					*134818*				

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
30	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (до 5 см)		64,8	431,81	0,03	27981	2	1181	--	--
		м2 покрытия			0,15	--	10	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -			*18,23*		*1181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*36,00*		*2333*				
		Сметная стоимость					*31495*				
31	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой		6,6	1794,21	59,34	11842	392	3614	0,94	6
		м2			812,25	23,85	5361	157	54,2	0,03	--
		Накладные расходы -			*547,56*		*3614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*187,34*		*1236*				
		Сметная стоимость					*16692*				
32	11-130501-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (до 3-х слоев)		6,6	1779,50	118,68	11745	783	3248	0,80	5
		м2			691,28	47,70	4562	315	54,2	0,06	--
		Накладные расходы -			*492,09*		*3248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*181,73*		*1199*				
		Сметная стоимость					*16192*				
33	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		198	1533,75	65,39	303682	12947	18440	0,03	7
		м2 покрытия			27,77	17,93	5498	3551	60,3	0,02	3
		Накладные расходы -			*93,13*		*18440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*130,15*		*25770*				
		Сметная стоимость					*347892*				
34	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=32	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		198	5778,93	0,51	1144227	101	48354	--	1
		м2 покрытия			2,38	--	471	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -			*244,21*		*48354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*481,85*		*95406*				
		Сметная стоимость					*1287987*				
35	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив битума		2,772	76167,10	1189,30	211135	3297	9829	--	--
		т			--	552,01	--	1530	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -			*3545,86*		*9829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6377,04*		*17677*				
		Сметная стоимость					*238641*				
36	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ		198	1588,88	65,53	314598	12976	18906	0,03	7
		м2			27,77	17,99	5498	3562	60,3	0,02	3

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -			*95,48*		*18906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*134,75*		*26680*				
		Сметная стоимость					*360184*				
37	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5см)**		**198**	**373,62**	**0,03**	**73978**	**6**	**3126**	**--**	**--**
		м2			**0,15**	**--**	**29**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			*15,79*		*3126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*31,15*		*6168*				
		Сметная стоимость					*83272*				
38	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив битума**		**0,0432**	**76167,10**	**1189,30**	**3290**	**51**	**153**	**--**	**--**
		т			**--**	**552,01**	**--**	**24**	**60,3**	**0,58**	**--**
		Накладные расходы -			*3545,86*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6377,04*		*275*				
		Сметная стоимость					*3719*				
39	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых сплотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**		**198**	**1821,17**	**65,53**	**360592**	**12976**	**20838**	**0,03**	**7**
		м2			**27,77**	**17,99**	**5498**	**3562**	**60,3**	**0,02**	**3**
		Накладные расходы -			*105,24*		*20838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*154,11*		*30514*				
		Сметная стоимость					*411944*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4457999**	**115273**			**294**
			Тенге				**231105**	**31535**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4457999**				
	Материалы -		Тенге				**3191019**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**262639**			
	Местные материалы -		Тенге				**920602**				
		Накладные расходы -	Тенге				**349433**				
		Сметная прибыль -	Тенге				**384595**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5192027**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**262639**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5192027**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**262639**			

РАЗДЕЛ Водоотвод с моста. 2-1-5

38	**ТЦЕНА ТОО LCI-MK**	**Блок Б-5**		**6**	**-5463,65**	**--**	**-32782**	**--**	**-1377**	**--**	**--**
		шт			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			*229,47*		*1377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*455,45*		*2733*				
		Сметная стоимость					*-28672*				

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
39	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Блок Б-9		2	-5576,13	--	-11152	--	-468	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*234,20*		*468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*464,83*		*930*				
		Сметная стоимость					*-9754*				
40	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Блок Б-6		28	-2677,76	--	-74977	--	-3149	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*112,47*		*3149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*223,22*		*6250*				
		Сметная стоимость					*-65578*				
41	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Блок бетонный Б-1-20-50, бетон В22,5 W6 F200		30	-7808,33	--	-234250	--	-9838	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*327,95*		*9838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*650,90*		*19527*				
		Сметная стоимость					*-204884*				
42	ТЦЕНА ТОО LCI-MK	Блок бетонный Б-2-20-25, бетон В22,5 W6 F200		34	-1578,23	--	-53660	--	-2254	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*66,29*		*2254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*131,56*		*4473*				
		Сметная стоимость					*-46933*				
43	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		4	-13851,58	--	-55406	--	-2327	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*581,77*		*2327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1154,67*		*4619*				
		Сметная стоимость					*-48460*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			-462228	--			--
				Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-462228				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-406821				
	Местные материалы -			Тенге			-55406				
		Накладные расходы -		Тенге			-19414				
		Сметная прибыль -		Тенге			-38531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-520173				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			-520173				
		РАЗДЕЛ Укрепление откосов. 2-1-6									
41	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство температурных швов в монолитном железобетоне		7,38	1744,30	65,39	12873	483	753	0,03	--
		м2			27,77	17,93	205	132	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -			*101,98*		*753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*147,70*		*1090*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14716*				
42	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(асфальтовые планки)**	7,38	1610,37	65,39	11885	483	711	0,03	--
		м2		27,77	17,93	205	132	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*96,35*		*711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,54*		*1008*				
		Сметная стоимость				*13604*				
43	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка шарнирных хомутов**	0,15	37573,33	--	5636	--	3695	48,40	7
		т		37252,03	--	5588	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*24635,15*		*3695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4976,68*		*747*				
		Сметная стоимость				*10078*				
44	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,15	150825,05	--	22624	--	950	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6334,65*		*950*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12572,78*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25460*				
45	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,15	103435,85	--	15515	--	652	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4344,31*		*652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8622,41*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17460*				
46	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Покрытие шарнирного соединения лаком марки "морской"**	20,6	310,10	0,98	6388	20	396	0,01	--
		м2		10,76	0,25	222	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,24*		*396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,35*		*543*				
		Сметная стоимость				*7327*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**74921**	**985**			**8**
			Тенге			**6219**	**270**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74921**				
	Материалы -		Тенге			**6225**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6489**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**38139**				
	Местные материалы -		Тенге			**23351**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7157**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6566**				

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**88644**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**6489**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			**88644**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**6489**			
		РАЗДЕЛ Сооружение лестничных сходов. 2-1-7									
47	**11-010102-0326 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**433,4**	**144,37**	**138,96**	**62571**	**60225**	**10491**	**0,01**	**3**
		м3			**5,18**	**24,28**	**2246**	**10521**	**59,1**	**0,02**	**9**
		Накладные расходы -			***24,21***		***10491***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***13,49***		***5845***				
		Сметная стоимость					***78907***				
48	**11-010102-0326 РСНБ РК 2015**	**Обратная засыпка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**411,52**	**144,37**	**138,96**	**59412**	**57184**	**9961**	**0,01**	**3**
		м3			**5,18**	**24,28**	**2133**	**9990**	**59,1**	**0,02**	**9**
		Накладные расходы -			***24,21***		***9961***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***13,49***		***5550***				
		Сметная стоимость					***74923***				
49	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		**411,52**	**116,41**	**49,75**	**47906**	**20475**	**24403**	**0,11**	**44**
		м3			**66,66**	**21,69**	**27431**	**8928**	**59,1**	**0,03**	**11**
		Накладные расходы -			***59,30***		***24403***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***14,06***		***5785***				
		Сметная стоимость					***78093***				
50	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**		**411,52**	**50,88**	**40,55**	**20939**	**16688**	**5343**	**0,01**	**5**
		м3			**7,53**	**10,08**	**3099**	**4149**	**59,1**	**0,01**	**5**
		Накладные расходы -			***12,98***		***5343***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***5,11***		***2103***				
		Сметная стоимость					***28384***				
51	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**		**10,2**	**4137,12**	**150,92**	**42199**	**1539**	**11002**	**1,99**	**20**
		м3			**1395,31**	**66,61**	**14232**	**679**	**59,4**	**0,08**	**1**
		Накладные расходы -			***1078,61***		***11002***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***417,26***		***4256***				
		Сметная стоимость					***57457***				
52	**11-300502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство лестничных железобетонных блоков, стоек,косоуров,лестничных площадок,ступеней**		**16,98**	**24747,55**	**8556,76**	**420213**	**145294**	**139764**	**11,43**	**194**
		м3			**9227,67**	**2391,58**	**156686**	**40609**	**59,4**	**2,16**	**37**
		Накладные расходы -			***8231,11***		***139764***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***2638,29***		***44798***				
		Сметная стоимость					***604775***				

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
53	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка перильного ограждения с окраской**		**0,84**	**56071,61**	**150,69**	**47100**	**127**	**27900**	**61,00**	**51**
		т			**49848,59**	**8,26**	**41873**	**7**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -			***33213,81***		***27900***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***7142,83***		***6000***				
		Сметная стоимость					***81000***				
54	**11-010107-1305 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**		**21,9**	**26,85**	**26,85**	**588**	**588**	**138**	**--**	**--**
		м3			**--**	**8,38**	**--**	**184**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -			***6,29***		***138***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***2,65***		***58***				
		Сметная стоимость					***784***				
55	**11-010107-1314 РСНБ РК 2015 К=4**	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 (до 50м)**		**21,9**	**89,07**	**89,07**	**1951**	**1951**	**457**	**--**	**--**
		м3 грунта			**--**	**27,80**	**--**	**609**	**59,1**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -			***20,86***		***457***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***8,79***		***193***				
		Сметная стоимость					***2600***				
56	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых сплотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**		**6,8**	**1821,17**	**65,53**	**12384**	**446**	**716**	**0,03**	**--**
		м2			**27,77**	**17,99**	**189**	**122**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -			***105,24***		***716***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***154,11***		***1048***				
		Сметная стоимость					***14148***				
57	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (до 5 см)**		**6,8**	**431,81**	**0,03**	**2936**	**--**	**124**	**--**	**--**
		м2 покрытия			**0,15**	**--**	**1**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			***18,23***		***124***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***36,00***		***245***				
		Сметная стоимость					***3305***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**718199**	**304516**			**322**
				Тенге			**247890**	**75799**			**73**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**718199**				
	Материалы -			Тенге			**165794**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**323689**			
		Накладные расходы -		Тенге			**230297**				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**192066**		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**38231**		
		Сметная прибыль -		Тенге			**75880**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1024377**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**395**

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -		Тенге				**323689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			**1024377**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**395**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**323689**			

РАЗДЕЛ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ 24х33х24

1	**С121-040506-0110 21-040506-0110 РСНБ РК 2015**	**Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92**		**30**	**1161569,00**	**--**	**34847070**	**--**	**1463577**	**--**	**--**
		шт.			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			***48785,90***		***1463577***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***96828,39***		***2904852***				
		Сметная стоимость					***39215499***				
2	**С121-040506-0112 21-040506-0112 РСНБ РК 2015**	**Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК 937-92**		**15**	**2406649,63**	**--**	**36099744**	**--**	**1516189**	**--**	**--**
		шт.			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			***101079,28***		***1516189***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***200618,31***		***3009275***				
		Сметная стоимость					***40625208***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**70946814**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**70946814**				
	Местные материалы -			Тенге			**70946814**				
		Накладные расходы -		Тенге			**2979766**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**5914126**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**79840707**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**79840707**				

РАЗДЕЛ Освещение моста. Тех совет.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	**2**	**3**	**4**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		==========									
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1**	**1173,48**	**--**	**1173**	**--**	**--**	**845**	**2180**
		НР - 72%; СП - 8%			**1173,48**	**--**	**1173**	**--**		**161**	
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме									
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,06**	**706,64**	**--**	**42**	**--**	**--**	**31**	**79**
		НР - 72%; СП - 8%			**706,64**	**--**	**42**	**--**		**6**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
3	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4**	**5765,81**	**1454,36**	**2306**	**582**	**1440**	**489**	**3019**
		НР - 93%; СП - 8%			**709,75**	**604,48**	**284**	**242**		**224**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
4	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,2**	**30455,95**	**1657,49**	**36547**	**1989**	**29742**	**4729**	**44579**
		НР - 91%; СП - 8%			**4013,10**	**317,79**	**4816**	**381**		**3302**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
5	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**4**	**22221,80**	**8338,27**	**88887**	**33353**	**6670**	**48372**	**148240**
		НР - 80%; СП - 8%			**12216,00**	**2900,38**	**48864**	**11602**		**10981**	
		Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов									
6	**Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Опоры стальные одностоечные с кабельным вводом. Установка на металлоконстукциях эстакады**	**опора**	**4**	**12840,80**	**5090,70**	**51363**	**20363**	**5782**	**27206**	**84855**
		НР - 80%; СП - 8%			**6304,44**	**2197,40**	**25218**	**8790**		**6286**	
		Состав работ: 1. Разбивка трассы и котлованов 2. Сборка опор, траверс и изоляторов 3. Установка и выверка опор 4. Нумерация опор и установка таблиц									

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов анкерных с гайками и шайбами**	болт	32	119,74	0,74	3832	24	--	2635	6984
		НР - 69%; СП - 8%			119,00	0,33	3808	10		517	
		Состав работ: 1. Постановка болтов									
8	С121-130201-0801 2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм**	т	0,016256	850344,00	--	13823	--	13823	--	14929
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
9	СПрайс СТПРАЙС ТОО "Техоснастка-Ремсервис"	**Опора освещения**	шт	8	151785,71	--	1214286	--	1214286	--	1311429
		СП - 8%			--	--	--	--		97143	
10	С123-070106-0360 2307-0106-0360 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели СКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	8	43609,00	--	348872	--	348872	--	376782
		СП - 8%			--	--	--	--		27910	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/ в опоре/**	м кабеля	360	291,72	137,21	105021	49395	16458	37948	154406
		НР - 72%; СП - 8%			108,80	37,60	39168	13537		11437	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
12	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,36	264886,00	--	95359	--	95359	--	102988
		СП - 8%			--	--	--	--		7629	
13	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	5530,49	44,02	44244	352	18620	18196	67435
		НР - 72%; СП - 8%			3159,00	--	25272	--		4995	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка коробок 3. Заземление 4. Присоединение									

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
14	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная У994 с уплотнением IP54**	**шт.**	**8**	**3592,00**	**--**	**28736**	**--**	**28736**	**--**	**31035**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2299**	
15	С123-061709-0301 2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта тройниковая без разрезания жил кабеля**	**шт.**	**8**	**261,00**	**--**	**2088**	**--**	**2088**	**--**	**2255**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**167**	
16	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**2890,55**	**156,27**	**23124**	**1250**	**15977**	**4459**	**29790**
		НР - 72%; СП - 8%			**737,10**	**36,99**	**5897**	**296**		**2207**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
17	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**6**	**401,11**	**16,65**	**2407**	**100**	**1296**	**744**	**3402**
		НР - 72%; СП - 8%			**168,48**	**3,70**	**1011**	**22**		**252**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001332**	**201003,00**	**--**	**268**	**--**	**268**	**--**	**289**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**2 384 674,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**155553**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**107408**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34880**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1799417**		
		- Накладные расходы	Тенге							**145654**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**176643**	

РАЗДЕЛ Перильное ограждение. Тех.совет.

1	СПрайс СТПРАЙС ТОО Завод Квант	**Стоимость перильного ограждения**		**169,32**	**39285,71**	**--**	**6651857**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		**Тенге**			**6651857**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6651857**				

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**6651857**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**399111**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**7050969**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			**7 050 969,00**				

РАЗДЕЛ Технологический мост.Тех.совет.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		==========									
1	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты**	**м3**	**25,9**	**4861,70**	**190,70**	**125918**	**4939**	**77942**	**38059**	**177095**
		НР - 84%; СП - 8%			**1661,65**	**87,69**	**43037**	**2271**		**13118**	
		Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением									
2	**Е11-300111-0105 1130-0111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Устройство площадок из плит для бурового агрегата с перестановкой 1 раз**	**м3**	**38,8**	**24763,14**	**2180,39**	**960810**	**84599**	**561372**	**278338**	**1338280**
		НР - 84%; СП - 8%			**8114,40**	**425,68**	**314839**	**16516**		**99132**	
		Состав работ: 1. Вырезка грунта 2. Укладка блоков лежней 3. Укладка переходных плит 4. Приготовление битумной мастики 5. Устройство обмазочной гидроизоляции									
3	**СЦена СТЦЕНА ТОО АЗМК**	**Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/(10% от стоимости)**	**шт**	**2,2**	**129133,93**	**--**	**284095**	**--**	**284095**	**--**	**306822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22728**	
4	**Е11-300111-0105 1130-0111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,8 к=2**	**То же, разборка (2 раза)**	**м3 железобетонных конструкций**	**38,8**	**8671,91**	**2180,39**	**336470**	**84599**	**--**	**225445**	**606869**
		НР - 84%; СП - 8%			**6491,52**	**425,68**	**251871**	**16516**		**44953**	
		Состав работ: 1. Вырезка грунта 2. Укладка блоков лежней 3. Укладка переходных плит 4. Приготовление битумной мастики 5. Устройство обмазочной гидроизоляции									

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5	**С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7**	**31019,00**	**--**	**217133**	**--**	**217133**	**--**	**234504**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17371**	
6	**Е11-050101-1211 1105-0101-1211 РСНБ РК 2015**	**Забивка металлических труб**	**т свай**	**7,21**	**12494,51**	**6872,09**	**90085**	**49548**	**4553**	**48143**	**149286**
		НР - 99%; СП - 8%			**4990,86**	**1753,78**	**35984**	**12645**		**11058**	
		Состав работ: 1. Проверка замков, маркировка и разметка свай 2. Изготовление клиновидных свай 3. Подача свай к месту погружения 4. Погружение маячных свай и установка направляющих схваток 5. Установка и снятие вибропогружателя 6. Погружение свай 7. Смена наголовников и вкладышей 8. Демонтаж направляющих схваток и извлечение маячных свай 9. Срезка голов шпунтовых свай									
7	**Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015**	**Извлечение металлических труб**	**т извлеченных свай**	**7,21**	**11667,31**	**7134,78**	**84121**	**51442**	**7929**	**37678**	**131543**
		НР - 99%; СП - 8%			**3432,78**	**1845,82**	**24750**	**13308**		**9744**	
		Состав работ: 1. Прорезка отверстий в шпунтовых сваях 2. Установка на сваю и снятие вибропогружателя со сваи 3. Извлечение свай 4. Укладка шпунтовых свай в штабель									
8	**Е11-300604-0101 1130-0604-0101 РСНБ РК 2015**	**Изготовление пакета**	**т стальных конструкций пролетного строения**	**38,51**	**448051,55**	**57316,09**	**17254465**	**2207243**	**13676308**	**1536544**	**20294291**
		НР - 84%; СП - 8%			**35598,90**	**11900,96**	**1370914**	**458306**		**1503281**	
		Состав работ: 1. Заготовка элементов пакетного пролетного строения 2. Сборка конструкций 3. Клепка и сварка 4. Установка фасонок, болтов 5. Грунтовка 6. Снятие пакетных пролетных строений со стеллажей									
9	**С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля-10%**	**т**	**3,851**	**408878,00**	**--**	**1574589**	**--**	**1574589**	**--**	**1700556**

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			--	--	--	--		125967	
10	Е11-300110-0201 1130-0110-0201 РСНБ РК 2015	**Подмости стальные перемещающиеся инвентарные. Продольная надвижка на расстояние до 80 м**	пролетное строение подмостей	15	983899,21	218571,21	14758488	3278568	5889450	5684609	22078545
		НР - 84%; СП - 8%			372698,00	78461,46	5590470	1176922		1635448	
		Состав работ: 1. Устройство якорей для закрепления блоков тяговых и тормозных полиспастов 2. Установка накаточных кареток 3. Опускание стальных перемещающихся подмостей на накаточные каретки 4. Продольная надвижка подмостей 5. Подъем стальных перемещающихся подмостей и установка их на металлические пакеты									
11	Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м**	т свай	133,9	20392,31	12010,49	2730531	1608205	111307	1407435	4469003
		НР - 99%; СП - 8%			7550,55	3066,71	1011019	410632		331037	
		Состав работ: 1. Проверка замков, маркировка и разметка свай 2. Изготовление клиновидных свай 3. Подача свай к месту погружения 4. Погружение маячных свай и установка направляющих схваток 5. Установка и снятие вибропогружателя 6. Погружение свай 7. Смена наголовников и вкладышей 8. Демонтаж направляющих схваток и извлечение маячных свай 9. Срезка голов шпунтовых свай									
12	С121-050205-0902 2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ (10% от стоиомости, сб.5, тех.часть. п.1.5.2)**	т	13,39	328886,00	--	4403784	--	4403784	--	4756086
		СП - 8%			--	--	--	--		352303	
13	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 5 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т извлеченных свай	133,9	11667,31	7134,78	1562252	955347	147256	699736	2442948
		НР - 99%; СП - 8%			3432,78	1845,82	459649	247155		180959	
		Состав работ: 1. Прорезка отверстий в шпунтовых сваях 2. Установка на сваю и снятие вибропогружателя со сваи 3. Извлечение свай 4. Укладка шпунтовых свай в штабель									
14	Е11-050101-1402 1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Установка и снятие обвязки стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов**	т	59	42160,97	8439,71	2487498	497943	322805	1745628	4571776

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		НР - 99%, СП - 8%			28250,00	1635,78	1666750	96511		338650	
		Состав работ: 1. Изготовление металлоконструкций элементов крепления 2. Установка и разборка металлоконструкций элементов крепления									
15	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Стоимость обвязки (10% от стоимости)**	т	5,9	496892,00	--	2931663	--	2931663	--	3166196
		СП - 8%			--	--	--	--		234533	
16	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	маш.-ч	15	374,00	374,00	5610	5610		--	6059
		СП - 8%			--	229,00	--	3435		449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								66 429 858,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10769282				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8828042			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2454219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30210186		
		- Накладные расходы	Тенге							11701615	
		- Сметная прибыль	Тенге							4920731	

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	25 900 978,03
		Временные здания и сооружения 8,9%		2 305 187,04
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ		28 206 165,07
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,87%		1 091 578,59
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		
		ВСЕГО ПО смете		29 297 743,66
		в том числе на 2017г. -60%		17 578 646,20
		в том числе на 2018г. -40%		11 719 097,47
		в том числе в текущих ценах на 2018г. -40% к=1,0599383		12 421 520,24
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017г.		30 000 166,44
		НДС		3 600 019,97
		ИТОГО С НДС		33 600 186,42
		с учетом ценовой скидки К=0,799645517849588		*23 989 498,62*
		НДС в том числе		2 570 303,42

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

Тех.надзор ТОО "СтандартСтройСервис LTD" **Стамшаев К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**