АКТ
приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы

Газоснабжение асфальтобетонного завода на летний период
По адресу Темирский район, п.Жаксымай
ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

г. Актобе «07» 11 2018 г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
Директор ТОО «СП «Сине Мидас Строй» **Ахмет Б.**
/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей:
проектной организации ГИП ТОО «МастИнжПроект» **Жумабаев А.**
/ организация / / Ф.И.О./

эксплуатационной организации
АПФ АО «КазТрансГазАймак» **Молдашев Т.**
/ организация / / Ф.И.О./

Технический надзор заказчика
Карагулов М.С.
/ подпись / /Ф.И.О./

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК-7 НС»** предъявлен к приемке
/ наименование организации /
законченный строительством.
/ наименование объекта
На законченном строительстве объекте:**Газоснабжение асфальтобетонного завода на летний период**

монтаж наружного газопровода высокого давления
/ наименование объекта /
субподрядными организациями:
/ наименование организации /
выполнены следующие работы

2. Проект №ГСН.СО разработан **ТОО «МастИнжПроект»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ октябрь 2018г. окончание работ октябрь 2018г.
/ месяц, год / / месяц, год /

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003,СН РК 4.02-12-2002, СН РК 4.03-01-2011 или территориальных строительных норм по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела , при необходимости, дополнительные испытании /кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1. строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003,СН РК 4.02-12-2002, СН РК 4.03-01-2011

2. предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «07» 11 2018 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ **Ахмет Б.**
/ подпись / / Ф.И.О./

Представитель проектной организации _____ **Жумабаев А.**
/ подпись / / Ф.И.О./

Представитель эксплуатационной организации _____ **Молдашев Т.**
/ подпись / /Ф.И.О./

Технический надзор заказчика _____ **Карагулов М.С.**
/ подпись / /Ф.И.О./

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ **Нурымбет Н.Н.**
/ подпись / / Ф.И.О. /

АКТ

приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы

Газоснабжение асфальтобетонного завода на летний период
По адресу Темирский район, п.Жаксымай
ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

г. Актобе «07» 11 2018 г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
Директор ТОО «СП «Сине Мидас Строй» **Ахмет Б.**
/Ф.И.О./

членов комиссии – представителей :
проектной организации ГИП ТОО «МастИнжПроект» **Жумабаев А.**
/ организация / / Ф.И.О./

эксплуатационной организации
АПФ АО «КазТрансГазАймак» **Молдашев Т.**
/ организация / / Ф.И.О./

Технический надзор заказчика
ИП «Карагулов М.С.» **Карагулов М.С.**
/организация/ /Ф.И.О./

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК-7 НС»** предъявлен к приемке
/ наименование организации /
законченный строительством.

/ наименование объекта/

На законченном строительстве объекте: **Газоснабжение асфальтобетонного завода на летний период**
/ наименование объекта /

субподрядными организациями:

/ наименование организации /

выполнены следующие работы:**Монтаж наружного газопровода среднего давления**

2. Проект №4335 разработан **ТОО «МастИнжПроект»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ октябрь 2018 г. окончание работ октябрь 2018 г.
/ месяц, год / / месяц, год /

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003,СП РК 4.03-101-2013,СН РК 4.03-01-2011 или территориальных строительных норм по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела , при необходимости, дополнительные испытании /кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1. строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003,СН РК 4.02-12-2002, СН РК 4.03-01-2011

2. предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «07» 11 2018 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ **Ахмет Б.**
/ подпись / / Ф.И.О./

Представитель проектной организации _____ **Жумабаев А.**
/ подпись / / Ф.И.О./

Представитель эксплуатационной организации _____ **Молдашев Т.**
/ подпись / /Ф.И.О./

Технический надзор заказчика _____ **Карагулов М.С.**
/ подпись / /Ф.И.О./

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ **Нурымбет Н.Н.**
/ подпись / / Ф.И.О. /

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Построенного **ТОО «АСК-7 НС»**
/наименование строительно- монтажной организации /

по адресу: **Темирский район, п.Жаксымай**
/ город, улица, привязки начального и конечного пикета /

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА).

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений. 6 кгс/см2

Труба:Ø108-3,0 п/м/сущ от выхода из земли до сущ Г3
Труба:**Ø108**-3,0 п/м;**Ø219**-2,0 п/м
Задвижка:Ø100-1 компл. Задвижка:Ø200-1 компл.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Сертификат качества на электрод Ø3мм
ГОСТ 9466-70 №223 от 27.04.2015
Сертификат качества на трубы Ø108
ГОСТ 10704-91, грВ №10149 от 24.01.2017г
Протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода
№1М/С от 19.09.2018г. (допускной стык).
Протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода
№3М/С от 20.09.2018г (контрольный стык).

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

Ф.И.О. Сварщика	Клеймо и номер Удостоверения	Сваренно стыков		Вид сварки	Дата проведения сварочных работ	Подпись сварщик
		Диаметр труб,м	Число, Штук			
Матяш И.А.	Кл.74 Уд№15316				с 08.10.2018 г. по 16.10.2018 г	
		Ø219	2	эл.сварка		
		Ø108	2	эл.сварка		

Спец. свар.производства II уровня **Орынбасаров Д.Р.**
/ специальность, подпись, Ф.И.О. производителя работ /

Казакстан Республикасы Ақтөбе облысы Жаңаөзен қаласы Ақтау г. Ақтау Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «АСК-7 НС» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

4. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ПРОЧНОСТЬ

1. перед сваркой и монтажными работами трубы осмотрены, и внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорении.
2. «31» 10 2018 г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.
3. «31» 10 2018 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на прочность давлением 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) с выдержкой в течении 1 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по моно метру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на прочность выдержала.

Производитель работ _____ **Орынбасаров Д.Р.**
Подпись *(Ф.И.О)*

Представитель
эксплуатационной организации _____ **Молдашев Т.**
Подпись *(Ф.И.О)*

5. ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ГЕРМИТИЧНОСТЬ

1. «30» 10 2018 г. перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода воздухом.
2. «31» 10 2018 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением 0,6 МПа (6,0кгс/см2) с выдержкой в течении 0,5 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по моно метру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержала.

Производитель работ _____ **Орынбасаров Д.Р.**
Подпись *(Ф.И.О)*

Представитель
эксплуатационной организации _____ **Молдашев Т.**
Подпись *(Ф.И.О)*

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Газопровод (газовой ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным

ТОО «МастИнжПроект»
наименование проектной организации

10.09.2018 г.
и дата выпуска проекта

с учетом согласованных изменений внесенных в рабочие чертежи

№4335

Строительство начато «08» 10 2018 г.
Строительство закончено «16» 10 2018 г.

Представитель
подрядной организации _____ **Нурымбет Н.**
Подпись *(Ф.И.О)*

Представитель эксплуатационной организации _____ **Молдашев Т.**
Подпись *(Ф.И.О)*

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Построенного **ТОО «АСК-7 НС»**
/наименование строительно- монтажной организации /

по адресу: **Темирский район, п.Жаксымай**
/ город, улица, привязки начального и конечного пикета /

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА).

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений. 3 кгс/см2

Труба:Ø219-160,0 п/м;Ø108-163,0 п/м; Ø40-15,0 п/м
Горелка природный газ AMMANN-UG240=1880м3/ч*- 1шт.
Горелка природный газ ECO 50 GC2= 160м3/ч*- 2шт.
Горелка природный газ ECO 50 SG2= 160м3/ч*- 1шт.
Задвижка:Ø100-2 шт;Ø40-3 шт

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Сертификат качества на электрод Ø3мм
ГОСТ 9466-70 №223 от 27.04.2015
Сертификат качества на трубы Ø40
ГОСТ 3262-75, грВ №5683 от 19.09.2011г
Сертификат качества на трубы Ø108
ГОСТ 10704-91, грВ №10149 от 24.01.2017г
Протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода
№1М/С от 19.09.2018г. (допускной стык).
Протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода
№3М/С от 20.09.2018г (контрольный стык).

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

Ф.И.О. Сварщика	Клеймо и номер Удостоверения	Сваренно стыков		Вид сварки	Дата проведения сварочных работ	Подпись сварщик
		Диаметр труб,мм	Число Штук			
Матяш И.А.	Кл.74 Уд№15316	Ø219	27	Эл.сварка	с 08.10.2018 г. по16.10.2018 г	
		Ø108	33	Эл.сварка		
		Ø40	4	Эл.сварка		

Спец. свар.производства II уровня **Орынбасаров Д.Р.**
/должность, подпись, Ф.И.О. производителя работ /

«АСК-7 НС» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

4. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ПРОЧНОСТЬ

1. перед сваркой и монтажными работами трубы осмотрены, и внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорении.
2. «31» 10 2018 г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.
3. «31» 10 2018 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на прочность давлением 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) с выдержкой в течении 1 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по моно метру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на прочность выдержала.

Производитель работ _____ **Орынбасаров Д.Р.**
Подпись *(Ф.И.О)*

Представитель
эксплуатационной организации_____ **Молдашев Т.**
Подпись *(Ф.И.О)*

5. ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ГЕРМИТИЧНОСТЬ

1. «31» 10 2018 г. перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода воздухом.
2. «31» 10 2018 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением 0,3 МПа (3,0кгс/см2) с выдержкой в течении 0,5 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по моно метру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержала.

Производитель работ _____ **Орынбасаров Д.Р.**
Подпись *(Ф.И.О)*

Представитель
эксплуатационной организации_____ **Молдашев Т.**
Подпись *(Ф.И.О)*

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Газопровод (газовой ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным
ТОО «МастИнжПроект»
наименование проектной организации
10.09.2018 г.
и дата выпуска проекта

с учетом согласованных изменений внесенных в рабочие чертежи

№4335
Строительство начато «08» 10 2018 г.
Строительство закончено «16» 10 2018 г.

Представитель
подрядной организации _____ **Нурымбет Н.**
Подпись *(Ф.И.О)*

Представитель эксплуатационной организации _____ **Молдашев Т.**
Подпись *(Ф.И.О)*

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Построенного **ТОО «АСК-7 НС»**
/наименование строительно- монтажной организации /

по адресу: **Темирский район, п.Жаксымай**
/ город, улица, привязки начального и конечного пикета /

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА).

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений. 6 кгс/см2

Трубы: п/э100 SDR11 Ø200х18,2 мм L=1256 м; Ø100х10,0 мм L=70м,
Отвод:ПЭ 90^0 Ø200мм=2 шт Отвод:ПЭ 90^0 Ø100мм=2 шт
Муфта:ПЭ Ø200мм=2 шт Муфта:ПЭ Ø100мм=2 шт
Переход Ø200/219=2 шт; Ø110/108=2 шт;
Переход ПЭ SDR11 Ø200/110=1 шт
Тройник переходной литой ПЭ SDR11 Ø200/110=1 шт
ПЭ Лента желтого цвета ширина 200мм L=1256,0 п/м.
Алюминиевый провод сечением 2,5мм^2=1256 п/м.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Сертификат качества на трубу п/э Ø200/100 СТ РК ИСО 4437-2014 от 24.05.2016г.
Сертификат качества на отвод п/э Ø200/100 EN 10204:2005 от 17.07.2014г.
Паспорт на сигнальную ленту с надписью «Осторожно Газ»
Протокол аппарата сварочного-1 шт.
Схема сварных стыков-2 шт.
Протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода
№2М от 08.10.2018г. (допускной стык).
Протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода
№4М от 09.10.2018г. (контрольный стык).

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

Ф.И.О. сварщика	Клеймо и номер Удостоверения Сварщика	Сваренно стыков		Вид сварки	Дата проведения сварочных работ	Подпись сварщика
		Диаметр труб,мм	Число, штук			
Жумакулов Е..Т.	Кл.91Е Уд№21071	Ø200х18,2	7	муфта	с 08.10.2018 г. по 16.10.2018 г.	
		Ø200х18,2	103	стык		
		Ø110х10,0	4	муфта		

Спец. свар.производства II уровня **Орынбасаров Д.Р.**
/должность, подпись, Ф.И.О. производителя работ /

4. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ПРОЧНОСТЬ

1. перед сваркой и монтажными работами трубы осмотрены, и внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорении.
2. «31» 10 2018 г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.
3. « » _____2018 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на прочность давлением 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) с выдержкой в течении 1 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по моно метру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на прочность выдержала.

Производитель работ _____ **Орынбасаров Д.Р.**
Подпись *(Ф.И.О)*

Представитель
эксплуатационной организации_____ **Молдашев Т.**
Подпись *(Ф.И.О)*

5. ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ГЕРМИТИЧНОСТЬ

1.«31» 10 2018 г. перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода воздухом.
2. «31» 10 2018 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением 0,6 МПа (6,0кгс/см2) с выдержкой в течении 24 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по моно метру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержала.

Производитель работ _____ **Орынбасаров Д.Р.**
Подпись *(Ф.И.О)*

Представитель
эксплуатационной организации_____ **Молдашев Т.**
Подпись *(Ф.И.О)*

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Газопровод (газовой ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным
ТОО «МастИнжПроект»
наименование проектной организации
10.09.2018 г.
и дата выпуска проекта

с учетом согласованных изменений внесенных в рабочие чертежи

№ 4335
Строительство начато «08» 10 2018 г.
Строительство закончено «16» 10 2018 г.

Представитель
подрядной организации_____ **Нурымбет Н.**
Подпись *(Ф.И.О)*

Представитель
эксплуатационной организации_____ **Молдашев Т.**
Подпись *(Ф.И.О)*