Заказчик: **ТОО "СП Сине Мидас Строй" г.Актобе, ул. Смагулова д. №9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСК-7НС" г.Актобе, ул. Бр.Жубановых д. №306, к.62**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Выполнить в полном объеме работы по газоснабжению асфальтобетонного завода период строительство расположенного на территории производственной базы, расположенной Актюбинской обл. Тимирский р-н. п.Жаксымай а также установить газовые оборудование**
(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение асфальтобетонного завода на летний период**
(наименование)

Заказ 138

Договор подряда (контракт) №1/3 от 18.07 .2018г.

Акт приемки выполненных работ

текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1 Наружный газопровод среднего давления						
1.1 Земляные работы						
1	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	603,33	436,73	263493
2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,0333	6103,96	36827
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	561,6936	48,5	27241
4	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	41,6364	2691,66	112071
5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	603,33	263,15	158765
1.2 Трубопровод						

6 1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,326	2158653,09	2862374
7 2301-0502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1256	7738,07	9719016
8 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	2401,92	168134
9 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1993,86	27914
10 2302-0303-1911	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200,	шт.	2	11790,36	23581
11 2302-0303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110,	шт.	2	3099,6	6199
12 2302-0304-2615	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 200	шт.	2	15547,68	31095
13 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	2	3751,92	7504
14 2302-0304-2229	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 200x219,	шт.	2	22442,4	44885
15 2302-0303-5826	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108	шт.	2	1423,44	2847
16 2302-0304-2230	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 200x110	шт.	1	35584,92	35585
17 2302-0302-4746	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x110x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	24197,4	24197
18 2900-0000-0001 (пл)	Лента сигнальная «Газ» с логотипом «Опасно ГАЗ», ЛСГ-200.	шт	5	3240	16200

Всего	**13 567 928**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**271 359**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**13 839 287**
НДС (12 %)	1 660 714

Итого	15 500 000

казчик

Подрядчик

Сине Мидас Строй" _____ Абдиров Б.
подпись ФИО

Директор
ТОО" АСК-7НС" _____ Курманбек К.Н.
подпись ФИО