Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Акмол «25» 10 2020 г.

Заказчик **ГУ «Отдел образования Целиноградского района» Ахметов К.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «____»_____2020г.
ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44 Абильдаев К.Т.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «____»_____2020г.
Технический надзор – ТОО «Мерей-Тайынша», Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Р.Сабатаева,151, эксперт Бапанова Ахтана Майдановича – KZ91VJE00046671 от 20.05.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «____»_____2020г.
ТОО «Астана Быт Сервис- ЛТД» ГИП Журко В.Д. Республика Казахстан, г. Нур- Султан улица Б. Майлина 14А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Оразак**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Оразак

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области"

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Астана Быт Сервис- ЛТД», рабочий проект**
утвержденного **ГУ «Отдел образования Целиноградского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 г.**
окончание работ **ноябрь 2020г.**
по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре) месяца**;
фактически 7 **(семь) месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и

тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **«Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области».**
имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	3340,50 м2	3340,50 м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	14031,00 м3	14031,00 м3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание школы - отдельно стоящее, двух и трёхэтажное фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков. Наружные стены – кирпичные толщиной 640мм, Внутренние стены – кирпичные толщиной 380мм. Перекрытия – междуэтажные многопустотные железобетонные плиты. заменили покрытия кровли; заменили оконные и дверные блоки; внутреннею отделку помещений; наружную отделку здания с утеплением наружных стен; ремонт входных групп с устройством пандуса; устройство отмостки по периметру здания, устройство полов из линолеума и керамической плитки, монтаж внутренних водопроводных, канализационных и отопительных систем, благоустройство и ограждение;
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **253 761 183** тенге , в том числе строительно-монтажных работ **253 761 183** тенге, о договору тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **253 761 183** тенге , в том числе строительно-монтажных работ **253 761 183** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области».
принять в эксплуатацию.

ГУ «Отдел образования Целиноградского района» _____
Ахметов К.Е.
фамилия, имя, отчество , подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «Мерей-Тайынша»**
Бапанова А. М.
фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Астана Быт Сервис-ПД»**
Журко В.Д.
фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Подрядчик: **ТОО «Енбек»**
Абильдаев К.Т.
фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№416	**23.08.2019г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2017г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области									
Всего по объекту	29 998 745,59								
в том числе за август 2019г		29 998 745,59	28 429 155	26 784 594,28				3 214 151,31	
итого									29 998 745,59

Итого к оплате:29 998 745 (двадцать девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот сорок пять) тенге 59 тиын

Заказчик :

Подрядчик: "ЕНБЕК"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Енбек»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здание ГУ СШ №27, с.Оразак, Целиноградского р-на, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ГУ СШ №27.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **10.09.2020**

Акт приемки выполненных работ 1-1 за август 2019

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**1**	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**40,000**	**2588,89**	**103556**
2	**2**	**12-060101-0904 РСНБ РК 2015**	**Прим.Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж**	**шт.**	**43,000**	**957,85**	**41187**
3	**3**	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**170,730**	**454,97**	**77677**
4	**4**	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**160,000**	**1713,75**	**274200**
5	**5**	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**704,210**	**602,81**	**424503**
6	**6**	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**148,000**	**1201,76**	**177861**
7	**7**	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**4781,400**	**266,34**	**1273462**
8	**8**	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Прим.Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**2703,200**	**219,18**	**592492**
9	**9**	**12-030101-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев**	**м2 стен**	**48,000**	**841,39**	**40387**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	307,600	975,35	300018
11	11	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	251,400	970,36	243949
12	12	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	2518,200	422,29	1063404
13	13	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	146,600	175,84	25778
14	14	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1489,593	431,61	642921
15	22	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1378,200	355,56	490040
16	23	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1378,200	210,50	290113
17	24	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1378,200	302,42	416795
18	25	12-080101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	4,000	4282,55	17130
19	26	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	177,500	112,10	19898
20	27	12-080101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	140,000	139,70	19558
21	28	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	178,000	641,45	114179
22	29	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж	м2 стяжки	1145,600	260,00	297859
23	30	12-080101-2203 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж	м2	1145,600	183,97	210757
24	31	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Покрытие из рулонных материалов. Демонтаж	м2 слоя	1145,600	37,84	43350
25	134	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Защита утеплителя рубероидом прокладным. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	191,200	362,79	69365
26	135	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	304,000	1927,62	585995
27	136	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,851	280344,88	238630
28	138	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,709	88142,36	62493
29	139	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,381	335609,97	127867

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	140	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,066	203106,28	13405
31	141	21-130210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,262	145360,84	38085
32	142	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,000	94,71	3126
33	143	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	33,000	99,14	3272
34	149	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1145,600	362,79	415612
35	150	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1145,600	786,56	901078
36	151	21-110101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	148,992	36173,94	5389627
37	152	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1145,600	765,73	877222
38	153	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	17184,000	20,59	353733
39	154	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	19,998	94385,86	1887528
40	155	11-100114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	7,460	74520,29	555921
41	157	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	37,233	7315,25	272369
42	158	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1350,357	6660,14	8993565
43	159	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	533,830	249,93	133421
44	160	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м2	4,700	798,08	3751
45	161	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,030	292144,75	8618
46	162	21-100102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	76,700	760,25	58311

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	колич
1	2	3	4	5	6
47	163	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,0
48	164	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,7
49	165	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Обрамление металлом. Монтаж	т конструкций	0,0
50	166	21-050106-9902 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0
51	167	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0
52	168	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	12,
53	169	21-100101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	15,
54	170	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	2,
55	171	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,
56	172	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,
57	173	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	44.
			ИТОГО:		
			В том числе :		
			Накладные расходы		
			Сметная прибыль		
			Итого с временными		2,
			Итого с зимними удорожаниями		2,
			Скидка		1
			Итого с НДС		1

Заказчик_____ Технадзор_____ Подря

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№416	**23.08.2019г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2017г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы №27 села Оразак Целиноградского района Акмолинской области									
Всего по объекту	96 260 923,59								
в том числе за июль 2020 г		66 262 178,00	62 795 216	59 162 658,93				7 099 519,07	
итого									66 262 178,00

Итого к оплате: 66 262 178 (шестьдесят шесть миллионов двести шестьдесят две тысячи сто семьдесят восемь) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Енбек»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здание ГУ СШ №27, с.Оразак, Целиноградского р-на, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ГУ СШ №27.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **10.09.2020**

Акт приемки выполненных работ 2-1 за июль 2020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	14	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	911,907	431,61	393587
2	15	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	762,100	175,59	133818
3	16	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1639,400	94,45	154833
4	17	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2838,000	46,42	131746
5	18	12-070101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	2483,000	139,05	345264
6	19	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1961,300	142,95	280374
7	20	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	4,032	12455,52	50221
8	21	12-090101-0501 РСНБ РК 2015	Прим.Металлические ограждения лестниц. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	19,440	636,14	12367
9	32	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	54,700	135,72	7424

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	33	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких потолков козырька по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	20,000	2815,03	56301
11	34	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	60,000	422,29	25337
12	35	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Обрамление ступеней уголком. Демонтаж	т конструкций	0,385	24465,85	9419
13	36	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	34,000	214,72	7300
14	37	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	м2 стяжки	34,000	159,71	5430
15	38	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	8,520	12455,52	106121
16	39	11-070506-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Демонтаж. сборных конструкций	шт. сборных конструкций	2,000	2286,46	4573
17	40	11-070506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	2,000	1710,85	3422
18	41	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	14,250	12455,52	177491
19	42	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2309,000	266,34	614971
20	43	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	215,000	112,10	24102
21	44	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	126,000	5569,08	701704
22	45	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкций	1,200	24465,85	29359
			Раздел: Полы				
23	52	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	236,200	1576,97	372479
24	63	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1129,000	1576,97	1780394
			Раздел: Окна и двери				
			Раздел: Перегородки				
			Раздел: Внутренняя отделка				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	115	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2703,200	1238,60	3348172
26	118	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3777,300	1689,48	6381662
27	119	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3337,100	996,66	3325940
28	122	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	696,500	1689,48	1176721
29	123	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	307,600	1147,36	352929
30	126	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,690	1468,03	155156
			Раздел: Кровля				
31	137	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	150,000	1009,41	151412
32	158	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	41,507	6660,14	276446
			Раздел: Усиление стен цоколя				
33	174	11-460101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	25,000	60344,39	1508610
34	175	21-050204-0213 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,614	312205,92	191694
35	176	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,057	203106,28	11577
36	177	21-050301-0203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,571	141640,34	80877

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	178	21-050309-0206 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 8 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,910	204859,82	391282
38	179	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	712,000	1100,15	783304
39	180	11-460301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	712,000	510,50	363478
40	181	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,500	2311,77	310933
			Раздел: Фасад				
41	182	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	2309,000	6133,78	14162889
42	183	21-110103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м 3 ГОСТ 10499-95	м3	119,000	10924,89	1300062
			ИТОГО:				40665809
			В том числе :				
			Накладные расходы				9890349
			Сметная прибыль				2940828
			Итого с временными		2,32 %	943447	41609256
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	961174	42570430
			Скидка		-10 %	-4257043	38313387
			Итого с НДС		12 %	4597606	42910993

Заказчик_____ Технадзор_____ Подрядчик_____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Енбек»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здание ГУ СШ №27, с.Оразак, Целиноградского р-на, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ГУ СШ №27.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **10.09.2020**

Акт приемки выполненных работ 2-2 за июль 2020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	12-150101-0906 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода	2,000	4195,69	8391
2	7	12-150101-0905 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 40 мм. Смена	м трубопровода	62,000	3870,95	239999
3	8	12-150101-0904 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	60,000	3488,05	209283
4	9	12-150101-0903 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена	м трубопровода	18,000	2983,21	53698
5	10	12-150101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	м трубопровода	54,000	2520,56	136110
6	11	12-150101-0911 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	55,000	2792,41	153582
7	12	12-150101-0912 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	60,000	2603,07	156184
8	13	12-150101-0913 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	5,000	2705,70	13528

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	14	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	46,000	9140,75	420474
10	15	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,000	9579,10	67054
11	16	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	10445,53	10446
12	17	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	11470,00	45880
13	18	23-040902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	15174,37	15174
14	19	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,100	571,77	20069
15	20	23-040905-0103 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, T 90°C, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	13,000	804,83	10463
16	21	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	196,000	650,72	127540
17	22	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	59,400	162,03	9624
18	23	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	19,800	213,34	4224
19	24	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	66,000	252,45	16662
20	25	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	68,200	280,95	19161

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	26	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	405,36	892
22	27	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	316,000	109,71	34667
23	42	12-150101-0904 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	61,000	3488,05	212771
24	43	12-150101-0903 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена	м трубопровода	80,000	2983,21	238657
25	44	12-150101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	м трубопровода	178,000	2520,56	448660
26	45	12-150101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена	м трубопровода	2,000	2320,73	4641
27	46	12-150101-0911 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	39,000	2780,71	108448
28	47	12-150101-0912 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	49,000	2591,10	126964
29	48	12-150101-0911 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	4,000	2891,89	11568
30	49	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	17,000	9140,75	155393
31	50	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	9579,10	76633
32	51	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	10445,53	20891
33	52	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	11470,00	34410
34	56	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	317,000	650,72	206277

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	57	21-110403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	193,600	224,02	43371
36	58	21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	88,000	279,37	24585
37	59	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	67,100	326,65	21918
38	68	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	413,000	109,71	45308
39	69	12-150101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	83,000	6217,00	516011
40	70	12-150101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	52,000	8719,25	453401
41	71	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65,000	1380,55	89736
42	72	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	72,000	2047,59	147426
43	73	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4,000	801,96	3208
44	74	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4,000	364,17	1457
45	75	23-020802-1402 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,000	2650,45	5301
46	76	23-020802-1401 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	4,000	815,53	3262

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	77	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16,000	129,49	2072
48	78	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6,000	47,93	288
49	79	12-150101-0601 РСНБ РК 2015	Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,000	5232,54	5233
50	80	12-150101-0602 РСНБ РК 2015	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,000	11329,70	11330
			ИТОГО:				**4792325**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**891212**
			Сметная прибыль				**354987**
			Итого с временными		**2,32 %**	**111182**	**4903507**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**113272**	**5016779**
			Скидка		**-10 %**	**-501678**	**4515101**
			Итого с НДС		**12 %**	**541812**	**5056913**

Заказчик_____ **Технадзор**_____ **Подрядчик**_____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Енбек»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здание ГУ СШ №27, с.Оразак, Целиноградского р-на, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ГУ СШ №27.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **10.09.2020**

Акт приемки выполненных работ 2-3 за июль 2020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	112,480	15832,78	1780872
2	15	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	87,000	498,63	43381
3	16	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Воздушник 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	624,44	3122
4	17	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Спускник 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	1809,33	9047
5	18	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Спускник 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9,000	624,44	5620
6	19	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	270,000	2306,16	622664
7	20	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100,000	1894,85	189485
8	21	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	90,000	1769,99	159300
9	22	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	460,000	1502,82	691299
10	23	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	550,000	1498,47	824161

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	24	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	1385,95	6930
12	34	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	898,000	109,71	98515
13	35	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38,000	109,71	4169
14	36	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2306,16	23062
15	37	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	1894,85	18948
16	38	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	1769,99	8850
17	39	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	1502,82	7514
			ИТОГО:				4496938
			В том числе :				
			Накладные расходы				516496
			Сметная прибыль				333107
			Итого с временными		2,32 %	104329,00	4601267
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	106289,00	4707556
			Скидка		-10 %	-470756	4236800
			Итого с НДС		12 %	508416	4745216

Заказчик_____ **Технадзор**_____ **Подрядчик**_____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Енбек»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здание ГУ СШ №27, с.Оразак, Целиноградского р-на, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ГУ СШ №27.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **10.09.2020**

Акт приемки выполненных работ 2-4 за июль 2020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	95	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1643,000	778,50	1279069
2	96	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10297,000	277,91	2861627
3	97	23-060145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,714	104860,80	74871
4	98	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,630	146877,93	973801
5	99	23-060145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,784	226319,84	1082669
6	100	23-060145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	631863,73	25780

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	101	23-060145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	880599,79	8982
8	102	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,525	101013,71	255009
9	103	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,638	147233,43	93861
10	104	23-060902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,148	739502,86	109372
11	105	23-060902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	2006831,43	40939
12	106	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,043	64447,86	2761
13	107	13-080206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	4800,000	464,84	2231214
14	108	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4200,000	276,98	1163298
15	109	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	663,000	434,98	288389
16	110	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	630,000	545,05	343384
17	111	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4,000	605,35	2421
18	112	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	656,500	44,58	29264
19	113	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	9103,130	58,28	530553
20	114	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	636,300	179,41	114160

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**115**	**23-011305-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**4,040**	**358,76**	**1449**
			ИТОГО:				**11512875**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1769318**
			Сметная прибыль				**852806**
			Итого с временными		**2,32 %**	**267099,00**	**11779974**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**272117,00**	**12052091**
			Скидка		**-10 %**	**-1205209**	**10846882**
			Итого с НДС		**12 %**	**1301626**	**12148508**

Заказчик_____ **Технадзор**_____ **Подрядчик**_____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Енбек»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Здание ГУ СШ №27, с.Оразак, Целиноградского р-на, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ГУ СШ №27.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **10.09.2020**

Акт приемки выполненных работ 2-5 за июль 2020

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарная сигнализация				
1	22	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	995,000	277,91	276519
2	23	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВВ 1х2х0,5	км	1,015	15297,17	15525
3	24	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	900,000	434,98	391479
4	25	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45,000	545,05	24527
5	26	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	909,000	58,28	52979
6	27	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45,450	179,41	8154
7	28	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	30,000	685,47	20564

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	29	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,031	38726,23	1185
			Раздел: Оповещение о пожаре				
9	39	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	410,000	685,47	281041
10	40	23-060401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,414	88900,15	36814
11	41	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	410,000	434,98	178340
12	42	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	414,100	58,28	24135
			Раздел: Телефонная связь				
13	48	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20,000	277,91	5558
14	49	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,020	76469,00	1560
15	50	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	18,000	434,98	7830
16	51	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	18,180	58,28	1060
			ИТОГО:				1327269
			В том числе :				
			Накладные расходы				253138
			Сметная прибыль				98316
			Итого с временными		2,32 %	30793,00	1358062
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	31371,00	1389433
			Скидка		-10 %	-138943	1250490
			Итого с НДС		12 %	150059	1400548

Заказчик_____ Технадзор_____ Подрядчик_____