Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области

Полная сметная стоимость 273 057 189,62

Лимит финансирования на 2023 г. 177 235 320,50

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	158 500 791,00	в т.ч. НДС	16 982 228,00
б) за отчетный месяц	70 893 360,00	в т.ч. НДС	7 595 717,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Атырауская область, Индерсский район, п. Индерборский, ул. Мендигалиева Н., 30

БИН 060240002707

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	22.09.2022	1	15.12.2022 г.				
				2	28.03.2023 г.				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполеных работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области		273 057 189,61					0,00	70 893 360,00	70 893 360,00	70 893 360,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Габдуллин А.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Женсикбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Каспий Инжиниринг"

_____ **Муксиев Д.**

Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области"

Договор подряда (контракт): № 30 от 22.09.2022 года, доп. соглашение № 1 от 15.12.2022 г., доп. соглашение № 2 от 28.03.2023 г.

А К Т № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 2-1-1										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7220		269,37 --	269,37 52,59	1944851 --	1944852 379700	--	273384 177459	2395694
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	220		1966,58 1966,58	--	432648 432648	--	--	311506 59532	803687
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2000		1026,43 1026,43	--	2052860 2052860	--	--	1478059 282474	3813393
4	4	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м *СП - 8%*	м	20000		16,00 --	--	320000 --	--	320000 --	-- 25600	345600
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7000		36,96 --	36,96 15,22	258720 --	258720 106540	--	76709 26834	362263
			РАЗДЕЛ 5.План газоснабжения от ГРП-1 (118 домов)										
			Распределительные газопроводы										
6	146	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,155		356933,99 269216,00	87665,63 28271,95	412259 310944	101254 32654	61	340163 60194	812615
7	147	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,39		356933,99 269216,00	87665,63 28271,95	1210006 912642	297187 95842	177	998399 176672	2385078

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	150	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	262,6	3061,00	--	803819	--	803819	--	868124
			СП - 8%			--	--	--	--		64305	
9	151	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	1166,55	1119,00	--	1305369	--	1305369	--	1409799
			СП - 8%			--	--	--	--		104430	
10	152	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1264,2	797,00	--	1007567	--	1007567	--	1088172
			СП - 8%			--	--	--	--		80605	
11	153	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных футляров, диаметр 108 мм.	км трубопровода	0,118	595074,50	118715,94	70219	14008	998	60398	141066
			НР - 99%; СП - 8%			467910,00	49104,06	55213	5794		10449	
11.1		261-107-0567	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,00472	211214,00				997		
12	156	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 57х3,5 мм.	км трубопровода	0,142	919024,25	264835,69	130501	37607	1199	102456	251594
			НР - 99%; СП - 8%			645740,00	83070,56	91695	11796		18637	
12.1		261-107-0567	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,00568	211214,00				1200		
13	158	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	125	2293,83	1406,66	286729	175832	--	164486	487312
			НР - 99%; СП - 8%			887,17	442,01	110896	55251		36097	
14	164	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	125	1103,00	--	137875	--	137875	--	148905
			СП - 8%			--	--	--	--		11030	
15	165	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	155	1556,51	955,38	241259	148083	--	138308	409932
			НР - 99%; СП - 8%			601,13	300,19	93175	46529		30365	
16	177	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	153	689,00	--	105417	--	105417	--	113850
			СП - 8%			--	--	--	--		8433	
17	178	241-208-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	365,00	--	730	--	730	--	788
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
18	179	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка	шт.	125	1556,51	955,38	194564	119423	--	111538	330591
			НР - 99%; СП - 8%			601,13	300,19	75141	37524		24488	
			Трубопроводная арматура									
19	183	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.	118	2360,69	133,97	278561	15809	10888	250481	571365
			НР - 98%; СП - 8%			2134,44	31,60	251864	3729		42323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01652	206112,00				3405		
19.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,236	31711,00				7484		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					6184875	909203	3694100	4305887	16739828
									1901570	289119	--	1239985	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					5906314				
			Материалы	тенге					2435				
			Всего заработная плата	тенге						1935096			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3360777				
			Накладные расходы	тенге					1915748				
			Сметная прибыль	тенге					625763				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					8447825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1306
			Сметная заработная плата	тенге						1935096			
			Стоимость сантехнических работ	тенге					278561				
			Материалы	тенге					10889				
			Всего заработная плата	тенге						255593			
			Накладные расходы	тенге					250481				
			Сметная прибыль	тенге					42323				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					571365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
			Сметная заработная плата	тенге						255593			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					9019190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1481
			Сметная заработная плата	тенге						2190689			
			РАЗДЕЛ 6.План газоснабжения от ГРП-2 (84 дома)										
			Распределительные газопроводы НД										
20	191	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,105		356933,99	87665,63	37478	9205	5	30924	73874
			НР - 99%; СП - 8%				269216,00	28271,95	28268	2969		5472	
21	192	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	3,35		356933,99	87665,63	1195729	293680	175	986619	2356936
			НР - 99%; СП - 8%				269216,00	28271,95	901874	94711		174588	
22	193	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	40,4		3061,00	--	123664	--	123664	--	133557
			СП - 8%				--	--	--	--		9893	
23	194	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	106,05		2352,00	--	249430	--	249430	--	269384
			СП - 8%				--	--	--	--		19954	
24	195	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	106,05		1119,00	--	118670	--	118670	--	128164
			СП - 8%				--	--	--	--		9494	
25	196	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3383,5		797,00	--	2696650	--	2696650	--	2912382

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		215732	
26	197	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных футляров, диаметр 108 мм.	км трубопровода	0,084		595074,50	118715,94	49986	9972	710	42995	100419
			НР - 99%; СП - 8%				467910,00	49104,06	39304	4125		7438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00336	211214,00				710		
27	198	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	84		2679,00	--	225036	--	225036	--	243039
			СП - 8%				--	--	--	--		18003	
28	199	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108х4,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,084		1427599,23	310,02	119918	26	94274	25370	156911
			НР - 99%; СП - 8%				304976,00	94,80	25618	8		11623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	104,16	774,00				80620		
29	200	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 57х3,5 мм.	км трубопровода	0,1		919024,25	264835,69	91902	26484	844	72152	177179
			НР - 99%; СП - 8%				645740,00	83070,56	64574	8307		13124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004	211214,00				845		
30	202	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	90		2293,83	1406,66	206445	126599	--	118430	350865
			НР - 99%; СП - 8%				887,17	442,01	79845	39781		25990	
31	207	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	90		1103,00	--	99270	--	99270	--	107212
			СП - 8%				--	--	--	--		7942	
32	208	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	110		1556,51	955,38	171216	105092	--	98154	290919
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	66124	33021		21550	
33	217	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	110		689,00	--	75790	--	75790	--	81853
			СП - 8%				--	--	--	--		6063	
34	218	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка	шт.	90		1556,51	955,38	140086	85984	--	80308	238025
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	54102	27017		17631	
			Трубопроводная арматура										
35	222	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.	84		2360,69	133,97	198298	11253	7752	178308	406735
			НР - 98%; СП - 8%				2134,44	31,60	179293	2654		30129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01176	206112,00				2424		
35.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,168	31711,00				5327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					5799568	668295	3692270	1633260	8027454

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1439002	212593	--	594626	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5601270				
		Материалы		тенге				96009				
		Всего заработная плата		тенге					1469648			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3588510				
			Накладные расходы	тенге				1454952				
			Сметная прибыль	тенге				564497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7620719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
			Сметная заработная плата	тенге					1469648			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				198298				
		Материалы		тенге				7752				
		Всего заработная плата		тенге					181947			
			Накладные расходы	тенге				178308				
			Сметная прибыль	тенге				30129				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				406735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	тенге					181947			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				8027454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
			Сметная заработная плата	тенге					1651595			
			РАЗДЕЛ 7.План газоснабжения от ГРП-3 (84 дома)									
			Распределительные газопроводы НД									
36	**230**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,105**	**359469,99**	**87665,63**	**37744**	**9205**	**271**	**30924**	**74161**
			НР - 99%; СП - 8%			**269216,00**	**28271,95**	**28268**	**2969**		**5493**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**8 0,84**	**317,00**				**266**		
37	**231**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,35**	**359469,99**	**87665,63**	**1204224**	**293680**	**8670**	**986619**	**2366110**
			НР - 99%; СП - 8%			**269216,00**	**28271,95**	**901874**	**94711**		**175267**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**8 26,8**	**317,00**				**8496**		
38	**232**	**241-202-0215 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125x11,4 мм**	**м**	**40,4**	**3061,00**	**--**	**123664**	**--**	**123664**	**--**	**133557**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9893**	
39	**233**	**241-202-0213 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм**	**м**	**106,05**	**2352,00**	**--**	**249430**	**--**	**249430**	**--**	**269384**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19954**	
40	**234**	**241-202-0211 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75x6,8 мм**	**м**	**106,05**	**1119,00**	**--**	**118670**	**--**	**118670**	**--**	**128164**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9494**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	235	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3383,5		797,00	--	2696650	--	2696650	--	2912382
			СП - 8%				--	--	--	--		215732	
42	236	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных футляров, диаметр 108 мм.	км трубопровода	0,084		595074,50	118715,94	49986	9972	710	42995	100419
			НР - 99%; СП - 8%				467910,00	49104,06	39304	4125		7438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00336	211214,00				710		
43	237	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	84		2679,00	--	225036	--	225036	--	243039
			СП - 8%				--	--	--	--		18003	
44	238	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108х4,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,084		1427599,23	310,02	119918	26	94274	25370	156911
			НР - 99%; СП - 8%				304976,00	94,80	25618	8		11623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	104,16	774,00				80620		
45	239	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 57х3,5 мм.	км трубопровода	0,1		919024,25	264835,69	91902	26484	844	72152	177179
			НР - 99%; СП - 8%				645740,00	83070,56	64574	8307		13124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004	211214,00				845		
46	241	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	90		2293,83	1406,66	206445	126599	--	118430	350865
			НР - 99%; СП - 8%				887,17	442,01	79845	39781		25990	
47	246	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	90		1103,00	--	99270	--	99270	--	107212
			СП - 8%				--	--	--	--		7942	
48	247	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	110		1556,51	955,38	171216	105092	--	98154	290919
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	66124	33021		21550	
49	256	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	110		689,00	--	75790	--	75790	--	81853
			СП - 8%				--	--	--	--		6063	
50	257	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка	шт.	90		1556,51	955,38	140086	85984	--	80308	238025
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	54102	27017		17631	
			Трубопроводная арматура										
51	261	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.	84		2360,69	133,97	198298	11253	7752	178308	406735
			НР - 98%; СП - 8%				2134,44	31,60	179293	2654		30129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01176	206112,00				2424		
51.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,168	31711,00				5327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					5808329	668295	3701031	1633260	8036915
			Стоимость общестроительных работ	тенге					1439002	212593	--	595326	
			Материалы	тенге					5610031				
			Всего заработная плата	тенге					104772				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге						1469648			
			Накладные расходы	тенге					3588510				
			Сметная прибыль	тенге					1454952				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					565197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7630180				
			Сметная заработная плата	тенге									992
			Стоимость сантехнических работ	тенге						1469648			
			Материалы	тенге					198298				
			Всего заработная плата	тенге					7752				
			Накладные расходы	тенге						181947			
			Сметная прибыль	тенге					178308				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					30129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					406735				
			Сметная заработная плата	тенге									125
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге						181947			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8036915				
			Сметная заработная плата	тенге									1117
										1651595			
			РАЗДЕЛ 9.План газоснабжения от ГРП-5 (130 домов)										
			Распределительные газопроводы НД										
52	315	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	202		1608,00	--	324816	--	324816	--	350801
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			--	--	--	--		25985	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					324816	--	324816	--	350801
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					--	--	--	25985	
			Сметная прибыль	тенге					324816				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					324816				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					25985				
									350801				
									350801				
			РАЗДЕЛ 10.План газоснабжения от ГРП-6 (165 домов)										
			Распределительные газопроводы НД										
53	365	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,95		356933,99	87665,63	1766823	433945	259	1457840	3482636
54	367	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	474,7		269216,00	28271,95	1332619	139946		257973	
							2352,00	--	1116494	--	1116494	--	1205814
							--	--	--	--		89320	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	368	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	202	1608,00	--	324816	--	324816	--	350801
			СП - 8%			--	--	--	--		25985	
56	369	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	1212	1119,00	--	1356228	--	1356228	--	1464726
			СП - 8%			--	--	--	--		108498	
57	370	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4999,5	797,00	--	3984602	--	3984602	--	4303370
			СП - 8%			--	--	--	--		318768	
58	371	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных футляров, диаметр 108х4 мм.	км трубопровода	0,2	595074,50	118715,94	119015	23743	1690	102369	239094
			НР - 99%; СП - 8%			467910,00	49104,06	93582	9821		17711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,008	211214,00				1690		
59	373	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	200	2679,00	--	535800	--	535800	--	578664
			СП - 8%			--	--	--	--		42864	
60	375	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108х4,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,2	1427599,23	310,02	285520	62	224463	60404	373598
			НР - 99%; СП - 8%			304976,00	94,80	60995	19		27674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240 248	774,00				191952		
61	377	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 57х3,5 мм.	км трубопровода	0,25	919024,25	264835,69	229756	66209	2112	180381	442948
			НР - 99%; СП - 8%			645740,00	83070,56	161435	20768		32811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,01	211214,00				2112		
62	378	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	250	1213,00	--	303250	--	303250	--	327510
			СП - 8%			--	--	--	--		24260	
63	379	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	180	2293,83	1406,66	412889	253199	--	236860	701729
			НР - 99%; СП - 8%			887,17	442,01	159691	79562		51980	
64	385	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63х63х63 мм	шт.	180	1103,00	--	198540	--	198540	--	214423
			СП - 8%			--	--	--	--		15883	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	386	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	205		1556,51	955,38	319085	195853	--	182923	542168
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	123232	61539		40161	
66	397	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	205		689,00	--	141245	--	141245	--	152545
			СП - 8%				--	--	--	--		11300	
67	399	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка	шт.	181		1556,51	955,38	281728	172923	--	161508	478694
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	108805	54334		35459	
68	400	241-211-0319 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57	шт.	180		857,00	--	154260	--	154260	--	166601
			СП - 8%				--	--	--	--		12341	
69	401	241-211-0322 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 75/76	шт.	1		1716,00	--	1716	--	1716	--	1853
			СП - 8%				--	--	--	--		137	
			Трубопроводная арматура										
70	404	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.	167		2360,69	133,97	394235	22373	15411	354494	808627
			НР - 98%; СП - 8%				2134,44	31,60	356451	5277		59898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,02338	206112,00				4819		
70.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,334	31711,00				10591		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**					11926002	1168307	8360886	2736779	15835801
									2396810	371266	--	1173023	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					11531767				
			Материалы	тенге					228524				
			Всего заработная плата	тенге						2406348			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					8116951				
			Накладные расходы	тенге					2382285				
			Сметная прибыль	тенге					1113125				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					15027177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1620
			Сметная заработная плата	тенге						2406348			
			Стоимость сантехнических работ	тенге					394235				
			Материалы	тенге					15411				
			Всего заработная плата	тенге						361728			
			Накладные расходы	тенге					354494				
			Сметная прибыль	тенге					59898				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					808627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									248
			Сметная заработная плата	тенге						361728			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					15835804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1868
			Сметная заработная плата	тенге						2768076			

РАЗДЕЛ 11.План газоснабжения от ГРП-7 (127 домов)

Распределительные газопроводы НД

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	420	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных футляров, диаметр 108х4 мм.	км трубопровода	0,003		595074,50	118715,94	1785	356	25	1536	3586
			НР - 99%; СП - 8%				467910,00	49104,06	1404	147		266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
72	421	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3		2679,00	--	8037	--	8037	--	8680
			СП - 8%				--	--	--	--		643	
73	422	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108х4,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,003		1427599,23	310,02	4283	1	3367	906	5604
			НР - 99%; СП - 8%				304976,00	94,80	915	--		415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	3,72	774,00				2879		
74	423	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 57х3,5 мм.	км трубопровода	0,009		919024,25	264835,69	8271	2384	75	6494	15946
			НР - 99%; СП - 8%				645740,00	83070,56	5812	748		1181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00036	211214,00				76		
75	424	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	9		1213,00	--	10917	--	10917	--	11790
			СП - 8%				--	--	--	--		873	
76	429	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	13		1103,00	--	14339	--	14339	--	15486
			СП - 8%				--	--	--	--		1147	
			Прочие										
77	479	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Испытание газопровода на прочность и на герметичность давлением до 0,6 МПа	км трубопровода	10		927743,69	676826,71	9277437	6768267	11730	3814144	14138908
			НР - 91%; СП - 8%				249744,00	169392,74	2497440	1693927		1047326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1		261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	10	537,00				5370		
77.2		261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,01	238411,00				2384		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					9325069	6771008	48490	3823080	14200000
									2505571	1694822	--	1051851	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					9325069				
			Материалы	тенге					15198				
			Всего заработная плата	тенге						4200393			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					33293				
			Накладные расходы	тенге					3823080				
			Сметная прибыль	тенге					1051851				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					14200000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2602

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					4200393			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				14200000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2602
			Сметная заработная плата	тенге					4200393			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**63190800**
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				12167463				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12388680			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3266633			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19821599		
			- Накладные расходы	тенге							14132266	
			- Сметная прибыль	тенге							4680796	

Итого:	63 190 800
Временные здания и сооружения - 1,3%	821 480
Итого:	64 012 280
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 280 246
Итого:	65 292 526
Понижающий коэф. К=0,96944698602	63 297 643
Н Д С - 12%	7 595 717
ВСЕГО ПО АКТУ:	**70 893 360**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
БИН 060240002707

Габдуллин А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Каспий Инжиниринг"**
БИН 020640000946

Муксиев Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314

Женсикбаев А.С.