15 23.2 от 03.04.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказ 4

:

ТОО "А.С. Стройгаз" Республика Казахстан, г.Актобе, р-н. Астана, мкр. Батыс-2, дом №42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ик:

ТОО "АСК-7НС" Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом №15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Газофикация многоэтажного жилого дома по адресу: г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2 д. 42 уч. (1 блок, 84 квартира)

(наименование, адрес)

Газофикация многоэтажного жилого дома по адресу: г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2 д. 42 уч. (1 блок, 84 квартира)

(наименование)

подряда (контракт) №4 от 16.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ

Газофикация многоэтажного жилого дома по адресу: г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2 д. 42 уч. (1 блок, 84 квартира)

ие:

ена в текущих ценах с 03.04.2022 г.

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Подземный газопровод среднего давления												
пяные работы												
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	166,4	224,65	224,65	37 382	37 382	-	6 689	47 597	
					-	55,83	-	9 290	-	3 526		

1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	0,1664	3 335,85	-	555	-	-	400	1 031	
				3 335,85	-	555	-	-	76		
1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	166,4	54,36	54,36	9 046	9 046	-	2 107	12 045	
				-	17,59	-	2 927	-	892		
1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	166,4	259,97	121,73	43 259	20 256	-	23 427	72 021	
				138,24	57,30	23 003	9 535	-	5 335		
1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	3,74	4 650,23	263,31	17 392	985	10 013	6 613	25 925	
				1 709,52	76,41	6 394	286	-	1 920		
гажные работы											
1122-0501-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,016	279 356,24	5 182,93	4 470	83	60	4 318	9 491	
				270 434,02	2 175,94	4 327	35	-	703		
241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x17,9 мм	1 м	16	9 719,00	-	155 504	-	155 504	-	167 944	Казахстан
				-	-	-	-	-	12 440		

1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98%	м газопровода	16	904,00	-	14 464	-	286	13 894	30 627	
				886,11	-	14 178	-	-	2 269		
1125-0131-0105	Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D160 мм искровым дефектоскопом НР=91%	м	16	1 140,19	860,77	18 243	13 772	-	8 037	28 382	
				279,42	272,56	4 471	4 361	-	2 102		
249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	16	17,00	-	272	-	272	-	294	
				-	-	-	-	-	22		
1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	16	518,39	222,15	8 294	3 554	898	3 682	12 934	
				240,13	79,50	3 842	1 272	-	958		
243-141-0101	Провод алюминевый	1 км	0,016	18 891,00	-	302	-	302	-	326	Казахстан
				-	-	-	-	-	24		
1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	6	2 901,60	145,99	17 410	876	-	16 401	36 516	
				2 755,61	5,46	16 534	33	-	2 705		
241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	2	35 113,00	-	70 226	-	70 226	-	75 844	

					-	-	-	-	-	5 618		
	241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	1 шт.	2	16 112,00	-	32 224	-	32 224	-	34 802	
					-	-	-	-	-	2 578		
	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	2	6 537,00	-	13 074	-	13 074	-	14 120	
					-	-	-	-	-	1 046		
2	241-102-0231	Футляр стальной д-219ммх5,0мм	1 м	1	20 917,00	-	20 917	-	20 917	-	22 590	Казахстан
					-	-	-	-	-	1 673		
3	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118%	шт.	4	1 875,13	47,76	7 501	191	2 121	6 158	14 752	
					1 297,17	7,42	5 189	30	-	1 093		
4	1127-0901-0106	Ограждения из сетки. Устройство НР=108%	м	18	2 629,14	571,68	47 325	10 290	12 936	30 921	84 506	
					1 338,80	251,82	24 098	4 533	-	6 260		
5	1107-0111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР=118%	шт.	1	25 416,28	13 825,62	25 416	13 826	933	19 389	48 389	
					10 657,17	5 773,64	10 657	5 774	-	3 584		

1 2 Надземный газопровод

2	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	520	687,00	-	357 240	-	357 240	-	385 819	Казахстан

					-	-	-	-	-	28 579		
3	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	117	552,00	-	64 584	-	64 584	-	69 751	Казахстан
					-	-	-	-	-	5 167		
5	1124-0201-0104	Ввод в здания газопровода диаметром 15-25 мм по фасаду НР=99%	п.м.	637	1 841,26	126,99	1 172 883	80 893	915 605	227 304	1 512 202	
					276,90	83,54	176 385	53 215	-	112 015		
3	1124-0201-0106	Установка крана при вводе газопровода до 50 мм НР=99%	шт.	185	243,72	-	45 088	-	-	44 637	96 903	
					243,72	-	45 088	-	-	7 178		
9	242-209-0702	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	82	2 100,00	-	172 200	-	172 200	-	185 976	Казахстан
					-	-	-	-	-	13 776		
0	242-209-0701	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	82	1 430,00	-	117 260	-	117 260	-	126 641	Казахстан
					-	-	-	-	-	9 381		
3	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	21	1 983,55	-	41 655	-	41 655	-	44 987	Казахстан
					-	-	-	-	-	3 332		
4	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98%	счетчик	82	6 538,91	19,81	536 191	1 624	110 969	415 125	1 027 421	
					5 165,82	-	423 597	-	-	76 105		

1118-0101-0301	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка НР=98%	котел	82	4 492,92	151,78	368 419	12 446	-	354 695	780 963
				4 341,14	72,69	355 973	5 961	-	57 849	
1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	82	3 093,24	142,95	253 646	11 722	-	238 840	531 885
				2 950,29	21,83	241 924	1 790	-	39 399	
242-302-0402	Клапан (вентиль) запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ д-20мм	1 шт.	82	1 861,33	-	152 629	-	152 629	-	164 839
				-	-	-	-	-	12 210	
1118-0101-0101	Котлы отопительные . Установка НР=98%	котел	82	53 066,10	1 086,90	4 351 420	89 126	-	4 215 642	9 252 427
				51 979,20	480,26	4 262 294	39 381	-	685 365	

ого по разделу 2	**14 179 814,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 505 261,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 811,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 347,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 932 141,61
- накладные расходы, тенге	5 496 243,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 050 356,00
	14 919 950,00
ата рабочих-строителей, тенге	5618509,00
ы на эксплуатацию машин, тенге	306072,00
арплата машинистов, тенге	138423,00

иалы, изделия и конструкции, тенге	2251908,00
дные расходы, тенге	5638279,00
ная прибыль (8 %), тенге	1105180,00
ɔ	**14 919 950,00**
нные здания и сооружения (1,3%)	193959,00
ы на производство строительно-монтажных работ в климатических х температурной зоны по отраслям (1,3545%)	204718,00
едвиденные работы и затраты (2%)	**306 373,00**
ɔ в текущих ценах с 03.04.2023 г.	**15 625 000,00**
2%)	**1875000,00**
ɔ	**17 500 000,00**

Сдал (подрядчик)

Директор ТОО"АСК-7НС" **Нурымбет Н.Н.**

Принял (заказчик)

Директор ТОО"А.С.Стройгаз" **Женеева Р.А.**