Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;** ИИН/БИН **130941004472**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** **080940002042**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №6 от 07.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
24	17/05/2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 28.04.2023 г. по 16.05.2023 г.			Работа	1	124,839,583.06	124,839,583.06
				Итого	1	x	124,839,583.06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Исенжина М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №6 от 17.05.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 28.04.2023 г. по 16.05.2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №6	26.06.2022г. 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за март месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	579,636,024.61	0.00							62,103,859.78	
В том числе: за период с 28.04.2023г. по 16.05.2023г.	124,839,583.06	111,463,913.45							13,375,669.61	124,839,583.06
Выплата аванса	0.00	0.00							0.00	0.00
Предоплата за материалы	400,000,000.00	0.00							0.00	0.00
Удержание аванса	0.00	0.00							0.00	0.00
Удержание предоплаты за материалы	147,504,595.60	55,731,956.72							6,687,834.81	62,419,791.53
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0.00	0.00							0.00	0.00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0.00	0.00							0.00	0.00
Удержание штрафов и пени	0.00	0.00							0.00	0.00
Итого к оплате:	**832,131,429.01**	**55,731,956.73**							**6,687,834.80**	**62,419,791.53**

Заказчик

И.о Директора Мардан А.А.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 28.04.2023г. по 16.05.2023г. от 17.05.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
3.	*Переустройство инженерных сетей(см.чертежи, спецификации)*				
83.	*Переустройство ВЛ-35*	*шт*	*1,00*		
98.	*Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК 221+00 - ПК 226+00*	*шт.*	*1*		
99.	Установка железобетонной опоры ПУБ35-1(в т.ч.рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	3	455391,68	1 366 175,04
100.	Установка железобетонной опоры АУБ35-1В (в т.ч.рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	3	978416,49	2 935 249,47
101.	Монтаж :Подвесная одноцепная изолирующая подвеска, в т.ч.материалы	шт.	9	5901,31	53 111,79
102.	Монтаж :Натяжная одноцепная изолирующая подвеска проводов, в т.ч. Материалы	шт.	18	15878,91	285 820,38
103.	Монтаж гирлянды изоляторов, в т.ч. Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е	шт.	36	5214,86	187 734,96
104.	Монтаж гирлянды изоляторов, в т.ч. Изоляторы подвесные стеклянные ПС 120Б	шт.	72	6890,79	496 136,88
105.	Подвеска провода АС-70/11(3пр) (в т.ч.материалы)	км	0,634	1707265,95	1 082 406,61
106.	Установка гасителей вибрации на проводах АС-70/11,в т.ч. Материалы	шт.	84	3445,21	289 397,64
107.	Устройство оттяжки на опорах №55 и59 (в т.ч.материалы)	шт.	2	52929,25	105 858,50
108.	Заземление опор (в т.ч.материалы)	шт.	6	39723,26	238 339,56
111.	Демонтаж Опор ж/б одностоечных с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	3	50276,44	150 829,32
112.	Демонтаж провода АС-70 (3пр) с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	0,503	298972,48	150 383,16
113.	*Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК 174+00 - ПК 213+50*	*шт.*	*0*		
114.	Установка железобетонной опоры ПБ35-3В(в т.ч.рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	10	328763,32	3 287 633,20
115.	Установка железобетонной опоры ПУБ35-1В(в т.ч.рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	1	455391,67	455 391,67
116.	Установка железобетонной опоры АУБ35-1В(в т.ч.рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	4	257549,63	1 030 198,52
117.	Монтаж :Подвесная одноцепная изолирующая подвеска, в т.ч.материалы	компл.	73	5901,31	430 795,63
118.	Монтаж :Натяжная одноцепная изолирующая подвеска проводов, в т.ч. Материалы	компл.	24	15878,91	381 093,84
119.	Монтаж гирлянды изоляторов, в т.ч. Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е	шт.	292	5067,07	1 479 584,44
120.	Монтаж гирлянды изоляторов, в т.ч. Изоляторы подвесные стеклянные ПС 120Б	шт.	96	6759,75	648 936,00
121.	Подвеска провода АС-70/11 (3 пр.) (в т.ч. материалы)	км	1,500	1707266,01	2 560 899,02
122.	Установка гасителей вибрации на проводах АС-70/11,в т.ч. Материалы	шт.	99	3445,21	341 075,79
123.	Заземление опор(в т.ч.рытье котлована, установка , материалы)	шт.	15	6809,70	102 145,50
124.	Оттяжка на опорах	шт.	2	52929,25	105 858,50
125.	Демонтаж: Опора ж/б одностоечная с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	10	44549,75	445 497,50
126.	Демонтаж провода АС-70 (3пр) с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	1,2533	298975,13	374 705,53
127.	*Переустройство ВЛ-10*	*шт*	*1*		
157.	*Переустройство ВЛ-10 кВ ПК 272+35*	*шт.*	*1*		
158.	Установка железобетонной опоры ПП10-5 (рытье котлована, установка опоры, материалы:стойка, траверса, оголовок, хомуты, проводник, изолятор, колпачок, крепление провода, зажимы, заземление)	шт.	2	295658,11	591 316,22
159.	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-50/8 (3пр) в пролете пересечения (в т.ч.материалы)	км	0,058	1675427,48	97 174,79
160.	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-50/8 (3пр)в смежных от пересечения пролетах(в т.ч.материалы)	км	0,085	1118475,69	95 070,43
161.	Демонтаж: Опора железобетонная одностоечнаяс погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	2	13132,50	26 265,00
162.	Демонтаж: Провод АС-35 (3 пр.)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	0,142	144096,11	20 461,65
197.	*Снятие ПСП*				

198.	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 30 м во временные валки **ПК65+00-ПК110+00**	$м^3$	22982,00	119,50	2 746 349,00
232.	***Разборка существующей дорожной одежды - ПК190+00 - ПК222+00***				
233.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия(23468м3в пл.теле) фрезой фирмы «WIRTGEN» Нср. – 8 см	м2	29376,50	254,69	7 481 900,79
234.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды Нср. – 7,2 см (21114 м3в пл.теле)	м2	29376,50	55,25	1 623 051,63
235.	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20 т до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,89 , g =1,25, потери 10%)	т	4996,94	318,41	1 591 075,67
236.	Погрузка разобранного основания из ЩПС экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т и транспортировкой (37830т)до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,26 g =1,58с учетом потерь10%)	$м^3$	3789,68	1007,59	3 818 443,67
238.	***Устройство временной объездной дороги ПК200+00 - ПК240+00***	км	4,00		
251.	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км. Работа на отвале гр.2группы -14868 м3, Резерв №3 g - 1,87с Купл. **ПК200+95,5-ПК201+95,5, ПК206+72,0-ПК207+72,0, ПК213+89,0-ПК214+89,0, ПК233+79,0-ПК234+79,0**	$м^3$	3307,00	972,88	3 217 314,16
253.	Устройство ж/б водопропускных труб (из разборки) d-1,0м (подготовка из щебня фр. 10-20 мм под тело трубы толщиной 20 см, М-1400-28,8м3, ж/б звенья d-1,0м-108шт,37,8м3) - **ПК206+72,0-ПК207+72,0, ПК213+89,0-ПК214+89,0, ПК233+79,0-ПК234+79,0**	шт.	3,00	263182,51	789 547,53
254.	Устройство ж/б водопропускных труб (из разборки) d-1,5м (подготовка из щебня фр. 10-20 мм под тело трубы толщиной 20 см, М-1400-76,8м3, ж/б звенья d-1,5м-192шт,138,24м3) - **ПК200+95,5 - ПК201+95,5**	шт.	1,00	398246,75	398 246,75
256.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной по оси 15 см шириной 9,0 м из щебеночно-песчаной смеси (с добавлением материала от разборки). Расход материалов на 1 км дороги:ЩПС – 1496,8 м3, Вода 12 км, р/с№5-2, Трансп. 5км - **ПК200+00 - ПК240+00**	км	4,00	11871040,70	47 484 162,80
265.	**Итого по гл.1**				**88 965 638,53**
266.	**Глава 2. Земляные работы - ПК58+00 - ПК62+00**	**км**	**0,400**		
267.	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.с. в грунте II группы с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК58+00 - ПК62+00**	$м^3$	720,64	3135,02	2 259 220,81
268.	Рыхление верха существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,30 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК58+00 - ПК62+00**	$м^3$	1744,20	201,35	351 194,67
270.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км.Работа на отвале гр.1группы (доуплотнение Резерв №1 g - 1,99) - **ПК58+00 - ПК62+00**	$м^3$	42,80	1138,83	48 741,92
273.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК58+00 - ПК62+00**	$м^3$	825,60	146,24	120 735,74
284.	То же, до 4 км - **ПК58+00 - ПК60+00**	$м^3$	3808,57	904,24	3 443 861,34
285.	То же, до 5 км - **ПК60+00 - ПК62+00**	$м^3$	5657,41	977,55	5 530 405,06
304.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК58+00 - ПК62+00**	$м^3$	9983,80	408,08	4 074 189,10
305.	***Верхний слой земполотна***				
308.	То же, до 4 км - **ПК58+00 - ПК60+00**	$м^3$	1048,33	904,24	947 941,92
309.	То же, до 5 км - **ПК60+00 - ПК62+00**	$м^3$	830,22	977,55	811 581,56
328.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК58+00 - ПК62+00**	$м^3$	1847,80	408,08	754 050,22
329.	Планировка верха земляного полотна мех.способом в грунте II группы -- **ПК58+00 - ПК62+00**	$м^2$	8605,60	101,39	872 521,78
341.	**Итого по гл.2**				**19 214 444,14**
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК58+00 - ПК62+00**	м3	1074,34	5205,97	5 592 984,41
374.	**Итого по гл.3**				**5 592 984,41**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376.	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**	**0**		
377.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 на фун-те тип III на ПК 9+66,0***	***шт.***			
564.	***Устройство ж/б трубы отв. 2,0х2,0 м на фун-те тип III на ПК 67+96,0***	***шт.***			
573.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную, тело/ оголовки	м3	150,00	399,25	59 887,50
574.	Возврат грунта в насыпь, гр.II гр. бульдозер 108 л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	457,00	477,36	218 153,52
581.	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	254,90	6 737,78	1 717 460,12

582.	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	38,80	7 700,90	298 794,92
629.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 101+17,0***	***шт.***			
640.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	26,40	22 884,42	604 148,69
641.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	м3	10,50	65 432,47	687 040,94
660.	***Устройство ж/б трубы отв. 2(2,0х2,0) м на фун-те тип III на ПК 107+42,0***	***шт.***			
672.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20-40 мм, тело/оголовок	м3	47,70	22 868,81	1 090 842,24
693.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 114+87,0***	***шт.***			
694.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,03	1 107,95
695.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5м3, грунт I группы	м3	406,00	278,49	113 066,94
696.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (13 шт) блок №16, с транспортировкой 6 шт. на свалку, расстояние до 4,9 км, с транспортировкой 7 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	9,36	26 620,53	249 168,16
697.	Демонтаж сущ. Оголовков (2шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,9 км	м3	3,94	12 940,40	50 985,18
698.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,9 км	м3	8,72	12 940,40	112 840,29
699.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (8шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,9 км	м3	1,36	12 940,40	17 598,94
725.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 118+60,0***	***шт.***			
726.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,03	1 107,95
727.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5м3, грунт II группы	м3	602,00	351,62	211 675,24
728.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (17шт)блок №12, с транспортировкой 9 шт. на свалку, расстояние до 4,6 км; с транспортировкой 8 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	5,95	56 668,38	337 176,86
729.	Демонтаж сущ. оголовков (2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,6 км	м3	2,02	12 940,40	26 139,61
730.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,6 км	м3	3,92	12 940,40	50 726,37
731.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (20шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,6 км	м3	3,40	12 940,40	43 997,36
758.	***Устройство ж/б трубы d-3х1,5м на фун-те тип III на ПК 122+25,0***	***шт.***			
759.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,13	1 107,96
760.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	445,00	351,62	156 470,90
761.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев(45 шт) блок №16, с транспортировкой 23 шт. на свалку, расстояние до 4,2 км, с транспортировкой 22 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	32,40	43 162,06	1 398 450,74
762.	Демонтаж сущ. оголовков(6 шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,2 км	м3	11,82	12 102,79	143 054,98
763.	Демонтаж сущ. откосных стенок(4 шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,2 км	м3	8,72	12 102,79	105 536,33
764.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления(51 шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,2 км	м3	8,67	12 102,79	104 931,19
1324.	**Итого по трубам на основной дороге:**				**7 801 470,86**
1639.	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	**шт**			
1646.	**Крайние опоры (индивидуальной конструкции)**				
1654.	Бетонирование (2шт) монолитных **шкафных стенок и открылков** в инвентарной опалубке, бетон В30 F300 W6, щеб. фр. 5-10 - 100%, Плоские сетки (вязаные): Ø12 AIII – 649 кг, Ø16 AIII – 1138.6 кг, Отдельные стержни:Ø22 AIII – 43.6 кг, Ø16 AIII – 47.8 кг, Ø8 AI – 73.76 кг	м3	16,00	204 065,32	3 265 045,12
1748.	**Итого по путепроводу:**				**3 265 045,12**
1824.	**Итого по гл.4**				**11 066 515,98**
2637.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**124 839 583,06**
	в том числе НДС				*13 375 669,61*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____ Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 28.04.2023г. по 16.05.2023г. от 17.05.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1 .	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2 .	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
3 .	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
4 .	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
5 .	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
6 .	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	2,00000	19 815 546,54	*23*	2	19 815 546,54
7 .	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	22982,00000	2 746 349,00	*16*	22982,00	2 746 349,00
8 .	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
9 .	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
10 .	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
11 .	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
12 .	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
13 .	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,00000	0,00		0	0,00
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
17 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	127725,80000	39 545 228,25	*73*	29376,50	9 072 976,45
18 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	127725,80000	22 513 563,17	*100*	29376,50	5 441 495,30
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	3678,95000	3 706 873,23		0,00	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	12,00000	33 922 031,18	*114*	0	3 217 314,16
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	17,00000	6 065 285,61	*88*	4	1 187 794,28
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	16,00000	189 936 651,20	*70*	4	47 484 162,80
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	108000,00000	65 942 640,00	*52*	0,00	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**384 194 168,18**			**88 965 638,53**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	0,400	19 214 444,14	*2*	0,40	19 214 444,14
		м3	603133,40		12 170,13			12170,13	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00

33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**19 214 444,14**			**19 214 444,14**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	0,40	5 592 984,41	*2*	0,40000	5 592 984,41
		м3	63570,09		1 074,34			1074,3405	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	0,00	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м2	237300,00		0,00			0,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	0,00	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м2	216960,00		0,00			0	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	1,29	80 193 632,00	*5*	0,00000	0,00
		м2	222210,00		11 075,00			0	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	56264,20		0,00			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,85	11 488 106,75	*12*	0,00000	0,00
		м3	0,00		7 950,11			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**97 274 723,16**			**5 592 984,41**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,00	47 413 878,66	*14*	0	7 801 470,86
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,00	0,00		0	0,00
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,00	31 538 810,47		0	3 265 045,12
50 .	Мост	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**78 952 689,13**			**11 066 515,98**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00	0,00	*0*	0	0,00
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00	0,00		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**0,00**			**0,00**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00

67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00	0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**579 636 024,61**			**124 839 583,06**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*62 103 859,78*			*13 375 669,61*
	Заготовка материалов			***-616 507 222,79***		***0,00***			***0,00***
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**579 636 024,61**			**124 839 583,06**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*62 103 859,78*			*13 375 669,61*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 17.05.2023г.

приемки выполненных работ за период с 28.04.2023г. по 16.05.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	2	21 327 502,48	2	19 815 546,54	4	41 143 049,02
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216,0	4 447 312,00	22982,00	2 746 349,00	60 198,00	7 193 661,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	149339,20	45 712 756,94	29376,50	9 072 976,45	178 715,70	54 785 733,39
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	149338,20	24 927 940,53	29376,50	5 441 495,30	178 714,70	30 369 435,83
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	3678,95	3 706 873,23	0,00	0,00	3 678,95	3 706 873,23
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	20	45 509 346,38	0,00	3 217 314,16	20,00	48 726 660,54
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	19	7 072 731,71	4	1 187 794,28	23	8 260 525,99
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	20	253 051 153,45	4,0	47 484 162,80	24	300 535 316,25
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	180000,00	109 904 400,00	0,00	0,00	180 000,00	109 904 400,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**584 858 580,83**		**88 965 638,53**		**673 824 219,36**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	5,8	241 056 697,59	0,400	19 214 444,14	6,20	260 271 141,73
		м3	1025105		177343,97		12170,13		189 514,10	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**261 224 374,00**		**19 214 444,14**		**280 438 818,13**

35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	5,800	83 943 064,59	0,400	5 592 984,41	6,20000	89 536 049,00
		м3	96494,07		16124,385		1074,3405		17 198,726	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	5,800	143 001 726,00	0,000	0,00	5,80000	143 001 726,00
		м2	365904,08		60900,00		0,00		60 900,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	5,800	303 550 099,20	0,000	0,00	5,80000	303 550 099,20
		м2	334594,56		55680,00		0		55 680,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	4,780	307 632 185,60	0,000	0,00	4,78000	307 632 185,60
		м2	313721,55		42485,00		0,00		42 485,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	0,00	3,85000	11 488 106,75
		м3	70112,00		7950,11		0,00		7 950,11	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**849 615 182,13**		**5 592 984,41**		**855 208 166,54**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	128 374 503,85	0	7 801 470,86	0,00	136 175 974,71
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	29423297,52	0	3 265 045,12	0,00	32 688 342,64
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**157 797 801,37**		**11 066 515,98**		**168 864 317,35**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	125 610 844,48	0	0,00	0,00	125 610 844,48
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**125 610 844,48**		**0,0000**		**125 610 844,48**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**									
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**1 979 106 782,80**		**124 839 583,06**		**2 103 946 365,86**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*212 047 155,30*		*13 375 669,61*		*225 422 824,91*
	Заготовка материалов			***0,00***		***616 507 222,79***		***0,00***		***616 507 222,79***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**2 595 614 005,59**		**124 839 583,06**		**2 720 453 588,65**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*278 101 500,60*		*13 375 669,61*		*291 477 170,21*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" Кенжина Ж.Т.