Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140012512

971240000654

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213, тел.: +8 (7277) 12-95-06

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит",Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, ДОРОГА АРНАЙЫ КАЛАШЫК ЖОЛЫ,21, тел.: +7 (72835) 4-60-71, 4-54-28

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 8 от 31.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
11	16.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК "Омирузак" Айтейский с/о Карасайского района Алматинской области, 3 очередь			Работа	1	28 759 836,43	28 759 836,43
				Итого	1	x	28 759 836,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.05.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "Монолит"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК "Омирузак" Карасайского района, Алматинской области. 3 очередь

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 8	31.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК "Омирузак" Карасайского района, Алматинской области. 3 очередь	28 759 836,43	25 678 425,39							3 081 411,05	28 759 836,43
Удержание 30%									924 423,31	8 627 950,93
Итого к оплате:										**20 131 885,50**

Подрядчик:
ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654

Директор_____ **Шалимбетов С.К.**

Технический надзор ТОО "Мұзтау"

Эксперт технического надзора_____ **Нысанбай Н.Г.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района" БИН 960140012512

Руководитель:_____ **Сагындыков Б. Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "Монолит"
Договор № 8 от 31 марта 2021 г.

Полная сметная стоимость:	**343 674 469,15**
Стоимость на 2021 год-	**342 674 469,15**
Стоимость на 2022 год-	
Из НФ 2021г	**252 905 118,53**
Из ОБ 2023г	**90 769 350,62**
а) сначала строительства	251 763 804,69
б) отчетный месяц	28 759 836,43

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройство для жилых домов в ЖК "Омирузак" Айтейский с/о Карасайскиого района Алматинской области, 3-очередь

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2023 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021-2022 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *май* месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения за май	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Строительство инженерных сетей и благоустройство для жилых домов в ЖК "Омирузак"3-очередь	032-НФ	тенге	252 905 118,53	96 802 340,75	66 901 190,48	29 901 150,27	127 564 474,62	252 905 118,53			223 003 968,26
2		028-ОБ	тенге	90 769 350,62		8 627 950,93	-8 627 950,93	0	20 131 885,50		20 131 885,50	28 759 836,43
	ИТОГО			**343 674 469,15**	**96 802 340,75**	**75 529 141,41**	**21 273 199,34**	**127 564 474,62**	**273 037 004,03**	**0,00**	**20 131 885,50**	**251 763 804,69**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Карасайского района"

Сагындыков Б.Б.
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Монолит"

Шалимбетов С.К.
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Мұзтау"

Нысанбай Н.Г.
М.П.(при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Монолит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК "Омирузак" Карасайского района, Алматинской области. 3 очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство жилого района Омирзак - 3 очередь строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №8 от 31.03.2021

Акт выполненных работ №8

за **май 2023** (месяц, год) на **1-2 Подводящие наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. 2 очередь. Подводящие наружные сети водопровода хозяйственно-питьевой В1										
1	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,394	79930,63	0	31493	0	764	30421	66867	
						77991,6	0	30729	0		4953		
2	12	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	768,94	34,69	7689	347	164	7212	16093	
						717,83	18,08	7178	181		1192		
3	13	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	10	71485		714850		714850	57188	772038	
4	14	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	598678,14	87441,32	17960	2623	282	15916	36587	
						501850,8	34048,36	15056	1021		2710		
5	15	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	1033		30990		30990	2479	33469	
6	16	С123-020201-0104 прим	Отвод Ст 50х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	30	17747		532410		532410	42593	575003	
7	17	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25мм с односторонней н/р	кг	9	1585		14265		14265	1141	15406	
8	18	Е11-220901-0201 прим	Вентиль латунный диаметром 25 мм. Установка	вентиль	30	2082,49	104,08	62475	3122	5039	55381	127285	
						1810,44	54,25	54313	1628		9428		
9	19	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	2012		60360		60360	4829	65189	
10	20	Е11-221101-0101 прим	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	30	5721,29	2909,45	171639	87283	4280	108932	303016	
						2669,16	998,57	80075	29957		22446		
11	21	С123-020401-4405 прим	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	709		21270		21270	1702	22972	
12	22	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25 мм с двусторонней н/р	кг	9	1585		14265		14265	1141	15406	
13	23	С123-021104-2802 прим	Ниппель - переходник, d 50(в/р)х25(в/р) мм	кг	4,5	1874		8433		8433	675	9108	
14	24	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	413527,55	104095,61	62029	15614	179	50570	121607	
						308238	32298,54	46236	4845		9008		
15	26	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 16 прим	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,8	87778,93	4999,19	158002	8999	86128	66761	242744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			34930,8	2533,39	62875	4560		17981		
16	28	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3		66	162,7	111,09	10738	7332	0	6203	18296	
			м2 основания или покрытия			51,61	35,41	3406	2337		1355		
17	29	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		8,382	1251		10486		10486		11325	
				м3							839		
18	30	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство		66	118,2	45,97	7801	3034	342	5772	14660	
				м2 покрытия		67,05	13,93	4426	919		1086		
19	31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		10	1827,69	1139,62	18277	11396	0	10210	30765	
				шт.		688,07	343,2	6881	3432		2279		
20	32	С123-020302-5913	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	734		7340		7340		7927	
				шт.							587		
21	33	С123-041013-0803 прим	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		10	18381		183810		183810		198515	
				шт.							14705		
			Итого по разделу: 7. 2 очередь. Подводящие наружные сети водопровода хозяйственно-питьевой В1									2704277	
			Раздел: 8. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1										
22	34	Е11-010205-0101 прим	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		50,28	1827	0	91862	0	0	66140	170642	
				м3 грунта		1827	0	91862	0		12640		
23	35	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		50,28	210,29	95,85	10573	4820	0	5861	17750	
				м3 уплотненного грунта		114,44	47,47	5754	2387		1315		
24	36	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		16,76	3433,61	196,94	57547	3301	30512	24548	88663	
				м3 основания		1416,17	63,29	23735	1061		6568		
25	37	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х3,4 мм. Укладка		0,075	468583,2	131841,32	35144	9888	201	27878	68064	
				км трубопровода		334068	41399,87	25055	3105		5042		
26	38	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014		82,5	850		70125		70125		75735	
				м							5610		
27	39	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,2602	72319,2	6591,48	18817	1715	292	17527	39252	
				км трубопровода		64604,52	3435,96	16810	894		2908		
28	41	Е11-010203-0501	Ямы, глубина до 2 м для установки колодцев из железобетона. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1		12	933,25	750,77	11199	9009	0	4508	16964	
				яма		182,48	339,31	2190	4072		1257		
29	42	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		7,92	47345,4	9466,5	374976	74975	153101	177838	597038	
				м3 конструкций колодца		18547,92	4133,17	146900	32735		44225		
30	45	Е11-231201-0101	Люки. Установка		12	2357,44	242,84	28289	2914	1116	25520	58114	
				шт.		2021,59	126,59	24259	1519		4305		
31	46	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		12,2	19373		236351		236351		255259	
				комплект							18908		
32	47	Е11-220801-0202 прим	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		16	2693,58	1678,1	43097	26850	0	24093	72565	
				шт.		1015,48	505,53	16248	8088		5375		
33	48	С123-020402-0803	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011		8	8960		71680		71680		77414	
				шт.							5734		
34	49	С123-020402-0603	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011		8	1740		13920		13920		15034	
				шт.							1114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	50	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем канализации, отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		335,2	116,3	1,28	38984	428	125	37662	82777	
				м трубопровода		114,65	0	38430	0		6132		
36	61	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,394	79930,63	0	31493	0	764	30421	66867	
				км трубопровода		77991,6	0	30729	0		4953		
37	62	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		10	768,94	34,69	7689	347	164	7212	16093	
				счетчик (водомер)		717,83	18,08	7178	181		1192		
38	63	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч		10	71485		714850		714850		772038	
				шт.							57188		
39	64	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,03	598678,14	87441,32	17960	2623	282	15916	36587	
				км трубопровода		501850,8	34048,36	15056	1021		2710		
40	65	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75		30	1033		30990		30990		33469	
				м							2479		
41	66	С123-020201-0104 прим	Отвод Ст 50х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		30	17747		532410		532410		575003	
				шт.							42593		
42	67	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25мм с односторонней н/р		9	1585		14265		14265		15406	
				кг							1141		
43	68	Е11-220901-0201 прим	Вентиль латунный диаметром 25 мм. Установка		30	2082,49	104,08	62475	3122	5039	55381	127285	
				вентиль		1810,44	54,25	54313	1628		9428		
44	69	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005		30	2012		60360		60360		65189	
				шт.							4829		
45	70	Е11-221101-0101 прим	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		30	5721,29	2909,45	171639	87283	4280	108932	303016	
				врезка		2669,16	998,57	80075	29957		22446		
46	71	С123-020401-4405 прим	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		30	709		21270		21270		22972	
				шт.							1702		
47	72	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25 мм с двусторонней н/р		9	1585		14265		14265		15406	
				кг							1141		
48	73	С123-021104-2802 прим	Ниппель - переходник, d 50(в/р)х25(в/р) мм		4,5	1874		8433		8433		9108	
				кг							675		
49	74	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,15	413527,55	104095,61	62029	15614	179	50570	121607	
				км трубопровода		308238	32298,54	46236	4845		9008		
50	76	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 16 прим	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,8	87778,93	4999,19	158002	8999	86128	66761	242744	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		34930,8	2533,39	62875	4560		17981		
51	78	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3		66	162,7	111,09	10738	7332	0	6203	18296	
				м2 основания или покрытия		51,61	35,41	3406	2337		1355		
52	79	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		8,382	1251		10486		10486		11325	
				м3							839		
53	80	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство		66	118,2	45,97	7801	3034	342	5772	14660	
				м2 покрытия		67,05	13,93	4426	919		1086		
54	81	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		10	1827,69	1139,62	18277	11396	0	10210	30765	
				шт.		688,07	343,2	6881	3432		2279		
55	82	С123-020302-5913	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	734		7340		7340		7927	
				шт.							587		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	83	С123-041013-0803 прим	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	18381		183810		183810		198515	
											14705		
			Итого по разделу: 8. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1									4339549	
			Раздел: 9. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1										
57	84	Е11-010205-0101 прим	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	50,28	1827	0	91862	0	0	66140	170642	
						1827	0	91862	0		12640		
58	85	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,28	210,29	95,85	10573	4820	0	5861	17750	
						114,44	47,47	5754	2387		1315		
59	86	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,76	3433,61	196,94	57547	3301	30512	24548	88663	
						1416,17	63,29	23735	1061		6568		
60	87	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х3,4 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	468583,2	131841,32	35144	9888	201	27878	68064	
						334068	41399,87	25055	3105		5042		
61	88	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	82,5	850		70125		70125		75735	
											5610		
62	89	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2602	72319,2	6591,48	18817	1715	292	17527	39252	
						64604,52	3435,96	16810	894		2908		
63	90	С123-010603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	286,22	1426		408150		408150		440802	
											32652		
64	91	Е11-010203-0501	Ямы, глубина до 2 м для установки колодцев из железобетона. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	12	933,25	750,77	11199	9009	0	4508	16964	
						182,48	339,31	2190	4072		1257		
65	92	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,92	47345,4	9466,5	374976	74975	153101	177838	597038	
						18547,92	4133,17	146900	32735		44225		
66	95	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	12	2357,44	242,84	28289	2914	1116	25520	58114	
						2021,59	126,59	24259	1519		4305		
67	96	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12,5	19373		242163		242163		261536	
											19373		
68	97	Е11-220801-0202 прим	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	16	2693,58	1678,1	43097	26850	0	24093	72565	
						1015,48	505,53	16248	8088		5375		
69	98	С123-020402-0803	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8	8960		71680		71680		77414	
											5734		
70	99	С123-020402-0603	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8	1740		13920		13920		15034	
											1114		
71	100	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем канализации, отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	335,2	116,3	1,28	38984	428	125	37662	82777	
						114,65	0	38430	0		6132		
72	111	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,394	79930,63	0	31493	0	764	30421	66867	
						77991,6	0	30729	0		4953		
73	112	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	768,94	34,69	7689	347	164	7212	16093	
						717,83	18,08	7178	181		1192		
74	113	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	10	71485		714850		714850		772038	
											57188		
75	114	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	598678,14	87441,32	17960	2623	282	15916	36587	
						501850,8	34048,36	15056	1021		2710		
76	115	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	1033		30990		30990		33469	
											2479		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	116	С123-020201-0104 прим	Отвод Ст 50х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	30	17747		532410		532410		575003	
											42593		
78	117	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25мм с односторонней н/р	кг	9	1585		14265		14265		15406	
											1141		
79	118	Е11-220901-0201 прим	Вентиль латунный диаметром 25 мм. Установка	вентиль	30	2082,49	104,08	62475	3122	5039	55381	127285	
						1810,44	54,25	54313	1628		9428		
80	119	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	2012		60360		60360		65189	
											4829		
81	120	Е11-221101-0101 прим	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	30	5721,29	2909,45	171639	87283	4280	108932	303016	
						2669,16	998,57	80075	29957		22446		
82	121	С123-020401-4405 прим	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	709		21270		21270		22972	
											1702		
83	122	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25 мм с двусторонней н/р	кг	9	1585		14265		14265		15406	
											1141		
84	123	С123-021104-2802 прим	Ниппель - переходник, d 50(в/р)х25(в/р) мм	кг	4,5	1874		8433		8433		9108	
											675		
85	124	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	413527,55	104095,61	62029	15614	179	50570	121607	
						308238	32298,54	46236	4845		9008		
86	126	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 16 прим	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	87778,93	4999,19	158002	8999	86128	66761	242744	
						34930,8	2533,39	62875	4560		17981		
87	128	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2 основания или покрытия	66	162,7	111,09	10738	7332	0	6203	18296	
						51,61	35,41	3406	2337		1355		
88	129	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,382	1251		10486		10486		11325	
											839		
89	130	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	66	118,2	45,97	7801	3034	342	5772	14660	
						67,05	13,93	4426	919		1086		
90	131	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1827,69	1139,62	18277	11396	0	10210	30765	
						688,07	343,2	6881	3432		2279		
91	132	С123-020302-5913	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	734		7340		7340		7927	
											587		
92	133	С123-041013-0803 прим	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	18381		183810		183810		198515	
											14705		
			Итого по разделу: 9. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1									4786627	
			Раздел: 10. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1										
93	134	Е11-010205-0101 прим	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	50,28	1827	0	91862	0	0	66140	170642	
						1827	0	91862	0		12640		
94	135	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,28	210,29	95,85	10573	4820	0	5861	17750	
						114,44	47,47	5754	2387		1315		
95	136	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,76	3433,61	196,94	57547	3301	30512	24548	88663	
						1416,17	63,29	23735	1061		6568		
96	137	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х3,4 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	468583,2	131841,32	35144	9888	201	27878	68064	
						334068	41399,87	25055	3105		5042		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	138	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	82,5	850		70125		70125		75735	
											5610		
98	139	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2602	72319,2	6591,48	18817	1715	292	17527	39252	
						64604,52	3435,96	16810	894		2908		
99	140	С123-010603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	286,22	1426		408150		408150		440802	
											32652		
100	141	Е11-010203-0501	Ямы, глубина до 2 м для установки колодцев из железобетона. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	12	933,25	750,77	11199	9009	0	4508	16964	
						182,48	339,31	2190	4072		1257		
101	142	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,92	47345,4	9466,5	374976	74975	153101	177838	597038	
						18547,92	4133,17	146900	32735		44225		
102	145	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	12	2357,44	242,84	28289	2914	1116	25520	58114	
						2021,59	126,59	24259	1519		4305		
103	146	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12,2	19373		236351		236351		255259	
											18908		
104	147	Е11-220801-0202 прим	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	16	2693,58	1678,1	43097	26850	0	24093	72565	
						1015,48	505,53	16248	8088		5375		
105	148	С123-020402-0803	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8	8960		71680		71680		77414	
											5734		
106	149	С123-020402-0603	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8	1740		13920		13920		15034	
											1114		
107	150	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем канализации, отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	335,2	116,3	1,28	38984	428	125	37662	82777	
						114,65	0	38430	0		6132		
108	161	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,394	79930,63	0	31493	0	764	30421	66867	
						77991,6	0	30729	0		4953		
109	162	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	768,94	34,69	7689	347	164	7212	16093	
						717,83	18,08	7178	181		1192		
110	163	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	10	71485		714850		714850		772038	
											57188		
111	164	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	598678,14	87441,32	17960	2623	282	15916	36587	
						501850,8	34048,36	15056	1021		2710		
112	165	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	1033		30990		30990		33469	
											2479		
113	166	С123-020201-0104 прим	Отвод Ст 50х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	30	17747		532410		532410		575003	
											42593		
114	167	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25мм с односторонней н/р	кг	9	1585		14265		14265		15406	
											1141		
115	168	Е11-220901-0201 прим	Вентиль латунный диаметром 25 мм. Установка	вентиль	30	2082,49	104,08	62475	3122	5039	55381	127285	
						1810,44	54,25	54313	1628		9428		
116	169	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	2012		60360		60360		65189	
											4829		
117	170	Е11-221101-0101 прим	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	30	5721,29	2909,45	171639	87283	4280	108932	303016	
						2669,16	998,57	80075	29957		22446		
118	171	С123-020401-4405 прим	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	709		21270		21270		22972	
											1702		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	172	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25 мм с двусторонней н/р	кг	9	1585		14265		14265		15406	
											1141		
120	173	С123-021104-2802 прим	Ниппель - переходник, d 50(в/р)х25(в/р) мм	кг	4,5	1874		8433		8433		9108	
											675		
121	174	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	413527,55	104095,61	62029	15614	179	50570	121607	
						308238	32298,54	46236	4845		9008		
122	176	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 16 прим	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	87778,93	4999,19	158002	8999	86128	66761	242744	
						34930,8	2533,39	62875	4560		17981		
123	178	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2 основания или покрытия	66	162,7	111,09	10738	7332	0	6203	18296	
						51,61	35,41	3406	2337		1355		
124	179	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,382	1251		10486		10486		11325	
											839		
125	180	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	66	118,2	45,97	7801	3034	342	5772	14660	
						67,05	13,93	4426	919		1086		
126	181	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1827,69	1139,62	18277	11396	0	10210	30765	
						688,07	343,2	6881	3432		2279		
127	182	С123-020302-5913	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	734		7340		7340		7927	
											587		
128	183	С123-041013-0803 прим	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	18381		183810		183810		198515	
											14705		
			Итого по разделу: 10. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1									4780351	
			Раздел: 11. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1										
129	184	Е11-010205-0101 прим	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	50,28	1827	0	91862	0	0	66140	170642	
						1827	0	91862	0		12640		
130	185	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,28	210,29	95,85	10573	4820	0	5861	17750	
						114,44	47,47	5754	2387		1315		
131	186	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,76	3433,61	196,94	57547	3301	30512	24548	88663	
						1416,17	63,29	23735	1061		6568		
132	187	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х3,4 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	468583,2	131841,32	35144	9888	201	27878	68064	
						334068	41399,87	25055	3105		5042		
133	188	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	82,5	850		70125		70125		75735	
											5610		
134	189	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2602	72319,2	6591,48	18817	1715	292	17527	39252	
						64604,52	3435,96	16810	894		2908		
135	190	С123-010603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	286,22	1426		408150		408150		440802	
											32652		
136	191	Е11-010203-0501	Ямы, глубина до 2 м для установки колодцев из железобетона. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	12	933,25	750,77	11199	9009	0	4508	16964	
						182,48	339,31	2190	4072		1257		
137	192	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,92	47345,4	9466,5	374976	74975	153101	177838	597038	
						18547,92	4133,17	146900	32735		44225		
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	195	Е11-231201-0101	Люки. Установка		12	2357,44	242,84	28289	2914	1116	25520	58114	
				шт.		2021,59	126,59	24259	1519		4305		
139	196	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		12,2	19373		236351		236351		255259	
				комплект							18908		
140	197	Е11-220801-0202 прим	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		16	2693,58	1678,1	43097	26850	0	24093	72565	
				шт.		1015,48	505,53	16248	8088		5375		
141	198	С123-020402-0803	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011		8	8960		71680		71680		77414	
				шт.							5734		
142	199	С123-020402-0603	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011		8	1740		13920		13920		15034	
				шт.							1114		
143	200	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем канализации, отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		335,2	116,3	1,28	38984	428	125	37662	82777	
				м трубопровода		114,65	0	38430	0		6132		
144	211	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,394	79930,63	0	31493	0	764	30421	66867	
				км трубопровода		77991,6	0	30729	0		4953		
145	212	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		10	768,94	34,69	7689	347	164	7212	16093	
				счетчик (водомер)		717,83	18,08	7178	181		1192		
146	213	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч		10	71485		714850		714850		772038	
				шт.							57188		
147	214	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,02	598678,14	87441,32	11974	1749	188	10611	24391	
				км трубопровода		501850,8	34048,36	10037	681		1807		
148	215	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75		20	1033		20660		20660		22313	
				м							1653		
149	216	С123-020201-0104 прим	Отвод Ст 50х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		20	17747		354940		354940		383335	
				шт.							28395		
150	217	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25мм с односторонней н/р		6	1585		9510		9510		10271	
				кг							761		
151	218	Е11-220901-0201 прим	Вентиль латунный диаметром 25 мм. Установка		20	2082,49	104,08	41650	2082	3360	36921	84856	
				вентиль		1810,44	54,25	36209	1085		6286		
152	219	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005		20	2012		40240		40240		43459	
				шт.							3219		
153	220	Е11-221101-0101 прим	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		20	5721,29	2909,45	114426	58189	2854	72621	202011	
				врезка		2669,16	998,57	53383	19971		14964		
154	221	С123-020401-4405 прим	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	709		14180		14180		15314	
				шт.							1134		
155	222	С123-021104-2801 прим	Ниппель, d 25 мм с двусторонней н/р		6	1585		9510		9510		10271	
				кг							761		
156	223	С123-021104-2802 прим	Ниппель - переходник, d 50(в/р)х25(в/р) мм		3	1874		5622		5622		6072	
				кг							450		
157	224	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,1	413527,55	104095,61	41353	10410	119	33713	81071	
				км трубопровода		308238	32298,54	30824	3230		6005		
158	226	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 16 прим	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		0,6	87778,93	4999,19	52667	3000	28709	22254	80915	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		34930,8	2533,39	20958	1520		5994		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	228	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3**		66	162,7	111,09	10738	7332	0	6203	18296	
				м2 основания или покрытия		51,61	35,41	3406	2337		1355		
160	229	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		8,382	1251		10486		10486		11325	
				м3							839		
161	230	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**		66	118,2	45,97	7801	3034	342	5772	14660	
				м2 покрытия		67,05	13,93	4426	919		1086		
162	231	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		10	1827,69	1139,62	18277	11396	0	10210	30765	
				шт.		688,07	343,2	6881	3432		2279		
163	232	С123-020302-5913	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		10	734		7340		7340		7927	
				шт.							587		
164	233	С123-041013-0803 прим	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**		10	18381		183810		183810		198515	
				шт.							14705		
			Итого по разделу: 11. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1									4176841	
			Раздел: 12. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1										
165	234	Е11-010205-0101 прим	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		50,28	1827	0	91862	0	0	66140	170642	
				м3 грунта		1827	0	91862	0		12640		
166	235	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		50,28	210,29	95,85	10573	4820	0	5861	17750	
				м3 уплотненного грунта		114,44	47,47	5754	2387		1315		
167	236	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		16,76	3433,61	196,94	57547	3301	30512	24548	88663	
				м3 основания		1416,17	63,29	23735	1061		6568		
168	237	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110x3,4 мм. Укладка**		0,075	468583,2	131841,32	35144	9888	201	27878	68064	
				км трубопровода		334068	41399,87	25055	3105		5042		
169	238	С123-010506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**		82,5	850		70125		70125		75735	
				м							5610		
170	239	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка**		0,2602	72319,2	6591,48	18817	1715	292	17527	39252	
				км трубопровода		64604,52	3435,96	16810	894		2908		
171	240	С123-010603-0103	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**		286,22	1426		408150		408150		440802	
				м							32652		
172	241	Е11-010203-0501	**Ямы, глубина до 2 м для установки колодцев из железобетона. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**		13	933,25	750,77	12132	9760	0	4884	18377	
				яма		182,48	339,31	2372	4411		1361		
173	242	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		8,58	47345,4	9466,5	406224	81223	165860	192658	646792	
				м3 конструкций колодца		18547,92	4133,17	159141	35463		47910		
174	245	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**		13	2357,44	242,84	30647	3157	1209	27647	62957	
				шт.		2021,59	126,59	26281	1646		4664		
175	246	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		1	22719		22719		22719		24537	
				комплект							1818		
176	247	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**		12,2	19373		236351		236351		255259	
				комплект							18908		
177	248	Е11-220801-0202 прим	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**		12	2693,58	1678,1	32323	20137	0	18070	54424	
				шт.		1015,48	505,53	12186	6066		4031		
178	249	С123-020402-0803	**Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**		6	8960		53760		53760		58061	
				шт.							4301		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	250	С123-020402-0603	**Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	6	1740		10440		10440	835	11275	
180	251	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем канализации, отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	335,2	116,3	1,28	38984	428	125	37662	82777	
						114,65	0	38430	0		6132		
			Итого по разделу: 12. Подводящие наружные сети. Канализация бытовая К1									2115368	
			ИТОГО:					17471859	1326570	12729974	3734625	22903011	
								3415329	499353		1696529		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			9 %		2061270				24964275	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		269614				25233889	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		504678				25738567	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,108514851									28 531 583,76	
			Тендерная скидка			10%		2 853 158,38					
			Итого с тендерной скидкой					25 678 425,39					
			НДС			12 %		3 081 411,05					
			Итого с НДС									28 759 836,43	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит" БИН 971240000654
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалимбетов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Мұзтау"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ПРОЕКТПЛЮС» БИН 980440003239

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района" БИН 060140012512
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагындыков Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Нысанбай Н.Г.
№ аттестата KZ15VJE00039309 от 02.07.2018 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Каработаев Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)