Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

020440001144

980240000762

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3-очередь) в селе С. Шапагатова			работа	1	78 683 039,47	78 683 039,47
				Итого	1	x	78 683 039,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мергегасанов М. Принял (Заказчик) директор / _____ / Кисленков А.
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Начальник ОКС Кенжебаев Д.К.

подряду

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение наружное.(2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г.№ 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях**	**м3 грунта**	**4185,720**	**105,97**	**443544**
			Накладные расходы			***21,27***	***89018***
			Сметная прибыль			***7,85***	***32855***
2	**2**	**11-010101-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях**	**м3 грунта**	**3434,970**	**299,90**	**1030140**
			Накладные расходы			***60,19***	***206750***
			Сметная прибыль			***22,21***	***76307***
3	**3**	**11-010205-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**235,686**	**16916,97**	**3987094**
			Накладные расходы			***6219,03***	***1465738***
			Сметная прибыль			***1253,11***	***295340***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-010205-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта /под основание из мягкого грунта/**	**285,714**	**16916,97**	**4833416**
			Накладные расходы			***6219,03***	***1776864***
			Сметная прибыль			***1253,11***	***358031***
5	**5**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта толщ.0,1 м. Устройство**	**м3 основания**	**285,714**	**1934,58**	**552737**
			Накладные расходы			***696,25***	***198929***
			Сметная прибыль			***143,30***	***40944***
6	**6**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км**	**5,840**	**28500,91**	**166436**
			Накладные расходы			***5725,82***	***33437***
			Сметная прибыль			***2111,18***	***12329***
7	**7**	**ПЛАТЕЖНОЕ**	**Лента сигнальная "Газ" с логотипом "Огнеопасно ГАЗ" /1 проводник/ желтого цвета шириной 0,2м**	**м**	**8848,000**	**21,34**	**188793**
			Накладные расходы			***0,80***	***7110***
			Сметная прибыль			***1,58***	***13985***
8	**8**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Провод-спутник. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км**	**5,840**	**28500,91**	**166436**
			Накладные расходы			***5725,82***	***33437***
			Сметная прибыль			***2111,18***	***12329***
9	**9**	**23-060901-0104 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 /АПВ-4/ ГОСТ 6323-79**	**км**	**9,113**	**18041,93**	**164424**
			Накладные расходы			***679,50***	***6193***
			Сметная прибыль			***1336,44***	***12180***
10	**10**	**11-010203-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с)**	**м3 грунта**	**3749,394**	**8,16**	**30598**
			Накладные расходы			***1,28***	***4798***
			Сметная прибыль			***0,60***	***2267***
11	**15**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**229,482**	**2050,05**	**470448**
			Накладные расходы			***753,64***	***172947***
			Сметная прибыль			***151,86***	***34848***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**16**	**11-010102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**206,976**	**409,12**	**84678**
			Накладные расходы			*82,04*	*16980*
			Сметная прибыль			*30,31*	*6272*
13	**17**	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта 5-5р группы самосвалами /избыточный грунт/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**312,534**	**182,02**	**56887**
			Накладные расходы			*6,86*	*2142*
			Сметная прибыль			*13,48*	*4214*
14	**18**	**11-010102-0505 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5-5р**	**м3 грунта**	**206,976**	**124,08**	**25682**
			Накладные расходы			*16,69*	*3455*
			Сметная прибыль			*9,19*	*1902*
15	**19**	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**206,976**	**62,22**	**12879**
			Накладные расходы			*12,40*	*2566*
			Сметная прибыль			*4,61*	*954*
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1, ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1				
16	**37**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**1221,17**	**1226**
			Накладные расходы			*45,99*	*46*
			Сметная прибыль			*90,46*	*91*
17	**38**	**23-010201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**480,44**	**482**
			Накладные расходы			*18,09*	*18*
			Сметная прибыль			*35,59*	*36*
18	**39**	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст20, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,020**	**366,93**	**1842**
			Накладные расходы			*13,82*	*69*
			Сметная прибыль			*27,18*	*136*
19	**41**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали С.20, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**1397,36**	**1397**
			Накладные расходы			*52,63*	*53*
			Сметная прибыль			*103,51*	*104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**42**	**23-020101-1038 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**626,32**	**626**
			Накладные расходы			***23,59***	***24***
			Сметная прибыль			***46,39***	***46***
21	**43**	**23-020101-1105 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**3247,62**	**3248**
			Накладные расходы			***122,31***	***122***
			Сметная прибыль			***240,56***	***241***
22	**44**	**23-020101-0620 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114,3 мм, толщиной стенки 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,000**	**2267,96**	**2268**
			Накладные расходы			***85,42***	***85***
			Сметная прибыль			***168,00***	***168***
23	**47**	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**19543,70**	**19621**
			Накладные расходы			***736,06***	***739***
			Сметная прибыль			***1447,68***	***1453***
24	**54**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225 х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,111**	**9285,92**	**10317**
			Накладные расходы			***349,73***	***389***
			Сметная прибыль			***687,85***	***764***
25	**57**	**23-020304-2230 РСНБ РК 2015**	**Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, D 225/219 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**31872,58**	**31872**
			Накладные расходы			***1200,40***	***1200***
			Сметная прибыль			***2360,93***	***2361***
26	**58**	**ЦЕНОВОЕ**	**Муфта с ЗН элементом ПЭ100 SDR11-225**	**шт**	**1,000**	**15895,56**	**15895**
			Накладные расходы			***598,66***	***599***
			Сметная прибыль			***1177,45***	***1177***
27	**59**	**23-020304-1016 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**69568,32**	**69568**
			Накладные расходы			***2620,11***	***2620***
			Сметная прибыль			***5153,21***	***5153***
			Раздел: ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**70**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**3356,46**	**6740**
			Накладные расходы			***126,41***	***254***
			Сметная прибыль			***248,63***	***499***
29	**72**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали Ст20, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**1397,36**	**2794**
			Накладные расходы			***52,63***	***105***
			Сметная прибыль			***103,51***	***207***
30	**80**	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**12312,38**	**24723**
			Накладные расходы			***463,71***	***931***
			Сметная прибыль			***912,03***	***1831***
31	**85**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**3356,46**	**6740**
			Накладные расходы			***126,41***	***254***
			Сметная прибыль			***248,63***	***499***
32	**87**	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,222**	**2217,61**	**4928**
			Накладные расходы			***83,52***	***186***
			Сметная прибыль			***164,27***	***365***
33	**90**	**23-020304-2220 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-110/108 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**8039,03**	**16079**
			Накладные расходы			***302,77***	***606***
			Сметная прибыль			***595,48***	***1191***
34	**91**	**ЦЕНОВОЕ**	**Муфта с ЗН элементом РЭ100 SDR11-110**	**шт**	**2,000**	**5685,78**	**11372**
			Накладные расходы			***214,14***	***428***
			Сметная прибыль			***421,17***	***842***
35	**92**	**23-020304-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11-110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**6537,96**	**13076**
			Накладные расходы			***246,24***	***492***
			Сметная прибыль			***484,29***	***969***
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
36	**98**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110x10 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,700**	**475815,77**	**1760518**
			Накладные расходы			***164291,32***	***607878***
			Сметная прибыль			***35245,61***	***130409***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	**99**	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**6767,000**	**2217,61**	**15006551**
			Накладные расходы			*83,52*	*565182*
			Сметная прибыль			*164,27*	*1111596*
38	**100**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225x20,5 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,148**	**730412,16**	**1568925**
			Накладные расходы			*247571,02*	*531783*
			Сметная прибыль			*54104,60*	*116217*
39	**101**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2169,480**	**9285,92**	**20145608**
			Накладные расходы			*349,73*	*758731*
			Сметная прибыль			*687,85*	*1492267*
40	**103**	**23-020302-2610 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,000**	**1647,10**	**4941**
			Накладные расходы			*62,03*	*186*
			Сметная прибыль			*122,01*	*366*
41	**104**	**23-020302-2616 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**12078,25**	**12079**
			Накладные расходы			*454,90*	*455*
			Сметная прибыль			*894,69*	*895*
42	**105**	**23-020302-6148 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**11310,21**	**22621**
			Накладные расходы			*425,97*	*852*
			Сметная прибыль			*837,79*	*1676*
43	**106**	**23-020302-8910 РСНБ РК 2015**	**Заглушка ПНД ПЭ 100 SDR 11, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,000**	**1882,66**	**13179**
			Накладные расходы			*70,91*	*496*
			Сметная прибыль			*139,46*	*976*
44	**108**	**23-020302-3310 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,000**	**3939,01**	**39390**
			Накладные расходы			*148,35*	*1484*
			Сметная прибыль			*291,78*	*2918*
45	**109**	**23-020302-5158 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**18624,83**	**111749**
			Накладные расходы			*701,46*	*4209*
			Сметная прибыль			*1379,62*	*8278*
46	**110**	**23-020302-3316 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, диам.225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**12396,39**	**12396**
			Накладные расходы			*466,88*	*467*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*918,25*	*918*
47	**113**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**30,000**	**18345,05**	**550352**
			Накладные расходы			*3180,23*	*95407*
			Сметная прибыль			*1358,89*	*40767*
48	**116**	**11-250211-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2,000**	**22604,67**	**45209**
			Накладные расходы			*3956,29*	*7913*
			Сметная прибыль			*1674,42*	*3349*
49	**117**	**13-390201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод стальной, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль св.стыков газопровода**	**стык**	**2,000**	**1472,50**	**2945**
			Накладные расходы			*410,66*	*821*
			Сметная прибыль			*109,07*	*218*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100				
50	**129**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,819**	**3356,46**	**16175**
			Накладные расходы			*126,41*	*609*
			Сметная прибыль			*248,63*	*1198*
51	**131**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали Ст.20, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм Ст20 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**1397,36**	**5590**
			Накладные расходы			*52,63*	*211*
			Сметная прибыль			*103,51*	*414*
52	**135**	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,016**	**12312,38**	**49447**
			Накладные расходы			*463,71*	*1862*
			Сметная прибыль			*912,03*	*3663*
53	**140**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,016**	**3356,46**	**13479**
			Накладные расходы			*126,41*	*508*
			Сметная прибыль			*248,63*	*998*
54	**142**	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4,444**	**2217,61**	**9855**
			Накладные расходы			*83,52*	*371*
			Сметная прибыль			*164,27*	*730*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	145	23-020304-2220 РСНБ РК 2015	**Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-110/108 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,000	8039,03	32156
			Накладные расходы			*302,77*	*1211*
			Сметная прибыль			*595,48*	*2382*
56	146	ЦЕНОВОЕ	**Муфта с ЗН элементом РЭ100 SDR11-110**	шт	4,000	5685,78	22743
			Накладные расходы			*214,14*	*857*
			Сметная прибыль			*421,17*	*1685*
57	147	23-020304-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11-110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,000	6537,96	26152
			Накладные расходы			*246,24*	*985*
			Сметная прибыль			*484,29*	*1937*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100/2				
58	158	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40,963	3356,46	137492
			Накладные расходы			*126,41*	*5178*
			Сметная прибыль			*248,63*	*10185*
59	160	23-020101-0204 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали Ст.20, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм Ст20 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	34,000	1397,36	47510
			Накладные расходы			*52,63*	*1789*
			Сметная прибыль			*103,51*	*3519*
60	162	23-010201-0234 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	34,136	12312,38	420295
			Накладные расходы			*463,71*	*15829*
			Сметная прибыль			*912,03*	*31133*
61	167	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	34,136	3356,46	114576
			Накладные расходы			*126,41*	*4315*
			Сметная прибыль			*248,63*	*8487*
62	169	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	37,774	2217,61	83768
			Накладные расходы			*83,52*	*3155*
			Сметная прибыль			*164,27*	*6205*
63	172	23-020304-2220 РСНБ РК 2015	**Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-110/108 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	34,000	8039,03	273328
			Накладные расходы			*302,77*	*10294*
			Сметная прибыль			*595,48*	*20246*
64	173	ЦЕНОВОЕ	**Муфта с ЗН элементом РЭ100 SDR11-110**	шт	34,000	5685,78	193317

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*214,14*	*7281*
			Сметная прибыль			*421,17*	*14320*
65	**174**	**23-020304-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11-110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**34,000**	**6537,96**	**222291**
			Накладные расходы			*246,24*	*8372*
			Сметная прибыль			*484,29*	*16466*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-200				
66	**191**	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,048**	**19543,70**	**235463**
			Накладные расходы			*736,06*	*8868*
			Сметная прибыль			*1447,68*	*17442*
67	**198**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225 x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**13,332**	**9285,92**	**123800**
			Накладные расходы			*349,73*	*4663*
			Сметная прибыль			*687,85*	*9170*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.110 мм #				
68	**216**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91**	**м**	**94,376**	**1221,17**	**115250**
			Накладные расходы			*45,99*	*4341*
			Сметная прибыль			*90,46*	*8537*
69	**218**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**94,940**	**939,32**	**89179**
			Накладные расходы			*35,38*	*3359*
			Сметная прибыль			*69,58*	*6606*
70	**220**	**23-020302-2607 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**94,000**	**1239,41**	**116504**
			Накладные расходы			*46,68*	*4388*
			Сметная прибыль			*91,81*	*8630*
71	**223**	**23-020302-5119 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**94,000**	**4522,60**	**425124**
			Накладные расходы			*170,33*	*16011*
			Сметная прибыль			*335,01*	*31491*
72	**228**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные M16x80 с гайками M16 и шайбами M16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,309072**	**429849,52**	**132855**
			Накладные расходы			*16189,15*	*5004*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*9841*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.225 мм #				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	240	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91**	м	9,036	1221,17	11035
			Накладные расходы			*45,99*	*416*
			Сметная прибыль			*90,46*	*817*
74	242	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	9,090	939,32	8538
			Накладные расходы			*35,38*	*322*
			Сметная прибыль			*69,58*	*632*
75	244	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9,000	1239,41	11154
			Накладные расходы			*46,68*	*420*
			Сметная прибыль			*91,81*	*826*
76	245	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9,000	3439,44	30955
			Накладные расходы			*129,54*	*1166*
			Сметная прибыль			*254,77*	*2293*
77	247	23-020302-5155 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9,000	18816,42	169347
			Накладные расходы			*708,67*	*6378*
			Сметная прибыль			*1393,81*	*12544*
78	252	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные M16x80 с гайками M16 и шайбами M16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,02769	429849,52	11904
			Накладные расходы			*16189,15*	*448*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*882*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ				
79	258	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	131,300	4705,32	617808
			Накладные расходы			*177,21*	*23268*
			Сметная прибыль			*348,54*	*45764*
80	260	23-021103-0605 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-направляющие ОНК-110/160**	шт.	52,000	10211,03	530974
			Накладные расходы			*384,57*	*19998*
			Сметная прибыль			*756,37*	*39331*
81	264	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	10,400	939,32	9769
			Накладные расходы			*35,38*	*368*
			Сметная прибыль			*69,58*	*724*
82	266	ЦЕНОВОЕ	**Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-63x5,8**	шт.	26,000	2717,16	70646
			Накладные расходы			*102,33*	*2661*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*201,27*	*5233*
83	**267**	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-63/57 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13,000**	**3439,44**	**44713**
			Накладные расходы			*129,54*	*1684*
			Сметная прибыль			*254,77*	*3312*
84	**273**	**23-010502-0823 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x 28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**40,400**	**18155,93**	**733500**
			Накладные расходы			*683,80*	*27625*
			Сметная прибыль			*1344,88*	*54333*
85	**275**	**23-021103-0606 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-направляющие ОНК-225/315**	**шт.**	**16,000**	**11196,54**	**179145**
			Накладные расходы			*421,69*	*6747*
			Сметная прибыль			*829,37*	*13270*
86	**279**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3,200**	**939,32**	**3006**
			Накладные расходы			*35,38*	*113*
			Сметная прибыль			*69,58*	*223*
87	**281**	**ЦЕНОВОЕ**	**Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-63x5,8**	**шт.**	**8,000**	**2717,16**	**21737**
			Накладные расходы			*102,33*	*819*
			Сметная прибыль			*201,27*	*1610*
88	**282**	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-63/57 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**3439,44**	**13758**
			Накладные расходы			*129,54*	*518*
			Сметная прибыль			*254,77*	*1019*
			Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /14 шт./				
			Раздел: #ВРЕЗКА в ГП Ду 280 дополнительные работы#				
89	**297**	**23-020304-2518 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,000**	**24133,36**	**434400**
			Накладные расходы			*908,92*	*16361*
			Сметная прибыль			*1787,66*	*32178*
90	**298**	**23-020304-2220 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11-110/108 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32,000**	**8039,03**	**257249**
			Накладные расходы			*302,77*	*9689*
			Сметная прибыль			*595,48*	*19055*
91	**299**	**23-020304-2519 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,000**	**39343,73**	**314750**
			Накладные расходы			*1481,78*	*11854*
			Сметная прибыль			*2914,35*	*23315*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	**302**	**23-020302-4770 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280x110x280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,000**	**26057,62**	**234518**
			Накладные расходы			***981,39***	***8833***
			Сметная прибыль			***1930,19***	***17372***
93	**303**	**23-020302-4776 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315x110x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**33337,72**	**133351**
			Накладные расходы			***1255,58***	***5022***
			Сметная прибыль			***2469,46***	***9878***
94	**305**	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**1053,29**	**1053**
			Накладные расходы			***39,67***	***40***
			Сметная прибыль			***78,02***	***78***
			ИТОГО:				**58505126**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6859655**
			Сметная прибыль				**4333713**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1696649,00**	**60201775**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**208599,00**	**60410374**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**64031269**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**847841,46**	**64879110,46**
			Итого с НДС		**12 %**	**7785493,26**	**72664603,72**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал /3-очередь/ в селе .С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительные решения(2-2)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1 /1 шт./				
1	**4**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**М/к стоек СТ-1 из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**0,280**	**436339,00**	**122315**
			Накладные расходы			***16433,56***	***4607***
			Сметная прибыль			***32321,41***	***9060***
2	**5**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**М/к панелей ПМ-1, ПМ-2 из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**0,267**	**389957,84**	**104080**
			Накладные расходы			***14686,74***	***3920***
			Сметная прибыль			***28885,77***	***7710***
3	**6**	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**25,012**	**893,64**	**22352**
			Накладные расходы			***33,66***	***842***
			Сметная прибыль			***66,20***	***1656***
4	**8**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**М/к створки из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**0,020**	**389957,84**	**7838**
			Накладные расходы			***14686,74***	***295***
			Сметная прибыль			***28885,77***	***581***
5	**9**	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,092**	**893,64**	**976**
			Накладные расходы			***33,66***	***37***
			Сметная прибыль			***66,20***	***72***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**19**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-1,С-2,С-3/ ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,051**	**239471,53**	**12280**
			Накладные расходы			*9019,07*	*462*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*910*
7	**20**	**21-050304-0129 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,037**	**203295,74**	**7481**
			Накладные расходы			*7656,60*	*282*
			Сметная прибыль			*15058,94*	*554*
8	**21**	**11-060301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные /А1/. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,033**	**558048,86**	**18192**
			Накладные расходы			*124351,92*	*4054*
			Сметная прибыль			*41336,95*	*1348*
9	**22**	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к стоимости анкерных болтов из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемых отдельно на марку стали С245**	**т**	**0,033**	**6131,06**	**200**
			Накладные расходы			*230,91*	*8*
			Сметная прибыль			*454,15*	*15*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВЫХ УЗЛОВ /27 шт./				
10	**30**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,450**	**2177,25**	**20575**
			Накладные расходы			*260,07*	*2458*
			Сметная прибыль			*161,28*	*1524*
11	**31**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка, с земляными работами**	**м оград**	**77,990**	**4130,75**	**322155**
			Накладные расходы			*1373,30*	*107103*
			Сметная прибыль			*305,98*	*23863*
12	**32**	**21-020101-2603 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /для замоноличивания столбов/**	**м3**	**10,800**	**22626,09**	**244362**
			Накладные расходы			*852,15*	*9203*
			Сметная прибыль			*1676,01*	*18101*
13	**33**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**М/к стоек СТ 1 из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**5,041**	**436339,00**	**2199541**
			Накладные расходы			*16433,56*	*82840*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*162929*
14	**34**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**М/к панелей ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**3,154**	**389957,84**	**1229982**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14686,74*	*46324*
			Сметная прибыль			*28885,77*	*91110*
15	**35**	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**267,300**	**893,64**	**238871**
			Накладные расходы			*33,66*	*8996*
			Сметная прибыль			*66,20*	*17694*
16	**37**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**М/к калитки из прокатныхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	**т**	**0,709**	**389957,84**	**276383**
			Накладные расходы			*14686,74*	*10409*
			Сметная прибыль			*28885,77*	*20473*
17	**38**	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороныячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**20,250**	**893,64**	**18096**
			Накладные расходы			*33,66*	*682*
			Сметная прибыль			*66,20*	*1340*
			ИТОГО:				**4845679**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**282521**
			Сметная прибыль				**358939**
			Итого с временными		**2,9 %**	**140525,00**	**4986204**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**17277,00**	**5003481**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5303381**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**70222,35**	**5373603,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**644832,40**	**6018435,75**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзеназанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"