Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	24.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3-очередь) в селе С. Шапагатова			работа	1	27 556 779,07	27 556 779,07
				Итого	1	x	27 556 779,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мергегасанов М.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / / Кислетов А.Ж.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение наружное.(2-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за август 2018г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях**	**м3 грунта**	**2156,280**	**105,97**	**228492**
			Накладные расходы			***21,27***	***45858***
			Сметная прибыль			***7,85***	***16925***
2	**2**	**11-010101-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях**	**м3 грунта**	**1769,530**	**299,90**	**530678**
			Накладные расходы			***60,19***	***106507***
			Сметная прибыль			***22,21***	***39310***
3	**3**	**11-010205-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**121,414**	**16916,97**	**2053957**
			Накладные расходы			***6219,03***	***755077***
			Сметная прибыль			***1253,11***	***152145***
4	**4**	**11-010205-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта /под основание из мягкого грунта/**	**147,186**	**16916,97**	**2489941**
			Накладные расходы			***6219,03***	***915354***
			Сметная прибыль			***1253,11***	***184440***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта толщ.0,1 м. Устройство**	**м3 основания**	**147,186**	**1934,58**	**284744**
			Накладные расходы			*696,25*	*102479*
			Сметная прибыль			*143,30*	*21092*
6	**6**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км**	**3,008**	**28500,91**	**85740**
			Накладные расходы			*5725,82*	*17225*
			Сметная прибыль			*2111,18*	*6351*
7	**8**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Провод-спутник. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км**	**3,008**	**28500,91**	**85740**
			Накладные расходы			*5725,82*	*17225*
			Сметная прибыль			*2111,18*	*6351*
8	**10**	**11-010203-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с)**	**м3 грунта**	**1931,506**	**8,16**	**15763**
			Накладные расходы			*1,28*	*2471*
			Сметная прибыль			*0,60*	*1168*
9	**11**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5909,100**	**34,69**	**204985**
			Накладные расходы			*7,42*	*43861*
			Сметная прибыль			*2,57*	*15184*
10	**12**	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5909,100**	**17,13**	**101221**
			Накладные расходы			*3,67*	*21658*
			Сметная прибыль			*1,27*	*7498*
11	**13**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5333,200**	**40,54**	**216225**
			Накладные расходы			*8,68*	*46266*
			Сметная прибыль			*3,00*	*16017*
12	**14**	**11-010104-0409 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5333,200**	**17,56**	**93651**
			Накладные расходы			*3,76*	*20039*
			Сметная прибыль			*1,30*	*6937*
13	**15**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**118,218**	**2050,05**	**242352**
			Накладные расходы			*753,64*	*89094*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*151,86*	*17952*
14	**16**	**11-010102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**106,624**	**409,12**	**43622**
			Накладные расходы			*82,04*	*8747*
			Сметная прибыль			*30,31*	*3231*
15	**17**	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта 5-5р группы самосвалами /избыточный грунт/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**161,002**	**182,02**	**29305**
			Накладные расходы			*6,86*	*1104*
			Сметная прибыль			*13,48*	*2171*
16	**18**	**11-010102-0505 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5-5р**	**м3 грунта**	**106,624**	**124,08**	**13230**
			Накладные расходы			*16,69*	*1780*
			Сметная прибыль			*9,19*	*980*
17	**19**	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**106,624**	**62,22**	**6634**
			Накладные расходы			*12,40*	*1322*
			Сметная прибыль			*4,61*	*491*
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1, ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1				
18	**25**	**23-040201-1505 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**162816,19**	**162817**
			Накладные расходы			*6132,04*	*6132*
			Сметная прибыль			*12060,46*	*12060*
19	**29**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**56092,63**	**56093**
			Накладные расходы			*2112,58*	*2113*
			Сметная прибыль			*4155,01*	*4155*
20	**40**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0115**	**1202319,42**	**13826**
			Накладные расходы			*369571,89*	*4250*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*1024*
			Раздел: ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2				
21	**88**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы диам.110х10. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**2,200**	**793,29**	**1745**
			Накладные расходы			*292,31*	*643*
			Сметная прибыль			*58,76*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**89**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**6,000**	**1604,41**	**9626**
			Накладные расходы			***469,66***	***2818***
			Сметная прибыль			***118,85***	***713***
23	**93**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**3126,28**	**6252**
			Накладные расходы			***919,63***	***1839***
			Сметная прибыль			***231,58***	***463***
24	**94**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**2,000**	**3815,10**	**7631**
			Накладные расходы			***143,69***	***287***
			Сметная прибыль			***282,60***	***565***
25	**95**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**2,240**	**112,62**	**253**
			Накладные расходы			***24,08***	***54***
			Сметная прибыль			***8,34***	***19***
26	**96**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	**м2**	**2,703**	**190,28**	**515**
			Накладные расходы			***31,69***	***86***
			Сметная прибыль			***14,09***	***38***
27	**97**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	**м3**	**4,940**	**6247,44**	**30862**
			Накладные расходы			***2161,41***	***10677***
			Сметная прибыль			***462,77***	***2286***
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
28	**98**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х10 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,000**	**475815,77**	**1427447**
			Накладные расходы			***164291,32***	***492874***
			Сметная прибыль			***35245,61***	***105737***
29	**102**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, заглушки. Установка**	**шт.**	**13,000**	**1604,41**	**20858**
			Накладные расходы			***469,66***	***6106***
			Сметная прибыль			***118,85***	***1545***
30	**107**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**17,000**	**2365,25**	**40209**
			Накладные расходы			***692,67***	***11775***
			Сметная прибыль			***175,20***	***2978***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**112**	**11-250210-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 250х20,5 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**2,148**	**1341304,98**	**2881123**
			Накладные расходы			*244375,68*	*524919*
			Сметная прибыль			*99355,92*	*213417*
32	**113**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**66,000**	**18345,05**	**1210773**
			Накладные расходы			*3180,23*	*209895*
			Сметная прибыль			*1358,89*	*89687*
33	**114**	**13-390201-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод стальной, диаметр до 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**18,000**	**635,12**	**11433**
			Накладные расходы			*176,15*	*3171*
			Сметная прибыль			*47,05*	*847*
34	**115**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод стальной, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**52,000**	**848,68**	**44132**
			Накладные расходы			*234,94*	*12217*
			Сметная прибыль			*62,87*	*3269*
35	**118**	**11-250211-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 219 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**4,000**	**25034,99**	**100140**
			Накладные расходы			*4312,78*	*17251*
			Сметная прибыль			*1854,44*	*7418*
36	**119**	**13-390201-0514 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод стальной, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**4,000**	**2153,08**	**8612**
			Накладные расходы			*588,52*	*2354*
			Сметная прибыль			*159,49*	*638*
37	**120**	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод ПЭ, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**571,000**	**1475,57**	**842551**
			Накладные расходы			*410,78*	*234553*
			Сметная прибыль			*109,30*	*62411*
38	**121**	**13-390201-0516 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод ПЭ, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений**	**стык**	**183,000**	**4162,10**	**761664**
			Накладные расходы			*1171,62*	*214406*
			Сметная прибыль			*308,30*	*56420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	122	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические надземных стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз**	м2	28,550	225,24	6430
			Накладные расходы			*48,16*	*1375*
			Сметная прибыль			*16,68*	*476*
40	123	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные надземных стальных труб. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	28,550	237,13	6770
			Накладные расходы			*35,88*	*1024*
			Сметная прибыль			*17,57*	*501*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100				
41	124	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка	1,000	4439,75	4440
			Накладные расходы			*1543,33*	*1543*
			Сметная прибыль			*328,87*	*329*
42	125	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1,000	56092,63	56093
			Накладные расходы			*2112,58*	*2113*
			Сметная прибыль			*4155,01*	*4155*
43	126	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4,000	1529,51	6118
			Накладные расходы			*536,01*	*2144*
			Сметная прибыль			*113,30*	*453*
44	127	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4,000	2367,80	9471
			Накладные расходы			*89,18*	*357*
			Сметная прибыль			*175,39*	*702*
45	128	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,005	1057560,73	5076
			Накладные расходы			*358288,49*	*1720*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*376*
46	130	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 108 мм. Установка**	т фасонных частей	0,012	1202319,42	14909
			Накладные расходы			*369571,89*	*4583*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*1104*
47	132	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	2,000	2365,25	4731

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*692,67*	*1385*
			Сметная прибыль			*175,20*	*350*
48	**133**	**23-020302-5158 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**18624,83**	**37250**
			Накладные расходы			*701,46*	*1403*
			Сметная прибыль			*1379,62*	*2759*
49	**134**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219x8 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,004**	**1366527,03**	**5466**
			Накладные расходы			*416510,52*	*1666*
			Сметная прибыль			*101224,22*	*405*
50	**136**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110x10 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**4,000**	**1896,15**	**7585**
			Накладные расходы			*656,96*	*2628*
			Сметная прибыль			*140,46*	*562*
51	**137**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219x8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**4,000**	**6152,86**	**24611**
			Накладные расходы			*628,01*	*2512*
			Сметная прибыль			*455,77*	*1823*
52	**138**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,034**	**519675,78**	**17815**
			Накладные расходы			*51638,19*	*1770*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*1320*
53	**139**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 108x5 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	**км трубопровода**	**0,004**	**1057560,73**	**4231**
			Накладные расходы			*358288,49*	*1433*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*313*
54	**141**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110x10 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**475815,77**	**2094**
			Накладные расходы			*164291,32*	*723*
			Сметная прибыль			*35245,61*	*155*
55	**143**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое с очисткой полости**	**м газопровода**	**4,400**	**793,29**	**3491**
			Накладные расходы			*292,31*	*1286*
			Сметная прибыль			*58,76*	*259*
56	**144**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**12,000**	**1604,41**	**19253**
			Накладные расходы			*469,66*	*5636*
			Сметная прибыль			*118,85*	*1426*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**148**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**3126,28**	**12505**
			Накладные расходы			*919,63*	*3679*
			Сметная прибыль			*231,58*	*926*
58	**149**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**4,000**	**3815,10**	**15260**
			Накладные расходы			*143,69*	*575*
			Сметная прибыль			*282,60*	*1130*
59	**150**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**4,480**	**112,62**	**504**
			Накладные расходы			*24,08*	*108*
			Сметная прибыль			*8,34*	*37*
60	**151**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	**м2**	**5,406**	**190,28**	**1028**
			Накладные расходы			*31,69*	*171*
			Сметная прибыль			*14,09*	*76*
61	**152**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	**м3**	**9,880**	**6247,44**	**61725**
			Накладные расходы			*2161,41*	*21355*
			Сметная прибыль			*462,77*	*4572*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100/2				
62	**155**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**34,000**	**1529,51**	**52004**
			Накладные расходы			*536,01*	*18224*
			Сметная прибыль			*113,30*	*3852*
63	**156**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**34,000**	**2367,80**	**80505**
			Накладные расходы			*89,18*	*3032*
			Сметная прибыль			*175,39*	*5963*
64	**157**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,041**	**1057560,73**	**43148**
			Накладные расходы			*358288,49*	*14618*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*3196*
65	**159**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 108 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,105**	**1202319,42**	**126725**
			Накладные расходы			*369571,89*	*38953*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*9387*
66	**161**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219х8 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,034**	**1366527,03**	**46462**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*416510,52*	*14161*
			Сметная прибыль			*101224,22*	*3442*
67	**163**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110х10 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**34,000**	**1896,15**	**64469**
			Накладные расходы			*656,96*	*22337*
			Сметная прибыль			*140,46*	*4776*
68	**164**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219х8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**34,000**	**6152,86**	**209197**
			Накладные расходы			*628,01*	*21352*
			Сметная прибыль			*455,77*	*15496*
69	**165**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,291**	**519675,78**	**151423**
			Накладные расходы			*51638,19*	*15046*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*11217*
70	**166**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 108х5 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	**км трубопровода**	**0,034**	**1057560,73**	**35957**
			Накладные расходы			*358288,49*	*12182*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*2663*
71	**168**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х10 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,037**	**475815,77**	**17796**
			Накладные расходы			*164291,32*	*6144*
			Сметная прибыль			*35245,61*	*1318*
72	**170**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое с очисткой полости**	**м газопровода**	**37,400**	**793,29**	**29669**
			Накладные расходы			*292,31*	*10932*
			Сметная прибыль			*58,76*	*2198*
73	**171**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**102,000**	**1604,41**	**163650**
			Накладные расходы			*469,66*	*47906*
			Сметная прибыль			*118,85*	*12122*
74	**175**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**34,000**	**3126,28**	**106294**
			Накладные расходы			*919,63*	*31267*
			Сметная прибыль			*231,58*	*7874*
75	**176**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**34,000**	**3815,10**	**129714**
			Накладные расходы			*143,69*	*4885*
			Сметная прибыль			*282,60*	*9608*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	**177**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**38,080**	**112,62**	**4289**
			Накладные расходы			*24,08*	*917*
			Сметная прибыль			*8,34*	*318*
77	**178**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	**м2**	**45,947**	**190,28**	**8743**
			Накладные расходы			*31,69*	*1456*
			Сметная прибыль			*14,09*	*648*
78	**179**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	**м3**	**83,980**	**6247,44**	**524660**
			Накладные расходы			*2161,41*	*181515*
			Сметная прибыль			*462,77*	*38864*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-200				
79	**180**	**11-220901-0204 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка**	**6,000**	**10552,43**	**63314**
			Накладные расходы			*3384,70*	*20308*
			Сметная прибыль			*781,66*	*4690*
80	**181**	**23-040201-1505 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**6,000**	**162816,19**	**976897**
			Накладные расходы			*6132,04*	*36792*
			Сметная прибыль			*12060,46*	*72363*
81	**182**	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные диаметром 200 мм. Установка**	**фланец**	**12,000**	**3664,74**	**43977**
			Накладные расходы			*1285,15*	*15422*
			Сметная прибыль			*271,46*	*3258*
82	**183**	**23-020103-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,000**	**5997,30**	**71967**
			Накладные расходы			*225,87*	*2710*
			Сметная прибыль			*444,24*	*5331*
83	**184**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,013**	**1759010,10**	**23219**
			Накладные расходы			*538172,16*	*7104*
			Сметная прибыль			*130297,04*	*1720*
84	**185**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,253**	**9322,28**	**123547**
			Накладные расходы			*351,10*	*4653*
			Сметная прибыль			*690,54*	*9152*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	**186**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 219 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,180**	**1202319,42**	**216418**
			Накладные расходы			*369571,89*	*66523*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*16031*
86	**187**	**23-020101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали Ст.20, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**12,000**	**6581,44**	**78978**
			Накладные расходы			*247,87*	*2974*
			Сметная прибыль			*487,51*	*5850*
87	**188**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**6,000**	**2365,25**	**14191**
			Накладные расходы			*692,67*	*4156*
			Сметная прибыль			*175,20*	*1051*
88	**189**	**23-020302-3316 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**12396,39**	**74379**
			Накладные расходы			*466,88*	*2801*
			Сметная прибыль			*918,25*	*5510*
89	**190**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,012**	**1814740,89**	**21777**
			Накладные расходы			*558316,06*	*6700*
			Сметная прибыль			*134425,25*	*1613*
90	**192**	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**12,000**	**2131,36**	**25576**
			Накладные расходы			*703,48*	*8442*
			Сметная прибыль			*157,88*	*1895*
91	**193**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 325х8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**12,000**	**8994,30**	**107932**
			Накладные расходы			*1076,23*	*12915*
			Сметная прибыль			*666,24*	*7995*
92	**194**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,103**	**519675,78**	**53443**
			Накладные расходы			*51638,19*	*5310*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*3959*
93	**195**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм /патрубок/. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,012**	**1762228,88**	**21147**
			Накладные расходы			*538293,39*	*6460*
			Сметная прибыль			*130535,47*	*1566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	**196**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм-Ст.20 ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,048**	**9322,28**	**112315**
			Накладные расходы			***351,10***	***4230***
			Сметная прибыль			***690,54***	***8320***
95	**197**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,013**	**730412,16**	**9641**
			Накладные расходы			***247571,02***	***3268***
			Сметная прибыль			***54104,60***	***714***
96	**199**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы диам.225х20,5. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**13,200**	**793,29**	**10471**
			Накладные расходы			***292,31***	***3859***
			Сметная прибыль			***58,76***	***776***
97	**200**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**36,000**	**1604,41**	**57759**
			Накладные расходы			***469,66***	***16908***
			Сметная прибыль			***118,85***	***4278***
98	**201**	**23-020304-2230 РСНБ РК 2015**	**Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, D 225х219 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,000**	**31872,58**	**382471**
			Накладные расходы			***1200,40***	***14405***
			Сметная прибыль			***2360,93***	***28331***
99	**202**	**ЦЕНОВОЕ**	**Муфта с ЗН элементом ПЭ100 SDR11-225**	**шт**	**12,000**	**15895,56**	**190746**
			Накладные расходы			***598,66***	***7184***
			Сметная прибыль			***1177,45***	***14129***
100	**203**	**23-020304-1016 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной /Э.С./ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,000**	**69568,32**	**834820**
			Накладные расходы			***2620,11***	***31441***
			Сметная прибыль			***5153,21***	***61839***
101	**204**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,000**	**3126,28**	**37515**
			Накладные расходы			***919,63***	***11036***
			Сметная прибыль			***231,58***	***2779***
102	**205**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**12,000**	**3815,10**	**45781**
			Накладные расходы			***143,69***	***1724***
			Сметная прибыль			***282,60***	***3391***
103	**206**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**23,400**	**112,62**	**2636**
			Накладные расходы			***24,08***	***563***
			Сметная прибыль			***8,34***	***195***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	**207**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	**м2**	**26,177**	**190,28**	**4980**
			Накладные расходы			*31,69*	*830*
			Сметная прибыль			*14,09*	*369*
105	**208**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	**м3**	**19,877**	**6247,44**	**124183**
			Накладные расходы			*2161,41*	*42963*
			Сметная прибыль			*462,77*	*9199*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.110 мм #				
106	**221**	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**94,000**	**3439,44**	**323307**
			Накладные расходы			*129,54*	*12177*
			Сметная прибыль			*254,77*	*23949*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.225 мм #				
107	**252**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные М16х80 с гайками М16 и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,002**	**429849,52**	**816**
			Накладные расходы			*16189,15*	*31*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*60*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ				
108	**257**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,130**	**614028,12**	**79824**
			Накладные расходы			*210169,98*	*27322*
			Сметная прибыль			*45483,56*	*5913*
109	**259**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110х10 мм. Протаскивание в кожух**	**м трубы, уложенной в кожухе**	**130,000**	**1896,15**	**246500**
			Накладные расходы			*656,96*	*85404*
			Сметная прибыль			*140,46*	*18259*
110	**261**	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 110 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**45,110**	**4374,99**	**197356**
			Накладные расходы			*553,61*	*24973*
			Сметная прибыль			*324,07*	*14619*
111	**262**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы кожуха диаметром 160 мм. Заделка битумом БН 50/50 и уплотнителем**	**футляр**	**13,000**	**4271,94**	**55535**
			Накладные расходы			*374,31*	*4866*
			Сметная прибыль			*316,44*	*4114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	**263**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная с ковером. Устройство с укладкой ж/б подушки под ковер**	**шт.**	**13,000**	**10036,90**	**130479**
			Накладные расходы			***2622,63***	***34094***
			Сметная прибыль			***743,47***	***9665***
113	**265**	**ЦЕНОВОЕ**	**Патрубок накладка диам.180х63 мм**	**шт**	**13,000**	**14784,81**	**192202**
			Накладные расходы			***556,83***	***7239***
			Сметная прибыль			***1095,17***	***14237***
114	**268**	**23-051204-0101 РСНБ РК 2015**	**Ковер**	**шт.**	**13,000**	**434,31**	**5646**
			Накладные расходы			***16,36***	***213***
			Сметная прибыль			***32,17***	***418***
115	**269**	**23-020801-0609 РСНБ РК 2015**	**Колпак 1-50 из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75**	**шт.**	**13,000**	**1558,79**	**20264**
			Накладные расходы			***58,71***	***763***
			Сметная прибыль			***115,47***	***1501***
116	**270**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,026**	**3301,17**	**86**
			Накладные расходы			***124,33***	***3***
			Сметная прибыль			***244,53***	***6***
117	**271**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**10,400**	**793,29**	**8250**
			Накладные расходы			***292,31***	***3040***
			Сметная прибыль			***58,76***	***611***
118	**272**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,040**	**816090,52**	**32643**
			Накладные расходы			***272602,11***	***10904***
			Сметная прибыль			***60451,15***	***2418***
119	**274**	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в кожух**	**м трубы, уложенной в кожухе**	**40,000**	**2131,36**	**85254**
			Накладные расходы			***703,48***	***28139***
			Сметная прибыль			***157,88***	***6315***
120	**276**	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 225 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2 футеровки**	**28,600**	**4374,99**	**125125**
			Накладные расходы			***553,61***	***15833***
			Сметная прибыль			***324,07***	***9268***
121	**277**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы кожуха диаметром 315 мм. Заделка битумом БН 50/50 и уплотнителем**	**футляр**	**4,000**	**6934,36**	**27737**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*744,34*	*2977*
			Сметная прибыль			*513,66*	*2055*
122	**278**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная с ковером. Устройство с укладкой ж/б подушки под ковер**	**шт.**	**4,000**	**10036,90**	**40147**
			Накладные расходы			*2622,63*	*10491*
			Сметная прибыль			*743,47*	*2974*
123	**280**	**ЦЕНОВОЕ**	**Патрубок накладка диам.355х63 мм**	**шт**	**4,000**	**48398,03**	**193592**
			Накладные расходы			*1822,78*	*7291*
			Сметная прибыль			*3585,04*	*14340*
124	**283**	**23-051204-0101 РСНБ РК 2015**	**Ковер**	**шт.**	**4,000**	**434,31**	**1737**
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*32,17*	*129*
125	**284**	**23-020801-0609 РСНБ РК 2015**	**Колпак 1-50 из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75**	**шт.**	**4,000**	**1558,79**	**6235**
			Накладные расходы			*58,71*	*235*
			Сметная прибыль			*115,47*	*462*
126	**285**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,008**	**3301,17**	**26**
			Накладные расходы			*124,33*	*1*
			Сметная прибыль			*244,53*	*2*
127	**286**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**3,200**	**793,29**	**2538**
			Накладные расходы			*292,31*	*935*
			Сметная прибыль			*58,76*	*188*
128	**287**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-щебеночные толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,825**	**6247,44**	**23897**
			Накладные расходы			*2161,41*	*8267*
			Сметная прибыль			*462,77*	*1770*
129	**288**	**21-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм**	**м3**	**2,142**	**4750,07**	**10175**
			Накладные расходы			*178,90*	*383*
			Сметная прибыль			*351,86*	*754*
130	**289**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный**	**м3**	**2,142**	**3301,17**	**7071**
			Накладные расходы			*124,33*	*266*
			Сметная прибыль			*244,53*	*524*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	**290**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 3 см /30 мм/. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,250**	**1468,31**	**56163**
			Накладные расходы			***149,30***	***5711***
			Сметная прибыль			***108,76***	***4160***
			Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /14 шт./				
			Раздел: #ВРЕЗКА в ГП Ду 280 дополнительные работы#				
132	**305**	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**93,000**	**1053,29**	**97956**
			Накладные расходы			***39,67***	***3689***
			Сметная прибыль			***78,02***	***7256***
			ИТОГО:				**22187045**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5097600**
			Сметная прибыль				**1643485**
			Итого с временными		**2,9 %**	**643424,00**	**22830469**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**79108,00**	**22909577**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**24282738**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**321529,03**	**24604267,03**
			Итого с НДС		**12 %**	**2952512,04**	**27556779,07**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"