Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000036	13.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3-очередь) в селе С. Шапагатова			работа	1	14 881 514,19	14 881 514,19
				Итого	1	x	14 881 514,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Тлеужигасонов М. / Принял (Заказчик) директор / Кисметов Н.

должность / подпись / расшифровка подписи — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение наружное (л.см. 2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1, ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1				
1	**24**	**11-220901-0204 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка**	**1,000**	**10552,43**	**10552**
			Накладные расходы			***3384,70***	***3385***
			Сметная прибыль			***781,66***	***782***
2	**26**	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные диаметром 200 мм. Установка**	**фланец**	**2,000**	**3664,74**	**7329**
			Накладные расходы			***1285,15***	***2570***
			Сметная прибыль			***271,46***	***543***
3	**27**	**23-020103-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**5997,30**	**11994**
			Накладные расходы			***225,87***	***452***
			Сметная прибыль			***444,24***	***888***
4	**28**	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка**	**1,000**	**4439,75**	**4440**
			Накладные расходы			***1543,33***	***1543***
			Сметная прибыль			***328,87***	***329***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**30**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**1529,51**	**3059**
			Накладные расходы			*536,01*	*1072*
			Сметная прибыль			*113,30*	*227*
6	**31**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**2367,80**	**4735**
			Накладные расходы			*89,18*	*178*
			Сметная прибыль			*175,39*	*351*
7	**32**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 114 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,004**	**1057560,73**	**4231**
			Накладные расходы			*358288,49*	*1433*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*313*
8	**33**	**23-010201-0194 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,016**	**3474,70**	**13954**
			Накладные расходы			*130,87*	*526*
			Сметная прибыль			*257,39*	*1034*
9	**34**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1759010,10**	**3518**
			Накладные расходы			*538172,16*	*1076*
			Сметная прибыль			*130297,04*	*261*
10	**35**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные Ст.20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**9322,28**	**18720**
			Накладные расходы			*351,10*	*705*
			Сметная прибыль			*690,54*	*1387*
11	**36**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр до 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,007**	**977976,59**	**6846**
			Накладные расходы			*335369,89*	*2348*
			Сметная прибыль			*72442,71*	*507*
12	**46**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,001**	**1814740,89**	**1815**
			Накладные расходы			*558316,06*	*558*
			Сметная прибыль			*134425,25*	*134*
13	**48**	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,000**	**2131,36**	**2131**
			Накладные расходы			*703,48*	*703*
			Сметная прибыль			*157,88*	*158*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**49**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 325х8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**1,000**	**8994,30**	**8994**
			Накладные расходы			*1076,23*	*1076*
			Сметная прибыль			*666,24*	*666*
15	**50**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,009**	**519675,78**	**4453**
			Накладные расходы			*51638,19*	*443*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*330*
16	**51**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм /патрубок/. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**1762228,88**	**1762**
			Накладные расходы			*538293,39*	*538*
			Сметная прибыль			*130535,47*	*131*
17	**52**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**9322,28**	**9360**
			Накладные расходы			*351,10*	*353*
			Сметная прибыль			*690,54*	*693*
18	**53**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**730412,16**	**804**
			Накладные расходы			*247571,02*	*272*
			Сметная прибыль			*54104,60*	*60*
19	**55**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы диам.225х20,5. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**1,100**	**793,29**	**872**
			Накладные расходы			*292,31*	*322*
			Сметная прибыль			*58,76*	*65*
20	**56**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**3,000**	**1604,41**	**4814**
			Накладные расходы			*469,66*	*1409*
			Сметная прибыль			*118,85*	*357*
21	**60**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Клеммная коробка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**3126,28**	**3126**
			Накладные расходы			*919,63*	*920*
			Сметная прибыль			*231,58*	*232*
22	**61**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**1,000**	**3815,10**	**3815**
			Накладные расходы			*143,69*	*144*
			Сметная прибыль			*282,60*	*283*
23	**62**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и патрубка из стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**1,950**	**112,62**	**219**
			Накладные расходы			*24,08*	*47*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,34*	*16*
24	**63**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные патрубка, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	**м2**	**2,181**	**190,28**	**415**
			Накладные расходы			*31,69*	*69*
			Сметная прибыль			*14,09*	*31*
25	**64**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	**м3**	**2,410**	**6247,44**	**15056**
			Накладные расходы			*2161,41*	*5209*
			Сметная прибыль			*462,77*	*1115*
			Раздел: ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
26	**111**	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 110х10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**6,700**	**776040,21**	**5199470**
			Накладные расходы			*143812,19*	*963542*
			Сметная прибыль			*57484,46*	*385146*
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100/2				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-200				
27	**208**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком послойной /местный грунт/. Устройство**	**м3**	**9,163**	**6247,44**	**57242**
			Накладные расходы			*2161,41*	*19804*
			Сметная прибыль			*462,77*	*4240*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.110 мм#				
28	**209**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 219х5 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,094**	**1366527,03**	**128453**
			Накладные расходы			*416510,52*	*39152*
			Сметная прибыль			*101224,22*	*9515*
29	**210**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**94,376**	**7805,21**	**736624**
			Накладные расходы			*293,96*	*27743*
			Сметная прибыль			*578,16*	*54565*
30	**211**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 63х5,8 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**61,100**	**1896,15**	**115855**
			Накладные расходы			*656,96*	*40140*
			Сметная прибыль			*140,46*	*8582*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**212**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 57х3,5 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**32,900**	**1896,15**	**62384**
			Накладные расходы			***656,96***	***21614***
			Сметная прибыль			***140,46***	***4621***
32	**213**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219х5 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой**	**футляр**	**94,000**	**6152,86**	**578369**
			Накладные расходы			***628,01***	***59033***
			Сметная прибыль			***455,77***	***42842***
33	**214**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,885**	**519675,78**	**459674**
			Накладные расходы			***51638,19***	***45676***
			Сметная прибыль			***38494,50***	***34050***
34	**215**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,094**	**977976,59**	**91929**
			Накладные расходы			***335369,89***	***31525***
			Сметная прибыль			***72442,71***	***6810***
35	**217**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,094**	**426125,86**	**40056**
			Накладные расходы			***148750,95***	***13983***
			Сметная прибыль			***31564,88***	***2967***
36	**219**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка**	**шт.**	**188,000**	**1604,41**	**301629**
			Накладные расходы			***469,66***	***88296***
			Сметная прибыль			***118,85***	***22343***
37	**222**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**94,000**	**2365,25**	**222333**
			Накладные расходы			***692,67***	***65111***
			Сметная прибыль			***175,20***	***16469***
38	**224**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**94,000**	**801,47**	**75338**
			Накладные расходы			***285,34***	***26822***
			Сметная прибыль			***59,37***	***5581***
39	**225**	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 /1-50-10/ ГОСТ 12820-80**	**шт.**	**94,000**	**986,24**	**92707**
			Накладные расходы			***37,14***	***3492***
			Сметная прибыль			***73,05***	***6867***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**226**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,146**	**1202319,42**	**175178**
			Накладные расходы			*369571,89*	*53847*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*12976*
41	**227**	**23-020103-2706 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**94,000**	**1231,11**	**115725**
			Накладные расходы			*46,37*	*4358*
			Сметная прибыль			*91,19*	*8572*
42	**229**	**23-021101-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-50-0,1ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,094**	**61538,38**	**5784**
			Накладные расходы			*2317,68*	*218*
			Сметная прибыль			*4558,40*	*428*
43	**230**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое с очисткой полости**	**м газопровода**	**94,000**	**793,29**	**74569**
			Накладные расходы			*292,31*	*27477*
			Сметная прибыль			*58,76*	*5524*
44	**231**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические футляра и стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**88,360**	**112,62**	**9951**
			Накладные расходы			*24,08*	*2128*
			Сметная прибыль			*8,34*	*737*
45	**232**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные стальных труб, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза**	**м2**	**112,243**	**190,28**	**21357**
			Накладные расходы			*31,69*	*3557*
			Сметная прибыль			*14,09*	*1582*
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.225 мм #				
46	**234**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,547**	**7805,21**	**43298**
			Накладные расходы			*293,96*	*1631*
			Сметная прибыль			*578,16*	*3207*
47	**238**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластины стальные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,085**	**519675,78**	**44011**
			Накладные расходы			*51638,19*	*4373*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*3260*
48	**239**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,009**	**977976,59**	**8801**
			Накладные расходы			*335369,89*	*3018*
			Сметная прибыль			*72442,71*	*652*
49	**241**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,009**	**426125,86**	**3835**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*148750,95*	*1339*
			Сметная прибыль			*31564,88*	*284*
50	**243**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка**	**шт.**	**18,000**	**1604,41**	**28879**
			Накладные расходы			*469,66*	*8454*
			Сметная прибыль			*118,85*	*2139*
51	**246**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**9,000**	**2365,25**	**21287**
			Накладные расходы			*692,67*	*6234*
			Сметная прибыль			*175,20*	*1577*
52	**248**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**9,000**	**801,47**	**7213**
			Накладные расходы			*285,34*	*2568*
			Сметная прибыль			*59,37*	*534*
53	**249**	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 /1-50-10/ ГОСТ 12820-80**	**шт.**	**9,000**	**986,24**	**8876**
			Накладные расходы			*37,14*	*334*
			Сметная прибыль			*73,05*	*657*
54	**250**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,014**	**1202319,42**	**16772**
			Накладные расходы			*369571,89*	*5156*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*1242*
55	**251**	**23-020103-2706 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**9,000**	**1231,11**	**11080**
			Накладные расходы			*46,37*	*417*
			Сметная прибыль			*91,19*	*821*
56	**253**	**23-021101-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-50-0,1ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,009**	**61538,38**	**554**
			Накладные расходы			*2317,68*	*21*
			Сметная прибыль			*4558,40*	*41*
57	**254**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое с очисткой полости**	**м газопровода**	**9,000**	**793,29**	**7140**
			Накладные расходы			*292,31*	*2631*
			Сметная прибыль			*58,76*	*529*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ				
			Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /14 шт./				
			Раздел: #ВРЕЗКА в ГП Ду 280 дополнительные работы#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**296**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, заглушки. Установка**	**шт.**	**60,000**	**1604,41**	**96264**
			Накладные расходы			***469,66***	***28180***
			Сметная прибыль			***118,85***	***7131***
59	**300**	**23-020304-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**6537,96**	**13076**
			Накладные расходы			***246,24***	***492***
			Сметная прибыль			***484,29***	***969***
60	**301**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**13,000**	**2365,25**	**30748**
			Накладные расходы			***692,67***	***9005***
			Сметная прибыль			***175,20***	***2278***
61	**304**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка**	**шт.**	**94,000**	**1604,41**	**150815**
			Накладные расходы			***469,66***	***44148***
			Сметная прибыль			***118,85***	***11171***
			ИТОГО:				**9204290**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1682868**
			Сметная прибыль				**681800**
			Итого с временными		**2,9 %**	**266924,00**	**9471214**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**32818,00**	**9504032**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383	**1,0599383**			**10073687,6**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**133386,24**	**10207073,84**
			Итого с НДС		**12 %**	**1224848,86**	**11431922,70**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

подряд

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительные решения (Лок.смета 2-2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1 /1 шт./				
1	**1**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,000**	**2177,25**	**4354**
			Накладные расходы			***260,07***	***520***
			Сметная прибыль			***161,28***	***323***
2	**2**	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка, с земляными работами**	**м оград**	**19,000**	**3984,71**	**75709**
			Накладные расходы			***1318,49***	***25051***
			Сметная прибыль			***295,16***	***5608***
3	**3**	**21-020101-2704 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /фундамент ФМ-1/**	**м3**	**0,720**	**24665,58**	**17759**
			Накладные расходы			***928,96***	***669***
			Сметная прибыль			***1827,08***	***1315***
4	**7**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Створка КМ-1. Устройство без установки столбов при металлических оградах из панелей**	**шт.**	**1,000**	**1353,32**	**1353**
			Накладные расходы			***488,74***	***489***
			Сметная прибыль			***100,25***	***100***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**10**	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок навесной ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,000**	**1100,39**	**1100**
			Накладные расходы			*41,44*	*41*
			Сметная прибыль			*81,51*	*82*
6	**11**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН 70/30 в 2 слоя по бетону, соприкасающемуся с грунтом**	**м2 поверхности**	**5,280**	**1018,34**	**5377**
			Накладные расходы			*158,22*	*835*
			Сметная прибыль			*75,43*	*398*
7	**12**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,775**	**112,62**	**1664**
			Накладные расходы			*24,08*	*356*
			Сметная прибыль			*8,34*	*123*
8	**13**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Огрунтовка сетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м2**	**13,052**	**123,88**	**1617**
			Накладные расходы			*26,49*	*346*
			Сметная прибыль			*9,18*	*120*
9	**14**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**14,775**	**210,86**	**3115**
			Накладные расходы			*32,47*	*480*
			Сметная прибыль			*15,62*	*231*
10	**15**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска сетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м2**	**13,052**	**231,95**	**3027**
			Накладные расходы			*35,71*	*466*
			Сметная прибыль			*17,18*	*224*
11	**16**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,850**	**2678,05**	**4954**
			Накладные расходы			*984,51*	*1821*
			Сметная прибыль			*198,37*	*367*
12	**17**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,172**	**2177,25**	**4729**
			Накладные расходы			*260,07*	*565*
			Сметная прибыль			*161,28*	*350*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	18	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W6**	м3	1,116	33278,72	37139
			Накладные расходы			*3267,17*	*3646*
			Сметная прибыль			*2465,09*	*2751*
14	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Поверхности фундамента. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН 70/30 в 2 слоя по бетону, соприкасающемуся с грунтом**	м2 поверхности	4,183	1018,34	4260
			Накладные расходы			*158,22*	*662*
			Сметная прибыль			*75,43*	*316*
15	24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Обратная засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,620	1536,63	953
			Накладные расходы			*564,90*	*350*
			Сметная прибыль			*113,82*	*71*
16	25	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация анкерных болтов**	т	0,033	116556,23	3800
			Накладные расходы			*4389,78*	*143*
			Сметная прибыль			*8633,79*	*281*
17	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /избыточный грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	1,230	370,89	456
			Накладные расходы			*88,87*	*109*
			Сметная прибыль			*27,47*	*34*
18	27	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта 2 группы самосвалами /избыточный грунт/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2,066	182,02	376
			Накладные расходы			*6,86*	*14*
			Сметная прибыль			*13,48*	*28*
19	28	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	м3 грунта	1,230	94,81	117
			Накладные расходы			*13,03*	*16*
			Сметная прибыль			*7,02*	*9*
20	29	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /избыточный грунт/. Работа на отвале**	м3 грунта	1,230	25,47	31
			Накладные расходы			*5,98*	*7*
			Сметная прибыль			*1,89*	*2*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВЫХ УЗЛОВ /27 шт./				
21	31	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка, с земляными работами**	м оград	138,010	4130,75	570086

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1373,30*	*189529*
			Сметная прибыль			*305,98*	*42229*
22	**36**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки КМ-1. Устройствобез установки столбов при металлических оградах из панелей**	**шт.**	**27,000**	**1353,32**	**36540**
			Накладные расходы			*488,74*	*13196*
			Сметная прибыль			*100,25*	*2707*
23	**39**	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок навесной ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**27,000**	**1100,39**	**29711**
			Накладные расходы			*41,44*	*1119*
			Сметная прибыль			*81,51*	*2201*
24	**40**	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой рубероидом**	**м2 поверхности**	**165,375**	**1696,36**	**280536**
			Накладные расходы			*329,10*	*54426*
			Сметная прибыль			*125,66*	*20780*
25	**41**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**221,266**	**112,62**	**24919**
			Накладные расходы			*24,08*	*5328*
			Сметная прибыль			*8,34*	*1846*
26	**42**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Огрунтовка сетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м2**	**143,775**	**123,88**	**17811**
			Накладные расходы			*26,49*	*3808*
			Сметная прибыль			*9,18*	*1319*
27	**43**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**221,266**	**210,86**	**46656**
			Накладные расходы			*32,47*	*7183*
			Сметная прибыль			*15,62*	*3456*
28	**44**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска сетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей -1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	**м2**	**143,775**	**231,95**	**33348**
			Накладные расходы			*35,71*	*5134*
			Сметная прибыль			*17,18*	*2470*
29	**45**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**135,000**	**2177,25**	**293928**
			Накладные расходы			*260,07*	*35110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*161,28*	*21772*
30	**46**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные толщ.150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**20,250**	**13432,83**	**272015**
			Накладные расходы			*2745,79*	*55602*
			Сметная прибыль			*995,02*	*20149*
31	**47**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**351,000**	**2177,25**	**764213**
			Накладные расходы			*260,07*	*91285*
			Сметная прибыль			*161,28*	*56608*
32	**48**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные толщ.50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,550**	**13432,83**	**235746**
			Накладные расходы			*2745,79*	*48189*
			Сметная прибыль			*995,02*	*17463*
			ИТОГО:				**2777401**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**546497**
			Сметная прибыль				**205733**
			Итого с временными		**2,9 %**	**80545,00**	**2857946**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**9903,00**	**2867849**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3039743**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**40249,40**	**3079992,40**
			Итого с НДС		**12 %**	**369599,09**	**3449591,49**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"