Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000048	31.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартала (3-очередь) в селе С. Шапагатова			работа	1	4 793 634,85	4 793 634,85
				Итого	1	x	4 793 634,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кислицов А.Н.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2018

М.П.

М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

подряд

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11. БИН 070 341 003 964ютелефон +7 (7292) 200-010**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение наружное.(2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г.№ 1
(по ресурсному методу)

Составлен в ценах 1 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРП-1, ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1				
1	**20**	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Пункт газорегуляторный шкафной. Устройство**	**установка**	**1,000**	**34719,05**	**34719**
			Накладные расходы			***8748,36***	***8748***
			Сметная прибыль			***2571,78***	***2572***
2	**21**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	**регулятор**	**1,000**	**11098,35**	**11098**
			Накладные расходы			***3247,20***	***3247***
			Сметная прибыль			***822,10***	***822***
3	**22**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчик газа. Установка**	**шт**	**1,000**	**9057,89**	**9058**
			Накладные расходы			***3170,35***	***3170***
			Сметная прибыль			***670,95***	***671***
4	**23**		**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с регулятором давления РДГ-50Н и счетчиком газа СТГ-50-100 с электронным корректором MiCrO ELCOR 2**	**компл.**	**1,000**	**3178134,19**	**3178134**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*119696,08*	*119696*
			Сметная прибыль			*235417,35*	*235417*
5	**45**	**11-240202-0104 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы врезаемые диаметром 114 мм. Врезка в действующие газопроводы среднего давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,000**	**18020,68**	**18021**
			Накладные расходы			*5890,91*	*5891*
			Сметная прибыль			*1334,87*	*1335*
			Раздел: ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2				
6	**65**	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка**	**1,000**	**4439,75**	**4440**
			Накладные расходы			*1543,33*	*1543*
			Сметная прибыль			*328,87*	*329*
7	**66**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**56092,63**	**56093**
			Накладные расходы			*2112,58*	*2113*
			Сметная прибыль			*4155,01*	*4155*
8	**67**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**1529,51**	**3059**
			Накладные расходы			*536,01*	*1072*
			Сметная прибыль			*113,30*	*227*
9	**68**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**2367,80**	**4735**
			Накладные расходы			*89,18*	*178*
			Сметная прибыль			*175,39*	*351*
10	**69**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1057560,73**	**2115**
			Накладные расходы			*358288,49*	*717*
			Сметная прибыль			*78337,83*	*157*
11	**71**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 108 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,006**	**1202319,42**	**7455**
			Накладные расходы			*369571,89*	*2291*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*552*
12	**73**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2365,25**	**2365**
			Накладные расходы			*692,67*	*693*
			Сметная прибыль			*175,20*	*175*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	74	23-020302-5158 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	18624,83	18625
			Накладные расходы			*701,46*	*701*
			Сметная прибыль			*1379,62*	*1380*
14	75	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,001	152862,13	86
			Накладные расходы			*53103,90*	*30*
			Сметная прибыль			*11323,12*	*6*
15	76	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры подвижные ОПБ.100-108, огрунтованные	т	0,001	272743,69	153
			Накладные расходы			*10272,18*	*6*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*11*
16	77	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные опор. Окраска НЦ-132 за 2 раза	м2	0,015	190,28	3
			Накладные расходы			*31,69*	*0*
			Сметная прибыль			*14,09*	*0*
17	78	11-240202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром 110 мм. Врезка в действующие газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	16022,53	16022
			Накладные расходы			*5258,24*	*5258*
			Сметная прибыль			*1186,85*	*1187*
18	79	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1363308,25	2727
			Накладные расходы			*416389,29*	*833*
			Сметная прибыль			*100985,80*	*202*
19	81	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,000	1896,15	3792
			Накладные расходы			*656,96*	*1314*
			Сметная прибыль			*140,46*	*281*
20	82	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 219x8 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой	футляр	2,000	6152,86	12306
			Накладные расходы			*628,01*	*1256*
			Сметная прибыль			*455,77*	*912*
21	83	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Пластины стальные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,017	519675,78	8907
			Накладные расходы			*51638,19*	*885*
			Сметная прибыль			*38494,50*	*660*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	84	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 108 мм /патрубок/. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1058551,13	2117
			Накладные расходы			*358325,79*	*717*
			Сметная прибыль			*78411,19*	*157*
23	86	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	475815,77	1047
			Накладные расходы			*164291,32*	*361*
			Сметная прибыль			*35245,61*	*78*
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100/2				
			Раздел: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-200				
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.110 мм#				
			Раздел: #ОТПАЙКА К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.225 мм#				
24	233	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 219х5 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,009	1366527,03	12299
			Накладные расходы			*416510,52*	*3749*
			Сметная прибыль			*101224,22*	*911*
25	234	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,489	7805,21	27230
			Накладные расходы			*293,96*	*1026*
			Сметная прибыль			*578,16*	*2017*
26	235	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63х5,8 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,850	1896,15	11093
			Накладные расходы			*656,96*	*3843*
			Сметная прибыль			*140,46*	*822*
27	236	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 57х3,5 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,150	1896,15	5973
			Накладные расходы			*656,96*	*2069*
			Сметная прибыль			*140,46*	*442*
28	237	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 219х5 мм. Заделка битумом БН 50/50 и промасленной пенькой	футляр	9,000	6152,86	55376
			Накладные расходы			*628,01*	*5652*
			Сметная прибыль			*455,77*	*4102*
29	255	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические футляра и стальных труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	8,460	112,62	952
			Накладные расходы			*24,08*	*204*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,34*	*71*
30	256	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные стальных труб, футляра и пластины. Окраска НЦ-132 за 2 раза	м2	10,747	190,28	2045
			Накладные расходы			*31,69*	*341*
			Сметная прибыль			*14,09*	*151*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ				
			Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /14 шт./				
31	291	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака, с земляными работами	знак	14,000	3599,22	50389
			Накладные расходы			*1076,58*	*15072*
			Сметная прибыль			*266,61*	*3733*
32	292	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость опознавательного знака, огрунтованного	т	0,085	389957,84	32974
			Накладные расходы			*14686,74*	*1242*
			Сметная прибыль			*28885,77*	*2443*
33	293	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Замоноличивание стоек бетоном кл.В15 на с/с цементе	м3	0,112	34907,01	3910
			Накладные расходы			*3769,46*	*422*
			Сметная прибыль			*2585,70*	*290*
34	294	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стоек	м2	4,844	1018,54	4934
			Накладные расходы			*158,22*	*766*
			Сметная прибыль			*75,45*	*365*
35	295	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска м/к опознавательного знака, количество окрасок 2	м2	2,283	1269,74	2899
			Накладные расходы			*411,21*	*939*
			Сметная прибыль			*94,05*	*215*
			ИТОГО:				3607152
			В том числе :				
			Накладные расходы				196046
			Сметная прибыль				267196
			Итого с временными		2,9 %	12441,00	3619593
			Итого с зимними удорожаниями		0,3465 %	1529,00	3621122

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3838166,59**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**50821,37**	**3888987,96**
			Итого с НДС		**12 %**	**466678,55**	**4355666,51**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «АБТМ» БИН 980 240 000 762
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО " Gas Technology"
Эксперт технического надзора KZ75VJE00019896
Нестеренко В.М. _____

ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»
Директор Бисенгужиев Б.С. _____
приказ № 07 от 23.06.2018г.

Принял (Заказчик):

АО «КазТрансГаз Аймак» БИН 070 341 003 964
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Кисметов А.Ж. _____

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА"
Конакбаев А.Н. _____

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА"
Магзамов Н. _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11. БИН 070 341 003 964ютелефон +7 (7292) 200-010**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство подводящего газопровода для жилых домов 6 квартал (3-очередь) в селе .С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Молниезащита.(2-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0674-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г.№ 2
(по ресурсному методу)

Составлен в ценах 1 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРПШ. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
1	**1**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**1585,82**	**12687**
			Накладные расходы			***401,67***	***3213***
			Сметная прибыль			***117,47***	***940***
2	**2**	**21-050304-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,063**	**170230,63**	**10759**
			Накладные расходы			***6411,29***	***405***
			Сметная прибыль			***12609,68***	***797***
3	**3**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9,650**	**2678,05**	**25843**
			Накладные расходы			***984,51***	***9500***
			Сметная прибыль			***198,37***	***1914***
4	**4**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования в траншее**	**м**	**32,000**	**607,04**	**19425**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*90,58*	*2899*
			Сметная прибыль			*44,97*	*1439*
5	**5**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25х4 мм2. Монтаж оборудования в траншее**	**м**	**6,600**	**304,59**	**2010**
			Накладные расходы			*79,19*	*523*
			Сметная прибыль			*22,56*	*149*
6	**6**	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 103-76**	**т**	**0,005**	**233221,94**	**1201**
			Накладные расходы			*8783,69*	*45*
			Сметная прибыль			*17275,70*	*89*
7	**7**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,650**	**1536,63**	**14828**
			Накладные расходы			*564,90*	*5451*
			Сметная прибыль			*113,82*	*1098*
			Раздел: ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ. МОЛНИЕОВОД ВЫСОТОЙ Н-15 м				
8	**8**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,000**	**105,97**	**106**
			Накладные расходы			*21,27*	*21*
			Сметная прибыль			*7,85*	*8*
9	**9**	**11-010101-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2,000**	**299,90**	**600**
			Накладные расходы			*60,19*	*120*
			Сметная прибыль			*22,21*	*44*
10	**10**	**11-010205-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в котлованах. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,200**	**16916,97**	**3383**
			Накладные расходы			*6219,03*	*1244*
			Сметная прибыль			*1253,11*	*251*
11	**11**	**11-010203-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с)**	**м3 грунта**	**0,300**	**8,16**	**2**
			Накладные расходы			*1,28*	*0*
			Сметная прибыль			*0,60*	*0*
12	**12**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,000**	**34,69**	**35**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,42*	*7*
			Сметная прибыль			*2,57*	*3*
13	**13**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке**	**м3 уплотненного грунта**	**1,000**	**246,15**	**246**
			Накладные расходы			*79,71*	*80*
			Сметная прибыль			*18,23*	*18*
14	**14**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,200**	**40,54**	**8**
			Накладные расходы			*8,68*	*2*
			Сметная прибыль			*3,00*	*1*
15	**15**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке**	**м3 уплотненного грунта**	**0,200**	**293,68**	**59**
			Накладные расходы			*95,13*	*19*
			Сметная прибыль			*21,75*	*4*
16	**16**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке**	**м3 уплотненного грунта**	**1,200**	**87,78**	**105**
			Накладные расходы			*17,35*	*21*
			Сметная прибыль			*6,50*	*8*
17	**17**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,100**	**2050,05**	**205**
			Накладные расходы			*753,64*	*75*
			Сметная прибыль			*151,86*	*15*
18	**18**	**11-010102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1,900**	**409,12**	**777**
			Накладные расходы			*82,04*	*156*
			Сметная прибыль			*30,31*	*58*
19	**19**	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта 5-5р группы самосвалами /избыточный грунт/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2,869**	**182,02**	**522**
			Накладные расходы			*6,86*	*20*
			Сметная прибыль			*13,48*	*39*
20	**20**	**11-010102-0505 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5-5р**	**м3 грунта**	**1,900**	**124,08**	**236**
			Накладные расходы			*16,69*	*32*
			Сметная прибыль			*9,19*	*17*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-5р группы /избыточный грунт/. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,900**	**62,22**	**118**
			Накладные расходы			*12,40*	*24*
			Сметная прибыль			*4,61*	*9*
22	**22**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.200 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,869**	**8708,98**	**7568**
			Накладные расходы			*1040,28*	*904*
			Сметная прибыль			*645,11*	*561*
23	**23**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе**	**м3**	**1,970**	**34907,01**	**68767**
			Накладные расходы			*3769,46*	*7426*
			Сметная прибыль			*2585,70*	*5094*
24	**24**	**11-330108-0122 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,332**	**36017,99**	**11958**
			Накладные расходы			*10564,24*	*3507*
			Сметная прибыль			*2668,00*	*886*
25	**25**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стойки железобетонные С2/11,1**	**шт.**	**1,000**	**61933,54**	**61934**
			Накладные расходы			*2332,56*	*2333*
			Сметная прибыль			*4587,67*	*4588*
26	**26**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**М/к молниеприемника и кронштейна светильников из прокатных, гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,073**	**436339,00**	**31765**
			Накладные расходы			*16433,56*	*1196*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*2353*
27	**27**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные М10 с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**429849,52**	**43**
			Накладные расходы			*16189,15*	*2*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*3*
28	**28**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стойки и фундамента. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м2 поверхности**	**10,240**	**1018,54**	**10430**
			Накладные расходы			*158,22*	*1620*
			Сметная прибыль			*75,45*	*773*
29	**29**	**11-330303-0401 РСНБ РК 2015**	**Стальные конструкции молниеотвода. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**0,073**	**13178,70**	**959**
			Накладные расходы			*2928,10*	*213*
			Сметная прибыль			*976,20*	*71*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по стойке**	**м**	**15,000**	**436,51**	**6548**
			Накладные расходы			*96,91*	*1454*
			Сметная прибыль			*32,33*	*485*
31	**31**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**224079,91**	**784**
			Накладные расходы			*8439,38*	*30*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*58*
32	**32**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные стойки) до 3 т. Погрузка**	**т**	**0,830**	**516,74**	**429**
			Накладные расходы			*19,46*	*16*
			Сметная прибыль			*38,28*	*32*
33	**33**	**41-080201-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Москва-Актау/**	**т**	**0,830**	**1166,44**	**968**
			Накладные расходы			*43,93*	*36*
			Сметная прибыль			*86,40*	*72*
34	**34**	**41-080201-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км до 2634 км /Москва-Актау/**	**т·км**	**2161,320**	**26,32**	**56888**
			Накладные расходы			*0,99*	*2143*
			Сметная прибыль			*1,95*	*4214*
35	**35**	**41-310101-0702 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные стойки) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**0,830**	**516,74**	**429**
			Накладные расходы			*19,46*	*16*
			Сметная прибыль			*38,28*	*32*
			ИТОГО:				**352626**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**44753**
			Сметная прибыль				**26120**
			Итого с временными		**2,9 %**	**10226,00**	**362852**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,3465 %**	**1257,00**	**364109**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**385933**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**5110,16**	**391043,16**
			Итого с НДС		**12 %**	**46925,18**	**437968,34**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «АБТМ» БИН 980 240 000 762
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО " Gas Technology"
Эксперт технического надзора KZ75VJE00019896
Нестеренко В.М. _____

ТОО «Мунайгазпроект-сервис»
Директор Бисенгужиев Б.С.. _____
приказ № 07 от 23.06.2018г.

Принял (Заказчик):

АО «КазТрансГаз Аймак» БИН 020 341 003 964
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Кисметов А.Ж. _____

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА"
Конакбаев А.Н. _____

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА"
Магзамов Н. _____