Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Рудненская теплосеть",Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, 40 лет Октября, 2/2** — **050740002129**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №190/21 от 04.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
30	**29.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования			Работа	1	41 037 128,93	41 037 128,93
				Итого	1	x	41 037 128,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Форма 3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	1
Дата составления	29.09.2021 год

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №190/21 от 04.05.2021 года

АКТ № 1

Строительно -монтажные работы по рабочему проекту "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых сетей п. Горняцкий."

№ п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2021-22 г.г. 207 189 300,61 тенге	184 990 446,97	22 198 853,64	207 189 300,61
2	Ранее заактированные суммы	0,00	0,00	0,00
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику	0,00	0,00	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчик	0,00	0,00	0,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	36 640 293,69	4 396 835,24	41 037 128,93
7	Сумма выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года, согласно Актов выполненных работ №1,2 от 29.09.2021 г. Ф2	36 640 293,69	4 396 835,24	41 037 128,93
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	1 832 014,68	219 841,76	2 051 856,45
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	34 808 279,00	4 176 993,48	38 985 272,48

Заказчик
Товарищество с ограниченной ответственностью

"Рудненская теплосеть"

Адрес: Костанайская область,

г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2
БИН 050740002129
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9194807KZT22031653
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 87143124740

Директор

Жумамбетов Ж.Т._____
Ф.И.О.и подпись

М.П.
«_____» _____2021 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»

Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда,

ул. Пассажирская 15А каб.523

Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда,

ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19

Директор

Токушева Ж.К._____
Ф.И.О.и подпись

М.П.
«_____» _____2021 год

"EMAAR"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть"

Подрядчик: ТОО "EMAAR"

Наименование строительства и его адрес: Строительно -монтажные работы по рабочему проекту "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых сетей п. Горняцкий."

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1 от 29.09.2021 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№190/21	04.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно -монтажные работы по рабочему проекту "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых сетей п. Горняцкий."	41 037 128,93	36 640 293,69							4 396 835,24	41 037 128,93
с вычетом удержания аванса и резерва 5%	2 051 856	1 832 014,68								
Итого	38 985 272	34 808 279,00							4 176 993,48	38 985 272

Сдал (Подрядчик):
ТОО "EMAAR", БИН 131040024255

Директор _____ **Токушева Ж.К.**

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть"

БИН 050740002129

Директор _____ **Жумамбетов Ж.Т.**

Эксперты технического надзора
ТОО "Saulet Trans Servis":

Эксперт_____ **Маканов М.К.**

№KZ84VJE00028173

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма "КазЭнергоНаладка"

ГИП _____ **Гушин Д.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть" Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2, БИН 050740002129**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМААК" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно -монтажные работы по рабочему проекту "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых сетей п. Горняцкий."**

(наименование, адрес)

Объект : **Теплосеть, ул.Дощанова 67-71. Теплосеть, ул.Дощанова 61-65, 86-90. Теплосеть, от К-13 доПартизанская 28-32, 29-33, 34-36, ул.Дощанова 43-55, 57-59, 82-84**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №190/21 от 04.05.2021 года

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **7,8,10-1-1 Прокладка трубопровода тепловой сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-160101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	1583,02	274,3	3166	549	0	2078	5664	
						1308,72	134,6	2617	269		420		
2	2	E12-160101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	62	974,58	274,3	60424	17007	0	37269	105508	
						700,28	134,6	43417	8345		7815		
3	3	E11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка/Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 32 мм. Прокладка/Разборка	км трубопровода	0,187	561830,99	221026,19	105062	41332	0	75635	195153	
						340804,8	67743,85	63730	12668		14456		
4	4	E11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка/Разборка	км трубопровода	0,665	561830,99	221026,19	373618	146982	0	268968	693992	
						340804,8	67743,85	226635	45050		51407		
5	5	E11-240101-0404 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка/Демонтаж	км трубопровода	0,238	602870,71	234637,51	143483	55844	0	103509	266751	
						368233,2	71071,16	87640	16915		19759		
6	6	E11-240101-0402 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка/Демонтаж	км трубопровода	0,375	958616,81	373782,98	359481	140169	4252	255651	664343	
						573496	115127,32	215061	43173		49211		
7	7	E12-160101-2201	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка/Покровный слой- стеклопластик рулонный марки РСТ ТУ6-48-87-97 б=0,5мм (вес 0,185кг/м2)	м2 наружной площади разобранной изоляции	397,27	142,31	0	56535	0	0	40706	105020	
						142,31	0	56535	0		7779		
8	8	E12-160101-2201	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка/Покровный слой- сталь тонколистовая оцинкованная (вес 3,9кг/м2)	м2 наружной площади разобранной изоляции	386,8	142,31	0	55046	0	0	39633	102253	
						142,31	0	55046	0		7574		
9	9	E12-160101-2203	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка/стеклянное штапельное волокномарки МС - 50, ГОСТ 10499-95	м2 наружной площади разобранной изоляции	785	206,51	0	162110	0	0	116719	301136	
						206,51	0	162110	0		22306		
10	10	E12-160101-2203	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка/полотно холстопрошивное стекловолокнистоеТУ 6-48-0209777-1-88, марки ХЛС-Т-5	м2 наружной площади разобранной изоляции	374	206,51	0	77235	0	0	55609	143471	
						206,51	0	77235	0		10628		
11	11	С ТОО "SPECO"	Перевозка и утилизация ТБО	м3	50,1198635	2200,05		110266		110266		119088	
											8821		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, руб. Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, руб. Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Нормативы расчета цены Сметная прибыль, руб.	Всего стоимость в ЦР в ТЕК, руб.	Годы проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0048	61468,03 54625,92	5012,51 298,75	295 262	24 1	9	182 38	515	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2702894	
			Раздел: 2. Демонтаж и монтаж забора										
13	13	Ц13-080103-3601 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение сетчатое . Монтаж оборудования/Демонтаж	м2	18	1559,38 1346	213,38 72,09	28069 24228	3841 1298	0	18378 3716	50163	
14	14	Ц13-080103-3601 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение сетчатое . Монтаж оборудования	м2	18	7524,22 2692	426,75 144,18	135436 48456	7682 2595	79298	36757 13775	185968	
15	15	Е12-180101-2602	Заборы деревянные штакетные. Разборка	м2 забора	8,5	551,21 551,21	0 0	4685 4685	0 0	0	3373 645	8703	
16	16	Е11-100113-0104 Изм. и доп. вып. 18	Заборы решетчатые высотой до 2 м. Устройство	м2 забора	8,5	3214,2 1345,5	262,72 98,1	27321 11437	2233 834	13651	11044 3069	41433	
	16.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0825	53012				4370,84			
	16.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1462	25045				3661,58			
	16.3	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1046	39967				4178,55			
			Итого по разделу: 2. Демонтаж и монтаж забора									286267	
			Раздел: 3. Врезка проектируемого трубопровода										
17	17	Ц13-121001-0604	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	19485,24 18960	246,96 0	38970 37920	494 0	557	23131 4968	67070	
18	18	Ц13-121001-0601	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	10603,66 10332	96 0	21207 20664	192 0	351	12605 2705	36517	
			Итого по разделу: 3. Врезка проектируемого трубопровода									103587	
			Раздел: 4. Подземная прокладка										
19	20	Е11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,438	920190,46 583374,68	327160,72 94525,98	403043 255518	143296 41402	4229	293951 55760	752754	
20	21	Е11-240108-0102 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,592	808697 519047,21	282356,71 82787,59	478749 307276	167155 49010	4318	352723 66518	897990	
21	22	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,177	782979,81 497546,02	279541,49 81568,75	138587 88066	49479 14438	1043	101478 19205	259271	
22	24	С123-010402-0207	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	438	8716		3817608		3817608	305409	4123017	
23	25	С123-010402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	592	6671		3949232		3949232	315939	4265171	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	Всего по смете / Сметная прибыль, тенге	Всего по смете / ФОТ, тенге	Сумма прописью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	26	С123-010402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	177	5001		885177		885177	70814	988991	
25	28	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2761		11044		11044	884	11928	
26	29	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1677		6708		6708	537	7245	
27	30	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1237		4948		4948	396	5344	
28	31	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	860		1720		1720	138	1858	
29	32	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	56	708		39648		39648	3172	42820	
30	33	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	556		1946		1946	156	2102	
			Детали ППУ										
31	48	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	124	14429,21 10752,97	3505,67 1103,6	1789222 1333368	434703 136846	21151	1455512 259579	3504312	
32	49	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	52	13790,38 10235,83	3412,41 1057,61	717100 532263	177445 54996	7391	581386 103879	1402364	
33	50	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	36	17229,96 12507	4492,03 1356,76	620279 450252	161713 48844	8313	494105 89151	1203534	
34	51	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Тройник с металлической заглушкой изоляции Нв=1200мм Ст76х3,5-38х3,5-2/1-ППУ-ПЭ-МЗИ 650	шт	4	44165,18		176661		176661	14133	190794	
35	52	С123-020201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	33155		66310		66310	5305	71615	
36	53	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Тройниковое ответвление с накладкой б=4х34 Ст76х3,5-57х3,5-2/1-ППУ-ПЭ	шт	4	43761,61		175046		175046	14004	189050	
37	54	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Тройниковое ответвление с накладкой б=4х23,5 Ст76х3,5-38х3,5-2/1-ППУ-ПЭ	шт	38	43460,71		1651507		1651507	132121	1783628	
38	55	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Тройниковое ответвление Ст76х3,5-32х3,5-2/1-ППУ-ПЭ	шт	4	42808,04		171232		171232	13699	184931	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	56	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Тройниковое ответвление с наклалкой б=4х33,5 Ст57х3,5-38х3,5-21 ППУ-ПЭ	шт	13	39670,54		476046		476046	38084	514130	
40	57	С123-020201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	28	29483		825524		825524	66042	891566	
41	58	С123-020201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	58	22238		1289804		1289804	103184	1392988	
42	59	С123-020201-0501	Отвод Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18	17075		307350		307350	24588	331938	
43	60	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Отвод 38х4-90°-1-ППУ-ПЭ"	шт	6	22563,39		135380		135380	10830	146211	
44	61	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Отвод нестандартный Ст108х4,5-63°-2-ППУ-ПЭ"	шт	2	43147,32		86295		86295	6904	93198	
45	64	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Отвод нестандартный Ст76х4-29°-1-ППУ-ПЭ"	шт	2	30459,82		60920		60920	4874	65793	
46	65	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Отвод нестандартный Ст57х4-11°-1-ППУ-ПЭ"	шт	2	22619,64		45239		45239	3619	48858	
47	66	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Отвод нестандартный Ст38х4-10°-1-ППУ-ПЭ"	шт	2	22563,39		45127		45127	3610	48737	
48	67	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 108х4.5-90°-2-ППУ -ПЭ-МЗИ 200-КВТ"	шт	4	66902,68		267611		267611	21409	289020	
49	68	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 76х4.5-90°-2-ППУ -ПЭ-МЗИ 200-КВТ"	шт	2	49405,36		98811		98811	7905	106716	
50	69	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 38х4.5-90°-1-ППУ -ПЭ-МЗИ 200-КВТ"	шт	2	40853,57		81707		81707	6537	88244	
51	70	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Отвод с металлической заглушкой изоляции Ст 38х4-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200"	шт	6	32725,89		196355		196355	15708	212064	
52	71	С123-020201-4006	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	14750		29500		29500	2360	31860	
53	72	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Переход Ст76х3,5-38х3,5-2/1-ППУ-ПЭ"	шт	2	17665,18		35330		35330	2826	38157	
54	73	С123-020201-5805	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	23787		47574		47574	3806	51380	
55	74	С123-020201-5804	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	21477		42954		42954	3436	46390	
56	75	С123-020201-5504	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	7227		14454		14454	1156	15610	
			Комплект изоляции стыков										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: затраты оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Фонд оплаты труда ОР и СТ, тенге	Сумма прибыли, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	81	С123-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	92	7730		711160		711160	56893	768053	
58	82	С123-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	162	6351		1028862		1028862	82309	1111171	
59	83	С123-020201-6101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	89	4761		423729		423729	33898	457627	
60	84	С121-110404-0202	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	300	1486		445800		445800	35664	481464	Казахстан
61	85	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/Прокладка маркировочной ленты"	км кабеля	1,2	28488,38 8971,2	19517,18 4410,67	34186 10765	23421 5293	0	9796 3519	47500	
62	86	С ТОО "Изоплюс Центральная Азия"	Маркировочная лента	м	1200	104,46		125357		125357	10029	135386	
			Гидравлическое испытание и промывка трубопровода										
63	93	Е11-220701-0202	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,592	26121,2 23195,6	0 0	15464 13732	0 0	1732	13594 2325	31383	
64	94	Е11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,177	24502 23195,6	0 0	4337 4106	0 0	231	4065 672	9074	
65	95	Е11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,438	28384,4 23195,6	0 0	12432 10160	0 0	2273	10058 1799	24290	
66	96	Е11-250210-0201 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	1,2	571923,86 91210	472581,65 89167,3	686309 109452	567098 107001	9759	196972 70662	953943	
			Итого по разделу: 4. Подземная прокладка									28288470	
			Раздел: 5. Изоляция										
67	97	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0055	943825,65 264509	37411,72 134,6	5191 1455	206 1	3530	1441 531	7163	
	67.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9,515	263				2502,45			
	67.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,2365	3635				859,68			
68	98	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 /Покрытие жидкой изоляцией MAGNITERM/	м2	22,11	20,43 17,44	2,98 0,54	452 386	66 12	0	274 58	784	
69	99	СКП ТОО ТД"Корнудт KZ"	Краска теплоизоляционная ""MAGNITERM" Стандарт	литр	44,22	2410,71		106602		106602	8528	115130	
			Итого по разделу: 5. Изоляция									123077	
			ИТОГО:					24554038 4254477	2140931 588991	18158632	4616602 2333656	31504295	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,04 %		327645				31831938	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2 %		636639				32468577	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами								13636802,34		
			Итого в текущих ценах 2020 года -42%, к = 1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года -58%, к = 1,05							**19773363,39**	**18831774,66**		
			Итого									**33 410 165,73**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**30 069 149,16**	
			НДС			**12 %**		**3 608 297,90**					
			Итого с НДС									**33 677 447,06**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

гл.инженер Греченевский А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть"
БИН 050740002129
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Жумамбетов Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis"

аттестат №KZ84VJE00028173 Маканов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Фирма "КазЭнергоНаладка"

ГИП Гущин Д.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть" Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2, БИН 050740002129**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно -монтажные работы по рабочему проекту "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых сетей п. Горняцкий."**

(наименование, адрес)

Объект : **Теплосеть, ул.Дощанова 67-71. Теплосеть, ул.Дощанова 61-65, 86-90. Теплосеть, от К-13 доПартизанская 28-32, 29-33, 34-36, ул.Дощанова 43-55, 57-59, 82-84**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №190/21 от 04.05.2021 года

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **7,8,10-1-4 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СМ. 3985-КЭН-2 (4555-2)-7,8,10-С11-ТС										
1	1	Е11-460401-0103	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	12,292	35270,61	16781,35	433546	206276	24737	248373	736473	
						16476,84	7577,98	202533	93149		54554		
2	2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	30,73	97		2981			238	3219	
3	3	С341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров сухой грунт. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км**	т	30,73	118		3626			290	3916	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СМ. 3985-КЭН-2 (4555-2)-7,8,10-С11-ТС									743608	
			Раздел: 2. РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ л.2										
4	4	Е11-270601-0102	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,63	4644,09	3236,59	2926	2039	0	1748	5048	
						1407,5	1161,47	887	732		374		
5	5	Е11-270601-0103	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	48,3	4456,91	2789,07	215269	134712	0	136206	379593	
						1667,84	943,28	80557	45560		28118		
6	6	С121-040302-0229	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	48,93	75506		3694509		3694509		3990069	
7	7	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.5	**Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В22,5 на В20**	м3	48,93	648		-31707		-31707	295561	-34243	
8	8	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.6	**Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В20 на В15**	м3	48,93	763		-37334		-37334	-2537	-40320	
9	9	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	**При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия**	м3	48,93	270		13211		13211	-2987	14268	
10	10	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1055	805,13	43,65	849410	46050	398303	1057	1334351	
	10.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,8568	383,94	5,39	405057	5688		386100		
						170324				316257,6	98841		
11	11	Е11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	1055	307,54	22,59	324455	23827	163942	131470	492399	
	11.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,8229	129,56	3,01	136686	3176		36474		
						170324				140159,62			
			Итого по разделу: 2. РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ л.2									6141165	
			ИТОГО:					5470892	412903	4225661	903897	6884773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								825720	148305		509983		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		71 602				6 956 375	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		139 127				7 095 502	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								2980110,895		
			Итого в текущих ценах 2020 года -42%, к = 1							4321160,798	4115391,237		
			Итого в текущих ценах 2021 года -58%, к = 1,05									7 301 271,69	
			Итого									6 571 144,52	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9										
			НДС			12 %		788 537,34					
			Итого с НДС									7 359 681,87	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024256
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

гл.инженер Греченевский А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть"
БИН 050740002129
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Жумамбетов Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis"

аттестат №KZ84VJE00028173 Маканов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Фирма "КазЭнергоНаладка"

ГИП Гущин Д.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)