Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ГеоЛайн"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Geoline"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция питьевого водоснабжения по улицам 1-я Западная,2-я Западная,Котельная,Пришкольная в г.Рудном**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 25.03.2021

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Трубопроводы										
1	22	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		8	2079,81	82,29	16638	658	2619	13548	32601	
				задвижка или клапан		1670,2	40,38	13362	323		2415		
2	24	С123-040102-1904	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		8	54520		436160		436160		471053	
				шт.							34893		
3	26	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		49	2239,03	122,76	109713	6015	14596	88612	214190	
				шт.		1818,39	26,92	89101	1319		15866		
4	29	Е11-221201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**		3	2631,72	209,79	7895	629	367	6869	15946	
				фланец		2299,44	13,46	6898	40		1181		
	29.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	211188				367,47			
5	32	С123-020103-0213	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**		3	6225		18675		18675		20169	
				шт.							1494		
6	44	С123-020303-7302	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	622		622		622		672	
				шт.							50		
7	55	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**		4	2786,72	182,89	11147	732	2218	8427	21140	
				шт.		2049,32	78,82	8197	315		1566		
8	56	С123-030103-0909	**Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85**		3	50485		151455		151455		163571	
				шт.							12116		
9	58	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,0884	581949		51444		51444		55560	
				т							4116		
10	59	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы. Установка указателя на стене /указатели пожарного гидранта/**		4	663,68	0	2655	0	0	2018	5046	
				шт.		663,68	0	2655	0		374		
11	60	С124-010107-0502	**Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65**		0,04	116288		4652		4652		5024	
				100 шт.							372		
12	71	Е11-221101-0105	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		2	16748,26	9686,37	33497	19373	2621	17254	54811	
				врезка		5751,2	2963,14	11502	5926		4060		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									1059783	
			ИТОГО:					844553	27405	685429	136728	1059783	
								131715	7923		78503		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		13777					
			Итого с временными									1073560	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21471					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1095031	
			Итого с учетом коэффициента тендерной скидки к=0,9									985527,90	
			НДС			12 %		118263,35					
			Итого с НДС									1103791,25	

Заказчик

ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Коробейченко С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Geoline", БИН 160440021226

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пастух А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)