Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал-05"
БИН 050340012786 г.Кокшетау, ул. Ауельбекова, 50/18 тел.: 87055975663
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Б.Момышулы, дом 41 тел.: 87162-333893
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания "Дворовой клуб" по адресу: нская область, г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 166А/1
Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Ауельбекова, 166А/1

Акт №1
выполненных работ за апрель месяц 2018 года
ремонтные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1						
	Раздел 1 Демонтажные работы							
1	**11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		**35,4**	**1295,4**	**45857**	**50,8**
								22385
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	58,54806	717,22	41992	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,73996		2072	
		Итого по заработной плате					**44064**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2,73996	1410,5	3865	
						756,11	2072	
		Итого по эксплуатации машин					**3865**	
2	**11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		**24,6**	**762,93**	**18768**	**50,8**
								8901
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	22,4229	717,22	16082	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,90404		1440	
		Итого по заработной плате					**17522**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,90404	1410,5	2686	
						756,11	1440	
		Итого по эксплуатации машин					**2686**	
3	**12-120104-0505**	**Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой**	м2		**179,2**	**222,73**	**39913**	**59,1**

							23589
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,322	57,7024	691,72	39914	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**39914**	
4 12-120104-0504							
	Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой	м2		**448,5**	**177,77**	**79730**	**59,1**
							47121
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	115,2645	691,72	79731	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**79731**	
5 12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		**21,5**	**555,35**	**11940**	**59,1**
							6802
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,743	15,9745	698,1	11152	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,42785		358	
	Итого по заработной плате					**11510**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	0,94815	–	–	
	Итого по материалам					**–**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,07525	1410,5	106	
					756,11	57	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,3526	1900,21	670	
					853,65	301	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	0,7052	16,8	12	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**788**	
6 12-050101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок		**44,5**	**1197,55**	**53291**	**59,1**
							29587
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,412	62,834	756,11	47509	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	2,9904		2553	
	Итого по заработной плате					**50062**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,194	8,633	–	–	
	Итого по материалам					**–**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	2,9904	1900,21	5682	
					853,65	2553	

34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	5,9808	16,8	100	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**5782**	
7 12-070101-0210	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия**	м2		**145,5**	**113,97**	**16582**	**59,1**
							9715
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1617	23,52735	691,72	16274	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,21825		165	
	Итого по заработной плате					**16439**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0125	1,81875	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0015	0,21825	1410,5	308	
					756,11	165	
	Итого по эксплуатации машин					**308**	
8 12-070101-0205	**Полы из линолеума . Разборка покрытия**	м2		**145,5**	**80,62**	**11730**	**59,1**
							6859
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	16,57245	691,72	11463	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,18915		143	
	Итого по заработной плате					**11606**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,68385	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,18915	1410,5	267	
					756,11	143	
	Итого по эксплуатации машин					**267**	
9 12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**5,9**	**548,64**	**3237**	**59,1**
							1880
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	4,12233	756,11	3117	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,08496		64	
	Итого по заработной плате					**3181**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,3068	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,08496	1410,5	120	
					756,11	64	
	Итого по эксплуатации машин					**120**	
10 12-090101-0501	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки		**8,5**	**371,53**	**3158**	**59,1**

							1674
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,473	4,0205	704,47	2832	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2832**	
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,051	4812,7	245	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,039	0,3315	223,82	74	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,025	0,2125	–	–	
	Итого по материалам					**319**	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,047	0,3995	17,05	7	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**7**	
11 12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**135**	**200,25**	**27034**	**59,1**
							15867
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	38,8125	691,72	26847	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**26847**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	2,943	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	0,8505	219,86	187	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**187**	
12 12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		**135**	**122,7**	**16565**	**59,1**
							8834
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1516	20,466	704,47	14418	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,621		530	
	Итого по заработной плате					**14948**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	1,89	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,621	3456,53	2147	
					853,65	530	
	Итого по эксплуатации машин					**2147**	
13 12-080101-2203	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**110**	**129,08**	**14199**	**59,1**
							8265

21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	91,3104	24,49	2236	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	10,5932	108,14	1146	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	31,9288	80,69	2576	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	51,7724	48,98	2536	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	119,36	9,87	1178	
	Итого по материалам					**24505**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,58188	1410,5	821	
					756,11	440	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,665805	1794,86	1195	
					853,65	568	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	5,637895	14,56	82	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	3,65913	18,64	68	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2166**	
26 21-090201-0401	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		**3,4**	**13843,09**	**47067**	–
27 21-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**11,52**	**19457,17**	**224147**	–
28 11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м		**23,8**	**3343,78**	**79582**	**59,8**
							2650
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,24369	5,79982	756,11	4385	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00238	0,05664		47	
	Итого по заработной плате					**4432**	
21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1	23,8	2504,31	59603	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	13,4708	1080,62	14557	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	95,2	9,87	940	
	Итого по материалам					**75100**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,0119	1410,5	17	
					756,11	9	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0274	30	1	
	Итого по материалам					**40785**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,026875	0,736375	3600,09	2651	
					853,65	629	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,037675	1794,86	68	
					853,65	32	
	Итого по эксплуатации машин					**2719**	
17 21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0,0585**	**236187,97**	**13817**	–
18 21-050204-0802	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т		**0,0144**	**298716,85**	**4302**	–
19 21-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(ерш)**	т		**0,00414**	**202467,36**	**838**	–
20 21-130207-9901	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	шт.		**16**	**24,49**	**392**	–
21 11-100402-0601	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	док (за вычетом проемов)		**93,6**	**2495,63**	**233591**	**59,8**
							52543
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,15529	108,13514	805,2	87070	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,7956		795	
	Итого по заработной плате					**87865**	
21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм (21-060902-0100->21-060902-0102)	м	1,2553	117,49608	108,61	12761	
21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм (21-060902-0400->21-060902-0401)	м	2,0504	191,91744	135,13	25934	
21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10шт.	0,157	14,6952	43,89	645	
21-130208-0503	размерами 3,5 мм х 25 мм	1000шт.	0,0336	3,14496	954,67	3002	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,03744	155,36	6	
21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,4045	131,4612	47,95	6304	

21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,1344	106,17984	37,75	4008	
21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,0107	188,20152	6,13	1154	
22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 (22-030201-9901->22-030201-0105)	м2	2,1	196,56	414,62	81498	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,012	1,1232	187,88	211	
22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	85,25088	103,69	8840	
	Итого по материалам					**144363**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,3978	3153,14	1254	
					1145,01	455	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00425	0,3978	1794,86	714	
					853,65	340	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,006625	0,6201	181,67	113	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,007	0,6552	14,56	10	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	3,6036	18,64	67	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2158**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**325 987**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					67 887	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					393 874	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					14 179	
	Итого, тенге					408 053	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					32 644	
	Итого по разделу , тенге					**440 697**	
Раздел 3 Проемы							
3.1 Окна							
22 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов		**27,98**	**2319,73**	**64906**	**59,8**
							16424
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,17691	32,92994	775,88	25550	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	2,37131		1915	
	Итого по заработной плате					**27465**	

	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	19,8658	1080,62	21467	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	115,2776	24,49	2823	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	16,5082	108,14	1785	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	44,4882	80,69	3590	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	70,7894	48,98	3467	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	223,84	9,87	2209	
		Итого по материалам					**35341**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	1,1226975	1410,5	1584	
						756,11	849	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,2486075	1794,86	2241	
						853,65	1066	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	7,1174125	14,56	104	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	4,6201975	18,64	86	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**4015**	
23	**21-090201-0605**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-1**	м2	**20,48**	**17229,49**	**352860**	–
24	**21-090201-0601**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-4**	м2	**7,5**	**14175,61**	**106317**	–
25	**11-100501-0105**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	**14,92**	**2779,89**	**41476**	**59,8**
							9456
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,27892	19,08149	775,88	14805
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	1,24776		1008
		Итого по заработной плате					**15813**
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	13,7264	1080,62	14833

Итого по смете , тенге №2-1-3	**707 906**
Всего, тенге	7 181 820
Временные здания и сооружени (1,2%)	86182
Итого, тенге	7 268 002
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	159896
Итого, тенге	7 427 898
НДС 12%	891348
Всего по акту с НДС	**8319246**

Заказчик

ТОО "Арал-05"

Директор **Шаймуханов Е.С.**

Подрядчик

ТОО "Кайргожа и К"

Директор **Тогаев Н.К.**