Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Марсам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул.Бозжановтар А.от ул.Койсары батыр до ул.Туркестан в г. Кызылорда (320 м)

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		11-18/СУБ	25.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул.Бозжановтар А от ул.Койсары батыр до ул.Туркестан в г. Кызылорда	215 220,21	192 160,90							23 059,31	215 220,21

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Марсам"

Сейтахметов С.С.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения по ул.Бозжановтар А.от ул.Койсары батыр до ул.Туркестан в г. Кызылорда (320 м)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Марсам"
Основание: Договор №11-18/СУБ от 25.10.2021г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Соединение ВЛ(с неизолированными проводами)с ВЛИ (неизолированными проводами)-1к/т									
13	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж существующей промежуточной опоры ВЛ-0,4кВ	шт.	3	3325,95	2212,20	9978	6637	0	5073	16255
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	3341	3000		1204	
14	1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж существующей угловой анкерной опоры ВЛ-0,4кВ	шт.	1	10386,43	7980,18	10386	7980	0	4679	16271
		НР - 80%; СП - 8%			2406,25	3442,80	2406	3443		1205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**32526**
		РАЗДЕЛ 3. Ж/б промежуточная опора П1-7шт									
15	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8481,43	3823,14	16963	7646	1354	9150	28201
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	7962	3475		2089	
16	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	45593,00	--	91186	--	91186	--	98481
		СП - 8%			--	--	--	--		7295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**126682**
		РАЗДЕЛ 6. ж/б переходная угловая анкерная опора ПУА1-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.02	75471,34	27818,28	1509	556	0	940	2646
		НР - 80%, СП - 8%			47653,06	11127,07	953	223		196	
73	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0.02	651787,00	--	13036	--	13036	--	14079
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**								**16725**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**175933**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**175 933**				
в том числе оборудование	Тенге				-				
в том числе СМР	Тенге				**175 933**				
Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге			2,4%	4 222				
Итого с временными	Тенге				**180 155**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%	Тенге			1,71%	3 081				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				5 260				
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**183 236**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	3 665				
Итого СМР	Тенге				**186 901**				
Итого оборудование	Тенге				-				
Итого СМР+оборудование	Тенге				**192 161**				
Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге			1	192 161				
НДС	Тенге			12%	23 059				
Итого к оплате	**Тенге**				**215 220,21**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Сейдахметов С.С.