Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№41	30.06.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	17 894 736,35	15 977 443,17							1 917 293,18	17 894 736,35
Итого к оплате	**17 894 736,35**	**15 977 443,17**							**1 917 293,18**	**17 894 736,35**

Генподрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" Акбаев А. Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Субподрядчик: ТОО "АСМ-2012" Аликулов А.К.
(должность ф.и.о. подпись)

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области" 2020/10/14**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№41 от 30.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Наружные газопроводы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	377,33	211,81	211,81	79922	79922	0	14578	102061	
						0	53,66	0	20248		7560		
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	11,67	1672,44	0	19517	0	0	14053	36255	
						1672,44	0	19517	0		2686		
3	3	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	35	3109,64	159,5	108837	5583	66413	38104	158697	
						1052,64	47,04	36842	1646		11755		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									297013	
			Раздел: 2. Подземный газопровод среднего давления										
4	9	С123-010502-0810	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	131,3	796		104515		104515		112876	
											8361		
			Итого по разделу: 2. Подземный газопровод среднего давления									112876	
			Раздел: 5. Подземный газопровод низкого давления										
5	72	С123-010502-0810	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	27,27	796		21707		21707		23443	
											1737		
6	78	С123-020304-1407	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16**	шт.	1	2315		2315		2315		2500	
											185		
7	79	С123-020304-1007	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	3	1704		5112		5112		5521	
											409		
8	80	С123-020304-2607	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	5	765		3825		3825		4131	
											306		
9	82	СПрайс-лист	**Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО! ГАЗ!"**	м	27	12,39		335		335		361	
											27		
10	83	С123-060901-0104	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,027	20825		562		562		607	
											45		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	84	С123-020304-2211	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16**	шт.	2	4412		8824		8824	706	9530	
12	86	С123-010502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,6	5080		8128		8128	650	8778	
			Итого по разделу: 5. Подземный газопровод низкого давления									54871	
			Раздел: 6. Надземный газопровод низкого давления										
13	90	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	35,14	1023		35948		35948	2876	38824	
14	92	С123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	29882		59764		59764	4781	64545	
15	93	С123-020103-0308	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	2174		8696		8696	696	9392	
16	94	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	480		4800		4800	384	5184	
17	96	С123-040901-0105	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт	2	23177		46354		46354	3708	50062	
18	98	С123-010201-0172	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	72	2427		174744		174744	13980	188724	
19	99	С123-010201-0141	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,2	877		11576		11576	926	12503	
20	100	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,006	250617		1504		1504	120	1624	
21	101	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,006	250617		1504		1504	120	1624	
22	102	С121-050204-0702	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,062	316070		19596		19596	1568	21164	
23	103	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,008	255067		2041		2041	163	2204	
24	104	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0024	230016		552		552	44	596	
25	105	С121-130202-0219	**Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94**	кг	0,0000613	864		0		0		0	
26	106	С121-130203-0211	**Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78**	кг	0,0000214	683		0		0		0	
			Итого по разделу: 6. Надземный газопровод низкого давления									396448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Фасадный газопровод низкого давления										
27	113	С123-040901-0105	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	23177		69531		69531	5562	75093	
28	114	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	40	480		19200		19200	1536	20736	
29	115	С123-020103-2706	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50**	шт.	4	1464		5856		5856	468	6324	
30	117	С123-010101-0104	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	60,24	418		25180		25180	2014	27195	
31	118	С123-020101-0107	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	20	134		2680		2680	214	2894	
32	120	С123-040901-0101	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	11802		236040		236040	18883	254923	
			Итого по разделу: 7. Фасадный газопровод низкого давления									387165	
			Раздел: 8. Перекладка газопровода диаметр 57 мм на 110 мм										
33	126	С123-010502-0813	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	555,5	2409		1338200		1338200	107056	1445255	
34	127	С123-020304-1010	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	5	4750		23750		23750	1900	25650	
35	128	С123-020304-2610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	10	2176		21760		21760	1741	23501	
36	130	СПрайс-лист	**Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО! ГАЗ!"**	м	550	12,39		6815		6815	545	7360	
37	132	С123-060901-0104	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,55	20825		11454		11454	916	12370	
38	133	С123-020304-2220	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16**	шт.	5	8661		43305		43305	3464	46769	
			Итого по разделу: 8. Перекладка газопровода диаметр 57 мм на 110 мм									1560905	
			ИТОГО:					2534450	85505	2392586	66735	2809276	
								56359	21894		208092		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		28093					
			Итого с временными									2837373	
			Зимние удорожания			2,97 %		84270					
			Итого с зимними удорожаниями									2921643	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		58433					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2980076**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3129187**	
			С тендерной скидкой -10%, к=0,9									**2816268,30**	
			НДС			**12 %**		**337952,20**					
			Итого с НДС									**3154220,50**	
			Договорная скидка 15%			**15%**						**473133,07**	
			Итого									**2681087,42**	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аликулов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора **Акбаев А. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области" 2020/10/14**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№41 от 30.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(0,5 - 1) м3	м3 грунта	1388,07	211,81	211,81	294007	294007	0	53628	375446	
						0	53,66	0	74484		27811		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициентзатратам труда - 1,2	м3 грунта	42,93	2006,93	0	86157	0	0	62033	160046	
						2006,93	0	86157	0		11855		
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	97,308	3109,64	159,5	302593	15521	184642	105938	441213	
						1052,64	47,04	102430	4577		32682		
4	4	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,362	434462,13	124423,69	157275	45041	2881	121060	300602	
						302080	35717,22	109353	12930		22267		
5	5	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	365,62	2424		886263		886263		957164	
											70901		
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	360101,35	106803,91	30249	8972	418	23208	57733	
						248320	30755,96	20859	2584		4277		
7	7	С123-010501-1511	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,84	1120		95021		95021		102622	
											7602		
8	8	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	315701,79	84364,07	6945	1856	49	5513	13455	
						229120	23994,3	5041	528		997		
9	9	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	809		17976		17976		19414	
											1438		
10	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	297433,65	74602,49	2677	671	13	2162	5227	
						221440	21261,92	1993	191		387		
11	11	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	513		4663		4663		5036	
											373		
12	12	С123-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16	шт.	2	3228		6456		6456		6972	
											516		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2173		4346		4346	348	4694	
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	933,5844	35,22 0	35,22 12,94	32881 0	32881 12081	0	8698 3326	44905	
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	400,1076	872,86 872,86	0 0	349238 349238	0 0	0	251451 48055	648744	
16	16	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	56,37737	211,81 0	211,81 53,66	11941 0	11941 3025	0	2178 1130	15249	
17	17	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	1,74363	2052,54 2052,54	0 0	3579 3579	0 0	0	2577 492	6648	
18	18	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,89	22778,32 10357,34	9293,44 3787,39	270834 123149	110499 45032	37186	166499 34987	472320	
19	19	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18911		132377		132377	10590	142967	
20	20	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	16873		236222		236222	18898	255120	
21	21	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	19492		136444		136444	10916	147360	
22	22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5654		39578		39578	3166	42744	
23	23	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	4518		31626		31626	2530	34156	Казахстан
24	24	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	19956		139692		139692	11175	150867	Казахстан
25	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,9418	876,17 280,69	19,84 2,69	75300 24123	1705 231	49472	22649 7836	105785	
26	27	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	16,1357	35,22 0	35,22 12,94	568 0	568 209	0	150 57	776	
27	28	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,9153	872,86 872,86	0 0	6036 6036	0 0	0	4346 831	11213	
28	31	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,51)м3	м3 грунта	22,3488	211,81 0	211,81 53,66	4734 0	4734 1199	0	863 448	6045	
29	32	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	0,6912	2052,54 2052,54	0 0	1419 1419	0 0	0	1021 195	2635	
30	33	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,34	44037,59 17792	9403,67 3804,86	147086 59425	31408 12708	56252	71412 17480	235978	
31	34	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040	2323	31363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	35	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23813		71439		71439	5715	77154	
33	36	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708		30708		30708	2457	33165	
34	37	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	452	6106	
35	38	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	361	4879	Казахстан
36	39	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956		19956		19956	1596	21552	Казахстан
37	41	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	7,847	35,22 0	35,22 12,94	276 0	276 102	0	73 28	377	
38	42	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,363	872,86 872,86	0 0	2935 2935	0 0	0	2114 404	5453	
39	45	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2115,88 754,58	1361,3 375,54	2116 755	1361 376	0	1119 259	3493	
40	46	С123-020302-5137	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16	шт.	1	10052		10052		10052	804	10856	
41	47	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	1560		6240		6240	499	6739	
42	48	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3083		12332		12332	987	13319	
43	49	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2076,98 1667,4	82,26 40,32	4154 3335	165 81	655	3381 603	8138	
44	50	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57296		114592		114592	9167	123759	
45	51	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2115,88 754,58	1361,3 375,54	2116 755	1361 376	0	1119 259	3493	
46	52	С123-020303-2606	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	1860		1860		1860	149	2009	
47	53	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1435,78 511,29	924,49 254,95	2872 1023	1849 510	0	1517 351	4740	
48	54	С123-020303-6806	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	2656		2656		2656	212	2868	
49	55	С123-020303-5824	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	1	1134		1134		1134	91	1225	
50	56	С123-020303-7503	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	737		1474		1474	118	1592	
51	57	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2174		4348		4348	348	4696	
52	58	Е11-220901-0202	Вентили стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3007,21 2551,71	137,1 67,2	3007 2552	137 67	318	2593 448	6048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	59	С123-040601-0107	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	46496		46496		46496		50216	
											3720		
54	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370	
						511,29	254,95	511	255		176		
55	61	С123-020304-2021	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x75, PN 16	шт.	1	5565		5565		5565		6010	
											445		
56	62	Е11-220901-0202	Вентили стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3007,21	137,1	3007	137	318	2593	6048	
						2551,71	67,2	2552	67		448		
57	63	С123-040601-0108	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	56978		56978		56978		61536	
											4558		
58	64	С123-020303-7504	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	2	967		1934		1934		2089	
											155		
59	65	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2480		4960		4960		5357	
											397		
60	66	Е11-220901-0201	Вентили стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1595,88	82,26	3192	165	337	2743	6409	
						1344,99	40,32	2690	81		475		
61	67	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	1,6	3336		5338		5338		5765	
											427		
62	68	С123-010201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	0,2	2013		403		403		435	
											32		
63	69	С123-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 95 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	0,2	2523		505		505		545	
											40		
64	70	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1435,78	924,49	8615	5547	0	4551	14219	
						511,29	254,95	3068	1530		1053		
65	71	С123-040601-0106	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	34918		69836		69836		75423	
											5587		
66	72	С123-020303-7502	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	4	675		2700		2700		2916	
											216		
67	73	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1685		6740		6740		7279	
											539		
68	74	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3007,21	137,1	9022	411	955	7778	18144	
						2551,71	67,2	7655	202		1344		
69	75	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	57296		171888		171888		185639	
											13751		
70	76	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	1560		4680		4680		5054	
											374		
71	77	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	3083		9249		9249		9989	
											740		
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода									5611603	
			Раздел: 2. Наружные сети канализации										
72	88	Е11-231401-0102 Изм. [illegible] вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	[illegible]	1946,27	18,04	572203	5304	549283	19452	638987	
						59,92	6,91	17[illegible]	2032		47332		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	90	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8272	2981		20352		20352	1628	21980	
74	96	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12492		24984		24984	1999	26983	
75	97	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8138		8138		8138	651	8789	
76	98	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11809		11809		11809	945	12754	Казахстан
77	99	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10655		21310		21310	1705	23015	
78	100	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654		11308		11308	905	12213	
79	101	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4518		9036		9036	723	9759	Казахстан
80	102	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19956		39912		39912	3193	43105	Казахстан
81	104	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,77648	876,17 280,69	19,84 2,69	9442 3025	214 29	6203	2840 983	13265	
82	108	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,17584	20270,83 1271,7	1096,16 243,67	3564 224	193 43	3148	242 305	4111	
83	111	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	16,17	31609,4 11923,92	7187,63 2940,29	511124 192810	116224 47544	202090	237951 59926	809001	
84	112	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18911		170199		170199	13616	183815	
85	113	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	12390		173460		173460	13877	187337	
86	114	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16873		67492		67492	5399	72891	
87	115	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	19492		77968		77968	6237	84205	
88	116	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	26631		133155		133155	10652	143807	
89	117	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5654		50886		50886	4071	54957	
90	118	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	4518		49698		49698	3976	53674	Казахстан
91	119	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19956		79824		79824	6386	86210	Казахстан
92	120	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		5	18064		90320		90320		97546	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							7226		
93	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		113,53926	876,17	19,84	99480	2253	65358	29923	139754	
				м2 поверхности		280,69	2,69	31869	305		10352		
			Итого по разделу: 2. Наружные сети канализации									2728158	
			ИТОГО:					6495870	696328	4633368	1226134	8339761	
								1166177	223379		617761		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		83398					
			Итого с временными									8423161	
			Зимние удорожания			2,97 %		250168					
			Итого с зимними удорожаниями									8673329	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		173467					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8846796	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9289454	
			С тендерной скидкой -10%, к=0,9									8360508,59	
			НДС			12 %		1003261,03					
			Итого с НДС									9363769,62	
			Договорная скидка 15%			15%						1404565,44	
			Итого									7959204,18	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Аликулов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора _____ **Акбаев А. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области" 2020/10/14**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№41 от 30.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Тепловые сети**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутриплощадочные тепловые сети										
1	2	С123-010201-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	22,22	4470		99323		99323	7946	107269	
2	4	С123-010201-0209	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	41,5535	3336		138623		138623	11090	149712	
3	6	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	323,2	2677		865206		865206	69217	934423	
4	8	С123-010201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	151,5	860		130290		130290	10423	140713	
5	10	С123-010103-0206	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	12,12	1941		23525		23525	1882	25407	
6	11	С123-010103-0205	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	17,17	1527		26219		26219	2097	28316	
7	12	С123-010103-0203	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	8,08	935		7555		7555	604	8159	
8	14	С123-051206-1105	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	шт.	4	49030		196120		196120	15690	211810	
9	16	С123-051206-1102	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 45 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	шт.	2	21929		43858		43858	3509	47367	
10	18	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(опоры балочные Б02, Б03)**	м3	0,401	37973		15227		15227	1218	16445	
11	20	С121-060510-1004	**Опоры неподвижные D 133 мм**	т	0,0048	482762		2317		2317	185	2503	
12	60	С123-041001-0606	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	40981		40981		40981	3278	44259	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	62	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж(ЗКЛ2-16), клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	62390		249560		249560	19965	269525	
14	64	С123-040502-0809	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7128		14256		14256	1140	15396	
15	65	С123-040502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	4945		59340		59340	4747	64087	
16	66	С123-040502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2875		11500		11500	920	12420	
17	69	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1679		6716		6716	537	7253	
18	70	С123-020101-0142	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	489		1956		1956	156	2112	
19	72	С123-010103-0116	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,06	3616		21913		21913	1753	23666	
20	74	С123-010103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,06	1698		10290		10290	823	11113	
21	78	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120485		240970		240970	19278	260248	
22	80	С123-040502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4945		9890		9890	791	10681	
23	82	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж(ЗКЛ2-16), клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390		124780		124780	9982	134762	
24	84	С123-040502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4945		19780		19780	1582	21362	
25	85	С123-040502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2875		5750		5750	460	6210	
26	87	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж(ЗКЛ2-16), клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390		124780		124780	9982	134762	
27	89	С123-040502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4945		19780		19780	1582	21362	
28	90	С123-040502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2875		5750		5750	460	6210	
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные тепловые сети									2717552	
			ИТОГО:					2516255	0	2516255	0	2717552	
								0	0		201297		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		27176					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									2744728	
			Зимние удорожания			2,97 %		81518					
			Итого с зимними удорожаниями									2826246	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		56525					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2882771	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3027014	
			С тендерной скидкой -10%, к=0,9									2724312,27	
			НДС			12 %		326917,47					
			Итого с НДС									3051229,74	
			Договорная скидка 15%			15%						457684,46	
			Итого									2593545,28	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аликулов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора **Акбаев А. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области" 2020/10/14**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№41 от 30.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-02-01 Конструкции железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Дренажный колодец ДК-1										
1	71	С121-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	8138		16276		16276	1302	17578	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Дренажный колодец ДК-1									17578	
			Раздел: 5. Железобетонные каналы										
2	84	С121-040303-0101	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(канал КЛ70-51)**	м3	8,4	51186		429962		429962	34397	464359	Казахстан
3	85	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(плита ПТ300.90-10)**	м3	6,24	49202		307020		307020	24562	331582	Казахстан
4	86	С121-040303-0101	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(угловые лотки УПКЛ70-51)**	м3	0,3	51186		15356		15356	1228	16584	Казахстан
5	87	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(днище ПДУ110.120.2)**	м3	0,32	49202		15745		15745	1260	17004	Казахстан
6	88	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(плита ПТУ180.90.10)**	м3	0,3	49202		14761		14761	1181	15941	Казахстан
7	91	С121-040303-0102	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(канал КЛ98-50)**	м3	41,04	48809		2003121		2003121	160250	2163371	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	92	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(плита ПТ300.120-10.12-6)**	м3	23,94	49202		1177896		1177896	94232	1272128	Казахстан
9	93	С121-040303-0101	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(угловые лотки УПКЛ98-50)**	м3	0,64	51186		32759		32759	2621	35380	Казахстан
10	94	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(днище ПДУ140.150.12)**	м3	0,48	49202		23617		23617	1889	25506	Казахстан
11	95	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(плита ПТУ210.120.12)**	м3	0,56	49202		27553		27553	2204	29757	Казахстан
12	98	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(днище ПДУ110.120.12)**	м3	0,64	49202		31489		31489	2519	34008	Казахстан
13	99	С121-040303-0101	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(лотки ЛК75.90.60)**	м3	0,88	51186		45044		45044	3603	48647	Казахстан
14	100	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(плита ПТ75.90.10)**	м3	3,9	49202		191888		191888	15351	207239	Казахстан
15	103	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(днище ПДУ140.150.12)**	м3	0,96	49202		47234		47234	3779	51013	Казахстан
16	104	С121-040303-0101	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(лотки ЛК75.120.60)**	м3	1,28	51186		65518		65518	5241	70760	Казахстан
17	105	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(плита ПТУ210.120.12)**	м3	1,12	49202		55106		55106	4409	59515	Казахстан
18	106	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(плита ПТ75.120.12)**	м3	0,44	49202		21649		21649	1732	23381	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Железобетонные каналы									4866175	
			ИТОГО:					4521994	0	4521994			
								0	0		361760		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		48838					
			Итого с временными									4932592	
			Зимние удорожания			2,97 %		146498					
			Итого с зимними удорожаниями									5079090	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		101582					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5180672	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5439892	
			С тендерной скидкой -10%, к=0,9									4895902,80	
			НДС			12 %		587508,34					
			Итого с НДС									5483411,14	
			Договорная скидка 15%			15%						822511,67	
			Итого									4660899,47	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аликулов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора **Акбаев А. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)