Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2021"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№41	30.06.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	32 954 946,84	13 446 616,51							1 613 593,98	15 060 210,49
Итого к оплате	**32 954 946,84**	**13 446 616,51**							**1 613 593,98**	**15 060 210,49**

Генподрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" Акбаев А. Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Субподрядчик: ТОО "АСМ-2012" Аликулов А.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2021"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области" 2020/10/14**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 30.06.2021 г.**

Акт выполненных работ
за сентябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-03 Наружные сети водопровода и канализации										
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1388,07	211,81	211,81	294007	294007	0	53628	375446	
						0	53,66	0	74484		27811		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	42,93	2006,93	0	86157	0	0	62033	160046	
						2006,93	0	86157	0		11855		
3	3	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	97,308	3109,64	159,5	302593	15521	184642	105938	441213	
						1052,64	47,04	102430	4577		32682		
4	4	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,362	434462,13	124423,69	157275	45041	2881	121060	300602	
						302080	35717,22	109353	12930		22267		
5	5	С123-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	365,62	1646		601811		601811		649955	Казахстан
											48145		
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,084	360101,35	106803,91	30249	8972	418	23208	57733	
						248320	30755,96	20859	2584		4277		
7	7	С123-010501-1311	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	84,84	770		65327		65327		70553	Казахстан
											5226		
8	8	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,022	315701,79	84364,07	6945	1856	49	5513	13455	
						229120	23994,3	5041	528		997		
9	9	С123-010501-1310	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	22,22	558		12399		12399		13391	Казахстан
											992		
10	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,009	297433,65	74602,49	2677	671	13	2162	5227	
						221440	21261,92	1993	191		387		
11	11	С123-010501-1309	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	9,09	326		2963		2963		3200	Казахстан
											237		
12	12	С123-020302-3110	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10**	шт.	2	2416		4832		4832		5219	Казахстан
											387		
13	13	С123-020302-2410	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	2	1873		3746		3746		4046	Казахстан
											300		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	933,5844	35,22	35,22	32881	32881	0	8698	44905	
						0	12,94	0	12081		3326		
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	400,1076	872,86	0	349238	0	0	251451	648744	
						872,86	0	349238	0		48055		
16	16	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	56,37737	211,81	211,81	11941	11941	0	2178	15249	
						0	53,66	0	3025		1130		
17	17	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	1,74363	2052,54	0	3579	0	0	2577	6648	
						2052,54	0	3579	0		492		
18	18	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,89	22778,32	9293,44	270834	110499	37186	166499	472320	
						10357,34	3787,39	123149	45032		34987		
19	19	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18911		132377		132377		142967	Казахстан
											10590		
20	20	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	16873		236222		236222		255120	Казахстан
											18898		
21	21	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	19492		136444		136444		147360	Казахстан
											10916		
22	22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5654		39578		39578		42744	Казахстан
											3166		
23	23	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	4518		31626		31626		34156	Казахстан
											2530		
24	24	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	19956		139692		139692		150867	Казахстан
											11175		
25	25	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев	т	0,1127	582041		65596		65596		70844	Казахстан
											5248		
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,9418	876,17	19,84	75300	1705	49472	22649	105785	
						280,69	2,69	24123	231		7836		
27	27	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	16,1357	35,22	35,22	568	568	0	150	776	
						0	12,94	0	209		57		
28	28	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,9153	872,86	0	6036	0	0	4346	11213	
						872,86	0	6036	0		831		
29	31	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,3488	211,81	211,81	4734	4734	0	863	6045	
						0	53,66	0	1199		448		
30	32	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	0,6912	2052,54	0	1419	0	0	1021	2635	
						2052,54	0	1419	0		195		
31	33	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,34	44037,59	9403,67	147086	31408	56252	71412	235978	
						17792	3804,86	59425	12708		17480		
32	34	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040		31363	Казахстан
											2323		
33	35	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23813		71439		71439		77154	Казахстан
											5715		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	36	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708		30708		30708	2457	33165	Казахстан
35	37	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	452	6106	Казахстан
36	38	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	361	4879	Казахстан
37	39	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956		19956		19956	1596	21552	Казахстан
38	40	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев	т	0,02368	582041		13783		13783	1103	14885	Казахстан
39	41	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	7,847	35,22 0	35,22 12,94	276 0	276 102	0	73 28	377	
40	42	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,363	872,86 872,86	0 0	2935 2935	0 0	0	2114 404	5453	
41	45	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2115,88 754,58	1361,3 375,54	2116 755	1361 376	0	1119 259	3493	
42	46	С123-020302-4733	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10	шт.	1	8061		8061		8061	645	8706	Казахстан
43	47	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1444		5776		5776	462	6238	Казахстан
44	48	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3083		12332		12332	987	13319	Казахстан
45	49	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2076,98 1667,4	82,26 40,32	4154 3335	165 81	655	3381 603	8138	
46	50	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57296		114592		114592	9167	123759	
47	51	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2115,88 754,58	1361,3 375,54	2116 755	1361 376	0	1119 259	3493	
48	52	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1286		1286		1286	103	1389	Казахстан
49	53	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1435,78 511,29	924,49 254,95	2872 1023	1849 510	0	1517 351	4740	
50	54	С123-020303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1837		1837		1837	147	1984	Казахстан
51	55	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт.	1	1133		1133		1133	91	1224	Казахстан
52	56	С123-020303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	675		675		675	54	729	Казахстан
53	57	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2174		4348		4348	348	4696	Казахстан
54	58	Е11-220901-0202	Вентили стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3007,21 2551,71	137,1 67,2	3007 2552	137 67	318	2593 448	6048	
55	59	С123-040601-0107	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	46496		46496		46496	3720	56216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1435,78 511,29	924,49 254,95	1436 511	924 255	0	759 176	2370	
57	61	С123-020303-5425	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10	шт.	1	1306		1306		1306	104	1410	Казахстан
58	62	Е11-220901-0202	Вентили стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3007,21 2551,71	137,1 67,2	3007 2552	137 67	318	2593 448	6048	
59	63	С123-040601-0108	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	56978		56978		56978	4558	61536	
60	64	С123-020303-7304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	2	737		1474		1474	118	1592	Казахстан
61	65	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2480		4960		4960	397	5357	Казахстан
62	66	Е11-220901-0201	Вентили стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1595,88 1344,99	82,26 40,32	3192 2690	165 81	337	2743 475	6409	
63	67	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	1,6	3336		5338		5338	427	5765	Казахстан
64	68	С123-010201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	0,2	2013		403		403	32	435	
65	69	С123-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 95 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	0,2	2523		505		505	40	545	Казахстан
66	70	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1435,78 511,29	924,49 254,95	8615 3068	5547 1530	0	4551 1053	14219	
67	71	С123-040601-0106	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	34918		69836		69836	5587	75423	
68	72	С123-020303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	4	622		2488		2488	199	2687	Казахстан
69	73	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1685		6740		6740	539	7279	Казахстан
70	74	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3007,21 2551,71	137,1 67,2	9022 7655	411 202	955	7778 1344	18144	
71	75	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	57296		171888		171888	13751	185639	
72	76	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	1345		4035		4035	323	4358	Казахстан
73	77	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	3083		9249		9249	740	9989	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода									5336753	
			Раздел: 2. Наружные сети канализации										
74	85	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	626,2400025	211,81 0	211,81 53,66	132644 0	132644 33604	0	24195 12547	169386	
75	86	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	19,3682475	1672,44 1672,44	0 0	32392 32392	0 0	0	23322 4457	60172	
76	87	Е11-2301[illegible]0131	Основание под трубопроводы песчаное. Устр[illegible]	м3 основания	40,81	3109,64 1052,64	159,5 47,04	126904 42958	6509 1920	77437	44429 13707	[illegible]5340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	88	Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	159,05	1946,27	18,04	309554	2869	297155	10523	345683	
						59,92	6,91	9530	1099		25606		
78	89	Е11-231401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка	м трубопровода	37,5	1004,82	15,53	37681	582	35165	2135	43001	
						51,55	5,95	1933	223		3185		
79	90	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм(футляр). Укладка	км трубопровода	0,0068	814817,07	238352,51	5541	1621	312	4125	10439	
						530640	82062,66	3608	558		773		
80	91	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8	6362		43262		43262		46723	Казахстан
											3461		
81	92	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0068	2325600,72	212624,28	15814	1446	12102	2502	19781	
						333312	38352	2267	261		1465		
82	93	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	423,358775	35,22	35,22	14911	14911	0	3944	20363	
						0	12,94	0	5478		1508		
83	94	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	181,439475	872,86	0	158371	0	0	114027	294190	
						872,86	0	158371	0		21792		
84	95	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,148356	211,81	211,81	455	455	0	83	581	
						0	53,66	0	115		43		
85	96	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	0,066444	2052,54	0	136	0	0	98	253	
						2052,54	0	136	0		19		
86	97	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,85	38253,24	10838,34	32515	9213	8744	18023	54581	
						17128,22	4288,9	14559	3646		4043		
87	98	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12492		12492		12492		13491	Казахстан
											999		
88	99	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8138		8138		8138		8789	Казахстан
											651		
89	100	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10655		10655		10655		11507	Казахстан
											852		
90	101	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654		6106	Казахстан
											452		
91	102	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518		4879	Казахстан
											361		
92	103	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956		19956		19956		21552	Казахстан
											1596		
93	104	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев	т	0,0097	582041		5646		5646		6097	Казахстан
											452		
94	105	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,25784	876,17	19,84	3731	84	2451	1122	5241	
						280,69	2,69	1195	11		388		
95	106	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 к	0,43036	35,22	35,22	15	15	0	4	21	
						0	12,94	0	6		2		
96	107	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18444	872,86	0	161	0	0	116	299	
						872,86	0	161	0		22		
97	110	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		35,6332992	211,81	211,81	7547	7547	0	1377	9638	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	53,66	0	1912		714		
98	111	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	1,1020608	2052,54 2052,54	0 0	2262 2262	0 0	0	1629 311	4202	
99	112	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,98	31609,4 11923,92	7187,63 2940,29	220634 83229	50170 20523	87235	102715 25868	349216	
100	113	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18911		113466		113466	9077	122543	Казахстан
101	114	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12390		49560		49560	3965	53525	Казахстан
102	115	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16873		67492		67492	5399	72891	Казахстан
103	116	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19492		116952		116952	9356	126308	Казахстан
104	117	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5654		33924		33924	2714	36638	Казахстан
105	118	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4518		27108		27108	2169	29277	Казахстан
106	119	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18064		108384		108384	8671	117055	Казахстан
107	120	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев	т	0,0774	582041		45050		45050	3604	48654	Казахстан
108	121	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,319488	876,17 280,69	19,84 2,69	47593 15247	1078 146	31268	14316 4953	66861	
109	122	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	14,017752	35,22 0	35,22 12,94	494 0	494 181	0	131 50	674	
110	123	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,007608	872,86 872,86	0 0	5244 5244	0 0	0	3776 722	9741	
			Итого по разделу: 2. Наружные сети канализации									2375398	
			02-01-04 Тепловые сети										
			Раздел: 1. Внутриплощадочные тепловые сети										
1	1	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,15	1635259,13 857620	741443,54 188248,32	245289 128643	111217 28237	5429	155311 32048	432648	
2	2	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	151,5	4470		677205		677205	54176	731381	
3	3	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж(3КЛ2-16), клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120485		240970		240970	19278	260248	
4	4	С123-020103-1712	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	29266		117064		117064	9365	126429	
5	5	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2548		5096		5096	408	5504	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	4314		51768		51768	4141	55909	
7	7	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,115	1182098,65 660340	499303,73 129388,8	135941 75939	57420 14880	2582	89911 18068	243920	
8	8	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	116,15	2677		310934		310934	24875	335808	
9	9	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1679		16790		16790	1343	18133	
10	10	Е11-130301-0406	Поверхности труб металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	113,9	100,6 45,02	2,41 0,27	11458 5128	275 31	6056	3559 1201	16219	
11	11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности труб металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	113,9	79,5 26,31	1,71 0,27	9055 2997	195 31	5864	2089 892	12036	
12	12	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 108 мм. Прокладка	км трубопровода	0,22	1214843,25 689624	501658,05 129177,6	267266 151717	110365 28419	5183	178335 35648	481249	
13	13	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	222,2	2677		594829		594829	47586	642416	
14	14	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж(ЗКЛ2-16), клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 108 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390		124780		124780	9982	134762	
15	15	С123-020103-1710	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	17789		71156		71156	5692	76848	
16	16	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 45 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	918		1836		1836	147	1983	
17	17	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1679		26864		26864	2149	29013	
18	18	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,135	1044835,69 580880	453415,35 123772,8	141053 78419	61211 16709	1423	94177 18818	254048	
19	19	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	136,35	1200		163620		163620	13090	176710	
20	20	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж(ЗКЛ2-16), клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 57 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29882		119528		119528	9562	129090	
21	21	С123-020103-1707	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	9660		77280		77280	6182	83462	
22	22	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	565		2260		2260	181	2441	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности труб металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98,7	100,6	2,41	9929	238	5248	3084	14055	
						45,02	0,27	4443	27		1041		
24	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности труб металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	98,7	79,5	1,71	7847	169	5081	1810	10429	
						26,31	0,27	2597	27		773		
25	25	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,037	1044835,69	453415,35	38659	16776	390	25811	69628	
						580880	123772,8	21493	4580		5158		
26	26	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,12	1065		12908		12908		13940	
											1033		
27	27	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	17,17	1024		17582		17582		18989	
											1407		
28	28	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8,08	403		3256		3256		3517	
											261		
29	29	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм для спуска воды из теплотрассы в Тепловой Камере. Установка	шт.	2	2226,98	113,64	4454	227	596	3611	8710	
						1815,45	26,88	3631	54		645		
30	30	С123-040501-0305	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3015		6030		6030		6512	
											482		
31	31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм для спуска воздуха на надземных компенсаторах. Установка	шт.	4	2199,56	86,22	8798	345	1192	7169	17245	
						1815,45	13,44	7262	54		1277		
32	32	С123-040501-0302	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1097		4388		4388		4739	
											351		
33	33	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,64	100,6	2,41	467	11	247	145	661	
						45,02	0,27	209	1		49		
34	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,64	79,5	1,71	369	8	239	85	490	
						26,31	0,27	122	1		36		
35	35	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок Изовер	м3 изоляции	27,435	27817,86	1776,3	763183	48733	5955	556391	1425140	
						25824,5	860,16	708495	23598		105566		
36	36	СПрайс-лист	Изовер Sauna-50Y/C-1200x12500	м3	42,2499	13357,45		564351		564351		609499	
											45148		
37	37	СПрайс-лист	Лента TYTAN алюминевая ПП 50ммх50м	шт	10	1092,86		10929		10929		11803	
											874		
38	40	Е11-090701-0130 Изм. и доп. вып. 17	Компенсаторы. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,0389822	116616,3	8894,95	121162	9242	4119	76353	213316	
						103756,8	2747,52	107801	2855		15801		
39	41	Е11-240105-0106 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	2	21875,41	10548,29	43751	21097	1443	27268	76700	
						10605,7	3166,08	21211	6332		5682		
40	42	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	4	10698,98	5753,77	42796	23015	1768	25596	73863	
						4503,28	1960,32	18013	7841		5471		
41	43	Е11-070201-0201	Опоры балочные. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,241	13838,38	7463,11	3335	1799	94	2460	6259	
						5983,73	2666,28	1442	643		464		
42	44	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(опоры балочные Б02, Б03)	м3	0,241	37973		9151		9151		9884	
											732		
43	45	С121-060510-1004	Опоры неподвижные D 159 мм		0,0026	482762		1255		1255		1356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							100		
44	46	С121-060510-1004	Опоры неподвижные D 108 мм		0,0096	482762		4635		4635		5005	
				т							371		
45	47	С121-060510-1004	Опоры неподвижные D 45 мм		0,004	482762		1931		1931		2086	
				т							154		
46	48	С121-060510-1004	Опоры скользящие D 108 мм		0,06424	482762		31013		31013		33494	
				т							2481		
47	49	С121-060510-1004	Опоры скользящие D 45 мм		0,0552	482762		26648		26648		28780	
				т							2132		
48	50	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,0687971	105644,6	6031,82	7268	415	600	4335	12531	
				т конструкций		90896	426,24	6253	29		928		
49	51	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,01197	277824		3326		3326		3592	
				т							266		
50	52	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,035796	269398		9643		9643		10415	
				т							771		
51	53	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,0210311	265394		5582		5582		6028	
				т							447		
52	54	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00399	633856		2529		2529		2731	
				т							202		
53	55	Е11-070201-0201	Опоры неподвижные. Установка		3,078	13838,38	7463,11	42595	22971	1205	31417	79933	
				м3 сборных железобетонных конструкций		5983,73	2666,28	18418	8207		5921		
54	56	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,648	37973		24607		24607		26575	
				м3							1969		
55	57	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		1,134	37973		43061		43061		46506	
				м3							3445		
56	58	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		1,296	37973		49213		49213		53150	
				м3							3937		
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные тепловые сети									7157818	
			Раздел: 2. Тепловая камера										
57	73	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		4,46976	206,11	196,84	921	880	0	206	1218	
				м3 грунта		9,27	54,78	41	245		90		
58	74	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,13824	2006,93	0	277	0	0	200	515	
				м3 грунта		2006,93	0	277	0		38		
59	75	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		0,68	54733,27	11198,67	37219	7615	16278	16162	57651	
				м3 конструкций колодца		19596,98	4410,24	13326	2999		4270		
60	76	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	12492		12492		12492		13491	
				шт.							999		
61	77	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	8138		8138		8138		8789	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							651		
62	78	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	11809		11809		11809		12754	
				шт.							945		
63	79	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	10655		10655		10655		11507	Казахстан
				шт.							852		
64	80	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19956		19956		19956		21552	Казахстан
				комплект							1596		
65	81	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,528	872,86	0	461	0	0	332	856	
				м3 грунта		872,86	0	461	0		63		
66	82	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2,112	18,48	18,48	39	39	0	11	54	
				м3 грунта		0	7,3	0	15		4		
			Итого по разделу: 2. Тепловая камера									128387	
			Раздел: 3. Колодец дренажный										
67	83	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		10,032128	206,11	196,84	2068	1975	0	463	2733	
				м3 грунта		9,27	54,78	93	550		202		
68	84	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,310272	2006,93	0	623	0	0	448	1157	
				м3 грунта		2006,93	0	623	0		86		
69	85	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		0,96	54733,27	11198,67	52544	10751	22980	22816	81389	
				м3 конструкций колодца		19596,98	4410,24	18813	4234		6029		
70	86	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	5654		5654		5654		6106	
				шт.							452		
71	87	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	4518		9036		9036		9759	Казахстан
				шт.							723		
72	88	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	10655		10655		10655		11507	Казахстан
				шт.							852		
73	89	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	8138		16276		16276		17578	
				шт.							1302		
74	90	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	11809		11809		11809		12754	
				шт.							945		
75	91	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	12492		12492		12492		13491	
				шт.							999		
76	92	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19956		19956		19956		21552	Казахстан
				комплект							1596		
77	93	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,66688	872,86	0	1455	0	0	1048	2703	
				м3 грунта		872,86	0	1455	0		200		
78	94	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6,66752	18,48	18,48	123	123	0	35	171	
				м3 грунта		0	7,3	0	49		13		
			Итого по разделу: 3. Колодец дренажный									180900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04-01-01 Электроснабжение										
			Раздел: 1. Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ										
1	12	С123-060137-0803	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,018	536836		9663		9663	773	10436	Казахстан
2	13	С123-060137-0805	**Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,184	995732		183215		183215	14657	197872	Казахстан
3	14	С123-060137-0808	**Кабели силовые АВБбШв 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,15931406	2282504		363635		363635	29091	392726	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ									601034	
			Всего ИТОГО:					11972434	1308891	7970500	2638956	15780290	
								2693047	393757		1168906		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		157803					
			Итого с временными									15938099	
			Зимние удорожания			2,97 %		473362					
			Итого с зимними удорожаниями									16411461	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		328228					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16739690	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									17577276	
			С тендерной скидкой -10%, к=0,9									15819549	
			НДС			12 %		1898345,86					
			Итого с НДС									17717894,70	
			Договорная скидка 15%			15%						2657684,20	
			Итого									15060210,49	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Аликулов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора _____ **Акбаев А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)