Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№41	30.06.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	69 639 157,33	32 753 759,37							3 930 451,12	36 684 210,50
Итого к оплате	**69 639 157,33**	**32 753 759,37**							**3 930 451,12**	**36 684 210,50**

Генподрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" Акбаев А. Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Субподрядчик: ТОО "АСМ-2012" Аликулов А.К.
(должность ф.и.о. подпись)

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

«АСМ-2012» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам с блочно-модульной котельной (БМК)в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области" 2020/10/14**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к двум 2-этажным 8-квартирным и к 5-ти этажному арендно-коммунальным жилым домам**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№41 от 30.06.2021 г.**

Акт выполненных работ за октябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-02 "Наружные сети газоснабжения"										
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления										
1	1	Е11-010203-0609	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м		907,5	5,12	5,12	4646	4646	0	738	5815	
				м3 грунта		0	1,13	0	1025		431		
2	2	Е11-010102-0366	Грунты скальных пород 6 группы в таршиеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		880,275	608,06	608,06	535260	535260	0	97643	683535	
				м3 грунта		0	154,06	0	135615		50632		
3	3	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		27,225	4005	0	109036	0	0	78506	202545	
				м3 грунта		4005	0	109036	0		15003		
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		82,5	3109,64	159,5	256545	13159	156544	89816	374070	
				м3 основания		1052,64	47,04	86843	3881		27709		
5	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х5,8 мм. Укладка		1,65	360101,35	106803,91	594167	176226	8213	455871	1134041	
				км трубопровода		248320	30755,96	409728	50747		84003		
6	6	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1650	796		1313400		1313400		1418472	
				м							105072		
7	7	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		15	765		11475		11475		12393	
				шт.							918		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи. Засыпка вручную трубы полиэтиленовой диаметром 63х5,8мм песком		165	872,86	0	144022	0	0	103696	267535	
				м3 грунта		872,86	0	144022	0		19817		
9	9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		165	1725		284625		284625		307395	Казахстан
				м3							22770		
10	10	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее		1,65	59697,56	27587,56	98501	45520	0	42356	152126	
				км		32110	9972,48	52982	16455		11269		
11	11	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012		1,65	14565		24032		24032		25955	
				км							1923		
12	12	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,65	28433,62	19475,02	46915	32134	0	13451	65195	
				км кабеля		8958,6	4405,25	14782	7269		4829		
13	13	СПрайс-лист	Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО! ГАЗ!"		1650	13,66		22539		22539		24342	
				м							1803		
14	14	Е11-010205-0504	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		27,225	1766,4	0	48090	0	0	34625	89332	
				м3 грунта		1766,4	0	48090	0		6617		
15	15	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		816,75	41,17	41,17	33626	33625	0	8897	45925	
				м3 грунта		0	15,13	0	12357		3402		
16	16	Е11-010205-0404	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4		3,43	6918,75	0	23731	0	0	17087	44083	
				м3 грунта		6918,75	0	23731	0		3265		
17	17	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,5	5275,31	1744,26	2638	872	132[illegible]	755	3664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		877,2	746,72	439	373		271		
18	18	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1	26783,21	1151,96	26783	1152	20119	5261	34608	
						5512,5	269,03	5512	269		2564		
19	19	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,579	872,86	0	505	0	0	364	939	
						872,86	0	505	0		70		
20	24	E11-240207-0201	Узел выхода газопровода из земли. Устройство	шт.	2	7518,79	2146,43	15038	4293	3610	8626	25557	
						3567,48	789,12	7135	1578		1893		
21	25	Прайс-лист ТОО "Sabluxor"	УВГЗ-Г-ПЭ SDR11	шт	2	22087,5		44175				44175	
										44175			
			Отпускная цена			22088		44175					
			Сметная стоимость оборудования					*44175*					
22	26	C123-020304-3655	Седло полиэтиленовое электросварное (накладной уход) 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x63, PN 16	шт.	1	7797		7797		7797		8421	
											624		
23	27	E11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	474150,56	86254,72	1897	345	54	1609	3786	
						374396	32008,02	1498	128		280		
24	28	C123-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1340		5360		5360		5789	
											429		
25	29	C123-020101-0158	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	881		1762		1762		1903	
											141		
26	30	E11-130301-0406 K=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,72	201,21	4,83	145	3	77	45	205	
						90,04	0,54	65	0		15		
27	31	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 K=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2 за два раза	0,72	159,01	3,42	114	2	74	26	151	
						52,62	0,54	38	0		11		
28	32	E11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3007,21	137,1	3007	137	318	2593	6048	
						2551,71	67,2	2552	67		448		
29	33	C123-040909-2406	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	1	63850		63850		63850		68958	
											5108		
30	34	C123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 57 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1149		2298		2298		2482	
											184		
31	35	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка футляра из стальных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	526848,62	111657,96	843	179	28	697	1663	
						397980	41769,74	637	67		123		
32	36	C123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2677		4283		4283		4626	
											343		
33	37	E11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0016	988864,96	227,85	1582	0	1275	304	2037	
						191980	67,2	307	0		151		
34	38	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	31562,46	3239,54	63125	6479	37262	19323	89044	
						9691,87	67,2	19384	134		6596		
35	39	E11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка футляра д 110 мм L-4 м(4 шт), L-12 м(1 шт) из полиэтиленовых труб. Укладка	км трубопровода	0,028	434462,13	124423,69	12165	3484	223	9364	23251	
						302080	35717,22	8458	1000		1722		
36	40	C123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	2409		67452		67452		72848	
											5396		
37	41	E11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 110ж10 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1296,87	7,53	36312	211	4340	31507	73245	
						1134,34	2,28	31762	64		5426		
38	42	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1K=0,2	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	6312,49	647,91	31562	3239	18631	9661	44521	
						1938,37	13,44	9692	67		3298		
39	43	E11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	7114,79	2146,43	35574	19733	7004	21565	61710	
						3567,46	789,12	17837	3945		4571		
40	44	E11-220301-0201	Фасонные части полиэтиленовые: патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1435,8	924,49	28716	18490	0	15172	47399	
						511,29	254,95	10226	5099		3511		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	45	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	10	765		7650		7650	612	8262	
42	46	С123-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	5	852		4260		4260	341	4601	
43	47	С123-020304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное (накладной уход) 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16	шт.	5	6237		31185		31185	2495	33680	
44	48	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	5	5004,63 2777,52	602,14 295,14	25023 13888	3011 1476	8125	15210 3219	43452	
45	49	С123-051204-0102	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	5	26247		131235		131235	10499	141734	
46	50	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1595,88 1344,99	82,26 40,32	7979 6725	412 202	843	6857 1187	16023	
47	51	С123-040909-1407	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные, модель 110, DN 50, PN 40, Tmax 70°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5	18916		94580		94580	7566	102146	
48	52	Е11-240207-0201	Узел выхода газопровода из земли. Устройство	шт.	3	7518,79 3567,48	2146,43 789,12	22556 10702	6439 2367	5415	12939 2840	38335	
49	53	Прайс-лист ТОО "Sabluxor"	УВГЗ-Г-ПЭ SDR11	шт	3	22087,5		66262		66262		66262	
			Отпускная цена			22088		66262					
			Сметная стоимость оборудования					*66262*					
50	54	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка футляра из стальныхтруб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	526848,62 397980	111657,96 41769,74	1264 955	268 100	41	1045 185	2494	
51	55	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2677		6425		6425	514	6939	
52	56	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Футляр стальной диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0024	1381514,53 259504	273,42 80,64	3316 623	0 0	2692	617 315	4248	
53	57	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,4	1296,87 1134,34	7,53 2,28	3112 2722	18 5	372	2701 465	6278	
54	58	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,2	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	6312,49 1938,37	647,91 13,44	18937 5815	1943 40	11179	5797 1979	26713	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления									5980956	
			Раздел: 2. Надземный газопровод высокого давления										
55	65	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 57 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882		59764		59764	4781	64545	
56	66	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 57 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1149		4596		4596	368	4964	
57	67	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,5	201,21 90,04	4,83 0,54	302 135	7 1	160	94 32	428	
58	68	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	159,01 52,62	3,42 0,54	239 79	5 1	154	55 23	317	
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод высокого давления									70254	
			Раздел: 3. Подземный газопровод среднего давления = 87,15мп										
59	69	Е11-010203-0609	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	47,9325	5,12 0	5,12 1,13	245 0	245 54	0	39 23	307	
60	70	Е11-010102-0366	Грунты скальных пород 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,494525	608,06 0	608,06 154,06	28271 0	28272 7163	0	5157 2674	36102	
61	71	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,437975	4005 4005	0 0	5759 5759	0 0	0	4147 792	10698	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	72	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,3575	3109,64 1052,64	159,5 47,04	13550 4587	695 205	8268	4744 1464	19758	
63	73	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,08715	354347,35 248320	105927,91 30755,96	30881 21641	9231 2680	9	24078 4397	59356	
64	74	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,0215	796		70065		70065	5605	75670	
65	75	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	7	765		5355		5355	428	5783	
66	76	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: тройники, отводы. Установка	шт.	2	1435,78 511,29	924,49 254,95	2872 1023	1849 510	0	1517 351	4740	
67	77	С123-020304-1407	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16	шт.	1	2315		2315		2315	185	2500	
68	78	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1704		1704		1704	136	1840	
69	79	Е11-010205-0502	Траншеи. Засыпка вручную трубы полиэтиленовой диаметром 63х5,8мм песком	м3 грунта	8,715	872,86 872,86	0 0	7607 7607	0 0	0	5477 1047	14131	
70	80	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,715	1725		15033		15033	1203	16236	Казахстан
71	81	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,08715	59697,56 32110	27587,56 9972,48	5203 2798	2404 869	0	2237 595	8035	
72	82	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,08715	14565		1269		1269	102	1371	
73	83	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,08715	28433,62 8958,6	19475,02 4405,25	2478 781	1697 384	0	710 255	3443	
74	84	СПрайс-лист	Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО! ГАЗ!"	м	87,15	13,66		1190		1190	95	1285	
75	85	Е11-010205-0504	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,437975	1766,4 1766,4	0 0	2540 2540	0 0	0	1829 350	4719	
76	86	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	43,13925	41,17 0	41,17 15,13	1776 0	1776 653	0	470 180	2426	
77	87	Е11-240207-0201	Узел выхода газопровода из земли. Устройство	шт.	3	7518,79 3567,48	2146,43 789,12	22556 10702	6439 2367	5415	12939 2840	38335	
78	88	Прайс-лист ТОО "Sabluxor"	УВГЗ-Г-ПЭ SDR11	шт	3	22087,5		66262		66262		66262	
			Отпускная цена			22088		66262					
			Сметная стоимость оборудования					66262					
79	89	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка футляра из стальныхтруб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	526848,62 397980	111657,96 41769,74	1264 955	268 100	41	1045 185	2494	
80	90	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2677		6425		6425	514	6939	
81	91	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Футляр стальной диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0024	1381514,53 259504	273,42 80,64	3316 623	0 0	2692	617 315	4248	
82	92	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,4	1296,87 1134,34	7,53 2,28	3112 2722	18 5	372	2701 465	6278	
83	93	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	31562,46 9691,87	3239,54 67,2	94687 29076	9719 202	55893	28984 9894	133565	
			Итого по разделу: 3. Подземный газопровод среднего давления =87,15мп									526521	
			Раздел: 4. Надземный газопровод среднего давления										
84	100	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 57 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1595,88 1344,99	82,26 40,32	4788 4035	247 121	506	4114 712	9614	
85	101	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 57 мм ГОС Г 9698-86	шт.	3	29882		89646		89646	7172	96818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	102	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 57 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1149		6894		6894	552	7446	
87	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	159,01 52,62	3,42 0,54	318 105	7 1	206	73 31	422	
88	104	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2	201,21 50,04	4,83 0,54	402 180	10 1	213	125 42	569	
			Итого по разделу: 4. Надземный газопровод среднего давления									114869	
			Раздел: 5. Подземный газопровод низкого давления =24мп										
89	105	Е11-010203-0609	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	13,2	5,12 0	5,12 1,13	68 0	68 15	0	11 6	85	
90	106	Е11-010102-0366	Грунты скальных пород 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,804	608,06 0	608,06 154,06	7786 0	7786 1973	0	1420 736	9942	
91	107	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,396	4005 4005	0 0	1586 1586	0 0	0	1142 218	2946	
92	108	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	3109,64 1052,64	159,5 47,04	3732 1263	191 56	2277	1306 403	5441	
93	109	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х5,8 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	360101,35 248320	106803,91 30755,96	8642 5960	2563 738	119	6631 1222	16495	
94	110	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	796		19104		19104	1528	20632	
95	111	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	765		3060		3060	245	3305	
96	112	Е11-010205-0502	Траншеи. Засыпка вручную трубы полиэтиленовой диаметром 63х5,8мм песком	м3 грунта	2,4	872,86 872,86	0 0	2095 2095	0 0	0	1508 288	3891	
97	113	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,4	1725		4140		4140	331	4471	Казахстан
98	114	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,024	59697,56 32110	27587,56 9972,48	1433 771	662 239	0	616 164	2213	
99	115	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,024	14565		350		350	28	378	
100	116	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,024	28433,62 8958,6	19475,02 4405,25	682 215	468 106	0	196 70	948	
101	117	СПрайс-лист	Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО! ГАЗ!"	м	24	13,66		328		328	26	354	
102	118	Е11-010205-0504	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	0,396	1766,4 1766,4	0 0	699 699	0 0	0	504 96	1299	
103	119	Е11-010104-0403	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,88	41,17 0	41,17 15,13	489 0	489 180	0	129 49	667	
104	120	Е11-240207-0201	Узел выхода газопровода из земли. Устройство	шт.	4	7518,79 3567,48	2146,43 789,12	30075 14270	8585 3156	7220	17252 3786	51113	
105	121	Прайс-лист ТОО "Sabluxor"	УВГЗ-Г-ПЭ SDR11	шт	4	22087,5		88350		88350		88350	
			Отпускная цена			22088		88350					
			Сметная стоимость оборудования					*88350*					
106	122	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка футляра из стальныхтруб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0032	526848,62 397980	111657,96 41769,74	1686 1274	358 134	55	1393 246	3325	
107	123	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	2677		8566		8566	685	9251	
108	124	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Футляр стальн[illegible] диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0032	1381514,53	273,42	4421	1	3590	822	5662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		259504	80,64	830	0		419		
109	126	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	31562,46	3239,54	126250	12958	74524	38646	178088	
						9691,87	67,2	38767	269		13192		
110	127	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,088	460274,34	149695,9	40504	13174	9	30884	77099	
						310479	44019,1	27322	3874		5711		
111	128	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	88	5141		452408		452408		488601	
											36193		
112	129	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 110ж10 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	88	1296,87	7,53	114125	663	13640	99022	230199	
						1134,34	2,28	99822	201		17052		
113	130	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,35	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	11046,86	1133,84	88375	9071	52167	27052	124661	
						3392,15	23,52	27137	188		9234		
			Итого по разделу: 5. Подземный газопровод низкого давления =24мп									1329416	
			ИТОГО:					6003015	1022206	3351716	1444410	8022016	
								1364050	270777	265049	574591		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							265049			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 02-01-03 "Наружные сети водопровода и канализации"										
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	1388,07	211,81	211,81	294007	294007	0	53628	375446	
						0	53,66	0	74484		27811		
2	2	Е11-010205-0302 ИТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,93	2006,93	0	86157	0	0	62033	160046	
						2006,93	0	86157	0		11855		
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	97,308	3109,64	159,5	302593	15521	184642	105938	441213	
						1052,64	47,04	102430	4577		32682		
4	4	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,362	434462,13	124423,69	157275	45041	2881	121060	300602	
						302080	35717,22	109353	12930		22267		
5	5	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	365,62	1646		601811		601811		649955	Казахстан
											48145		
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	360101,35	106803,91	30249	8972	418	23208	57733	
						248320	30755,96	20859	2584		4277		
7	7	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,84	770		65327		65327		70553	
											5226		
8	8	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	315701,79	84364,07	6945	1856	49	5513	13455	
						229120	23994,3	5041	528		997		
9	9	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	558		12399		12399		13391	
											992		
10	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	297433,65	74602,49	2677	671	13	2162	5227	
						221440	21261,92	1993	191		387		
11	11	С123-010501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	326		2963		2963		3200	
											237		
12	12	С123-020302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10	шт.	2	2416		4832		4832		5219	
											387		
13	13	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1873		3746		3746		4046	
											300		
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	933,5344	35,22	35,22	32881	32881	0	8698	44205	
						0	12,94	0	12061		3326		
15	15	Е11-010205-0502	[illegible] и, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа [illegible]		400,1076	872,86	0	349238	0	0	251451	648744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		872,86	0	349238	0		48055		
16	16	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		56,37737	211,81	211,81	11941	11941	0	2178	15249	
				м3 грунта		0	53,66	0	3025		1130		
17	17	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб		1,74363	2052,54	0	3579	0	0	2577	6648	
				м3 грунта		2052,54	0	3579	0		492		
18	18	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		11,89	22778,32	9293,44	270834	110499	37186	166499	472320	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	123149	45032		34987		
19	19	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		7	18911		132377		132377		142967	Казахстан
				шт.							10590		
20	20	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		14	16873		236222		236222		255120	Казахстан
				шт.							18898		
21	21	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		7	19492		136444		136444		147360	
				шт.							10916		
22	22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	5654		39578		39578		42744	
				шт.							3166		
23	23	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		7	4518		31626		31626		34156	Казахстан
				шт.							2530		
24	24	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		7	19956		139692		139692		150867	
				комплект							11175		
25	25	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев		0,1127	582041		65596		65596		70844	
				т							5248		
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		85,9418	876,17	19,84	75300	1705	49472	22649	105785	
				м2 поверхности		280,69	2,69	24123	231		7836		
27	27	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		16,1357	35,22	35,22	568	568	0	150	776	
				м3		0	12,94	0	209		57		
28	28	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,9153	872,86	0	6036	0	0	4346	11213	
				м3 грунта		872,86	0	6036	0		831		
29	31	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		22,3488	211,81	211,81	4734	4734	0	863	6045	
				м3 грунта		0	53,66	0	1199		448		
30	32	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб		0,6912	2052,54	0	1419	0	0	1021	2635	
				м3 грунта		2052,54	0	1419	0		195		
31	33	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		3,34	44037,59	9403,67	147086	31408	56252	71412	235978	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17792	3804,86	59425	12708		17480		
32	34	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	29040		29040		29040		31363	
				шт.							2323		
33	35	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	23813		71439		71439		77154	
				шт.							5715		
34	36	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	30708		30708		30708		33165	
				шт.							2457		
35	37	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	5654		5654		5654		6106	
				шт.							452		
36	38	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	4518		4518		4518		4879	Казахстан
				шт.							361		
37	39	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19956		19956		19956		21552	
				комплект							1596		
38	40	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев		0,02368	582041		13783		13783		14885	
				т							1103		
39	41	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7,847	35,22	35,22	276	276	0	73	377	
				м3		0	12,94	0	102		28		
40	42	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,363	872,86	0	2935	0	0	2114	5453	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		872,86	0	2935	0		404		
41	45	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2115,88	1361,3	2116	1361	0	1119	3493	
						754,58	375,54	755	376		259		
42	46	С123-020302-4733	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10	шт.	1	8061		8061		8061	645	8706	
43	47	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1444		5776		5776	462	6238	Казахстан
44	48	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3083		12332		12332	987	13319	
45	49	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2076,98	82,26	4154	165	655	3381	8138	
						1667,4	40,32	3335	81		603		
46	50	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57296		114592		114592	9167	123759	
47	51	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2115,88	1361,3	2116	1361	0	1119	3493	
						754,58	375,54	755	376		259		
48	52	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1286		1286		1286	103	1389	
49	53	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1435,78	924,49	2872	1849	0	1517	4740	
						511,29	254,95	1023	510		351		
50	54	С123-020303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1837		1837		1837	147	1984	
51	55	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт.	1	1133		1133		1133	91	1224	
52	56	С123-020303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	675		675		675	54	729	
53	57	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2174		4348		4348	348	4696	
54	58	Е11-220901-0202	Вентили стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3007,21	137,1	3007	137	318	2593	6048	
						2551,71	67,2	2552	67		448		
55	59	С123-040601-0107	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	46496		46496		46496	3720	50216	
56	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370	
						511,29	254,95	511	255		176		
57	61	С123-020303-5425	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10	шт.	1	1306		1306		1306	104	1410	
58	62	Е11-220901-0202	Вентили стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3007,21	137,1	3007	137	318	2593	6048	
						2551,71	67,2	2552	67		448		
59	63	С123-040601-0108	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	56978		56978		56978	4558	61536	
60	64	С123-020303-7304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	2	737		1474		1474	118	1592	
61	65	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2480		4960		4960	397	5357	
62	66	Е11-220901-0201	Вентили стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1595,88	82,26	3192	165	337	2743	6409	
						1344,99	40,32	2690	81		475		
63	67	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	1,6	3336		5338		5338	427	5765	
64	68	С123-010201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	0,2	2013		403		403	32	435	
65	69	С123-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 95 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	0,2	2523		505		505	40	545	
66	70	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1435,78	924,49	8615	5547	0	4551	14219	
						511,29	254,95	3068	1530		1053		
67	71	С123-040601-0106	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005		2	34918		69836		69836		75423	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							5587		
68	72	С123-020303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	4	622		2488		2488	199	2687	
69	73	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1685		6740		6740	539	7279	
70	74	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3007,21 2551,71	137,1 67,2	9022 7655	411 202	955	7778 1344	18144	
71	75	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	57296		171888		171888	13751	185639	
72	76	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	1345		4035		4035	323	4358	
73	77	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	3083		9249		9249	740	9989	
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода									5336753	
			Раздел: 2. Наружные сети канализации										
74	85	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	626,2400025	211,81 0	211,81 53,66	132644 0	132644 33604	0	24195 12547	169386	
75	86	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	19,3682475	1672,44 1672,44	0 0	32392 32392	0 0	0	23322 4457	60172	
76	87	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	40,81	3109,64 1052,64	159,5 47,04	126904 42958	6509 1920	77437	44429 13707	185040	
77	88	Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	159,05	1946,27 59,92	18,04 6,91	309554 9530	2869 1099	297155	10523 25606	345683	
78	89	Е11-231401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка	м трубопровода	37,5	1004,82 51,55	15,53 5,95	37681 1933	582 223	35165	2135 3185	43001	
79	90	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм(футляр). Укладка	км трубопровода	0,0068	814817,07 530640	238352,51 82062,66	5541 3608	1621 558	312	4125 773	10439	
80	91	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8	6362		43262		43262	3461	46723	Казахстан
81	92	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0068	2325600,72 333312	212624,28 38352	15814 2267	1446 261	12102	2502 1465	19781	
82	93	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	423,358775	35,22 0	35,22 12,94	14911 0	14911 5478	0	3944 1508	20363	
83	94	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	181,439475	872,86 872,86	0 0	158371 158371	0 0	0	114027 21792	294190	
84	95	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,148356	211,81 0	211,81 53,66	455 0	455 115	0	83 43	581	
85	96	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	0,066444	2052,54 2052,54	0 0	136 136	0 0	0	98 19	253	
86	97	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,85	38253,24 17128,22	10838,34 4288,9	32515 14559	9213 3646	8744	18023 4043	54581	
87	98	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12492		12492		12492	999	13491	
88	99	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8138		8138		8138	651	8789	
89	100	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10655		10655		10655	852	11507	
90	101	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса Р15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	452	6106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	102	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	361	4879	Казахстан
92	103	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956		19956		19956	1596	21552	
93	104	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев	т	0,0097	582041		5646		5646	452	6097	
94	105	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,25784	876,17 280,69	19,84 2,69	3731 1195	84 11	2451	1122 388	5241	
95	106	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 к	0,43036	35,22 0	35,22 12,94	15 0	15 6	0	4 2	21	
96	107	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18444	872,86 872,86	0 0	161 161	0 0	0	116 22	299	
97	110	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	35,6332992	211,81 0	211,81 53,66	7547 0	7547 1912	0	1377 714	9638	
98	111	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	1,1020608	2052,54 2052,54	0 0	2262 2262	0 0	0	1629 311	4202	
99	112	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,98	31609,4 11923,92	7187,63 2940,29	220634 83229	50170 20523	87235	102715 25868	349216	
100	113	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18911		113466		113466	9077	122543	Казахстан
101	114	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12390		49560		49560	3965	53525	
102	115	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16873		67492		67492	5399	72891	Казахстан
103	116	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19492		116952		116952	9356	126308	
104	117	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5654		33924		33924	2714	36638	
105	118	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4518		27108		27108	2169	29277	Казахстан
106	119	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18064		108384		108384	8671	117055	Казахстан
107	120	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев	т	0,0774	582041		45050		45050	3604	48654	
108	121	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,319488	876,17 280,69	19,84 2,69	47593 15247	1078 146	31268	14316 4953	66861	
	121.1		Нет наименования ресурса		130,3668								
109	122	Е11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	14,017752	35,22 0	35,22 12,94	494 0	494 181	0	131 50	674	
110	123	Е11-010205-0502	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,007608	872,86 872,86	0 0	5244 5244	0 0	0	3776 722	9741	
			Итого по разделу: 2. Наружные сети канализации									2375398	
			ИТОГО:					5832570 1293725	801778 243109	3737069	1308318 571271	7712151	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета 02-01-03нк "Напорный коллектор"										
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,56	206,2 9,27	196,84 54,78	9601 432	9165 2551	4	2147 940	12688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,44	3214,56	0	4629	0	0	3333	8599	
						3214,56	0	4629	0		637		
3	3	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	24	1424,6	1424,6	34190	34191	0	16627	54882	
						0	962,2	0	23093		4065		
4	4	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7	5654,81	1744,26	3958	1221	2123	1057	5416	
						877,2	746,72	614	523		401		
5	5	Е11-070301-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы квадратные. Монтаж	м3 сборных изделий	4,68	10549,37	1772,94	49371	8298	5671	46026	103029	
						7564,62	769,82	35402	3603		7632		
6	6	Коммерческое предложение ТОО "Темір Бетон Актобе"	ПД 3,4х2,4х0,14 плита днища	шт	1	107142,86		107143		107143		115714	
											8571		
7	7	Коммерческое предложение ТОО "Темір Бетон Актобе"	ПТ 30-20 кольца квадратные	шт	3	135714,29		407143		407143		439714	
											32571		
8	8	Коммерческое предложение ТОО "Темір Бетон Актобе"	ПП 3,4х2,4х0,14 плита покрытия	шт	1	107142,86		107143		107143		115714	
											8571		
9	9	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты м3 конструкций колодца	м3 конструкций колодца	0,68	38253,24	10838,34	26012	7370	6995	14418	43664	
						17128,22	4288,9	11647	2916		3234		
10	10	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11809		23618		23618		25507	Казахстан
											1889		
11	11	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11532		23064		23064		24909	Казахстан
											1845		
12	12	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18064		36128		36128		39018	Казахстан
											2890		
13	13	С121-060208-0501	Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т	0,017	582041		9895		9895		10687	Казахстан
											792		
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,98	876,17	19,84	36782	833	24165	11064	51674	
						280,69	2,69	11783	113		3828		
15	15	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,326	35,22	35,22	1103	1103	0	292	1507	
						0	12,94	0	405		112		
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,854	872,86	0	35660	0	0	25675	66242	
						872,86	0	35660	0		4907		
17	19	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1523,7924	211,81	211,81	322754	322755	0	58872	412156	
						0	53,66	0	81767		30530		
18	20	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	47,1276	3214,56	0	151494	0	0	109076	281416	
						3214,56	0	151494	0		20846		
19	21	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,146	3109,64	159,5	90634	4649	55305	31731	132154	
						1052,64	47,04	30680	1371		9789		
20	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,494	360101,35	106803,91	177890	52761	2459	136485	339525	
						248320	30755,96	122670	15193		25150		
21	23	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	498,94	1646		821255		821255		886955	Казахстан
											65700		
22	24	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	46	2176		100096		100096		108104	Казахстан
											8008		
23	25	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1096,361	35,22	35,22	38614	38614	0	10215	52735	
						0	12,94	0	14187		3906		
24	26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	469,869	872,86	0	410130	0	0	295293	761857	
						872,86	0	410130	0		56434		
25	27	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		16,102	211,81	211,81	3411	3411	0	622	4356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	53,66	0	864		323		
26	28	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		0,498	3214,56	0	1601	0	0	1153	2974	
				м3 грунта		3214,56	0	1601	0		220		
27	29	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,33	3109,64	159,5	1026	53	626	359	1496	
				м3 основания		1052,64	47,04	347	16		111		
28	30	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка		0,005	474742,34	151155,9	2374	756	66	1755	4459	
				км трубопровода		310479	44019,1	1552	220		330		
29	31	С123-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		5	2366		11830		11830		12776	Казахстан
				м							946		
30	32	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11,389	35,22	35,22	401	401	0	106	548	
				м3 грунта		0	12,94	0	147		41		
31	33	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,881	872,86	0	4260	0	0	3068	7914	
				м3 грунта		872,86	0	4260	0		586		
32	34	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		16,102	211,81	211,81	3411	3411	0	622	4356	
				м3 грунта		0	53,66	0	864		323		
33	35	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		0,498	3214,56	0	1601	0	0	1153	2974	
				м3 грунта		3214,56	0	1601	0		220		
34	36	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,33	3109,64	159,5	1026	53	626	359	1496	
				м3 основания		1052,64	47,04	347	16		111		
35	37	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка		0,005	474742,34	151155,9	2374	756	66	1755	4459	
				км трубопровода		310479	44019,1	1552	220		330		
36	38	С123-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		5	2366		11830		11830		12776	Казахстан
				м							946		
37	39	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11,389	35,22	35,22	401	401	0	106	548	
				м3 грунта		0	12,94	0	147		41		
38	40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,881	872,86	0	4260	0	0	3068	7914	
				м3 грунта		872,86	0	4260	0		586		
39	41	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		6,307425	211,81	211,81	1336	1336	0	244	1706	
				м3 грунта		0	53,66	0	338		126		
40	42	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		0,1734	3214,56	0	557	0	0	401	1035	
				м3 грунта		3214,56	0	557	0		77		
41	43	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив		3,25125	1424,6	1424,6	4632	4631	0	2252	7435	
				м3 мокрого грунта		0	962,2	0	3128		551		
42	44	Е11-080101-0202	Основание под колодцы щебеночное. Устройство		0,289	5654,81	1744,26	1634	504	877	436	2236	
				м3 основания		877,2	746,72	254	216		166		
43	45	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,469	44082,91	9403,67	64758	13814	24807	31409	103860	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17792	3804,86	26136	5589		7693		
44	46	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	18911		18911		18911		20424	Казахстан
				шт.							1513		
45	47	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	16873		16873		16873		18223	Казахстан
				шт.							1350		
46	48	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	16873		16873		16873		18223	Казахстан
				шт.							1350		
47	49	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	26631		26631		26631		28761	Казахстан
				шт.							2130		
48	50	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	5654		5654		5654		6106	Казахстан
				шт.							452		
49	51	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	4513		4518		4518		4879	Казахстан
				шт.							361		
50	52	С123-030101-0304	Люк чугунный, [illegible] (С250) ГОСТ 3634-99		1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
				комплект							1445		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	53	С121-060208-0501	Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т	0,017	582041		9895		9895	792	10687	Казахстан
52	54	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,856	707,2 383,45	43,35 5,38	3434 1862	210 26	1362	1775 417	5626	
53	55	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	4,856	528,35 258,8	44,86 6,01	2566 1257	218 29	1091	1209 302	4077	
54	56	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,3552	872,86 872,86	0 0	4674 4674	0 0	0	3366 643	8683	
55	57	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3333	35,22 0	35,22 12,94	117 0	117 43	0	31 12	160	
56	58	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3044,9 2383,55	191,94 94,08	3045 2384	192 94	469	2453 440	5938	
57	59	С123-040101-0505	Задвижки чугунные 30ч76к, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, среда: топливный газ, PN 6, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34573		34573		34573	2766	37339	Казахстан
58	60	С123-020103-1712	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	29266		58532		58532	4683	63215	Казахстан
59	61	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1444		1444		1444	116	1560	Казахстан
60	62	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	3032		9096		9096	728	9824	Казахстан
61	63	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,12957	211,81 0	211,81 53,66	1722 0	1722 436	0	314 163	2199	
62	64	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,25143	3214,56 3214,56	0 0	808 808	0 0	0	582 111	1501	
63	65	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4,1905	1424,6 0	1424,6 962,2	5970 0	5970 4032	0	2903 710	9583	
64	66	Е11-080101-0202	Основание под колодцы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,289	5654,81 877,2	1744,26 746,72	1634 254	504 216	877	436 166	2236	
65	67	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,318	44082,91 17792	9403,67 3804,86	102184 41242	21798 8820	39145	49561 12140	163885	
66	68	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18911		18911		18911	1513	20424	Казахстан
67	69	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16873		16873		16873	1350	18223	Казахстан
68	70	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16873		33746		33746	2700	36446	Казахстан
69	71	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	26631		26631		26631	2130	28761	Казахстан
70	72	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	452	6106	Казахстан
71	73	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4518		9036		9036	723	9759	Казахстан
72	74	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064		18064		18064	1445	19509	Казахстан
73	75	С121-060208-0501	Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т	0,017	582041		9895		9895	792	10687	Казахстан
74	76	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,99	707,2 383,45	43,35 5,38	4943 2680	303 38	1960	2555 600	8098	
75	77	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	6,99	528,35 258,8	44,86 6,01	3693 1809	314 42	1571	1740 435	5868	
76	78	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,6394	872,86 872,86	0 0	5795 5795	0 0	0	4173 797	10765	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	79	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6346	35,22 0	35,22 12,94	269 0	269 99	0	71 27	367	
78	80	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,082714	350952,68 252588	88121,6 5664	29029 20893	7288 468	847	14739 3501	47269	
79	81	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07065	250617		17706		17706	1416	19122	Казахстан
80	82	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012064	255067		3077		3077	246	3323	Казахстан
81	83	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками ГОСТ 1759.0-87	кг	2	1052		2104		2104	168	2272	Казахстан
82	84	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,2	11781,28 219,02	1583,62 359,21	14138 263	1900 431	11974	749 1191	16078	
83	85	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 220 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	0,3	21170,35 3376,87	17773,84 4163,38	6351 1013	5332 1249	6	2239 687	9277	
84	86	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	9119		2736		2736	219	2955	Казахстан
85	87	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 159 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	0,3	21170,35 3376,87	17773,84 4163,38	6351 1013	5332 1249	6	2239 687	9277	
86	88	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	6362		1909		1909	153	2062	Казахстан
			ИТОГО:					3735159 943555	561956 174759	2229649	902314 370997	5008470	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета 02-01-04 "Тепловые сети"										
			Раздел: 1. Внутриплощадочные тепловые сети										
1	1	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,15	1635259,13 857620	741443,54 188248,32	245289 128643	111217 28237	5429	155311 32048	432648	
2	2	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	151,5	4470		677205		677205	54176	731381	
3	3	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж(ЗКЛ2-16), клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120485		240970		240970	19278	260248	
4	4	С123-020103-1712	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	29266		117064		117064	9365	126429	Казахстан
5	5	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2548		5096		5096	408	5504	
6	6	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	4314		51768		51768	4141	55909	
7	7	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,115	1182098,65 660340	499303,73 129388,8	135941 75939	57420 14880	2582	89911 18068	243920	
8	8	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	116,15	2677		310934		310934	24875	335808	
9	9	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1679		16790		16790	1343	[illegible]	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-130301-0406	Поверхности труб металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	113,9	100,6 45,02	2,41 0,27	11458 5128	275 31	6056	3559 1201	16219	
11	11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности труб металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	113,9	79,5 26,31	1,71 0,27	9055 2997	195 31	5864	2089 892	12036	
12	12	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 108 мм. Прокладка	км трубопровода	0,22	1214843,25 689624	501658,05 129177,6	267266 151717	110365 28419	5183	178335 35648	481249	
13	13	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	222,2	2677		594829		594829	47586	642416	
14	14	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж(ЗКЛ2-16), клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 108 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390		124780		124780	9982	134762	
15	15	С123-020103-1710	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	17789		71156		71156	5692	76848	
16	16	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 45 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	918		1836		1836	147	1983	
17	17	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1679		26864		26864	2149	29013	
18	18	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,135	1044835,69 580880	453415,35 123772,8	141053 78419	61211 16709	1423	94177 18818	254048	
19	19	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	136,35	1200		163620		163620	13090	176710	
20	20	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж(ЗКЛ2-16), клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 57 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29882		119528		119528	9562	129090	
21	21	С123-020103-1707	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	9660		77280		77280	6182	83462	
22	22	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	565		2260		2260	181	2441	
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности труб металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98,7	100,6 45,02	2,41 0,27	9929 4443	238 27	5248	3084 1041	14055	
24	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности труб металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	98,7	79,5 26,31	1,71 0,27	7847 2597	169 27	5081	1810 773	10429	
25	25	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,037	1044835,69 580880	453415,35 123772,8	38659 21493	16776 4580	390	25811 5158	69628	
26	26	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,12	1065		12908		12908	1033	13940	
27	27	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	17,17	1024		17582		17582	1407	18989	
28	28	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8,08	403		3256		3256	261	3517	
29	29	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм для спуска воды из теплотрассы в Тепловой Камере. Установка	шт.	2	2226,98 1815,45	113,64 26,88	4454 3631	227 54	596	3611 645	8710	
30	30	С123-040501-0305	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3015		6030		6030	482	6512	
31	31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм для спуска воздуха на надземных компенсаторах. Установка	шт.	4	2199,56 1815,45	86,22 13,44	8798 7262	345 54	1192	7169 1277	17245	
32	32	С123-040501-0302	Вентили проходные муфтовые 15кч[illegible] для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		4	1097		4388		4388		4739	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							351		
33	33	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,64	100,6	2,41	467	11	247	145	661	
				м2		45,02	0,27	209	1		49		
34	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,64	79,5	1,71	369	8	239	85	490	
				м2		26,31	0,27	122	1		36		
35	35	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок Изовер		27,435	27817,86	1776,3	763183	48733	5955	556391	1425140	
				м3 изоляции		25824,5	860,16	708495	23598		105566		
36	36	СПрайс-лист	Изовер Sauna-50Y/C-1200x12500		42,2499	13357,45		564351		564351		609499	
				м3							45148		
37	37	СПрайс-лист	Лента TYTAN алюминевая ПП 50ммх50м		10	1092,86		10929		10929		11803	
				шт							874		
38	40	Е11-090701-0130 Изм. и доп. вып. 17	Компенсаторы. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		1,0389822	116616,3	8894,95	121162	9242	4119	76353	213316	
				т конструкций		103756,8	2747,52	107801	2855		15801		
39	41	Е11-240105-0106 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка		2	21875,41	10548,29	43751	21097	1443	27268	76700	
				компенсатор		10605,7	3166,08	21211	6332		5682		
40	42	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка		4	10698,98	5753,77	42796	23015	1768	25596	73863	
				компенсатор		4503,28	1960,32	18013	7841		5471		
41	43	Е11-070201-0201	Опоры балочные. Установка		0,241	13838,38	7463,11	3335	1799	94	2460	6259	
				м3 сборных железобетонных конструкций		5983,73	2666,28	1442	643		464		
42	44	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(опоры балочные Б02, Б03)		0,241	37973		9151		9151		9884	
				м3							732		
43	45	С121-060510-1004	Опоры неподвижные D 159 мм		0,0026	482762		1255		1255		1356	
				т							100		
44	46	С121-060510-1004	Опоры неподвижные D 108 мм		0,0096	482762		4635		4635		5005	
				т							371		
45	47	С121-060510-1004	Опоры неподвижные D 45 мм		0,004	482762		1931		1931		2086	
				т							154		
46	48	С121-060510-1004	Опоры скользящие D 108 мм		0,06424	482762		31013		31013		33494	
				т							2481		
47	49	С121-060510-1004	Опоры скользящие D 45 мм		0,0552	482762		26648		26648		28780	
				т							2132		
48	50	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,0687971	105644,6	6031,82	7268	415	600	4335	12531	
				т конструкций		90896	426,24	6253	29		928		
49	51	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,01197	277824		3326		3326		3592	
				т							266		
50	52	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,035796	269398		9643		9643		10415	
				т							771		
51	53	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,0210311	265394		5582		5582		6028	
				т							447		
52	54	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00399	633856		2529		2529		2731	
				т							202		
53	55	Е11-070201-0201	Опоры неподвижные. Установка		3,078	13838,38	7463,11	42595	22971	1205	31417	79933	
				м3 сборных железобетонных конструкций		5983,73	2666,28	18418	8207		5921		
54	56	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,648	37973		24607		24607		26575	
				м3							1969		
55	57	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		1,134	37973		43061		43061		46506	
				м3							3445		
56	58	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		1,296	37973		49213		49213		53150	
				м3							3937		
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные тепловые сети									7157818	
			Раздел: 2. Тепловая камера										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	73	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,46976	206,11 9,27	196,84 54,78	921 41	880 245	0	206 90	1218	
58	74	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,13824	2006,93 2006,93	0 0	277 277	0 0	0	200 38	515	
59	75	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,68	54733,27 19596,98	11198,67 4410,24	37219 13326	7615 2999	16278	16162 4270	57651	
60	76	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12492		12492		12492	999	13491	
61	77	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8138		8138		8138	651	8789	
62	78	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11809		11809		11809	945	12754	Казахстан
63	79	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10655		10655		10655	852	11507	
64	80	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956		19956		19956	1596	21552	
65	81	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,528	872,86 872,86	0 0	461 461	0 0	0	332 63	856	
66	82	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,112	18,48 0	18,48 7,3	39 0	39 15	0	11 4	54	
			Итого по разделу: 2. Тепловая камера									128387	
			Раздел: 3. Колодец дренажный										
67	83	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,032128	206,11 9,27	196,84 54,78	2068 93	1975 550	0	463 202	2733	
68	84	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,310272	2006,93 2006,93	0 0	623 623	0 0	0	448 86	1157	
69	85	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,96	54733,27 19596,98	11198,67 4410,24	52544 18813	10751 4234	22980	22816 6029	81389	
70	86	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	452	6106	Казахстан
71	87	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4518		9036		9036	723	9759	Казахстан
72	88	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10655		10655		10655	852	11507	
73	89	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8138		16276		16276	1302	17578	
74	90	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11809		11809		11809	945	12754	Казахстан
75	91	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12492		12492		12492	999	13491	
76	92	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956		19956		19956	1596	21552	
77	93	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,66688	872,86 872,86	0 0	1455 1455	0 0	0	1048 200	2703	
78	94	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,66752	18,48 0	18,48 7,3	123 0	123 49		35 13	171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Колодец дренажный									180900	
			ИТОГО:					5583351	507113	3676918	1330638	7467105	
								1399322	150648		553114		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета 02-02-01 "Конструкции железобетонные "										
			Раздел: 1. Фундамент под блочно-модульную котельную										
1	8	Е11-080101-0202	Отсыпка площадки щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	7000,31 877,2	1744,26 746,72	6300 789	1570 672	3941	1359 613	8272	
2	9	Е11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	8,232	5859,97 1406,25	3229,87 1160,13	48239 11576	26588 9550	10075	22817 5684	76740	
3	10	С121-040501-0501	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	2,822174375	59216		167118		167118	13369	180487	
			Итого по разделу: 1. Фундамент под блочно-модульную котельную									265499	
			ИТОГО:					221657	28158	181134	24176	265499	
								12365	10222		19666		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета "04-01-01 Электроснабжение"										
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	83178,58 36288	41915,1 15254,4	83179 36288	41915 15254	4975	37111 9623	129912	
2	2	5108-0102-0416 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1676483 1676483		1676483 1676483		1676483		1676483	
			Отпускная цена					*1676483*					
			Сметная стоимость оборудования										
3	3	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1529166 1529166		1529166 1529166		1529166		1529166	
			Отпускная цена					*1529166*					
			Сметная стоимость оборудования										
			Итого по разделу:									3335561	
			Раздел: 1. Фундамент под КТП блочного типа										
4	4	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2247,55 982,57	1264,98 464,68	4495 1965	2530 929	0	3416 633	8543	
5	5	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 24.4.6-т)	м3	1,086	23613		25644		25644	2052	27695	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фундамент под КТП блочного типа									36238	
			Раздел: 2. Ограждение										
6	6	Е11-070111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	19	6331,75 2942,52	2025,14 772,09	120303 55908	38478 14670	25918	83282 16287	219872	
7	7	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1125	8812,21 3343,68	1732,79 739,2	991 376	195 83	420	432 114	1537	
8	8	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	конструкций	1,116	177754,15 161280	11049,82 2760,96	198374 179988	12332 3081	6054	126318 25975	350667	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,99	316070		312909		312909	25033	337942	Казахстан
10	10	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005	т	0,099	277824		27505		27505	2200	29705	Казахстан
11	11	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 170 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0162	276375		4477		4477	358	4835	
12	12	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 134 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0108	276375		2985		2985	239	3224	
13	13	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2457	177754,15 161280	11049,82 2760,96	43674 39627	2715 678	1333	27810 5719	77203	
14	14	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16324	255067		41637		41637	3331	44968	Казахстан
15	15	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0147	232884		3423		3423	274	3697	Казахстан
16	16	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0035	281171		984		984	79	1063	Казахстан
17	17	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	37,8	1061		40106		40106	3208	43314	Казахстан
18	18	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11949,78 10958,6	105,08 40,8	11950 10959	105 41	886	12979 1994	26923	
19	19	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012(калитка)	т	0,0404	599367		24214		24214	1937	26152	Казахстан
20	20	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5	5654,81 877,2	1744,26 746,72	28274 4386	8721 3734	15167	7551 2866	38691	
21	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5885	100,6 45,02	2,41 0,27	462 207	11 1	244	143 48	653	
22	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5885	79,5 26,31	1,71 0,27	365 121	8 1	236	84 36	485	
			Итого по разделу: 2. Ограждение									1210931	
			Раздел: 3. Заземление опор ВЛЗ-6кВ										
23	23	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	60	250,75 198,9	49,32 13,44	15045 11934	2959 806	152	10192 2019	27256	
24	24	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,096	232884		22357		22357	1789	24145	Казахстан
25	25	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3351,96 911,4	156,35 45,7	3352 911	156 46	2284	689 323	4364	
26	26	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	14,5	256,5 208,32	16,63 4,57	3719 3021	241 66	457	2223 475	6417	
27	27	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,008932	232884		2080		2080	166	2247	Казахстан
28	28	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	624,44 182,28	23,12 7,18	12489 3646	462 144	8381	2728 1217	16434	
29	29	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2461,91 911,4	107,63 26,11	19695 7291	861 209	11543	5400 2008	27103	
30	30	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	417		1668		1668	133	1801	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Заземление опор ВЛЗ-6кВ									109757	
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	47,79	2052,54 2052,54	0 0	98091 98091	0 0	0	70625 13497	182214	
32	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,59	872,86 872,86	0 0	30192 30192	0 0	0	21738 4154	56085	
33	33	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,8	872,86 872,86	0 0	7681 7681	0 0	0	5530 1057	14269	
34	34	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	240	485,83 80,64	405,19 162,87	116599 19354	97246 39089	0	42079 12694	171372	
35	35	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,2	1725		22770		22770	1822	24592	Казахстан
36	36	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	348,88 147,84	155,35 48,95	2791 1183	1243 392	366	1134 314	4239	
37	37	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	154	376,12 161,28	169,15 54,5	57922 24837	26049 8393	7036	23926 6548	88396	
38	38	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	156	425,65 161,28	218,68 74,41	66401 25160	34114 11608	7128	26473 7430	100304	
39	39	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	736,24 188,16	420,28 141,53	7362 1882	4203 1415	1278	2374 779	10515	
40	40	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	834,47 215,04	491,63 166,13	25034 6451	14749 4984	3834	8233 2661	35929	
41	41	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	1023,19 268,8	626,59 214,24	30696 8064	18798 6427	3834	10434 3290	44420	
42	42	С123-060137-0803	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018	536836		9663		9663	773	10436	Казахстан
43	43	С123-060137-0805	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,184	995732		183215		183215	14657	197872	Казахстан
44	44	С123-060137-0808	Кабели силовые АВБбШв 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,186	2282504		424546		424546	33964	458509	Казахстан
45	45	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,086	117210,22 55936	58456,74 20348,16	10080 4811	5027 1750	242	5248 1226	16555	
46	46	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,071208	1018547		72529		72529	5802	78331	Казахстан
47	47	Ц13-080401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	23451,69 10752	0 0	187614 86016	0 0	101598	61932 19964	269509	
48	48	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	13415		107320		107320	8586	115906	Казахстан
49	49	С123-061702-0811	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	50331		20132		20132	1611	21743	Казахстан
50	50	Ц13-100904-0101 ИР. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,175	28433,62 8958,6	19475,02 4405,25	4976 1568	3408 771	0	1427 512	6915	
51	51	СПрайс-лист	Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ ЛСЭ-150"	м	91	34,06		3099		3099	248	3347	
52	52	СПрайс-лист	Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ ЛСЭ-300"	м	84	67,22		5646		5646	452	6098	
53	53	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	134	294,06 119,05	171,54 47,24	39404 15953	22986 6330	465	16044 4436	59884	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	С123-010405-0503	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	134	2701		361934		361934		390889	Казахстан
											28955		
55	55	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14871,9	7213,6	29744	14427	1335	16960	50440	
						6990,62	3609,6	13981	7219		3736		
56	56	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40611		162444		162444		175440	Казахстан
											12996		
57	57	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2513,7	1389,85	10055	5559	0	5347	16634	
						1123,85	547,2	4495	2189		1232		
58	58	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	3675		14700		14700		15876	Казахстан
											1176		
59	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	9,24	876,17	19,84	8096	183	5319	2435	11373	
						280,69	2,69	2594	25		842		
60	60	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13232		26464		26464		28581	Казахстан
											2117		
61	61	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3299		6598		6598		7126	Казахстан
											528		
62	62	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11729		46916		46916		50669	Казахстан
											3753		
63	63	С124-040207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2898		5796		5796		6260	Казахстан
											464		
64	64	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2998		5996		5996		6476	Казахстан
											480		
65	65	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2096		12576		12576		13582	Казахстан
											1006		
66	66	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196		4392		4392		4743	Казахстан
											351		
67	67	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2196		19764		19764		21345	Казахстан
											1581		
68	68	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	1832		14656		14656		15828	
											1172		
69	69	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	47		376		376		406	
											30		
70	70	С124-040207-4703	Крепление провода ВШ-1	комплект	2	477		954		954		1030	Казахстан
											76		
71	71	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	180		1080		1080		1166	Казахстан
											86		
72	72	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14875,74	4180,93	29751	8362	287	19638	53340	
						10551,24	1722,24	21102	3444		3951		
73	73	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6853,16	195,98	13706	392	2562	7837	23267	
						5376	66,39	10752	133		1723		
74	74	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)(с приводом)	шт.	2	89830		179660				179660	
										179660			
			Отпускная цена			89830		179660					
			Сметная стоимость оборудования					*179660*					
75	75	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Ошиновка. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	12	301,99	122,68	3624	1472	539	1488	5521	
						134,4	37,79	1613	453		409		
76	76	С123-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,001776	1023336		1817		1817		1963	Казахстан
											145		
77	77	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром М12 ГОСТ 1759.0-87	т	1,584	309583		490379		490379		529610	Казахстан
											39230		
78	78	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	573		6876		6876		7426	
											550		
			Итого по разделу: 4. Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ									3596091	
			Раздел: 5. Устройство ответвления на промежуточной опоре										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	2010,53 1568,45	442,08 201,6	2011 1568	442 202	0	1416 274	3701	
80	80	С124-040207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10704		10704		10704	856	11560	Казахстан
81	81	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2597		2597		2597	208	2805	Казахстан
82	82	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196		4392		4392	351	4743	Казахстан
83	83	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1832		5496		5496	440	5936	
84	84	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47		141		141	11	152	
85	85	С124-040207-4703	Крепление провода ВШ-1	комплект	2	477		954		954	76	1030	Казахстан
86	86	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	180		1080		1080	86	1166	Казахстан
87	87	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	22801,1 10521	11612,42 5811,84	45602 21042	23225 11624	1335	26133 5739	77474	
88	88	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	40611		243666		243666	19493	263159	Казахстан
89	89	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2513,7 1123,85	1389,85 547,2	15082 6743	8339 3283	0	8021 1848	24952	
90	90	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	6	3675		22050		22050	1764	23814	Казахстан
91	91	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	13,86	876,17 280,69	19,84 2,69	12144 3890	275 37	7978	3653 1264	17060	
92	92	С124-040207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24841		49682		49682	3975	53657	Казахстан
93	93	С124-040207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3499		13996		13996	1120	15116	Казахстан
94	94	С124-040207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196		4392		4392	351	4743	Казахстан
95	95	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2597		5194		5194	416	5610	Казахстан
96	96	С124-040207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2095		4190		4190	335	4525	Казахстан
97	97	С124-040207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8715		34860		34860	2789	37649	Казахстан
98	98	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	7411		44466		44466	3557	48023	Казахстан
99	99	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2196		8784		8784	703	9487	Казахстан
100	100	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1832		7328		7328	586	7914	
101	101	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	47		188		188	15	203	
102	102	С124-040207-4703	Крепление провода ВШ-1	комплект	4	477		1908		1908	153	2061	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Устройство ответвления на промежуточной опоре									626540	
			ИТОГО:					7795029 775649	402189 149511	3231881 3385309	710483 409612	8915128	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3385309			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета "04-01-02 Наружное освещение"										
			Раздел: 1. Опоры освещения										
1	11	Е11-010205-0102	Группы 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		63,54	[illegible]	0	130418	[illegible]	0	93901	242265	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2052,54	0	130418	0		17946		
2	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		42,36	872,86	0	36974	0	0	26622	68684	
				м3 грунта		872,86	0	36974	0		5088		
3	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(песком). Группа грунтов 2		14,29	872,86	0	12473	0	0	8981	23170	
				м3 грунта		872,86	0	12473	0		1716		
4	14	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		348,5	485,83	405,19	169312	141209	0	61102	248846	
				м кабеля		80,64	162,87	28103	56760		18433		
5	15	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		21,18	1725		36536		36536		39458	Казахстан
				м3							2923		
6	16	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее		0,3485	59697,56	27587,56	20805	9614	0	8946	32131	
				км		32110	9972,48	11190	3475		2380		
7	17	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		43,5	652,01	362,93	28362	15787	5559	8857	40197	
				м кабеля		161,28	121,5	7016	5285		2978		
8	18	С123-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,392	245430		96209		96209		103905	
				км							7697		
9	19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		84	326,6	146,9	27434	12340	3805	10940	41444	
				м кабеля		134,4	46,48	11290	3904		3070		
10	20	С123-061401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2		0,084	191009		16045		16045		17328	
				км							1284		
11	21	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		1	2250	0	2250	0	0	1373	3912	
				шт.		2250	0	2250	0		290		
12	22	Прайс-лист	Фотореле ФРЛ-03		1	1530		1530		1530		1652	
				шт							122		
13	23	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6786,49	103,52	6786	104	2843	2788	10341	
				шт.		3840	32,64	3840	33		766		
14	24	С123-070208-0115	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО		1	2481		2481		2481		2679	
				шт.							198		
15	25	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		372,5	294,06	171,54	109537	63899	1293	44599	166467	
				м		119,05	47,24	44346	17597		12331		
16	26	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		372,5	341		127023		127023		137184	
				м							10162		
17	27	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,353	28433,62	19475,02	10037	6875	0	2878	13948	
				км кабеля		8958,6	4405,25	3162	1555		1033		
18	28	СПрайс-лист	Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ ЛСЭ-150"		353	34,06		12023		12023		12985	
				м							962		
19	29	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		14	2648,61	156,35	37081	2189	22132	9648	50466	
				шт.		911,4	45,7	12760	640		3738		
			Итого по разделу: 1. Опоры освещения									1257062	
			ИТОГО:					883315	252016	327479	280635	1257062	
								303822	89249		93117		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Всего ИТОГО:					30054096	3575416	16735846	6000974	38647431	
								6092488	1088275		2592368		
			В том числе :							3650358			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		349971				38997402	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,97 %		1049807				40047209	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		727937					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40775146	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									42815371	
			С тендерной скидкой -10%, к=0,9									38533834,55	
			НДС			12 %		4624060,15					
			Итого с НДС									43157894,70	
			Договорная скидка 15%			15%						6473684,21	
			Итого									36684210,50	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСМ-2012"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Аликулов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный код)

Заместитель директора Акбаев А. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)