Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Справка 1 от 30.10.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		13	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**4 098 275**	**3 659 174**							**439 101**	**4 098 275**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	671 936	599 943							71 993	671 936
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 247 998	1 114 284							133 714	1 247 998
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341	1 944 947							233 394	2 178 341
										0
Удержания 5%										0
Итого к оплате:										204 914
										3 893 361

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-10)

Автоматезированный тепловой узел

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5800-0000-0050(nn)(об)	Оборудования АИТП с установкой	комплект	1	2058339		2058339		–	–	2058339	
						–		–		2058339	–		

Итого	**2 058 339**
в том числе	
- оборудование, тенге	2 058 339
Всего	**2 058 339**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 058 339**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**2 161 052**

Понижающий коэффициент (0,9)	216105
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1944947**
НДС (12 %)	233394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2178341**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуат	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	26515	1079	26514	1079	10868	14557	44357	
						14567	287	14567	287	–	3286		
2	6	2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66604		199812		199812	0	215797	
						–	0	0	0		15985		
3	7	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2068		12408		12408	0	13401	

					–	0	0	0		993	
4	12 2301-0103-0215	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	3285		13140		13140	0	14191
					–	0	0	0		1051	
5	30 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	4754,88	45,96	114117	1103	97936	15192	139654
					628,25	17,67	15078	424	–	10345	
6	31 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	4168,86	45,94	116729	1287	97851	17724	145209
					628,25	17,69	17591	495	–	10756	
7	36 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51	537		27387		27387	0	29578
					–	0	0	0		2191	
	Раздел 2 Система Т3, Т4										
	2.1 Ниже отм. 0.000										
8	65 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	4168,88	45,94	208444	2297	174734	31652	259304
					628,26	17,7	31413	885	–	19208	
9	66 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	3088,78	34,63	123551	1385	101209	21064	156184
					523,93	13,43	20957	537	–	11569	
10	103 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	537		22554		22554	0	24358
					–	0	0	0		1804	
	Раздел 5 Ливневая канализация										

11	178 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	5019,07	66	75286	990	60887	13463	95849
					893,93	21,93	13409	329	0	7100	
12	192 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	537		18258		18258	0	19719
					–	0	0	0		1461	

Итого	**1 157 601**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 015
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	837 044
- накладные расходы, тенге	113 652
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 749
Всего	**1 157 601**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	21 647
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 179 248**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**1 238 094**
Понижающий коэффициент (0,9)	123809
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1114284**
НДС (12 %)	133714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1247998**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	3206,58	46,65	218044	3173	158219	56577	296591	
						833,11	15,89	56652	1080	–	21970		
2	11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57	537		30609		30609	0	33058	
						–	0	0	0		2449		
			Раздел 3 Вводный тепловой узел										
3	49	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	64249,5	384	128499	768	119243	8437	147891	

					4244	60,5	8488	121	–	10955	
4	50 1312-1101-0510	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	10648	3451,5	42592	13806	278	20106	67714
					7127	1113	28508	4452	–	5016	
5	51 2304-0902-1509	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15549		62196		62196	0	67172
					–	0	0	0		4976	
6	59 1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1689,5	357,5	3379	715	244	1699	5484
					1210	182,5	2420	365	–	406	
7	62 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479		4958		4958	0	5355
					–	0	0	0		397	

Итого	**623 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 018
- материалы, изделия и конструкции, тенге	375 747
- накладные расходы, тенге	86 819
в т.ч. зарплата, тенге	7 814
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 169
Всего	**623 265**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	11 655

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**634 920**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**666 603**
Понижающий коэффициент (0,9)	66660
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**599943**
НДС (12 %)	71993
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**671936**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Справка 2 от 28.12.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		11	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**8 229 382**	**3 688 489**							**442 618**	**4 131 107**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	1 671 593	892 551							107 106	999 657
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 247 998									0
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	372 003	332 146							39 857	372 003
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-8. Узел учета тепловой энергии	581 106	518 845							62 261	581 106
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341	1 944 947							233 394	2 178 341
Удержания 5%										206 555
Итого к оплате:										**3 924 552**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-10 (А))

Автоматезированный тепловой узел

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5800-0000-0050(пп)(об)	Оборудования АИТП с установкой	комплект	1	2058339		2058339		–	–	2058339	
						–		–		2058339	–		

Итого	**2 058 339**
в том числе	
- оборудование, тенге	2 058 339
Всего	**2 058 339**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 058 339**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**2 161 052**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-8)

Узел учета тепловой энергии жилого дома (общий)

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуат / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5800-0000-0050(пп)(об)	Оборудования узла учета тепловой энергии жилого дома с установкой	комплект	1	549094		549094		–	–	549094	
						–		–		549094	–		

Итого	**549 094**
в том числе	
- оборудование, тенге	549 094
Всего	**549 094**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**549 094**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**576 494**
Понижающий коэффициент (0,9)	57649

Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**518845**
НДС (12 %)	62261
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**581106**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1353,66	17,94	40608	537	28966	11077	55820	
						370,17	6,6	11105	198	–	4135		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	380	1485,9	17,94	564640	6816	417167	140304	761340	
						370,15	6,6	140657	2510	–	56396		

3	6 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	2160,08	32,79	25919	393	19963	5603	34044
					463,63	12,83	5563	154	–	2522	
4	7 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	3206,58	46,65	38478	560	27921	9983	52338
					833,11	15,89	9997	190	–	3877	
5	11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	–	5800
					–		–		–	430	
6	36 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,8	4996,59	67,95	13991	191	11222	2588	17905
					920,8	22,73	2578	63	–	1326	

Итого	**927 247**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	510 609
- накладные расходы, тенге	169 555
в т.ч. зарплата, тенге	15 260
- сметная прибыль (8 %), тенге	68 686
Всего	**927 247**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	17 340
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**944 587**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**991 723**
Понижающий коэффициент (0,9)	99172
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**892551**
НДС (12 %)	107106
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**999657**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 7

приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Отопление										
1	4	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	3206,46	46,64	89781	1306	65148	23296	122123	
						833,11	15,86	23327	444	–	9046		
2	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	126	77,96	2,29	9821	288	4430	3542	14432	
						40,5	0,24	5103	30	–	1069		
			Раздел 3. Вводный тепловой узел										
3	28	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	3854,5	68,5	7709	137	5731	1849	10323	

					920,5	23	1841	46	–	765	
4	30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,08	77,88	2,4	162	5	73	58	238
					40,38	–	84	–	–	18	
5	31 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2479		24790		24790	–	26773
					–		–		–	1983	
6	32 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,942	537		13931		13931	–	15045
					–		–		–	1114	
	Раздел 4. Распределительная гребенка										
7	33 1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	9698	3321,25	38792	13285	194	18084	61426
					6328,25	1083,25	25313	4333	–	4550	
8	34 2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9661		38644		38644	–	41736
					–		–		–	3092	
9	35 1312-1101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	4837,5	90,25	19350	361	1081	10924	32696
					4477	–	17908	–	–	2422	

10	36 2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4691	18764	18764	–	20265
					–	–	–	1501	

Итого	**345 057**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	172 786
- накладные расходы, тенге	57 753
в т.ч. зарплата, тенге	5 198
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 560
Всего	**345 057**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	6 453
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**351 510**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**369 051**
Понижающий коэффициент (0,9)	36905
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**332146**
НДС (12 %)	39857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**372003**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 14 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Справка 3 от 26.02.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		11	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**25 297 436**	**15 239 334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 828 720**	**17 068 054**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	1 852 072	161 142							19 337	180 479
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 247 998									0
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	16 686 344	14 566 376							1 747 965	16 314 341
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-8. Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии покв	573 234	511 816							61 418	573 234
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв										
Удержания 5%										853 403
Итого к оплате:										**16 214 651**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за февраль 2021г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

тенге

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 ШКСО										
1	45	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2646 / –		47628 / –		47628 / –	– / 3810	51438	
2	47	2304-1010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	36	2048 / –		73728 / –		73728 / –	– / 5898	79626	
			Раздел 3 Вводный тепловой узел										
3	52	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942 / –		1884 / –		1884 / –	– / 151	2035	
4	53	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1396 /		2792 /		2792 /	– /	3015	

					–		–		–	223	
5	54 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	6	2487	–	14922	–	13214	1674	17924
					284,67	–	1708	–	–	1328	
6	55 1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1283	69,5	2566	139	7	1476	4365
					1210	–	2420	–	–	323	
7	56 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1678		3356		3356	–	3624
					–		–		–	268	
8	57 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	442	–	884	–	136	733	1746
					374	–	748	–	–	129	
9	58 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682		3364		3364	–	3633
					–		–		–	269	

Итого	**167 406**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	146 109
- накладные расходы, тенге	3 883
в т.ч. зарплата, тенге	349
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 399
Всего	**167 406**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 130
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**170 536**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**179 046**

Понижающий коэффициент (0,9)	17905
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**161142**
НДС (12 %)	19337
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**180479**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за февраль 2021г.

(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Отопление										
1	7	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2470	2372	–	5858840	–	5858840	–	6327547	
										–	468707		
2	8	2900-0000-0001(пп)	Монтажный комплект д.15мм (ц/о=1150/1,12)	шт	270	1027	–	277290	–	277290	–	299473	
										–	22183		
3	9	2900-0000-0001(пп)	Монтажный комплект д.20мм (ц/о=1300/1,12)	шт	26	1161	–	30186	–	30186	–	32601	
										–	2415		

4	10	2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15мм	шт.	270	2196	592920	592920	–	640354
						–	–	–	47434	
5	11	2304-1008-0307	Клапан термостатический с термостатической головка в комплекте д.15мм (прим.)	шт.	270	9551	2578770	2578770	–	2785072
						–	–	–	206302	
	Раздел 2. ШКСО									
6	18	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2646	47628	47628	–	51438
						–	–	–	3810	
7	19	2304-1013-2003	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 25мм	шт.	18	2270	40860	40860	–	44129
						–	–	–	3269	
8	20	2304-1009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный , без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20мм	шт.	18	68508	1233144	1233144	–	1331796
						–	–	–	98652	
9	21	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20мм (ц/о=3000/1,12) К=2,000;	шт.	36	2679	96444	96444	–	104160
						–	–	–	7716	
10	22	2304-1009-0802	Клапан балансировочный ручной, с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15мм	шт.	72	29007	2088504	2088504	–	2255584
						–	–	–	167080	
11	23	2305-1501-1201	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15мм (ц/о=2400/1,12) К=2,000;	шт.	144	2143	308592	308592	–	333279

					–	–	–	24687		
12	27 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	30,24	28390	858514*	858514	–	927195	
					–	–	–	68681		

Итого	**15 132 628**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 011 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 120 936
Всего	**15 132 628**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	282 980
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**15 415 608**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**16 184 862**
Понижающий коэффициент (0,9)	1618486
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**14566376**
НДС (12 %)	1747965
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16314341**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуат / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	2304-0905-1202	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	144	1285		185040		185040	–	199843
						–		–		–	14803	
2	5	2304-0905-1201	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	72	875		63000		63000	–	68040
						–		–		–	5040	
3	8	2910-2000-3000	Кран шаровый ДУ 20мм для подключения датчиков температуры	шт	72	3392,86		244286		244286	–	263829
						–		–		–	19543	

Итого **531 712**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	492 326
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 386
Всего	**531 712**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9 943
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**541 655**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**568 684**
Понижающий коэффициент (0,9)	56868
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**511816**
НДС (12 %)	61418
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**573234**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Рамсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Справка 5 от 29.03.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		11	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**57 432 835**	**28 692 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 443 078**	**32 135 399**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	4 976 928	2 790 050							334 806	3 124 856
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	22 820 487	19 261 151							2 311 338	21 572 489
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	16 932 401	219 694							26 363	246 057
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-8. Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии покв	719 256	130 377							15 645	146 022
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв	7 045 975	6 291 049							754 926	7 045 975
Удержания 5%										1 606 770
Итого к оплате:										**30 528 629**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Рамсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 12
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Отопление										
1	6	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	122,9	756,84	79,21	93016	9735	1585	84526	191745
						664,73	37,06	81696	4555	–	14203	
			Раздел 2. ШКСО										
2	24	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	414		2484		2484	–	2683
						–		–		–	199	

3	26 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,56	2667,79	45,67	20167	344	3823	11135	33806
					2116,4	18,19	16000	137	–	2504	

Итого	**228 234**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 079
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 692
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 892
- накладные расходы, тенге	95 661
в т.ч. зарплата, тенге	8 609
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 906
Всего	**228 234**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	4 268
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**232 502**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**244 104**
Понижающий коэффициент (0,9)	24410
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**219694**
НДС (12 %)	26363
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**246057**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 11
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	171	1353,66	17,94	231476	3067	165113	63137	318182	
						370,15	6,6	63296	1129	–	23569		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1190	1485,9	17,94	1768216	21344	1306392	439373	2384196	
						370,15	6,61	440480	7860	–	176607		
3	14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	90	186,43	0	16779	0	2283	14205	33463	
						161,06	0	14495	0	0	2479		

4	20	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	90	469,21	0,53	42229	48	4474	36974	85539
						418,97	0,24	37707	22	–	6336	
5	35	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 98 %	м трубопровода	1,2	2715,25	38,88	3258	47	2369	842	4428
						702,3	13,59	843	16	0	328	
6	36	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	,м трубопровода	6	4996,59	67,95	29980	408	24047	5548	38370
						920,8	22,73	5525	136	0	2842	
		Раздел 2 ШКСО										
7	39	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	30	569,55	2,19	17087	66	2035	14702	34332
						499,53	0,55	14986	17	0	2543	

Итого	**2 898 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	577 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 506 713
- накладные расходы, тенге	574 782
в т.ч. зарплата, тенге	51 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 704
Всего	**2 898 510**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	54 202
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 952 712**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**3 100 055**
Понижающий коэффициент (0,9)	310006
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2790050**
НДС (12 %)	334806
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3124856**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 13
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуат / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1118-1101-0202	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка подающего узла НР = 98 %	узел	6	4997,61	109,56	29985	657	2814	26268	60753	
						4419,06	48,39	26514	290	–	4500		
2	2	1118-1101-0302	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка обратного узла НР = 98 %	узел	6	6097,17	109,56	36583	657	2975	32576	74692	
						5491,78	48,39	32951	290	–	5533		

Итого **135 445**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 59 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 314

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 789
- накладные расходы, тенге	58 844
в т.ч. зарплата, тенге	5 296
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 033
Всего	**135 445**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 533
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**137 978**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**144 863**
Понижающий коэффициент (0,9)	14486
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**130377**
НДС (12 %)	15645
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**146022**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

10562909

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 14
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-9 (А))

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
1	1	2307-0502-0503	Расходомер-счетчик комплектный Multical 302 DN 20м (прим.) (ц/о=88000/1,12)	шт.	72	78571		5657112		5657112	–	6109681
						–		–		–	452569	
2	2	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20мм (ц/о=3000/1,12)	шт.	144	2679		385776		385776	–	416638
						–		–		–	30862	
3	3	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9,6	752		7219		7219	–	7797

				–	–	–	578		
4	4 2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	230	1380	1380	–	1490
					–	–	–	110	

Итого	**6 535 606**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 051 487
- сметная прибыль (8 %), тенге	484 119
Всего	**6 535 606**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	122 216
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 657 822**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**6 990 054**
Понижающий коэффициент (0,9)	699005
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**6291049**
НДС (12 %)	754926
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7045975**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 15
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.2 Выше отм. 0.000										
1	56	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	146	23101		3372746		3372746	–	3642566
						–		–		–	269820	
2	57	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	146	40350		5891100		5891100	–	6362388
						–		–		–	471288	
			Раздел 2 Система Т3, Т4										
			2.2 Выше отм. 0.000										
3	130	2303-0301-0301	Счетчики горячей воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	146	23101		3372746		3372746	–	3642566
						–		–		–	269820	

4	131 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	146	40350	5891100	5891100	–	6362388
					–	–	–	471288	

Итого	**20 009 908**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 527 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 482 216
Всего	**20 009 908**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	374 185
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**20 384 093**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**21 401 279**
Понижающий коэффициент (0,9)	2140128
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**19261151**
НДС (12 %)	2311338
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21572489**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Справка 5 от 30.04.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		11	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**60 686 343**	**2 904 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348 590**	**3 253 508**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	7 836 277	2 552 990							306 359	2 859 349
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	22 820 487									0
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	17 180 538	221 551							26 586	248 137
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-8. Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии пока	865 278	130 377							15 645	146 022
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии пока	7 045 975									0
Удержания 5%										162 675
Итого к оплате:										**3 090 833**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 16
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуат / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1118-1101-0202	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка подающего узла НР = 98 %	узел	6	4997,61	109,56	29985	657	2814	26268	60753	
						4419,06	48,39	26514	290	–	4500		
2	2	1118-1101-0302	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка обратного узла НР = 98 %	узел	6	6097,17	109,56	36583	657	2975	32576	74692	
						5491,78	48,39	32951	290	–	5533		

Итого **135 445**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 59 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 789

- накладные расходы, тенге	58 844
в т.ч. зарплата, тенге	5 296
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 033
Всего	**135 445**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 533
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**137 978**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**144 863**
Понижающий коэффициент (0,9)	14486
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**130377**
НДС (12 %)	15645
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**146022**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 17
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	69	1353,66	17,94	93403	1238	66625	25476	128389	
						370,15	6,6	25540	456	–	9510		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1080	1485,9	17,94	1604767	19372	1185632	398759	2163808	
						370,15	6,6	399763	7134	–	160282		
3	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1247,22	17,95	14966	215	10309	4431	20949	

				370,16	6,61	4442	79	–	1552		
4	4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1800,76	17,94	21609	215	16952	4431	28123
				370,15	6,61	4442	79	–	2083		
5	5 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1929,75	17,92	46314	430	37000	8862	59590
				370,17	6,63	8884	159	–	4414		
6	6 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	2160,08	32,79	25919	393	19963	5603	34044
				463,63	12,83	5563	154	–	2522		
7	11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33	537		17721		17721	–	19139
				–		–		–	1418		
8	14 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	90	186,43	0	16779	1	2283	14205	33462
				161,05	0	14495	0	0	2479		
9	15 2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	268		536		536	–	579
				–		–		–	43		
10	20 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	90	469,21	0,53	42229	48	4474	36974	85539
				418,97	0,25	37707	22	–	6336		
11	35 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка пильзы НР = 98 %	м трубопровода	12	2715,25	38,88	32583	466	23689	8419	44282

					702,3	13,59	8428	163	–	3280	
	Раздел 2 ШКСО										
12	39 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	30	569,55	2,19	17066	65	2035	14702	34331
					499,53	0,55	14986	16	–	2543	

Итого		
в том числе	**2 652 235**	2652235
- зарплата рабочих-строителей, тенге	524 250	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 442	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 262	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 387 219	
- накладные расходы, тенге	521 862	
в т.ч. зарплата, тенге	46 967	
- сметная прибыль (8 %), тенге	196 462	
Всего	**2 652 235**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	49 597	
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 701 832**	
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**2 836 656**	
Понижающий коэффициент (0,9)	283666	
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2552990**	
НДС (12 %)	306359	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2859349**	

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 18
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуата / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
		Раздел 1. Отопление											
1	6	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	118,08	756,84	79,21	89368	9353	1523	81212	184226	
						664,74	37,07	78492	4377	–	13646		
2	12	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884	–	2035	
						–		–		–	151		
3	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	142	77,95	2,29	11069	325	4993	3992	16266	
						40,5	0,24	5751	34	–	1205		
		Раздел 2. ШКСО											
4	24	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	414		2484		2484	–	2683	
						–		–		–	199		

5	26.1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	5,58	2667,92	45,7	14887	255	2822	8219	24954
					2116,49	18,1	11810	101	–	1848	

Итого	**230 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 706
- накладные расходы, тенге	93 423
в т.ч. зарплата, тенге	8 408
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 049
Всего	**230 164**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	4 304
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**234 468**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**246 168**
Понижающий коэффициент (0,9)	24617
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**221551**
НДС (12 %)	26586
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**248137**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома по 24 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодар

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Справка 7 от 28.05.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		11	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**68 820 893**	**7 262 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**871 559**	**8 134 550**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	7 966 275	116 070							13 928	129 998
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	29 216 030	5 710 306							685 237	6 395 543
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	18 252 917	957 481							114 898	1 072 379
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация	536 630	479 134							57 496	536 630
Смета 2-1-8. Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии пок	865 278									0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии пок	7 045 975									0
Удержания 5%										406 728
Итого к оплате:										7 727 323

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардём»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 19

приемки выполненных работ за май 2021г.

(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуата / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
		Раздел 1. Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	61	1353,64	17,93	82572	1094	58899	22522	113502	
						370,15	6,61	22579	403	–	8408		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	395	1485,9	17,94	586931	7086	433635	145843	791396	
						370,15	6,61	146210	2609	–	58622		

3	6	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	39,4	756,83	79,21	29819	3121	508	27097	61469
						664,72	37,06	26190	1460	–	4553	
4	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	92	77,95	2,28	7171	210	3235	2586	10538
						40,5	0,24	3726	22	–	781	
		Раздел 2. ШКСО										
5	24	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	414		828		828	–	894
						–		–		–	66	
6	26	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	2667,72	45,77	10084	173	1911	5567	16903
						2116,4	17,99	8000	68	–	1252	

Итого	**994 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 562
- материалы, изделия и конструкции, тенге	499 016
- накладные расходы, тенге	203 615
в т.ч. зарплата, тенге	18 325
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 682
Всего	**994 702**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18 601
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 013 303**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**1 063 868**
Понижающий коэффициент (0,9)	106387
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**957481**
НДС (12 %)	114898
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1072379**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 20
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1247,22	17,95	14966	215	10309	4431	20949	
						370,16	6,61	4442	79	–	1552		
2	14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	30	186,43	–	5282	–	450	4735	10818	
						161,05	–	4832	–	–	801		
3	20	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	30	469,21	0,53	14076	16	1491	12324	28512	
						418,97	0,25	12569	7	–	2112		
4	35	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 98 %	м трубопровода	12	2715,25	38,88	32583	466	23689	8419	44282	

					702,3	13,59	8428	163	–	3280	
	Раздел 2 ШКСО										
5	39 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	14	569,55	2,19	7973	30	950	6861	16021
					499,53	0,55	6993	8	–	1187	

Итого	**120 582**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	257
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 889
- накладные расходы, тенге	36 770
в т.ч. зарплата, тенге	3 309
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 932
Всего	**120 582**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 255
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**122 837**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**128 967**
Понижающий коэффициент (0,9)	12897
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**116070**
НДС (12 %)	13928
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**129998**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 21
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуат / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	19	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6120		48960		48960	–	52877	
						–		–		–	3917		
2	20	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4064		32512		32512	–	35113	
						–		–		–	2601		
3	23	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2646		5292		5292	–	5715	
						–		–		–	423		
4	24	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	942		18840		18840	–	20347	
						–		–		–	1507		
			1.2 Выше отм. 0.000										

5	50	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	942	135648	135648	–	146500
						–	–	–	10852	
6	58	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	146	942	137532	137532	–	148535
						–	–	–	11003	
		Раздел 2 Система Т3, Т4								
		2.1 Ниже отм. 0.000								
7	74	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	942	16956	16956	–	18312
						–	–	–	1356	
		2.2 Выше отм. 0.000								
8	120	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	942	67824	67824	–	73250
						–	–	–	5426	
9	132	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	146	942	137532	137532	–	148535
						–	–	–	11003	
		Раздел 6 Санитароно-техническое оборудование								
10	194	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	17716	1275552	1275552	–	1377596
						–	–	–	102044	
11	196	2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	73	9141	667293	667293	–	720676
						–	–	–	53383	
12	198	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	145	779	112955	112955	–	121991

					–	–	–	9036	
13	200	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	145	3772	546940	546940	–	590695
						–	–	–	43755	
14	202	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм x 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4476	322272	322272	–	348054
						–	–	–	25782	
15	204	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	19908	1433376	1433376	–	1548046
						–	–	–	114670	
16	206	2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	72	6286	452592	452592	–	488799
						–	–	–	36207	
17	207	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	72	1122	80784	80784	–	87247
						–	–	–	6463	

Итого	**5 932 288**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 492 860
- сметная прибыль (8 %), тенге	439 428
Всего	**5 932 288**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	110 934
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 043 222**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**6 344 785**
Понижающий коэффициент (0,9)	634478
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**5710306**
НДС (12 %)	685237
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6395543**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 34 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Акт № 22
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-4 (А))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуат / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 2. Система Т3, Т4										
			2.1. Ниже отм. 0.000										
1	17	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6120		48960		48960	–	52877	
						–		–		–	3917		
2	18	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4064		32512		32512	–	35113	
						–		–		–	2601		
3	19	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2436		4872		4872	–	5262	
						–		–		–	390		
			2.2. Выше отм.0.000										
4	30	2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15мм	шт.	144	2196		316224		316224	–	341522	
						–		–		–	25298		

5	31 2304-0902-3215	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 20мм	шт.	18	3240	58320	58320	–	62986
					–	–	–	4666	

Итого	**497 760**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	460 888
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 872
Всего	**497 760**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9 308
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**507 068**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**532 371**
Понижающий коэффициент (0,9)	53237
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**479134**
НДС (12 %)	57496
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**536630**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: