Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства" БИН 060140013789	Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551	
Объект :Строительство электроснабжения линий мокрорайона №5 в г.Аральске	

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение		к договору		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№5		№35 от 19.08.2022	19.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения линий мокрорайона №5 в г.Аральске	**152365090,47**	**13586792,42**							**1 630 415**	**15 217 207,51**

Заказчик: Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства" **Абекенов К.**

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" **Алимкулов А.Б.**

Технический надзор Эксперт ТОО "АДС Сапа" **Турсинбаев М.**

Авторский надзор ДиректорТОО "А-Нур invest жоба" Атагулов Т.М.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения линий мокрорайона №5 в г.Аральске**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети 10кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 19.08.2022 года**

Акт выполненных работ №5

за **апрель 2023** (месяц, год) на 4-1-1 **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 10кВ										
1	Ц13-370101-0110 1337-0101-0110	**Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке КТПН-1600** НР - 61%, СП - 8%	**шт.**	1		260682,22 151036,00	91732,47 24111,52	260682,22 151036,00	91732,47 24111,52	17913,75	106839,99 29401,78	396923,98
2	51-080102-0702 5108-0102-0702 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочного типа КТПБ (К) - 1600 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм**	**шт.**	1		6898829,00 --	-- --	6898829,00 --	-- --	6898829,00	-- --	6898829,00
3	51-080101-0111 5108-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	1		5279785,00 --	-- --	5279785,00 --	-- --	5279785,00	-- --	5279785,00
4	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования** НР - 72%, СП - 8%	**подстанция**	2		114695,27 48988,00	59112,15 21603,45	229390,54 97976,00	118224,30 43206,90	13190,24	101651,69 26483,38	357525,61

7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	1302,46 1196,25	80,59 32,15	3907,38 3588,75	241,77 96,45	76,86	2653,34 524,86	7085,58
8	С123-070501-0304 2307-0501-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-03 R, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 СП - 8%	шт.	3	19029,00 --	-- --	57087,00 --	-- --	57087,00	-- 4566,96	61653,96
9	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 88%, СП - 88%	км линии	0,4883333	163623,36 66634,40	93385,55 30094,52	79902,74 32539,80	45603,28 14696,16	1759,66	37788,76 9415,32	127106,82
10	С123-061201-0705 2306-1201-0705 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1x95-20 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,32231	489988,00 --	-- --	157928,03 --	-- --	157928,03	-- 12634,24	170562,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								13299472,22
		РАЗДЕЛ 11. Мачтовый рубильник с предохранителями SZ-39шт									
367	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	3	2295,00 --	-- --	6885,00 --	-- --	6885,00	-- 550,80	7435,80
368	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	3	1889,00 --	-- --	5667,00 --	-- --	5667,00	-- 453,36	6120,36
		Площадка по КТПН									
375	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	33,48	113,50 5,41	108,09 24,02	3799,98 181,13	3618,85 804,19	--	709,43 360,75	4870,16
376	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,52	1977,36 1977,36	-- --	4982,95 4982,95	-- --	--	3587,72 685,65	9256,33
377	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20,2833	34,93 --	34,93 12,75	708,50 --	708,49 258,61	--	186,20 71,58	966,28
378	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%, СП - 8%	м3	1,5267	860,22 860,22	-- --	1313,30 1313,30	-- --	--	945,57 180,71	2439,58

379	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,81	159,33	75,52	3474,99	1647,10	--	1861,93	5763,87
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	1827,90	758,12		426,95	
380	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм	м2	24,96	4842,92	300,98	120879,28	7512,46	99791,58	15135,59	146896,06
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	13575,24	2526,45		10881,19	
381	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	конструкций	24	2140,82	1005,33	51379,68	24127,92	16188,00	20159,59	77262,41
		НР - 118%; СП - 8%			460,99	250,86	11063,76	6020,64		5723,14	
382	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	2224,09	1256,37	26689,08	15076,44	--	20184,51	50623,48
		НР - 118%; СП - 8%			967,72	457,74	11612,64	5492,88		3749,89	
383	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,744	24401,00	--	237763,34	--	237763,34	--	256784,41
		СП - 8%			--	--	--	--		19021,07	
384	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,44	39421,00	--	175029,24	--	175029,24	--	189031,58
		СП - 8%			--	--	--	--		14002,34	
385	тех.часть21-02 СТТЕХ.ЧАСТЬ21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,184	270,00	--	3829,68	--	3829,68	--	4136,05
		СП - 8%			--	--	--	--		306,37	
386	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,5	870,31	19,70	22192,90	502,35	14641,08	6618,86	31116,70
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	7049,47	67,57		2304,94	
		Отмостка									
387	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,696	8426,32	1717,19	31143,68	6346,74	13144,56	13483,18	48197,01
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	11652,38	2691,43		3570,15	
388	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	элементов	0,0621	762499,10	6373,66	47351,19	395,81	43174,10	4561,84	56066,08
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	3781,28	84,69		4153,04	
389	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8009	89,50	2,41	161,18	4,34	76,99	55,42	233,93
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	79,85	0,47		17,33	
390	Е11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного	м2	19,5	2550,57	930,37	49736,12	18142,22	9286,29	18931,45	74160,98
		НР - 64%; СП - 8%			1143,98	263,04	22307,61	5129,28		5493,41	
391	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой	м2	19,5	2877,00	--	56101,50	--	56101,50	--	60589,62
		СП - 8%			--	--	--	--		4488,12	
		земляные работы									

392	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	65,1	169,22 6,71	162,51 49,83	11016,22 436,82	10579,40 3243,93	--	2650,14 1093,31	14759,67
393	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	65,1	34,93 --	34,93 12,75	2273,94 --	2273,94 830,02	--	597,62 229,72	3101,28
394	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	65,1	159,33 83,81	75,52 34,76	10372,38 5456,03	4916,36 2262,88	--	5557,61 1274,40	17204,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Итого по РАЗДЕЛАМ	**Тенге**								**1067016,03** **14366488**
			ИТОГО:								**14366488,25**

Итого по № 4-1-1 Наружные электрические сети 10 кВ	**14 366 488,25**
Оборудование	**12 178 614,00**
Временные здания и сооружения 2,4%	52 508,98
Итого	**14 418 997,24**
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,71%	38 311,00
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	91 161,00
Итого	**14 548 469,24**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	45 574,00
Итого	**14 594 043,24**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**15 324 270,78**
НДС (12 %)	1 838 912,00
Итого	**17 163 182,78**
Тендерная скидка 5%	858 159,00
Итого	**16 305 023,78**
Корректировка по акту № 3	**1 087 816,27**
Итого к оплате	**15 217 207,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства" БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абекенов К.

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС Сапа" БИН 120940002382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Турсинбаев М.А.

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "A-Нур invest жоба"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Атагулов Т.М.

(должность, расшифровка подписи)