Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Raiymbek & company»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 569 410 218,72 тенге

Стоимость работ по договору на 2021г.: 28 692,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 30 202,11 тенге

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июнь 2021 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	26 966,17	30 202,11	26 966,17	30 202,11
2	Удержание 5%	1 348,31	1 510,11	1 348,31	1 510,11
	Сумма к оплате	**25 617,86**	**28 692,00**	**25 617,86**	**28 692,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО «Raiymbek & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур-Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №1
выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка												
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта		110,45	203,33	194,58	22458	21492	--	3692	28241
		НР - 72%; СП - 8%				8,75	37,67	966	4161		2092	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,00796	0,8836	1099,00		966				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	1,8556							
1.3	2439 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	1,856664		11575,00		21491			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	1,856664		2241,00		4161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22458	21492	--	3692	28241
								966	4161	--	2092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22458				
	Всего заработная плата		Тенге						5127			
		Накладные расходы	Тенге					3692				
		Сметная прибыль	Тенге					2092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					28242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5127			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									28242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						21492			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4161			
		- Накладные расходы	Тенге								3692	
		- Сметная прибыль	Тенге								2092	
		ИТОГО										**28 242**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**28 242**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**367**
		Итого:										**28 609**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**260**
		Итого										**28 869**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**577**
		Итого сметная стоимость										**29 447**
		2021 год -65% К=1										**19 140**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год - 35% К=1,0500514										**10 822**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**26 966,17**
		НДС 12%										**3 235,94**
		ИТОГО:										**30 202,11**

Технадзор: ТОО ««Raiymbek & company»»

инженер-эксперт _____Н.Н.Елекеев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Автор: ТОО «УЛМАД»

директор _____А.Е.Тайманов