Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Raiymbek & company»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.**
Договор**: Дополнительное соглашение №52/1 от 21.07.2021г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 569 410 218,72 тенге

Стоимость работ по договору на 2021г.: 377 076 002,40 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 396 922 107,79 тенге

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за август 2021 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполнеиных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	354 394 739,10	396 922 107,79	166 397 848,12	186 365 589,89
2	Удержание 5%	17 719 736,95	19 846 105,39	8 319 892,41	9 318 279,49
3	Удержание аванса	105 599 107,14	118 271 000,00		
	Сумма к оплате	**231 075 895,00**	**258 805 002,40**	**158 077 955,71**	**177 047 310,40**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО «Raiymbek & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №52/1 от 21.07.2021г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур-Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №3

выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,3	1616851,50	758103,08	485055	227431	21296	323869	873638
		НР - 99%; СП - 8%				787760,00	302708,58	236328	90813		64714	
3	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,915	1233305,80	419978,08	1128475	384279	48576	853118	2140120
		НР - 99%; СП - 8%				760240,00	181546,95	695620	166115		158527	
5	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		1,4	819468,41	231176,59	1147256	323647	14521	953389	2268696
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	809088	153931		168052	
		Фасонные части										
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		1,099	1139952,85	534921,07	1252808	587878	20573	829559	2248956
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	644357	193580		166589	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0053	1139952,85	534921,07	6042	2836	99	4001	10846
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	3107	934		803	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 133х3,0 ОПШ-2-2600 /26шт/										
14	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,8073	123465,59	8688,04	99674	7014	6980	59396	171796
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	85680	402		12726	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПШ-2-5400 /10шт/										
17	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,977	123465,59	8688,04	120626	8488	8448	71882	207908
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	103690	486		15401	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 133х3,0 ОПШ-2-2600 /90шт/										
20	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		2,709	123465,59	8688,04	334468	23536	23423	199312	576482
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	287509	1348		42702	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 159х4,5 ОПШ-2-5400 /42шт/										
23	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		4,1034	123465,59	8688,04	506629	35651	35479	301903	873214
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	435499	2042		64683	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПШ-2-2600 /646шт/										
26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		2,89636	123465,59	8688,04	357601	25164	25043	213096	616353
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	307394	1441		45656	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПШ-2-5400 /238шт/										
29	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		3,11895	123465,59	8688,04	385083	27098	26967	229473	663721
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	331018	1552		49164	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ										
32	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		80	3077,20	--	246176	--	--	177247	457297
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	246176	--		33874	
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта		80	927,48	--	74198	--	--	53423	137831
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	74198	--		10210	
34	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-646шт. Устройство	м3		18,8	26027,24	1848,82	489312	34758	345696	106901	643910
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	108858	8616		47697	
35	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-238шт, ФМ 1-6-7 /0,11М3/-116шт. Устройство	м3		22,33	26027,24	1848,82	581188	41284	410606	126974	764815
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	129298	10233		56653	
36	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-8-9 /0,14М3/-46шт. Устройство	м3		6,44	26027,24	1848,82	167615	11906	118419	36619	220573
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	37290	2951		16339	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-4/ - 190шт										
135	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.		190	4947,03	209,58	939936	39820	640367	196922	1227807
		НР - 72%; СП - 8%				1367,10	72,39	259749	13754		90949	
137	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м		95	293,31	24,68	27864	2345	2430	17119	48582
		НР - 72%; СП - 8%				243,04	7,24	23089	688		3599	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	152		666,98	26,82	101381	4077	64980	24191	135617
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	32324	1274		10046	
141	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка ФУТЛЯРА Д110мм	км трубопровода	0,02		401083,49	111336,77	8022	2227	2	6446	15625
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	5793	718		1157	
		Окраска газопровода										
149	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	470		198,36	5,45	93229	2561	41280	34282	137712
		НР - 69%; СП - 8%				105,08	0,63	49388	296		10201	
150	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	470		167,42	3,87	78687	1819	48001	20123	106715
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	28867	296		7905	
		ОКРАСКА ОПОР										
151	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	300		99,17	2,72	29751	816	13173	10940	43946
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	15762	93		3255	
152	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	300		167,42	3,87	50226	1161	30639	12844	68116
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	18426	189		5046	
153	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное(219х6,0мм)	стык	95		1583,95	43,20	150475	4104	8735	83958	253188
		НР - 61%; СП - 8%				1448,80	--	137636	--		18755	
154	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное(159х4,5мм)	стык	345		1364,30	36,72	470684	12668	20660	266787	796469
		НР - 61%; СП - 8%				1267,70	--	437356	--		58998	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (57х3,0)	стык		658	786,43	21,60	517471	14213	26603	290760	872889
		НР - 61%; СП - 8%				724,40	--	476655	--		64658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9849932	1826781	2002996	5504534	16582822
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6020155	651752	--	1228359	
	Материалы		Тенге					2207811				
	Всего заработная плата		Тенге					763774				
		Накладные расходы	Тенге						1382525			
		Сметная прибыль	Тенге					879737				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					247005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3334553				795
		Сметная заработная плата	Тенге						1382525			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5838040				
	Материалы		Тенге					1112880				
	Всего заработная плата		Тенге						3731321			
		Накладные расходы	Тенге					3549735				
		Сметная прибыль	Тенге					751022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10138797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2297
		Сметная заработная плата	Тенге						3731321			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1804081				
	Материалы		Тенге					126340				
	Всего заработная плата		Тенге						1558061			
		Накладные расходы	Тенге					1075062				
		Сметная прибыль	Тенге					230332				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3109475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1079
		Сметная заработная плата	Тенге						1558061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16582825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4171
		Сметная заработная плата	Тенге						6671907			
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка										
		Земляные работы										
156	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта		8093,0074	203,33	194,58	1645551	1574738	--	270488	2069322
		НР - 72%; СП - 8%				8,75	37,67	70814	304864		153283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	253,71518	2343,26	--	594522	--	--	428056	1104384
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	594522	--		81806	
158	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	51,411384	1952,72	--	100392	--	--	72282	186488
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	100392	--		13814	
159	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	442,1379	6229,18	180,98	2754157	80018	2130707	562037	3581489
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	543432	24282		265295	
160	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1388,1074	1018,66	--	1414009	--	--	1018087	2626663
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	1414009	--		194568	
161	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6632,5826	19,42	19,42	128805	128805	--	40687	183051
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	56510		13559	
162	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6632,5826	8,59	8,59	56974	56974	--	17956	80924
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	24939		5994	
163	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6632,5826	181,02	81,66	1200630	541617	--	671191	2021567
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	659013	273196		149746	
164	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6632,5826	93,46	80,84	619881	536178	9285	144983	826053
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	74418	126948		61189	
165	Е11-010107-1306 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	282,76261	56,33	56,33	15928	15928	--	4444	22002
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	6173		1630	
166	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	241,67004	6229,18	180,98	1505406	43738	1164631	307206	1957621
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	297037	13273		145009	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,06	639078,94	205464,60	38345	12328	826	28919	72645
		НР - 99%; СП - 8%				419848,00	67005,87	25191	4020		5381	
169	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,05	639078,94	205464,60	31954	10273	689	24099	60538
		НР - 99%; СП - 8%				419848,00	67005,87	20992	3350		4484	
171	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,485	529001,80	157901,08	256566	76582	4125	198769	491762
		НР - 99%; СП - 8%				362596,00	51376,88	175859	24918		36427	
173	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода		0,56	487135,25	129607,53	272796	72580	2901	218453	530549
		НР - 99%; СП - 8%				352348,00	41687,05	197315	23345		39300	
175	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,17	404233,49	111336,77	68720	18927	554	54788	133389
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	49239	6102		9881	
177	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,73	404233,49	111336,77	295090	81276	2375	235267	572785
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	211439	26205		42429	
179	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,35	356454,33	87754,97	124759	30715	508	102305	245229
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	93536	9802		18165	
181	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		3,15	356454,33	87754,97	1122831	276428	4575	920742	2207059
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	841828	88214		163486	
		Фасонные части										
183	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники равнопроходные. Установка	шт.		70	2288,74	1407,68	160212	98538	--	91432	271775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	61674	30681		20131	
190	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники переходники. Установка	шт.	46	2288,74	1407,68	105282	64753	--	60084	178595
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	40529	20162		13229	
199	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1552,87	955,88	15529	9559	--	8856	26336
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5970	2976		1951	
207	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	41	1552,87	955,88	63668	39191	--	36310	107976
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	24477	12200		7998	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д125мм /8353.10.07/ -1шт									
215	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	15424,47	7969,09	540	279	17	417	1034
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	244	109		77	
216	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,035	25994,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
217	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93	--	7013	--	7013	--	7574
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
218	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
220	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
223	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1139952,85	534921,07	7653	3590	127	5067	13738
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	3936	1182		1018	
226	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	25554,86	1069,07	358	15	272	70	462
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	71	6		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	м3	0,001	25554,86	1069,07	26	1	20	5	33
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	5	--		2	
228	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	0,125	20580,59	1165,54	2573	146	2242	201	2996
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	185	36		222	
229	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,004	6229,18	180,98	12483	363	9657	2547	16233
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2463	110		1202	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -1шт									
230	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	15424,47	7969,09	540	279	17	417	1034
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	244	109		77	
231	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,035	25994,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
232	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93	--	7013	--	7013	--	7574
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
233	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
235	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
238	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1139952,85	534921,07	7653	3590	127	5067	13738
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	3936	1182		1018	
241	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	25554,86	1069,07	358	15	272	70	462
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	71	6		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	м3	0,001	25554,86	1069,07	26	1	20	5	33
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	5	--		2	
243	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	0,125	20580,59	1165,54	2573	146	2242	201	2996
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	185	36		222	
244	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,004	6229,18	180,98	12483	363	9657	2547	16233
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2463	110		1202	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д75мм /8353.10.04/ -2шт									
245	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	15424,47	7969,09	1080	558	33	834	2067
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	489	218		153	
246	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,07	25994,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
247	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	2,8	5008,93	--	14025	--	14025	--	15147
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
248	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
250	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
253	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,013426	1139952,85	534921,07	15305	7182	251	10134	27475
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	7872	2365		2035	
256	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,028	25554,86	1069,07	716	30	544	140	925
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	142	12		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	м3	0,002	25554,86	1069,07	51	2	39	10	66
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	10	1		5	
258	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	0,25	20580,59	1165,54	5145	291	4483	402	5991
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	371	71		444	
259	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,008	6229,18	180,98	24967	725	19316	5095	32467
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	4926	220		2405	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -10шт									
260	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,175	15424,47	7969,09	2699	1395	82	2085	5167
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	1222	545		383	
261	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,175	25994,00	--	4549	--	4549	--	4913
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
262	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	14	5008,93	--	70125	--	70125	--	75735
		СП - 8%			--	--	--	--		5610	
263	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2985	1488		975	
265	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1552,87	955,88	23293	14338	--	13284	39503
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	8955	4463		2926	
268	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,06713	1139952,85	534921,07	76525	35909	1257	50672	137373
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	39359	11824		10176	
271	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,14	25554,86	1069,07	3578	150	2717	701	4622
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	711	60		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	м3	0,01	25554,86	1069,07	256	10	195	50	331
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	51	4		24	
273	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	1,25	20580,59	1165,54	25726	1457	22414	2011	29956
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1855	356		2219	
274	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,04	6229,18	180,98	124833	3627	96575	25474	162332
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	24631	1101		12025	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д200/Д219 - 3ШТ (8353.05.10СБ)									
275	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1616851,50	758103,08	2425	1137	106	1619	4368
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	1182	454		324	
277	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00174	1688462,10	742229,09	2938	1291	139	1955	5284
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	1508	466		391	
279	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 315 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00174	4587720,97	625362,36	7983	1088	6183	1014	9717
		НР - 99%; СП - 8%			409082,00	179497,02	712	312		720	
280	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,04206	68745,56	2985,20	2891	126	192	1792	5058
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	2573	24		375	
282	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003825	626128,94	205464,60	2395	786	3	1844	4578
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	1606	256		339	
284	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,825	650,07	--	2487	--	52	2387	5264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	2435	--		390	
285	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	--	7970	23702
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5373	2678		1756	
289	С1261-301-0308 261-301-0308 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	233285,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
290	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(325Х6). Заделка герметиком	футляр	3	17034,38	1240,63	51103	3722	34100	13240	69490
		НР - 99%; СП - 8%			4427,11	30,70	13281	92		5147	
291	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	23896,61	1165,54	3584	175	3186	241	4131
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	223	43		306	
292	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	3512,02	15,06	5268	22	3332	1767	7598
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	1914	6		563	
293	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00942	356123,00	--	3355	--	3355	--	3623
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
294	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	3,3	6229,18	180,98	20556	597	15903	4195	26731
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	4056	181		1980	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д180/159 - /8353.05.09 -4шт									
295	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1233305,80	419978,08	2467	840	107	1865	4678
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	1520	363		347	
297	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00232	1688462,10	742229,09	3917	1722	184	2607	7045
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	2011	622		522	
299	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00232	2802223,15	201775,39	6501	468	5208	909	8003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			355446,00	40481,52	825	94		593	
300	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,04788	68745,56	2985,20	3292	143	219	2040	5759
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	2930	27		427	
302	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0044	626128,94	205464,60	2755	904	4	2121	5266
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	1847	295		390	
304	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4,4	650,07	--	2860	--	59	2745	6054
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	2801	--		448	
305	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,4	-101,35	-1,48	-446	-7	-1	-429	-945
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-438	--		-70	
306	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
310	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	161193,00	--	645	--	645	--	697
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
311	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(273Х6). Заделка герметиком	футляр	4	14313,58	1042,47	57254	4170	38204	14833	77854
		НР - 99%; СП - 8%			3719,99	25,79	14880	103		5767	
312	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	20580,59	1165,54	4116	233	3586	322	4793
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	297	57		355	
313	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	3512,02	15,06	7024	30	4442	2356	10130
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	2552	8		750	
314	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01256	356123,00	--	4473	--	4473	--	4831
		СП - 8%			--	--	--	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	4,4	6229,18	180,98	27408	797	21203	5593	35641
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	5408	242		2640	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д160/159 - /8353.05.08 -1шт									
316	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1233305,80	419978,08	617	210	27	466	1170
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	380	91		87	
318	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	1688462,10	742229,09	979	430	46	652	1761
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	503	155		130	
320	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	2802223,15	201775,39	1625	117	1302	227	2001
		НР - 99%; СП - 8%			355446,00	40481,52	206	23		148	
321	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01197	68745,56	2985,20	823	36	55	510	1440
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	732	7		107	
323	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	626128,94	205464,60	689	226	1	530	1317
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	462	74		98	
325	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	650,07	--	715	--	15	686	1513
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	700	--		112	
326	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-101,35	-1,48	-111	-2	--	-107	-236
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-109	--		-17	
327	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
331	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	161193,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
332	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(273Х6). Заделка герметиком	футляр	1	14313,58	1042,47	14314	1043	9551	3708	19464
		НР - 99%; СП - 8%			3719,99	25,79	3720	26		1442	
333	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	20580,59	1165,54	1029	58	897	80	1198
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		89	
334	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	3512,02	15,06	1756	7	1111	589	2533
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	638	2		188	
335	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	356123,00	--	1118	--	1118	--	1207
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
336	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	6229,18	180,98	6852	199	5301	1398	8910
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1352	60		660	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/108 - /8353.05.07 -1шт										
337	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	894891,05	274854,95	447	137	7	363	875
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	303	64		65	
339	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	1274167,94	556459,52	739	322	42	486	1323
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	375	115		98	
341	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	2288952,17	175253,72	1328	101	1048	197	1647
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	179	20		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01006	68745,56	2985,20	692	30	46	429	1210
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	616	6		90	
344	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	482060,25	129607,53	530	143	1	429	1036
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	388	46		77	
346	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	650,07	--	715	--	15	686	1513
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	700	--		112	
347	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-101,35	-1,48	-111	-2	--	-107	-236
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-109	--		-17	
348	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
352	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	115339,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
353	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(219Х5). Заделка герметиком	футляр	1	11375,12	828,46	11375	828	7591	2947	15468
		НР - 99%; СП - 8%			2956,31	20,50	2956	20		1146	
354	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	20580,59	1165,54	1029	58	897	80	1198
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		89	
355	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	3512,02	15,06	1756	7	1111	589	2533
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	638	2		188	
356	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	356123,00	--	1118	--	1118	--	1207
		СП - 8%			--	--	--	--		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	6229,18	180,98	6852	199	5301	1398	8910
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1352	60		660	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -300шт									
358	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,15	819468,41	231176,59	122920	34677	1555	102149	243074
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	86688	16493		18006	
359	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	150,6	1213,00	--	182678	--	182678	--	197292
		СП - 8%			--	--	--	--		14614	
360	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,174	927925,00	255637,28	161459	44481	9237	123166	307395
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	107741	16669		22770	
361	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	174,696	4528,00	--	791023	--	791023	--	854305
		СП - 8%			--	--	--	--		63282	
362	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,174	1747856,72	154369,22	304127	26860	228370	53894	386663
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	48897	5542		28642	
363	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, заторы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	2,589	68745,56	2985,20	177982	7729	11843	110316	311362
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	158410	1468		23064	
364	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	2,589	589300,00	--	1525698	--	1525698	--	1647754
		СП - 8%			--	--	--	--		122056	
365	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1725	355054,33	87754,97	61247	15138	9	50422	120602
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	46100	4831		8933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	330	650,07	--	214523	--	4412	205909	454066
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	210111	--		33635	
368	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	165	-101,35	-1,48	-16723	-244	-70	-16081	-35428
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-16409	--		-2624	
369	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	450	1552,87	955,88	698792	430146	--	398522	1185099
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	268646	133902		87785	
373	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,3	87194,00	--	26158	--	26158	--	28251
		СП - 8%			--	--	--	--		2093	
374	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр	300	8162,41	594,48	2448722	178344	1633975	634408	3329781
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	636403	4413		246650	
375	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15	20580,59	1165,54	308709	17483	268971	24135	359471
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	22255	4267		26627	
376	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	150	3512,02	15,06	526803	2259	333108	176706	759790
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	191436	636		56281	
377	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,942	356123,00	--	335468	--	335468	--	362305
		СП - 8%			--	--	--	--		26837	
378	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	330	6229,18	180,98	2055629	59724	1590302	419489	2673128
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	405603	18124		198009	
379	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,555	32118,53	21660,53	178418	120324	--	52862	249782
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	58094	28565		18502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6380	392,34	171,89	2503129	1096658	305347	1055288	3843090
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	1101124	364553		284673	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) - 330шт									
383	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	330	7136,23	2325,54	2354956	767429	214047	1660675	4336881
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	1373480	303970		321250	
387	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	6,6	798,48	223,47	5270	1475	1206	2318	8195
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	2589	631		607	
388	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	6,6	1710,00	--	11286	--	11286	--	12189
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
389	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	13,2	26378,00	1069,07	348190	14111	267041	66131	447467
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	67038	5633		33146	
390	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,8	6229,18	180,98	123338	3583	95419	25169	160388
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	24336	1087		11881	
392	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,33	23057,15	1165,54	7609	385	6734	531	8791
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	490	94		651	
393	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	66	9602,39	1090,62	633758	71981	323982	252729	957406
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	237795	31066		70919	
394	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	660	1250,79	324,31	825521	214045	185855	474501	1404023
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	425621	79167		104002	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе - 635шт									
		ГСН-48,49									
395	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	635	7771,03	2325,54	4934604	1476718	814978	3195541	8780557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	2642908	584911		650412	
398	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	635	325,00	--	206375	--	206375	--	222885
		СП - 8%			--	--	--	--		16510	
399	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	9,525	26378,00	1069,07	251250	10183	192693	47720	322887
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	48374	4065		23918	
400	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	63,5	23626,72	8,64	1500297	549	1219694	263251	1904632
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	280054	--		141084	
401	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	82,55	99,17	2,72	8186	225	3624	3010	12092
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	4337	26		896	
402	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)	м2	82,55	222,11	7,03	18335	581	13945	2682	22698
		НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	3809	78		1681	
		Установка опознавательного столба -161шт /АС-1.00/									
403	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	161	2038,67	974,62	328226	156914	38493	217480	589363
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	132819	68552		43657	
404	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	8,05	25994,00	--	209252	--	209252	--	225992
		СП - 8%			--	--	--	--		16740	
405	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	161	1009,75	--	162570	--	16709	157530	345708
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	--	145861	--		25608	
406	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	1,61	115334,00	--	185688	--	185688	--	200543
		СП - 8%			--	--	--	--		14855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	11,27	25598,45	1230,92	288495	13873	202114	69203	386314
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	72508	3540		28616	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -720 М2 (ГСН-47)									
408	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчанно-гравийные. Разборка	м3 конструкции	273,6	394,39	265,81	107905	72726	--	57224	178340
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	35179	17806		13210	
409	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	720	462,29	119,15	332849	85788	226404	50295	413796
		НР - 108%; СП - 8%			28,69	35,99	20657	25913		30652	
410	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	720	464,84	104,79	334685	75448	227003	58701	424857
		НР - 108%; СП - 8%			44,77	30,72	32234	22118		31471	
411	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	720	225,80	199,36	162576	143539	15	42714	221713
		НР - 108%; СП - 8%			26,42	28,51	19022	20527		16423	
412	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	720	237,23	210,80	170806	151776	8	42177	230022
		НР - 108%; СП - 8%			26,42	27,82	19022	20030		17039	
413	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	115,2	117,00	--	13478	--		--	14556
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
414	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	115,2	41,00	--	4723	--		--	5101
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия -400м2 (ГСН-47)									
415	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	40	394,39	265,81	15776	10632	--	8366	26073
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	5143	2603		1931	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
416	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10см. Устройство	м2 основания или покрытия		400	359,74	104,79	143896	41916	84072	32612	190628
		НР - 108%; СП - 8%				44,77	30,72	17908	12288		14121	
417	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		192	117,00	--	22464	--		--	24261
		СП - 8%				--	--	--	--		1797	
418	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		192	41,00	--	7872	--		--	8502
		СП - 8%				--	--	--	--		630	
		Вскрытие и восстановление тротуара (тип-1)- 60м2 (ГСН-47)										
419	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(10) см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия		60	416,99	154,69	25019	9282	12572	6439	33974
		НР - 108%; СП - 8%				52,75	46,61	3165	2797		2517	
420	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка - (4см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2,4	6083,07	1096,64	14599	2632	11565	1136	16994
		НР - 108%; СП - 8%				167,33	270,91	402	650		1259	
421	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2		60	1507,90	146,34	90474	8780	1152	78214	182183
		НР - 94%; СП - 8%				1342,37	44,40	80542	2664		13495	
422	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		60	2180,00	--	130800	--	130800	--	141264
		СП - 8%				--	--	--	--		10464	
423	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		360	2054,94	33,71	739778	12136	403743	355371	1182761
		НР - 108%; СП - 8%				899,72	14,30	323899	5148		87612	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
424	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3		18,72	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		Переход в футляре из п/э трубы 280х25,4мм газопровода 200х18,2мм 8353.16 -2шт /16,5м/										
425	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,0165	708983,72	258959,38	11698	4273	13	8738	22071
		НР - 99%; СП - 8%				449208,00	85712,32	7412	1414		1635	
427	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		16,5	1699,60	9,88	28043	163	4632	23069	55201
		НР - 99%; СП - 8%				1408,96	3,29	23248	54		4089	
428	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.		2	7789,34	2325,54	15579	4651	2604	10065	27695
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	8324	1842		2051	
430	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		2	325,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
431	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3		0,03	26378,00	1069,07	791	32	607	150	1017
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	152	13		75	
432	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		0,2	21301,12	8,64	4260	2	3376	829	5496
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	882	--		407	
433	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	3582	1785		1170	
438	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (280х25,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр		2	12733,91	1021,87	25468	2044	16131	7270	35357
		НР - 99%; СП - 8%				3646,45	25,28	7293	51		2619	
439	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3		0,004	6229,18	180,98	25	1	19	5	32
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	5	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переход в футляре из п/э трубы 250х22,7мм газопровода 180х16,4 8353.16 -1шт /6м/									
440	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,006	666564,26	231219,92	3999	1387	5	3033	7595
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	2607	457		563	
442	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1699,60	9,88	10198	60	1684	8389	20074
		НР - 99%; СП - 8%			1408,96	3,29	8454	20		1487	
443	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	7789,34	2325,54	7789	2325	1302	5032	13847
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1026	
445	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
446	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,015	26378,00	1069,07	396	16	304	75	509
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	76	6		38	
447	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,1	21301,12	8,64	2130	1	1688	415	2748
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	441	--		204	
448	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
453	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (250х22,7мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	10106,52	811,02	10107	811	6402	2885	14031
		НР - 99%; СП - 8%			2894,08	20,07	2894	20		1039	
454	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002	6229,18	180,98	12	--	10	3	16
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2	--		1	
		Переход в футляре из п/э трубы 225х20,5мм газопровода 160х14,6мм 8353.16 -3шт /48,5м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0485	626128,94	205464,60	30367	9965	39	23376	58043
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	20363	3250		4299	
457	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48,5	1634,46	9,24	79271	449	10564	67719	158749
		НР - 99%; СП - 8%			1407,39	2,98	68258	145		11759	
458	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	3	7789,34	2325,54	23368	6976	3906	15097	41542
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	12486	2763		3077	
460	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	325,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
461	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,045	26378,00	1069,07	1187	48	910	225	1525
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	229	19		113	
462	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,3	21301,12	8,64	6390	3	5064	1244	8244
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	1323	--		611	
463	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	--	7970	23702
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5373	2678		1756	
468	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (225х20,5мм) мм. Заделка герметиком	футляр	3	9087,17	729,22	27262	2188	17267	7782	37848
		НР - 99%; СП - 8%			2602,18	18,04	7807	54		2803	
469	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,006	6229,18	180,98	37	1	29	8	48
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	7	--		4	
		Переход в футляре из п/э трубы 180х16,4мм газопровода 125х11,4мм 8353.16 -2шт /23м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,023	626128,94	205464,60	14401	4726	18	11086	27526
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	9657	1541		2039	
472	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1492,71	8,59	34332	197	3677	30214	69709
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	30458	61		5164	
473	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	2	7789,34	2325,54	15579	4651	2604	10065	27695
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		2051	
475	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	325,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
476	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,03	26378,00	1069,07	791	32	607	150	1017
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	152	13		75	
477	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,2	21301,12	8,64	4260	2	3376	829	5496
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	882	--		407	
478	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
483	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (180х16,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр	2	7269,75	583,38	14539	1167	9209	4150	20185
		НР - 99%; СП - 8%			2081,75	14,43	4163	29		1495	
484	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,004	6229,18	180,98	25	1	19	5	32
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	5	--		2	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -4шт /41,5м/									