Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Raiymbek & company»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №52/2 от 14.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 569 410 218,72 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 377 076 002,40 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 192 334 216,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 482 339 160,29 тенге

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
за февраль 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	93 984 962,40	105 263 157,89	93 984 962,40	105 263 157,89
2	Удержание 5%	4 699 248,12	5 263 157,89	4 699 248,12	5 263 157,89
3	Удержание аванса				
	Сумма к оплате	**89 285 714,28**	**100 000 000,00**	**89 285 714,28**	**100 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО «Raiymbek & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №52/2 от 14.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур-Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №4

выполненных работ за февраль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА												
		Установка ГРПШ-10,6										
37	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		331	21713,03	1144,85	7187013	378945	1273218	5546291	13751969
		НР - 98%; СП - 8%				16721,60	376,53	5534850	124631		1018664	
38	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для надземной сети)	шт		10	50600,00	--	506000	--		--	506000
						--	--	--	--	506000	--	
39	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-10 (для надземной сети)	шт		76	59635,71	--	4532314	--		--	4532314
						--	--	--	--	4532314	--	
40	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2 (для подземной сети)	шт		47	50600,00	--	2378200	--		--	2378200
						--	--	--	--	2378200	--	
41	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10(для подземной сети)	шт		198	59635,71	--	11807871	--		--	11807871
						--	--	--	--	11807871	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.45 -10шт										
42	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		30	265,00	--	7950	--	7950	--	8586
		СП - 8%				--	--	--	--		636	
43	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		30	529,00	--	15870	--	15870	--	17140
		СП - 8%				--	--	--	--		1270	
44	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан		20	1685,02	96,42	33700	1928	357	32033	70992
		НР - 99%; СП - 8%				1570,76	47,07	31415	941		5259	
45	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		20	6707,00	--	134140	--	134140	--	144871
		СП - 8%				--	--	--	--		10731	
46	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		40	448,00	--	17920	--	17920	--	19354
		СП - 8%				--	--	--	--		1434	
47	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		20	151,00	--	3020	--	3020	--	3262
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
48	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		10	286,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%				--	--	--	--		229	
49	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		10	229,00	--	2290	--	2290	--	2473
		СП - 8%				--	--	--	--		183	
50	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций		0,264	123465,59	8688,04	32595	2293	2283	19423	56180
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	28019	131		4161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,264	503305,00	--	132873	--	132873	--	143503
		СП - 8%			--	--	--	--		10630	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
52	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	3077,20	--	10155	--	--	7311	18864
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	10155	--		1397	
53	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3	927,48	--	3061	--	--	2204	5686
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	3061	--		421	
54	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	2,1	28075,01	1230,92	58958	2585	42862	12895	77601
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	13511	660		5748	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	14	99,17	2,72	1388	38	614	511	2050
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	736	4		152	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	14	167,42	3,87	2344	54	1430	599	3179
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	860	9		235	
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	3,4	198,36	5,45	674	18	299	248	996
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	357	2		74	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4	167,42	3,87	569	13	347	146	772
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	209	2		57	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.45 - 76шт									
59	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	190	265,00	--	50350	--	50350	--	54378
		СП - 8%			--	--	--	--		4028	
60	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	228	529,00	--	120612	--	120612	--	130261

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		9649	
61	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан		228	1685,02	96,42	384185	21984	4068	365177	809310
		НР - 99%; СП - 8%				1570,76	47,07	358133	10732		59949	
62	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN20 ГОСТ 21345-2005	шт.		228	6707,00	--	1529196	--	1529196	--	1651532
		СП - 8%				--	--	--	--		122336	
63	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		456	448,00	--	204288	--	204288	--	220631
		СП - 8%				--	--	--	--		16343	
64	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		76	151,00	--	11476	--	11476	--	12394
		СП - 8%				--	--	--	--		918	
65	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		76	286,00	--	21736	--	21736	--	23475
		СП - 8%				--	--	--	--		1739	
66	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		76	229,00	--	17404	--	17404	--	18796
		СП - 8%				--	--	--	--		1392	
67	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций		2,0064	123465,59	8688,04	247721	17431	17348	147619	426967
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	212942	998		31627	
68	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,0064	503305,00	--	1009831	--	1009831	--	1090617
		СП - 8%				--	--	--	--		80786	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/										
69	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		25,08	3077,20	--	77176	--	--	55567	143362
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	77176	--		10619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	25,08	927,48	--	23261	--	--	16748	43210
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	23261	--		3201	
71	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	15,96	28075,01	1230,92	448077	19646	325749	98002	589765
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	102682	5013		43686	
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	106,4	99,17	2,72	10552	289	4673	3880	15587
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	5590	33		1155	
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	106,4	167,42	3,87	17813	412	10866	4555	24158
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	6535	67		1790	
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	25,84	198,36	5,45	5126	141	2270	1885	7572
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	2715	16		561	
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,84	167,42	3,87	4326	100	2639	1106	5867
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	1587	16		435	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.46) - 47шт									
76	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	141	265,00	--	37365	--	37365	--	40354
		СП - 8%			--	--	--	--		2989	
77	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47	529,00	--	24863	--	24863	--	26852
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
		Установка кранов и фланцев									
78	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	94	1685,02	96,42	158392	9064	1677	150555	333663
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	147651	4425		24716	
79	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	94	7757,00	--	729158	--	729158	--	787491
		СП - 8%			--	--	--	--		58333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	188	539,00	--	101332	--	101332	--	109439
		СП - 8%			--	--	--	--		8107	
81	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	47	391,00	--	18377	--	18377	--	19847
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
82	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	47	229,00	--	10763	--	10763	--	11624
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
83	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	1,2408	123465,59	8688,04	153196	10780	10728	91290	264045
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	131688	617		19559	
84	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2408	503305,00	--	624501	--	624501	--	674461
		СП - 8%			--	--	--	--		49960	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
85	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	15,51	3077,20	--	47727	--	--	34364	88658
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	47727	--		6567	
86	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	15,51	927,48	--	14385	--	--	10357	26722
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	14385	--		1979	
87	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	9,87	28075,01	1230,92	277100	12149	201450	60606	364723
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	63501	3100		27017	
88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	65,8	99,17	2,72	6525	179	2889	2399	9638
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	3457	20		714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,8	167,42	3,87	11016	254	6721	2817	14940
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	4041	41		1107	
90	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	47	286,00	--	13442	--	13442	--	14517
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
91	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	47	181,00	--	8507	--	8507	--	9188
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
92	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	23,5	3512,02	15,06	82532	354	52186	27684	119033
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	29992	100		8817	
93	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14758	356123,00	--	52557	--	52557	--	56762
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.46) -198шт									
94	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	594	265,00	--	157410	--	157410	--	170003
		СП - 8%			--	--	--	--		12593	
95	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	198	529,00	--	104742	--	104742	--	113121
		СП - 8%			--	--	--	--		8379	
		Установка кранов и фланцев									
96	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	594	1685,02	96,42	1000902	57274	10597	951381	2108466
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	933031	27960		156183	
97	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	594	7757,00	--	4607658	--	4607658	--	4976271
		СП - 8%			--	--	--	--		368613	
98	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1188	539,00	--	640332	--	640332	--	691559
		СП - 8%			--	--	--	--		51227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	198	391,00	--	77418	--	77418	--	83611
		СП - 8%			--	--	--	--		6193	
100	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	198	229,00	--	45342	--	45342	--	48969
		СП - 8%			--	--	--	--		3627	
101	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	5,2272	123465,59	8688,04	645379	45414	45196	384585	1112361
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	554769	2601		82397	
102	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,2272	503305,00	--	2630876	--	2630876	--	2841346
		СП - 8%			--	--	--	--		210470	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
103	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	65,34	3077,20	--	201064	--	--	144766	373497
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	201064	--		27666	
104	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	65,34	927,48	--	60602	--	--	43633	112574
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	60602	--		8339	
105	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	41,58	28075,01	1230,92	1167359	51182	848664	255321	1536494
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	267513	13059		113814	
106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	277,2	99,17	2,72	27490	754	12172	10109	40606
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	14564	86		3008	
107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	277,2	167,42	3,87	46409	1073	28310	11868	62939
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	17026	175		4662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	198	286,00	--	56628	--	56628	--	61158
		СП - 8%			--	--	--	--		4530	
109	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	198	181,00	--	35838	--	35838	--	38705
		СП - 8%			--	--	--	--		2867	
110	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	99	3512,02	15,06	347690	1491	219851	116626	501461
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	126348	420		37145	
111	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,62172	356123,00	--	221409	--	221409	--	239122
		СП - 8%			--	--	--	--		17713	
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 331 шт									
112	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	95,04	2396,52	--	227765	--	--	163991	423096
		НР - 72%; СП - 8%			2396,52	--	227765	--		31340	
113	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 2	м3 грунта	95,04	1018,66	--	96813	--	--	69706	179840
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	96813	--		13322	
114	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	1,95624	177770,36	115415,72	347761	225781	7024	139010	525713
		НР - 80%; СП - 8%			58764,00	30060,78	114956	58806		38942	
115	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	3,27028	271941,00	--	889323	--	889323	--	960469
		СП - 8%			--	--	--	--		71146	
116	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	100	2396,52	--	239652	--	--	172549	445178
		НР - 72%; СП - 8%			2396,52	--	239652	--		32976	
117	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	1018,66	--	101866	--	--	73344	189226
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	101866	--		14017	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 (40х4) мм2	м		1000	666,98	26,82	666980	26820	427500	159149	892219
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	212660	8380		66090	
119	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования	м		1000	666,98	26,82	666980	26820	427500	159149	892219
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	212660	8380		66090	
120	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		2,014403	301324,00	--	606988	--	606988	--	655547
		СП - 8%				--	--	--	--		48559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49345309	915266	18968133	9551459	62070561
								10237525	271425	19224385	3173791	
	Стоимость оборудования		Тенге					18996428				
	Заготов.складские расходы		Тенге					227957				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					19224385				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1333960				
	Материалы		Тенге					855000				
	Всего заработная плата		Тенге						442080			
		Накладные расходы	Тенге					318298				
		Сметная прибыль	Тенге					132180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1784438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	Тенге						442080			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20521060				
	Материалы		Тенге					1787718				
	Всего заработная плата		Тенге						3475624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14976645				
		Накладные расходы	Тенге					3043953				
		Сметная прибыль	Тенге					1885203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25450216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2595
		Сметная заработная плата	Тенге						3475624			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1078891				
	Материалы		Тенге					75555				
	Всего заработная плата		Тенге						931765			
		Накладные расходы	Тенге					642917				
		Сметная прибыль	Тенге					137744				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1859552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									645
		Сметная заработная плата	Тенге						931765			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7187013				
	Материалы		Тенге					1273218				
	Всего заработная плата		Тенге						5659481			
		Накладные расходы	Тенге					5546291				
		Сметная прибыль	Тенге					1018664				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					13751968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3777
		Сметная заработная плата	Тенге						5659481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					62070559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7305
		Сметная заработная плата	Тенге						10508950			
				Локальная смета №2-2								
				РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
		Установка ГРПШ-10,6										
21	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		214	21713,03	1144,85	4646588	244997	823169	3585820	8891000
		НР - 98%; СП - 8%				16721,60	376,53	3578422	80577		658593	
22	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для надземной сети)	шт		5	50600,00	--	253000	--		--	253000
						--	--	--	--	253000	--	
23	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-10 (для надземной сети)	шт		24	59635,71	--	1431257	--		--	1431257
						--	--	--	--	1431257	--	
24	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2 (для подземной сети)	шт		52	50600,00	--	2631200	--		--	2631200
						--	--	--	--	2631200	--	
25	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10(для подземной сети)	шт		133	59635,71	--	7931550	--		--	7931550
						--	--	--	--	7931550	--	
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.45 -6шт										
26	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		18	265,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
27	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		18	529,00	--	9522	--	9522	--	10284
		СП - 8%				--	--	--	--		762	
28	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан		12	1685,02	96,42	20220	1157	214	19220	42595
		НР - 99%; СП - 8%				1570,76	47,07	18849	565		3155	
29	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°C,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		12	6707,00	--	80484	--	80484	--	86923
		СП - 8%				--	--	--	--		6439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	24	448,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
31	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	151,00	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
32	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	286,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
33	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	229,00	--	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
34	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	0,1584	123465,59	8688,04	19557	1376	1370	11654	33708
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	16811	79		2497	
35	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1584	503305,00	--	79724	--	79724	--	86102
		СП - 8%			--	--	--	--		6378	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
36	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,98	3077,20	--	6093	--	--	4387	11318
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	6093	--		838	
37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,98	927,48	--	1836	--	--	1322	3411
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	1836	--		253	
38	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	1,26	28075,01	1230,92	35375	1551	25718	7737	46561
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	8106	396		3449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	8,4	99,17	2,72	833	23	369	306	1230
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	441	3		91	
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,4	167,42	3,87	1406	32	858	360	1907
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	516	5		141	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	2,04	198,36	5,45	405	11	180	149	598
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	214	1		44	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,04	167,42	3,87	342	8	209	87	464
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	125	1		34	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.45 - 24шт									
43	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60	265,00	--	15900	--	15900	--	17172
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
44	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72	529,00	--	38088	--	38088	--	41135
		СП - 8%			--	--	--	--		3047	
45	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	72	1685,02	96,42	121321	6942	1284	115319	255571
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	113095	3389		18931	
46	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	6707,00	--	482904	--	482904	--	521536
		СП - 8%			--	--	--	--		38632	
47	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	144	448,00	--	64512	--	64512	--	69673
		СП - 8%			--	--	--	--		5161	
48	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	151,00	--	3624	--	3624	--	3914
		СП - 8%			--	--	--	--		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	286,00	--	6864	--	6864	--	7413
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
50	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24	229,00	--	5496	--	5496	--	5936
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
51	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	0,6336	123465,59	8688,04	78228	5504	5479	46616	134832
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	67245	315		9988	
52	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6336	503305,00	--	318894	--	318894	--	344406
		СП - 8%			--	--	--	--		25512	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
53	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,92	3077,20	--	24371	--	--	17547	45272
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	24371	--		3354	
54	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	7,92	927,48	--	7346	--	--	5289	13646
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	7346	--		1011	
55	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	5,04	28075,01	1230,92	141498	6204	102868	30948	186242
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	32426	1583		13796	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	33,6	99,17	2,72	3332	91	1476	1225	4922
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	1765	10		365	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,6	167,42	3,87	5625	130	3431	1439	7629
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	2064	21		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	8,16	198,36	5,45	1619	44	718	595	2391
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	857	5		177	
59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,16	167,42	3,87	1366	31	834	349	1853
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	501	5		137	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.46) - 52шт									
60	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	156	265,00	--	41340	--	41340	--	44647
		СП - 8%			--	--	--	--		3307	
61	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	529,00	--	27508	--	27508	--	29709
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
		Установка кранов и фланцев									
62	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	104	1685,02	96,42	175242	10027	1856	166572	369159
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	163359	4895		27345	
63	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	104	7757,00	--	806728	--	806728	--	871266
		СП - 8%			--	--	--	--		64538	
64	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	208	539,00	--	112112	--	112112	--	121081
		СП - 8%			--	--	--	--		8969	
65	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	52	391,00	--	20332	--	20332	--	21959
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
66	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	52	229,00	--	11908	--	11908	--	12861
		СП - 8%			--	--	--	--		953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	1,3728	123465,59	8688,04	169494	11927	11870	101002	292136
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	145697	683		21640	
68	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3728	503305,00	--	690937	--	690937	--	746212
		СП - 8%			--	--	--	--		55275	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
69	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	17,16	3077,20	--	52805	--	--	38019	98090
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	52805	--		7266	
70	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	17,16	927,48	--	15916	--	--	11459	29565
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	15916	--		2190	
71	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	10,92	28075,01	1230,92	306579	13442	222881	67054	403524
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	70256	3430		29891	
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	72,8	99,17	2,72	7220	198	3197	2655	10665
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	3825	23		790	
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	72,8	167,42	3,87	12188	282	7435	3117	16529
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	4471	46		1224	
74	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52	286,00	--	14872	--	14872	--	16062
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
75	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52	181,00	--	9412	--	9412	--	10165
		СП - 8%			--	--	--	--		753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	26	3512,02	15,06	91313	391	57740	30629	131697
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	33182	110		9755	
77	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,16328	356123,00	--	58148	--	58148	--	62800
		СП - 8%			--	--	--	--		4652	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.46) -133шт									
78	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	399	265,00	--	105735	--	105735	--	114194
		СП - 8%			--	--	--	--		8459	
79	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	133	529,00	--	70357	--	70357	--	75986
		СП - 8%			--	--	--	--		5629	
		Установка кранов и фланцев									
80	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	399	1685,02	96,42	672323	38472	7118	639059	1416293
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	626733	18781		104911	
81	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°C,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	399	7757,00	--	3095043	--	3095043	--	3342646
		СП - 8%			--	--	--	--		247603	
82	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	798	539,00	--	430122	--	430122	--	464532
		СП - 8%			--	--	--	--		34410	
83	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	133	391,00	--	52003	--	52003	--	56163
		СП - 8%			--	--	--	--		4160	
84	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	133	229,00	--	30457	--	30457	--	32894
		СП - 8%			--	--	--	--		2437	
85	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	3,5112	123465,59	8688,04	433512	30505	30359	258332	747192

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	372648	1747		55348	
86	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		3,5112	503305,00	--	1767205	--	1767205	--	1908581
		СП - 8%				--	--	--	--		141376	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/										
87	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		43,89	3077,20	--	135058	--	--	97242	250884
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	135058	--		18584	
88	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта		43,89	927,48	--	40707	--	--	29309	75617
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	40707	--		5601	
89	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3		27,93	28075,01	1230,92	784135	34380	570062	171503	1032089
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	179693	8772		76451	
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2		186,2	99,17	2,72	18465	507	8175	6790	27276
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	9783	58		2020	
91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		186,2	167,42	3,87	31174	720	19018	7972	42278
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	11436	117		3132	
92	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		133	286,00	--	38038	--	38038	--	41081
		СП - 8%				--	--	--	--		3043	
93	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		133	181,00	--	24073	--	24073	--	25999
		СП - 8%				--	--	--	--		1926	
94	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		66,5	3512,02	15,06	233549	1002	147677	78340	336840
		НР - 92%; СП - 8%				1276,24	4,24	84870	282		24951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,41762	356123,00	--	148724	--	148724	--	160622
		СП - 8%			--	--	--	--		11898	
		МОЛНИЕЗАЩИТА ИЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /М3-2/ - 214шт									
99	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	2,11432	271941,00	--	574970	--	574970	--	620968
		СП - 8%			--	--	--	--		45998	
104	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,3482	301324,00	--	406245	--	406245	--	438745
		СП - 8%			--	--	--	--		32500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30206753	409954	11718270	5559423	37647716
							5831522	125899	12247007	1881538	
	Стоимость оборудования		Тенге				12101786				
	Заготов.складские расходы		Тенге				145221				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12247007				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12612367				
	Материалы		Тенге				1183312				
	Всего заработная плата		Тенге					1693197			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9662705				
		Накладные расходы	Тенге				1555999				
		Сметная прибыль	Тенге				1133472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15301838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1248
		Сметная заработная плата	Тенге					1693197			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				700791				
	Материалы		Тенге				49077				
	Всего заработная плата		Тенге					605225			
		Накладные расходы	Тенге				417604				
		Сметная прибыль	Тенге				89473				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1207868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					605225			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4646588				
	Материалы		Тенге				823168				
	Всего заработная плата		Тенге					3658999			
		Накладные расходы	Тенге				3585820				
		Сметная прибыль	Тенге				658593				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8891001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2442
		Сметная заработная плата	Тенге					3658999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37647714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4109
		Сметная заработная плата	Тенге					5957421			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								99718273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16069047				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1325220			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						397324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							30686398		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							31471392		
		- Накладные расходы	Тенге								15110882	
		- Сметная прибыль	Тенге								5055329	
		ИТОГО										**99 718 273**
		В том числе оборудование										**31 471 392**
		Итого без оборудования										**68 246 881**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**887 209**
		Итого:										**69 134 090**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**629 120**
		Итого										**101 234 603**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 395 264**
		Итого сметная стоимость										**102 629 867**
		2021 год -65% К=1										**66 709 413**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год - 35% К=1,0500514										**37 718 322**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**93 984 962,40**
		НДС 12%										**11 278 195,49**
		ИТОГО:										**105 263 157,89**

Технадзор: ТОО ««Raiymbek & company»»

инженер-эксперт _____Н.Н.Елекеев

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____**А.Арманов**