Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Raiymbek & company»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №52/2 от 14.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 569 410 218,72 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 377 076 002,40 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 192 334 216,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 569 410 218,72 тенге

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
за май 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	154 007 241,90	172 488 110,93	31 826 790,78	35 646 005,67
2	Удержание 5%	7 700 362,10	8 624 405,55	1 591 339,54	1 782 300,28
3	Удержание аванса				
	Сумма к оплате	**146 306 879,81**	**163 863 705,38**	**30 235 451,24**	**33 863 705,39**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО «Raiymbek & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №52/2 от 14.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур-Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №6
выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1												
РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА												
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 331шт										
112	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта		63,84	2396,52	--	152994	--	--	110156	284202
		НР - 72%; СП - 8%				2396,52	--	152994	--		21052	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	120,6576	1268,00		152994				
113	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 2	м3 грунта		63,84	1018,66	--	65031	--	--	46823	120802
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	65031	--		8948	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	62,0525	1048,00		65031				
114	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		1,31404	177770,36	115415,72	233597	151661	4718	93375	353130
		НР - 80%; СП - 8%				58764,00	30060,78	77218	39501		26158	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	35,4	46,517	1660,00		77218				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,42	17,6344							
3.3	104 С	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	6,3	8,278452		9422,00		78000			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,3	8,278452		2241,00		18552			
3.4	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	5,88	7,726555		612,00		4729			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.5	776 С	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	7,1	9,329684		7377,00		68825			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,1	9,329684		2241,00		20908			
3.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,026281		4093,00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,026281		1569,00		41			
3.7	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017	0,022339	211214,00				4718		
116	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		66,5	2396,52	--	159369	--	--	114745	296043
		НР - 72%; СП - 8%				2396,52	--	159369	--		21929	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	125,685	1268,00		159369				
117	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта		66,5	1018,66	--	67741	--	--	48773	125836
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	67741	--		9321	
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	64,638	1048,00		67741				
118	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 (40х4) мм2	м		665	666,98	26,82	443542	17836	284287	105834	593326
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	141419	5573		43950	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	93,1	1519,00		141419				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	2,926							
118.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	1,463		5689,00		8323			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,463		2241,00		3279			
118.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	20,8145		231,00		4808			
118.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	1,463		3214,00		4702			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,463		1569,00		2295			
118.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,005985	234305,00				1402		
118.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	24,605	910,00				22391		
118.8	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0013	0,8645	301324,00				260495		
119	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования	м		665	666,98	26,82	443542	17836	284287	105834	593326
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	141419	5573		43950	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	93,1	1519,00		141419				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	2,926							
119.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	1,463		5689,00		8323			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,463		2241,00		3279			
119.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	20,8145		231,00		4808			
119.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	1,463		3214,00		4702			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,463		1569,00		2295			
119.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,005985	234305,00				1402		
119.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	24,605	910,00				22391		
119.8	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0013	0,8645	301324,00				260495		
120	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,070897	301324,00	--	21363	--	21363	--	23072
		СП - 8%				--	--	--	--		1709	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 158шт /М3-3/										
121	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж СТОЕК	т конструкций		7,0784	123465,59	8688,04	873939	61498	61202	520785	1506302
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	751239	3522		111578	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	73,6	520,9702	1442,00		751239				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,9112							
121.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	115,37792		420,00		48459			
121.4	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	26,19008		99,00		2593			
121.5	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	8,423296		262,00		2207			
121.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,778624		5316,00		4139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,778624		2241,00		1745			
121.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	1,132544		3214,00		3540			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1,132544		1569,00		1777			
121.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	16,421888		28,00		460			
121.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,212352	70,00				15		
121.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,132366	5245,00				694		
121.11	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,007291	70372,00				513		
121.12	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,035392	634683,00				22463		
121.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	13,80288	295,00				4072		
121.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	4,176256	153,00				639		
121.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000708	1863700,00				1319		
121.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,099098	219538,00				21756		
121.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002194	439993,00				965		
121.18	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004247	651547,00				2767		
121.19	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,013732	434848,00				5971		
121.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,070784	392,00				28		
122	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		7,0784	554148,00	--	3922481	--	3922481	--	4236279
		СП - 8%				--	--	--	--		313798	
123	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций		3,7999	68745,56	2985,20	261226	11344	17382	161912	456989
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	232500	2155		33851	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	46,6	177,0753	1313,00		232500				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,178							
123.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	6,649825		420,00		2793			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,557959		34,00		53			
123.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	34,503092		99,00		3416			
123.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,531986		262,00		139			
123.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,455988		5316,00		2424			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,455988		2241,00		1022			
123.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,721981		3214,00		2320			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,721981		1569,00		1133			
123.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	7,067814		28,00		198			
123.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,113997	70,00				8		
123.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,071058	5245,00				373		
123.12	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,01254	634683,00				7959		
123.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	5,69985	295,00				1681		
123.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	1,709955	153,00				262		
123.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00038	1863700,00				708		
123.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00532	219538,00				1168		
123.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001178	439993,00				518		
123.18	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00228	651547,00				1485		
123.19	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,007372	434848,00				3206		
123.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,037999	392,00				15		
124	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		3,7999	474502,00	--	1803060	--	1803060	--	1947305
		СП - 8%				--	--	--	--		144245	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		237	1822,00	--	431814	--	431814	--	466359
		СП - 8%				--	--	--	--		34545	
126	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.		1896	1773,91	209,58	3363333	397363	373948	1965077	5754682
		НР - 72%; СП - 8%				1367,10	72,39	2592022	137251		426273	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9	1706,4	1519,00		2592022				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	72,048							
126.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	36,024		5689,00		204941			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	36,024		2241,00		80730			
126.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	331,8		231,00		76646			
126.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	36,024		3214,00		115781			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	36,024		1569,00		56522			
126.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,12324	234305,00				28876		
126.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	379,2	910,00				345072		
127	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		7,14792	273545,00	--	1955278	--	1955278	--	2111700
		СП - 8%				--	--	--	--		156422	
128	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м		948	532,52	19,69	504829	18666	255761	169527	728305
		НР - 72%; СП - 8%				243,04	5,33	230402	5053		53949	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	151,68	1519,00		230402				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	2,6544							
128.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	1,3272		5689,00		7550			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,3272		2241,00		2974			
128.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	29,6724		231,00		6854			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	1,3272		3214,00		4266			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,3272		1569,00		2082			
128.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,005688	234305,00				1333		
128.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	18,96	910,00				17254		
128.8	279846 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00092	0,87216	271941,00				237176		
129	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,84372	277977,00	--	234535	--	234535	--	253298
		СП - 8%				--	--	--	--		18763	
130	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		205,4	3077,20	--	632057	--	--	455081	1174109
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	632057	--		86971	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	575,12	1099,00		632057				
131	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта		205,4	927,48	--	190504	--	--	137163	353881
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	190504	--		26213	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	181,779	1048,00		190504				
132	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3		91,64	26756,54	1848,82	2451969	169426	1751917	521087	3210900
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	530626	41997		237844	
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,41	404,1324	1313,00		530626				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	26,6214							
132.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	24,10132		52,00		1253			
132.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	25,52174		6404,00		163441			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	25,52174		1569,00		40044			
132.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,247428		5171,00		1279			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,247428		1569,00		388			
132.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,339068		5316,00		1802			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,339068		2241,00		760			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,513184		3214,00		1649			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,513184		1569,00		805			
132.8	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	34,365	70,00				2406		
132.9	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0068	0,623152	60737,00				37848		
132.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,024743	24762,00				613		
132.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	14,02092	6931,00				97179		
132.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,00441	0,404132	14,00				6		
132.13	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	58,74124	920,00				54042		
132.14	279370 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	93,4728	16596,00				1551275		
132.15	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	21,81032	392,00				8550		
133	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		436,08	99,17	2,72	43246	1186	19148	15902	63880
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	22912	135		4732	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	12,8644	1781,00		22912				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0872							
133.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,043608		30,00		1			
133.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,043608		5171,00		225			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,043608		1569,00		68			
133.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,043608		3214,00		140			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,043608		1569,00		68			
133.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	4,884096		168,00		821			
133.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,006541	287630,00				1881		
133.8	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,039247	439993,00				17268		
134	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		436,08	167,42	3,87	73009	1688	44537	18671	99014
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	26784	275		7334	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	18,577	1442,00		26784				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1744							
22.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,087216		30,00		3			
22.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,087216		5171,00		451			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,087216		1569,00		137			
22.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,087216		3214,00		280			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,087216		1569,00		137			
22.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	5,66904		168,00		952			
22.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,01221	379074,00				4629		
22.8	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,078494	508438,00				39910		
143	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		1	8639,16	2832,38	8639	2832	67	6632	16493
		НР - 99%; СП - 8%				5739,88	959,19	5740	959		1222	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	3,91	3,91	1468,00		5740				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	0,47							
143.3	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,29	0,29		7482,00		2170			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29		2241,00		650			
143.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04		5316,00		213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04		2241,00		90			
143.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14		3214,00		450			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,14		1569,00		220			
143.6	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	0,15	446,00				67		
144	С1242-202-1405 242-202-1405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.		1	829105,00	--	829105	--	829105	--	895433
		СП - 8%				--	--	--	--		66328	
145	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2	5548,50	1870,32	11097	3740	134	8406	21063
		НР - 99%; СП - 8%				3611,28	634,23	7223	1268		1560	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,46	4,92	1468,00		7223				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,62							
145.3	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,19	0,38		7482,00		2843			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38		2241,00		852			
145.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06		5316,00		319			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06		2241,00		134			
145.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18		3214,00		579			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18		1569,00		282			
145.6	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	0,3	446,00				134		
146	С1242-202-1404 242-202-1404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.		2	616788,00	--	1233576	--	1233576	--	1332262
		СП - 8%				--	--	--	--		98686	
147	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт		2	1685,02	96,42	3370	193	35	3203	7099
		НР - 99%; СП - 8%				1570,76	47,07	3142	94		526	
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,07	2,14	1468,00		3142				
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06							
147.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06		3214,00		193			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06		1569,00		94			
147.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,08	446,00				36		
148	С1242-202-0906 242-202-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		2	10089,00	--	20178	--	20178	--	21792
		СП - 8%				--	--	--	--		1614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20434424	855269	13548813	4608986	27046882
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6030342	243356	--	2003471	
	Материалы		Тенге					4755246				
	Всего заработная плата		Тенге					1198285				
		Накладные расходы	Тенге						3258712			
		Сметная прибыль	Тенге					2346272				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					568122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7669640				
		Сметная заработная плата	Тенге									2125
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						3258712			
	Материалы		Тенге					14544013				
	Всего заработная плата		Тенге					1820558				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2025570			
		Накладные расходы	Тенге					10451390				
		Сметная прибыль	Тенге					1580017				
								1289920				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17413950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1671
		Сметная заработная плата	Тенге						2025570			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1135165				
	Материалы		Тенге					78585				
	Всего заработная плата		Тенге						989416			
		Накладные расходы	Тенге					682697				
		Сметная прибыль	Тенге					145429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1963291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									701
		Сметная заработная плата	Тенге						989416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26909678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4497
		Сметная заработная плата	Тенге						6273698			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2											
	РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА											
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 214шт										
103	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования	м		91,436	666,98	26,82	60986	2452	39089	14552	81581
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	19445	766		6043	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	12,801	1519,00		19445				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,4023							
29.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,201159		5689,00		1144			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,201159		2241,00		451			
29.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	2,861947		231,00		661			
29.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,201159		3214,00		647			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,201159		1569,00		316			
29.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000823	234305,00				193		
29.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	3,383132	910,00				3079		
29.8	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0013	0,118867	301324,00				35817		
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 140шт /МЗ-3/										
105	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж СТОЕК	т конструкций		2,016	123465,59	8688,04	248907	17515	17432	148325	429010
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	213960	1003		31779	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	73,6	148,3776	1442,00		213960				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,5443							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	32,8608		420,00		13802			
105.4	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	7,4592		99,00		738			
105.5	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	2,39904		262,00		629			
105.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22176		5316,00		1179			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22176		2241,00		497			
105.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,32256		3214,00		1037			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,32256		1569,00		506			
105.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	4,67712		28,00		131			
105.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,06048	70,00				4		
105.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,037699	5245,00				198		
105.11	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,002076	70372,00				146		
105.12	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,01008	634683,00				6398		
105.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,9312	295,00				1160		
105.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	1,18944	153,00				182		
105.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000202	1863700,00				376		
105.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,028224	219538,00				6196		
105.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000625	439993,00				275		
105.18	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00121	651547,00				788		
105.19	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,003911	434848,00				1701		
105.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,02016	392,00				8		
106	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,016	554148,00	--	1117162	--	1117162	--	1206535

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		89373	
107	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций		1,08225	68745,56	2985,20	74400	3231	4951	46114	130155
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	66218	614		9641	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	46,6	50,4329	1313,00		66218				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,3355							
107.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,893938		420,00		795			
107.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,443723		34,00		15			
107.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	9,82683		99,00		973			
107.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,151515		262,00		40			
107.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12987		5316,00		690			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12987		2241,00		291			
107.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,205628		3214,00		661			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,205628		1569,00		323			
107.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	2,012985		28,00		56			
107.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,032468	70,00				2		
107.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,020238	5245,00				106		
107.12	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,003571	634683,00				2267		
107.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,623375	295,00				479		
107.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,487013	153,00				75		
107.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000108	1863700,00				202		
107.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001515	219538,00				333		
107.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000335	439993,00				148		
107.18	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000649	651547,00				423		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107.19	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0021	434848,00				913		
107.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,010822	392,00				4		
108	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		1,08225	474502,00	--	513530	--	513530	--	554612
		СП - 8%				--	--	--	--		41082	
109	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		67,5	1822,00	--	122985	--	122985	--	132824
		СП - 8%				--	--	--	--		9839	
110	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.		540	1773,91	209,58	957911	113174	106503	559674	1638992
		НР - 72%; СП - 8%				1367,10	72,39	738234	39091		121407	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9	486	1519,00		738234				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	20,52							
110.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	10,26		5689,00		58369			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	10,26		2241,00		22993			
110.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	94,5		231,00		21830			
110.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	10,26		3214,00		32976			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	10,26		1569,00		16098			
110.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,0351	234305,00				8224		
110.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	108	910,00				98280		
111	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		2,0358	273545,00	--	556883	--	556883	--	601434
		СП - 8%				--	--	--	--		44551	
112	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м		270	532,52	19,69	143780	5316	72843	48283	207428
		НР - 72%; СП - 8%				243,04	5,33	65621	1439		15365	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	43,2	1519,00		65621				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,756							
112.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,378		5689,00		2150			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,378		2241,00		847			
112.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	8,451		231,00		1952			
112.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,378		3214,00		1215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,378		1569,00		593			
112.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00162	234305,00				380		
112.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	5,4	910,00				4914		
112.8	279846 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00092	0,2484	271941,00				67550		
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,2403	277977,00	--	66798	--	66798	--	72142
		СП - 8%				--	--	--	--		5344	
114	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		58,5	3077,20	--	180016	--	--	129612	334398
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	180016	--		24770	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	163,8	1099,00		180016				
115	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта		58,5	927,48	--	54258	--	--	39065	100789
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	54258	--		7466	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	51,7725	1048,00		54258				
116	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3		26,1	26756,54	1848,82	698346	48254	498964	148411	914497
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	151128	11961		67741	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,41	115,101	1313,00		151128				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	7,5821							
116.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	6,8643		52,00		357			
116.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	7,26885		6404,00		46550			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	7,26885		1569,00		11405			
116.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07047		5171,00		364			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07047		1569,00		111			
116.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,09657		5316,00		513			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,09657		2241,00		216			
116.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,14616		3214,00		470			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,14616		1569,00		229			
116.8	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	9,7875	70,00				685		
116.9	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0068	0,17748	60737,00				10780		
116.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,007047	24762,00				174		
116.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	3,9933	6931,00				27678		
116.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,00441	0,115101	14,00				2		
116.13	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	16,7301	920,00				15392		
116.14	279370 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	26,622	16596,00				441819		
116.15	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	6,2118	392,00				2435		
117	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		124,2	99,17	2,72	12317	338	5454	4529	18194
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	6525	39		1348	
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	3,6639	1781,00		6525				
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0248							
117.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01242		30,00		0			
117.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01242		5171,00		64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01242		1569,00		19			
117.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01242		3214,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01242		1569,00		19			
117.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,39104		168,00		234			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001863	287630,00				536		
117.8	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,011178	439993,00				4918		
118	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		124,2	167,42	3,87	20794	480	12686	5318	28200
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	7628	78		2089	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	5,2909	1442,00		7628				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0497							
43.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,02484		30,00		1			
43.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02484		5171,00		128			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02484		1569,00		39			
43.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02484		3214,00		80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02484		1569,00		39			
43.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,6146		168,00		271			
43.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003478	379074,00				1318		
43.8	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,022356	508438,00				11367		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4829073	190760	3135280	1143883	6450791
								1503033	54991	--	477838	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1162677				
	Материалы		Тенге					218436				
	Всего заработная плата		Тенге						864596			
		Накладные расходы	Тенге					622509				
		Сметная прибыль	Тенге					142815				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1928001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									564
		Сметная заработная плата	Тенге						864596			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3343089				
	Материалы		Тенге					517103				
	Всего заработная плата		Тенге						411633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2377358				
		Накладные расходы	Тенге					326935				
		Сметная прибыль	Тенге					293603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3963627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									348
		Сметная заработная плата	Тенге						411633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					323307				
	Материалы		Тенге					22382				
	Всего заработная плата		Тенге						281795			
		Накладные расходы	Тенге					194439				
		Сметная прибыль	Тенге					41420				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					559166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						281795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6450797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1558024			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33332234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7533375				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1046029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					298347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16684097		
		- Накладные расходы	Тенге							5752869	
		- Сметная прибыль	Тенге							2481309	

		ИТОГО									**33 332 234**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**33 332 234**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**433 319**
		Итого:									**33 765 553**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**307 267**
		Итого									**34 072 819**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**681 456**
		Итого сметная стоимость									**34 754 276**
		2021 год -65% К=1									**22 590 279**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год - 35% К=1,0500514									**12 772 822**
		Поправочнй коэфициент к=0,9									**31 826 790,78**
		НДС 12%									**3 819 214,89**
		ИТОГО:									**35 646 005,67**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Технадзор: ТОО ««Raiymbek & company»»

инженер-эксперт _____ **Н.Н.Елекеев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **М.К.Муталиев**

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____ **А.Арманов**