Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Марсам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул.С.Бейбарыс протяженностью 92м в г. Кызылорда

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		11-24/СУБ	25.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул С Бейбарыс протяженностью 92м в г Кызылорда	32 813,12	29 297,43							3 515,69	32 813,12

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Марсам"

_____ **Сейдахметов С.С.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения по ул.С.Бейбарыс протяженностью 92м в г. Кызылорда

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Марсам"
Основание: Договор №11-24/СУБ от 25.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,015	75471,34	27818,28	1132	417	0	705	1984
		НР - 80%, СП - 8%			47653,06	11127,07	715	167		147	
2	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,015	651787,00	--	9777	--	9777	--	10559
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**12543**
		РАЗДЕЛ 2. Ж/б промежуточная опора П1-2шт									
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8481,43	3823,14	8481	3823	677	4575	14101
		НР - 80%, СП - 8%			3981,06	1737,40	3981	1737		1044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**14101**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**26644**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**26 644**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**26 644**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными			Тенге				27 284				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 1 71%			Тенге			1,71%	467				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				992				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				27 750				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	555				
Итого СМР			Тенге				28 305				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				29 297				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	29 297				
НДС			Тенге			12%	3 516				
Итого к оплате			Тенге				32 813,12				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Сейдахметов С.С.