182030

Форма 2

Заказчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Подрядчик: ТОО "Bokei"
Договор №322-02 от 28.03.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур-Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №1

выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 214шт										
1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта		102,72	2396,52	--	246171	--	--	177243	457287
		НР - 72%; СП - 8%				2396,52	--	246171	--		33873	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 2	м3 грунта		102,72	1018,66	--	104637	--	--	75338	194373
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	104637	--		14398	
3	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		2,11432	177770,36	115415,72	375863	244026	7591	150243	568195
		НР - 80%; СП - 8%				58764,00	30060,78	124246	63558		42089	
4	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		107	2396,52	--	256428	--	--	184628	476340
		НР - 72%; СП - 8%				2396,52	--	256428	--		35284	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта		107	1018,66	--	108997	--	--	78478	202473
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	108997	--		14998	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 140шт /МЗ-3/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж СТОЕК	т конструкций	4,256	123465,59	8688,04	525470	36977	36799	313130	905688
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	451694	2118		67088	
7	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	2,28475	68745,56	2985,20	157066	6821	10451	97352	274771
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	139794	1296		20353	
8	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	1140	1773,91	209,58	2022257	238922	224841	1181533	3460094
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	1558494	82525		256303	
9	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	570	532,52	19,69	303536	11223	153780	101931	437904
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	138533	3038		32437	
10	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	123,5	3077,20	--	380034	--	--	273625	705951
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	380034	--		52293	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	123,5	927,48	--	114544	--	--	82472	212777
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	114544	--		15761	
12	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	55,1	26756,54	1848,82	1474285	101870	1053368	313312	1930604
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	319047	25251		143008	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	262,2	99,17	2,72	26002	713	11513	9562	38409
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	13776	81		2845	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	262,2	167,42	3,87	43898	1015	26779	11226	59534
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	16104	165		4410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3	1685,02	96,42	5055	289	54	4805	10649
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	4712	141		789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6144243	641856	1525176	3054878	9935049
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3977211	178173	--	735929	
	Материалы		Тенге				2325793				
	Всего заработная плата		Тенге				378622				
		Накладные расходы	Тенге					1782590			
		Сметная прибыль	Тенге				1283464				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				288740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3897997				
		Сметная заработная плата	Тенге								1162
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1782590			
	Материалы		Тенге				3135914				
	Всего заработная плата		Тенге				1099305				
		Накладные расходы	Тенге					1777892			
		Сметная прибыль	Тенге				1360932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				359748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4856594				
		Сметная заработная плата	Тенге								1439
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1777892			
	Материалы		Тенге				682536				
	Всего заработная плата		Тенге				47251				
		Накладные расходы	Тенге					594902			
		Сметная прибыль	Тенге				410482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1180459				
		Сметная заработная плата	Тенге								421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					594902			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9935050				
		Сметная заработная плата	Тенге								3022
								4155384			
			Локальная смета №2-2								
			РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка								
		Земляные работы									
16	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	1792,69	203,33	194,58	364508	348822	--	59916	458378
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	15686	67531		33954	
17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55,44	2343,26	--	129911	--	--	93536	241322
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	129911	--		17876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,38	1952,72	--	20269	--	--	14594	37652
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	20269	--		2789	
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	98,64	6229,18	180,98	614446	17852	475356	125389	799022
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	121238	5417		59187	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	290,72	1018,66	--	296145	--	--	213224	550119
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	296145	--		40750	
21	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1420,05	19,42	19,42	27577	27578	--	8711	39191
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	12099		2903	
22	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1420,05	8,59	8,59	12198	12198	--	3844	17326
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	5339		1283	
23	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1420,05	181,02	81,66	257057	115961	--	143703	432821
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	141096	58492		32061	
24	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1420,05	93,46	80,84	132718	114797	1988	31041	176860
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	15933	27180		13101	
25	Е11-010107-1306 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	103,83	56,33	56,33	5849	5849	--	1632	8079
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	2267		598	
26	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	29,461168	6229,18	180,98	183519	5332	141976	37450	238647
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	36211	1618		17678	
27	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,18	356454,33	87754,97	420616	103550	1715	344913	826771
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	315351	33045		61242	
		Фасонные части									
28	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники равнопроходные. Установка	шт.	16	2288,74	1407,68	36620	22523	--	20899	62120
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	14097	7013		4601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -240шт									
30	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	819468,41	231176,59	8195	2312	104	6810	16205
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	5779	1100		1200	
31	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0116	927925,00	255637,28	10764	2965	616	8211	20493
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	7183	1111		1518	
32	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0116	1747856,72	154369,22	20275	1790	15225	3593	25777
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	3260	369		1909	
33	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,1726	68745,56	2985,20	11865	515	789	7354	20757
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	10561	98		1538	
34	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	355054,33	87754,97	8166	2018	1	6723	16080
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	6147	644		1191	
35	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	22	650,07	--	14302	--	295	13727	30272
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	14007	--		2242	
36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1552,87	955,88	31057	19117	--	17712	52671
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	11940	5951		3902	
37	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр	20	8162,41	594,48	163248	11889	108932	42294	221985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	42427	294		16443	
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	20580,59	1165,54	20581	1165	17932	1609	23965
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1484	284		1775	
39	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10	3512,02	15,06	35120	150	22208	11780	50652
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	12762	42		3752	
40	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	22	6229,18	180,98	137042	3981	106021	27966	178209
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	27040	1208		13201	
41	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,18	32118,53	21660,53	37900	25560	--	11229	53059
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	12340	6068		3930	
42	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1180	392,34	171,89	462961	202830	56475	195179	710791
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	203656	67425		52651	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) - 300шт									
43	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	36	7136,23	2325,54	256904	83719	23351	181165	473114
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	149834	33160		35046	
44	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	1,44	26378,00	1069,07	37984	1540	29131	7214	48814
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	7313	615		3616	
45	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,16	6229,18	180,98	13455	391	10409	2746	17497
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2655	119		1296	
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,036	23057,15	1165,54	830	42	735	58	959
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	53	10		71	
47	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2	9602,39	1090,62	69137	7852	35344	27570	104444
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	25941	3389		7737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	72	1250,79	324,31	90057	23350	20276	51764	153166
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	46431	8636		11346	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе - 640шт									
		ГСН-48,49									
49	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	77	7771,03	2325,54	598369	179066	98824	387491	1064729
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	320479	70926		78869	
50	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	1,155	26378,00	1069,07	30467	1235	23366	5786	39154
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	5866	493		2900	
51	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	7,7	23626,72	8,64	181926	67	147900	31922	230956
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	33959	--		17108	
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	10,01	99,17	2,72	993	27	440	365	1467
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	526	3		109	
53	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)	м2	10,01	222,11	7,03	2223	70	1691	325	2752
		НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	462	9		204	
		Установка опознавательного столба -100шт /АС-1.00/									
54	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	12	2038,67	974,62	24464	11695	2869	16210	43928
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	9900	5109		3254	
55	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	12	1009,75	--	12117	--	1245	11741	25767
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	--	10872	--		1909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,84	25598,45	1230,92	21503	1034	15065	5158	28794
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	5404	264		2133	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 135шт /1238м/									
57	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,138	401083,49	111336,77	55350	15365	14	44475	107811
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	39971	4954		7986	
58	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	138	1492,71	8,59	205994	1185	22064	181282	418259
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	182745	368		30982	
59	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,225	26378,00	1069,07	5935	241	4551	1127	7627
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	1143	96		565	
60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,5	21301,12	8,64	31952	13	25324	6219	41224
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	–	6615	–		3054	
61	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1552,87	955,88	69879	43014	–	39852	118510
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	26865	13390		8779	
62	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр	15	4444,82	356,69	66672	5350	42230	19032	92561
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	19092	132		6856	
63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,03	6229,18	180,98	187	6	144	38	243
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	37	2		18	
		Муфта (ГСН-51)									
64	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	–	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,18	988705,77	819211,70	1166673	966670	9999	351523	1639652
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	190004	196286		121456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6418402	2398332	1464605	2833186	9991720
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2555466	644936	--	740129	
	Материалы		Тенге				500861				
	Всего заработная плата		Тенге				56475				
		Накладные расходы	Тенге					289489			
		Сметная прибыль	Тенге				206408				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				763850				
		Сметная заработная плата	Тенге								187
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					289489			
	Материалы		Тенге				5891374				
	Всего заработная плата		Тенге				1407041				
		Накладные расходы	Тенге					2886247			
		Сметная прибыль	Тенге				2605697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				679768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9176839				
		Сметная заработная плата	Тенге								2071
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2886247			
	Материалы		Тенге				11865				
	Всего заработная плата		Тенге				790				
		Накладные расходы	Тенге					10659			
		Сметная прибыль	Тенге				7354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20757				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10659			
	Материалы		Тенге				14302				
	Всего заработная плата		Тенге				294				
		Накладные расходы	Тенге					14007			
		Сметная прибыль	Тенге				13727				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30271				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14007			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9991717				
		Сметная заработная плата	Тенге								2273
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3200402			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									19926767
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6532677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3040188			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					823109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2989778		
		- Накладные расходы	Тенге							5888064	
		- Сметная прибыль	Тенге							1476058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**19 926 767**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**19 926 767**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**259 048**
		Итого:									**20 185 815**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**183 691**
		Итого									**20 369 506**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**407 390**
		Итого сметная стоимость									**20 776 896**
		2021 год -65% К=1									**13 504 982**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год - 35% К=1,0500514									**7 635 883**
		Поправочнй коэфициент к=0,9									**19 026 779**
		НДС 12%									**2 283 213**
		ИТОГО:									**21 309 992**

Заказчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Подрядчик: ТОО «Bokei»

директор _____Абишов Н.А.