Форма 2

Заказчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Подрядчик: ТОО "Bokei"
Договор №322-02 от 28.03.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур-Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №2
выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /М3-2/ - 331шт										
1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта		63,84	2396,52	--	152994	--	--	110156	284202
		НР - 72%; СП - 8%				2396,52	--	152994	--		21052	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 2	м3 грунта		63,84	1018,66	--	65031	--	--	46823	120802
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	65031	--		8948	
3	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		1,31404	177770,36	115415,72	233597	151661	4718	93375	353130
		НР - 80%; СП - 8%				58764,00	30060,78	77218	39501		26158	
4	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		66,5	2396,52	--	159369	--	--	114745	296043
		НР - 72%; СП - 8%				2396,52	--	159369	--		21929	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта		66,5	1018,66	--	67741	--	--	48773	125836
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	67741	--		9321	
6	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 (40х4) мм2	м		665	239,48	26,82	159254	17836	--	105834	286295

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	141419	5573		21207	
7	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования	м		665	239,48	26,82	159254	17836	--	105834	286295
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	141419	5573		21207	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 158шт /М3-3/										
8	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж СТОЕК	т конструкций		7,0784	123465,59	8688,04	873939	61498	61202	520785	1506302
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	751239	3522		111578	
9	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций		3,7999	68745,56	2985,20	261226	11344	17382	161912	456989
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	232500	2155		33851	
10	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.		1896	1576,68	209,58	2989385	397363	--	1965077	5350819
		НР - 72%; СП - 8%				1367,10	72,39	2592022	137251		396357	
11	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м		948	532,52	19,69	504829	18666	255761	169527	728305
		НР - 72%; СП - 8%				243,04	5,33	230402	5053		53949	
12	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		205,4	3077,20	--	632057	--	--	455081	1174109
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	632057	--		86971	
13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта		205,4	927,48	--	190504	--	--	137163	353881
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	190504	--		26213	
14	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3		91,64	26756,54	1848,82	2451969	169426	1751917	521087	3210900
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	530626	41997		237844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	436,08	99,17	2,72	43246	1186	19148	15902	63880
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	22912	135		4732	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	436,08	167,42	3,87	73009	1688	44537	18671	99014
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	26784	275		7334	
17	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	8639,16	2832,38	8639	2832	67	6632	16493
		НР - 99%; СП - 8%			5739,88	959,19	5740	959		1222	
18	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5548,50	1870,32	11097	3740	134	8406	21063
		НР - 99%; СП - 8%			3611,28	634,23	7223	1268		1560	
19	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2	1685,02	96,42	3370	193	35	3203	7099
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	3142	94		526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9040510	855269	2154901	4608986	14741457
							6030342	243356	--	1091959	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3812722				
	Материалы		Тенге				255761				
	Всего заработная плата		Тенге					3258712			
		Накладные расходы	Тенге				2346272				
		Сметная прибыль	Тенге				492720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6651714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2125
		Сметная заработная плата	Тенге					3258712			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4092623				
	Материалы		Тенге				1820558				
	Всего заработная плата		Тенге					2025570			
		Накладные расходы	Тенге				1580017				
		Сметная прибыль	Тенге				453810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6126450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1671
		Сметная заработная плата	Тенге					2025570			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1135165				
	Материалы		Тенге				78585				
	Всего заработная плата		Тенге					989416			
		Накладные расходы	Тенге				682697				
		Сметная прибыль	Тенге				145429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1963291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					989416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14741455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6273698			
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 214шт									
20	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования	м	91,436	239,48	26,82	21897	2452	--	14552	39365
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	19445	766		2916	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 140шт /МЗ-3/									
21	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж СТОЕК	т конструкций	2,016	123465,59	8688,04	248907	17515	17432	148325	429010
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	213960	1003		31779	
22	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	1,08225	68745,56	2985,20	74400	3231	4951	46114	130155
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	66218	614		9641	
23	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	540	1576,68	209,58	851407	113174	--	559674	1523967
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	738234	39091		112886	
24	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	270	532,52	19,69	143780	5316	72843	48283	207428
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	65621	1439		15365	
25	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	58,5	3077,20	--	180016	--	--	129612	334398
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	180016	--		24770	
26	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	58,5	927,48	--	54258	--	--	39065	100789
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	54258	--		7466	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 Устройство	м3		26,1	26756,54	1848,82	698346	48254	498964	148411	914497
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	151128	11961		67741	
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		124,2	99,17	2,72	12317	338	5454	4529	18194
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	6525	39		1348	
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		124,2	167,42	3,87	20794	480	12686	5318	28200
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	7628	78		2089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2306122	190760	612330	1143883	3726003
								1503033	54991	--	276001	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1017084				
	Материалы		Тенге					72843				
	Всего заработная плата		Тенге						864596			
		Накладные расходы	Тенге					622509				
		Сметная прибыль	Тенге					131167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1770760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									564
		Сметная заработная плата	Тенге						864596			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					965731				
	Материалы		Тенге					517103				
	Всего заработная плата		Тенге						411633			
		Накладные расходы	Тенге					326935				
		Сметная прибыль	Тенге					103414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1396080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									348
		Сметная заработная плата	Тенге						411633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					323307				
	Материалы		Тенге					22382				
	Всего заработная плата		Тенге						281795			
		Накладные расходы	Тенге					194439				
		Сметная прибыль	Тенге					41420				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					559166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						281795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3726006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1111
		Сметная заработная плата	Тенге						1558024			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18467461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7533375				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1046029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						298347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2767232		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								5752869	
		- Сметная прибыль	Тенге								1367960	

		ИТОГО										**18 467 461**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**18 467 461**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**240 077**
		Итого:										**18 707 538**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**170 239**
		Итого										**18 877 777**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**377 556**
		Итого сметная стоимость										**19 255 332**
		2021 год -65% К=1										**12 515 966**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год - 35% К=1,0500514										**7 076 681**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**17 633 382**
		НДС 12%										**2 116 006**
		ИТОГО:										**19 749 388**

Заказчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Подрядчик: ТОО «Bokei»

директор _____Абишов Н.А.