Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Мир-Строй и Компания»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 630 290 068,13 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 342 199 920,00 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 288 090 148,13 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 381 263 073,69 тенге

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
за апрель 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	18 796 992,48	21 052 631,58	18 796 992,48	21 052 631,58
2	Удержание 5%	939 849,62	1 052 631,58	939 849,62	1 052 631,58
	Сумма к оплате	**17 857 142,86**	**20 000 000,00**	**17 857 142,86**	**20 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №4
выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Наземная прокладка трубопровода №4												
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) 569шт										
365	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций		6,8112	123465,59	8688,04	840949	59176	58892	501126	1449441
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	722881	3389		107366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		6,8112	503305,00	--	3428111	--	3428111	--	3702360
		СП - 8%				--	--	--	--		274249	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/										
367	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		85,14	3077,20	--	261993	--	--	188635	486678
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	261993	--		36050	
368	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта		85,14	927,48	--	78966	--	--	56855	146687
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	78966	--		10866	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
369	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		54,18	24864,05	1230,92	1347134	66691	931865	332691	1814211
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	348578	17016		134386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2		361,2	99,17	2,72	35820	982	15861	13172	52911
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	18977	112		3919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		361,2	167,42	3,87	60472	1398	36889	15465	82012
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	22185	228		6075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6053445	128247	4471618	1107944	7734300
								1453580	20745	--	572911	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5212496				
	Материалы		Тенге					984614				
	Всего заработная плата		Тенге						748055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3428111				
		Накладные расходы	Тенге					606818				
		Сметная прибыль	Тенге					465545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6284859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									615
		Сметная заработная плата	Тенге						748055			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					840949				
	Материалы		Тенге					58892				
	Всего заработная плата		Тенге						726270			
		Накладные расходы	Тенге					501126				
		Сметная прибыль	Тенге					107366				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1449441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									503
		Сметная заработная плата	Тенге						726270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7734300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1118
		Сметная заработная плата	Тенге						1474325			
			Локальная смета №2-2									
			РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода №3									
		Земляные и др. работы										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2273,9927	203,33	194,58	462371	442473	--	76002	581443
		НР - 72%; СП - 8%				8,75	37,67	19897	85661		43070	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		70,32967	2343,26	--	164801	--	--	118657	306134
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	164801	--		22677	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		25,641026	1952,72	--	50070	--	--	36050	93010
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	--	50070	--		6890	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		128,20513	5866,18	180,98	752074	23203	571294	162972	988249
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	157577	7041		73204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		366,30037	1018,66	--	373136	--	--	268658	693137
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	373136	--		51343	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /10 м/. Группа грунтов 2	м3 грунта		1797,8755	19,42	19,42	34915	34915	--	11029	49619
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,52	--	15318		3675	
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		1797,8755	8,59	8,59	15444	15444	--	4867	21936
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,76	--	6760		1625	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		55,604396	1018,66	--	56642	--	--	40782	105218
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	56642	--		7794	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1797,8755	181,02	81,66	325451	146814	--	181938	547980
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	178637	74054		40591	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1797,8755	93,46	80,84	168029	145340	2517	39300	223915
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	20172	34411		16586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		1,5	356454,33	87754,97	534681	131633	2178	438449	1050980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	400870	42007		77850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1515	797,00	–	1207455	–	1207455	–	1304051
		СП - 8%			–	–	–	–		96596	
20	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройник. Установка	шт.	32	2288,74	1407,68	73240	45046	–	41797	124240
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	28194	14026		9203	
21	Прайс лист ТОО АгТ РlАsТ	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д63	шт	32	7902,27	–	252873	–	252873	–	273103
		СП - 8%			–	–	–	–		20230	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	–	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
28	Прайс лист ТОО АгТ РlАsТ	Отвод ПЭ 100 SDR11 90° Д63	шт	6	5385,05	–	32310	–	32310	–	34895
		СП - 8%			–	–	–	–		2585	
59	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,5	32118,53	21660,53	48178	32491	–	14274	67448
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	15687	7713		4996	
60	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	15	1755,00	–	26325	–	26325	–	28431
		СП - 8%			–	–	–	–		2106	
61	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1590	392,34	171,89	623821	273305	76098	262995	957761
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	274418	90853		70945	
62	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,59	227653,00	–	361968	–	361968	–	390925
		СП - 8%			–	–	–	–		28957	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 55шт /767,5м/									
122	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,3525	401083,49	111336,77	141382	39247	36	113605	275386
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	102099	12654		20399	
123	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	356,025	3006,00	–	1070211	–	1070211	–	1155828
		СП - 8%			–	–	–	–		85617	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		352,5	1492,71	8,59	526180	3028	56357	463058	1068378
		НР - 99%; СП - 8%				1324,24	2,67	466795	941		79139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм 1.-1,2м/. Устройство	шт.		25	7779,59	2325,54	194490	58138	32300	125809	345923
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	104052	23028		25624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		75	1552,87	955,88	116465	71691	--	66420	197516
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	44774	22317		14631	
131	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт		13	9762,86	--	126917	--	126917	--	137070
		СП - 8%				--	--	--	--		10153	
132	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт		13	1499,95	--	19499	--	19499	--	21059
		СП - 8%				--	--	--	--		1560	
133	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.		13	8149,07	--	105938	--	105938	--	114413
		СП - 8%				--	--	--	--		8475	
134	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м		20	123,00	--	2460	--	--	--	2460
						--	--	--	--		--	
135	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110x10мм) мм. Заделка герметиком	футляр		25	3242,12	356,69	81053	8917	40316	31721	121795
		НР - 99%; СП - 8%				1272,81	8,83	31820	221		9022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3		0,05	5866,18	180,98	293	9	223	64	385
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	61	3		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,514051	988705,77	819211,70	508245	421116	4357	153136	714292
		НР - 91%; СП - 8%				161020,00	166343,85	82772	85509		52911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		214	786.43	21.60	168296	4622	8652	94563	283888
		НР - 61%; СП - 8%				724.40	--	155022	--		21029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8634530	1903167	3997824	2751460	12296669
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2731078	524302	--	910682	
	Материалы		Тенге					840295				
	Всего заработная плата		Тенге					84749				
		Накладные расходы	Тенге						543693			
		Сметная прибыль	Тенге					371832				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					96970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1309097				
		Сметная заработная плата	Тенге						543693			348
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7254238				
	Материалы		Тенге					709581				
	Всего заработная плата		Тенге						2711687			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2665959				
		Накладные расходы	Тенге					2379628				
		Сметная прибыль	Тенге					770709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10404575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2023
		Сметная заработная плата	Тенге						2711687			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					537537				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					537537				
		Сметная прибыль	Тенге					43003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					580540				
	Стоимость прочих работ		Тенге					2460				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					2460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12296672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2371
		Сметная заработная плата	Тенге						3255380			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									20030972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4184658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2031414			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						545047			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8469443		
		- Прочие затраты	Тенге					2460				
		- Накладные расходы	Тенге								3859404	
		- Сметная прибыль	Тенге								1483593	
		ИТОГО										**20 030 972**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**20 030 972**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**260 403**
		Итого:										**20 291 375**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**184 652**
		Итого										**20 476 027**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**409 521**
		Итого сметная стоимость										**20 885 547**
		Поправочний коэфициенг к=0,9										**18 796 992,48**
		НДС 12%										**2 255 639,10**
		ИТОГО:										**21 052 631,58**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

инженер-эксперт _____К.Т.Тилеубаев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____**А.Арманов**