Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Мир-Строй и Компания»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 630 290 068,13 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 342 199 920,00 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 288 090 148,13 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 514 433 600,55 тенге

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
за июнь 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	137 699 248,13	154 223 157,90	46 992 481,21	52 631 578,95
2	Удержание 5%	6 884 962,41	7 711 157,90	2 349 624,06	2 631 578,95
	Сумма к оплате	**130 814 285,72**	**146 512 000,01**	**44 642 857,15**	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №6
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода №4												
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03/ -615шт										
56	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,301977	819468,41	231176,59	247461	69810	3132	205644	489353
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	174519	33203		36248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м		308,73	1213,00	--	374489	--	374489	--	404448
		СП - 8%				--	--	--	--		29959	
58	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода		0,3567	927925,00	255637,28	330991	91185	18937	252490	630159
		НР - 99%; СП - 8%				619200,00	95798,55	220869	34171		46678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,3567	1747856,72	154369,22	623460	55063	468159	110483	792659
		НР - 99%; СП - 8%				281015,00	31851,39	100238	11361		58716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	5,30745	68745,56	2985,20	364864	15843	24280	226148	638292
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	324741	3009		47281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	5,30745	589300,00	–	3127680	–	3127680	–	3377894
		СП - 8%			–	–	–	–		250214	
		Установка ГРПШ-6,10									
339	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	355	21518,33	1144,85	7639007	406422	1296417	5948439	14674442
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	5936168	133668		1086996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10(для подземной сети)	шт	34	59635,71	–	2027614	–		–	2027614
					–	–	–	–	2027614	–	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.54) - 44шт									
342	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	44	265,00	–	11660	–	11660	–	12593
		СП - 8%			–	–	–	–		933	
343	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44	529,00	–	23276	–	23276	–	25138
		СП - 8%			–	–	–	–		1862	
345	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	88	6707,00	–	590216	–	590216	–	637433
		СП - 8%			–	–	–	–		47217	
346	241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	176	448,00	–	78848	–	78848	–	85156
		СП - 8%			–	–	–	–		6308	
347	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	44	391,00	–	17204	–	17204	–	18580
		СП - 8%			–	–	–	–		1376	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
348	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		44	229,00	--	10076	--	10076	--	10882
		СП - 8%				--	--	--	--		806	
356	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		44	286,00	--	12584	--	12584	--	13591
		СП - 8%				--	--	--	--		1007	
357	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		44	181,00	--	7964	--	7964	--	8601
		СП - 8%				--	--	--	--		637	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -569шт										
358	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		569	265,00	--	150785	--	150785	--	162848
		СП - 8%				--	--	--	--		12063	
359	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		569	529,00	--	301001	--	301001	--	325081
		СП - 8%				--	--	--	--		24080	
360	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		93	1685,02	96,42	156707	8968	1658	148954	330113
		НР - 99%; СП - 8%				1570,76	47,07	146081	4378		24453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		1707	6707,00	--	11448849	--	11448849	--	12364757
		СП - 8%				--	--	--	--		915908	
362	241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.		3414	448,00	--	1529472	--	1529472	--	1651830
		СП - 8%				--	--	--	--		122358	
363	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		569	391,00	--	222479	--	222479	--	240277
		СП - 8%				--	--	--	--		17798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	569	229,00	–	130301	–	130301	–	140725
		СП - 8%			–	–	–	–		10424	
372	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	569	286,00	–	162734	–	162734	–	175753
		СП - 8%			–	–	–	–		13019	
373	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	569	181,00	–	102989	–	102989	–	111228
		СП - 8%			–	–	–	–		8239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29692711	647291	20115190	6892158	39349447
							6902616	219790	2027614	2764580	
	Стоимость оборудования		Тенге				2003571				
	Заготов.складские расходы		Тенге				24043				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2027614				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19661226				
	Материалы		Тенге				491886				
	Всего заработная плата		Тенге					724820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18302607				
		Накладные расходы	Тенге				717571				
		Сметная прибыль	Тенге				1630303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22009100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					724820			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364864				
	Материалы		Тенге				24279				
	Всего заработная плата		Тенге					327750			
		Накладные расходы	Тенге				226148				
		Сметная прибыль	Тенге				47281				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				638293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					327750			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7639007				
	Материалы		Тенге				1296417				
	Всего заработная плата		Тенге					6069836			
		Накладные расходы	Тенге				5948439				
		Сметная прибыль	Тенге				1086996				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14674442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4051
		Сметная заработная плата	Тенге					6069836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39349449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4741
		Сметная заработная плата	Тенге					7122406			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2											
РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода №3											
		Муфта (ГСН-51)									
137	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	58	1552,87	955,88	90066	55441	–	51365	152746
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	34625	17258		11315	
138	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	3	9382,18	–	28147	–	28147	–	30399
		СП - 8%			–	–	–	–		2252	
139	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	55	5282,14	–	290518	–	290518	–	313759
		СП - 8%			–	–	–	–		23241	
		Установка ГРПШ-6,10									
140	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	84	21518,33	1144,85	1807540	96168	306758	1407518	3472263
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	1404614	31629		257205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2 (для подземной сети)	шт	12	50600,00	–	607200	–		–	607200
					–	–	–	–	607200	–	
142	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10(для подземной сети)	шт	72	59635,71	–	4293771	–		–	4293771
					–	–	–	–	4293771	–	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.54) - 12шт									
143	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	265,00	–	3180	–	3180	–	3434
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
144	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	529,00	–	6348	–	6348	–	6856
		СП - 8%			–	–	–	–		508	
146	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	6707,00	–	160968	–	160968	–	173845
		СП - 8%			–	–	–	–		12877	
147	241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	48	448,00	–	21504	–	21504	–	23224
		СП - 8%			–	–	–	–		1720	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		12	391,00	–	4692	–	4692	–	5067
		СП - 8%				–	–	–	–		375	
149	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		12	229,00	–	2748	–	2748	–	2968
		СП - 8%				–	–	–	–		220	
157	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		12	286,00	–	3432	–	3432	–	3707
		СП - 8%				–	–	–	–		275	
158	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		12	181,00	–	2172	–	2172	–	2346
		СП - 8%				–	–	–	–		174	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -72шт										
159	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		72	265,00	–	19080	–	19080	–	20606
		СП - 8%				–	–	–	–		1526	
160	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		72	529,00	–	38088	–	38088	–	41135
		СП - 8%				–	–	–	–		3047	
162	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		216	6707,00	–	1448712	–	1448712	–	1564609
		СП - 8%				–	–	–	–		115897	
163	241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.		432	448,00	–	193536	–	193536	–	209019
		СП - 8%				–	–	–	–		15483	
164	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		72	391,00	–	28152	–	28152	–	30404
		СП - 8%				–	–	–	–		2252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		72	229,00	–	16488	–	16488	–	17807
		СП - 8%				–	–	–	–		1319	
173	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		72	286,00	–	20592	–	20592	–	22239
		СП - 8%				–	–	–	–		1647	
174	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		72	181,00	–	13032	–	13032	–	14075
		СП - 8%				–	–	–	–		1043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9099966	151609	2608147	1458883	11011479
								1439239	48887	4900971	452630	
	Стоимость оборудования		Тенге					4842857				
	Заготов.складские расходы		Тенге					58114				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					4900971				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2072790				
	Всего заработная плата		Тенге						51883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1982724				
		Накладные расходы	Тенге					51365				
		Сметная прибыль	Тенге					169932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2294087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						51883			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2126205				
	Материалы		Тенге					306758				
	Всего заработная плата		Тенге						1436243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					318665				
		Накладные расходы	Тенге					1407518				
		Сметная прибыль	Тенге					282698				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3816421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									959
		Сметная заработная плата	Тенге						1436243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11011479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
		Сметная заработная плата	Тенге						1488126			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									50360928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8341855				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						798900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						268677			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22723336		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							6928585		
		- Накладные расходы	Тенге								8351041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							3217210	
		ИТОГО									**50 360 928**
		В том числе оборудование									**6 928 585**
		Итого без оборудования									**43 432 343**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**564 620**
		Итого:									**43 996 964**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**400 372**
		Итого									**51 325 921**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**887 947**
		Итого сметная стоимость									**52 213 868**
		Поправочний коэфициент к=0,9									**46 992 481,20**
		НДС 12%									**5 639 097,74**
		ИТОГО:									**52 631 578,95**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринекого района

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

инженер-эксперт _____К.Т.Тилеубаев

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____А.Арманов