Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Мир-Строй и Компания»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №57/1 от 21.07.2021г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 630 290 068,13 тенге

Стоимость работ по договору на 2021г.: 342 199 920,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 360 210 442,11 тенге

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за август 2021 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	321 616 466,17	360 210 442,11	180 612 056,39	202 285 503,16
2	Удержание 5%	16 080 823,31	18 010 522,11	9 030 602,82	10 114 275,16
3	Удержание аванса	95 831 250,00	107 331 000,00		
	Сумма к оплате	**209 704 392,86**	**234 868 920,00**	**171 581 453,57**	**192 171 228,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №57/1 от 21.07.2021г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №3

выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода №4												
		Земляные и др. работы										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами 'Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		16828,271	203,33	194,58	3421692	3274445	–	562441	4302864
		НР - 72%; СП - 8%				8,75	37,67	147247	633921		318731	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		523,93776	2343,26	–	1227725	–	–	883962	2280622
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	–	1227725	–		168935	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		71,478549	1952,72	–	139578	–	–	100496	259280
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	–	139578	–		19206	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		905,39495	5866,18	180,98	5311210	163858	4034531	1150920	6979100
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	1112821	49724		516970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2859,142	1018,66	–	2912494	–	–	2096995	5410248
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	–	2912494	–		400759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /10 м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	13404,611	19,42	19,42	260318	260317	--	82229	369951
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	114207		27404	
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	13404,611	8,59	8,59	115146	115145	--	36289	163550
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	50401		12115	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	414,57558	1018,66	--	422312	--	--	304064	784486
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	422312	--		58110	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13404,611	181,02	81,66	2426503	1094621	--	1356493	4085636
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	1331882	552136		302640	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13404,611	93,46	80,84	1252795	1083628	18767	293014	1669474
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	150400	256564		123665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	857,74259	43,72	43,72	37501	37500	--	10462	51800
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	14530		3837	
12	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,21	738733,72	258959,38	893868	313341	36985	640781	1657421
		НР - 99%; СП - 8%			449208,00	85712,32	543542	103712		122772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,23	687214,26	231219,92	158059	53180	4938	116282	296288
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	99941	17515		21947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	639078,94	205464,60	76689	24656	1651	57838	145289
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	50382	8041		10762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,26	639078,94	205464,60	166161	53421	3580	125316	314795

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				419848,00	67005,87	109160	17422		23318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,115	639078,94	205464,60	73494	23629	1582	55428	139236
		НР - 99%; СП - 8%				419848,00	67005,87	48283	7706		10314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,13	529001,80	157901,08	68770	20527	1106	53278	131812
		НР - 99%; СП - 8%				362596,00	51376,88	47137	6679		9764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода		0,135	487135,25	129607,53	65763	17497	699	52663	127900
		НР - 99%; СП - 8%				352348,00	41687,05	47567	5628		9474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		2,455	356454,33	87754,97	875095	215438	3566	717594	1720104
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	656091	68751		127415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		4,19	356454,33	87754,97	1493544	367693	6086	1224733	2935739
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	1119765	117339		217462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	241-202-0222 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		64,907	15076,00	--	978538	--	978538	--	1056821
		СП - 8%				--	--	--	--		78283	
34	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройник. Установка	шт.		458	2288,74	1407,68	1048243	644717	--	598224	1778185
		НР - 99%; СП - 8%				881,06	438,30	403525	200741		131717	
37	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д63	шт		207	7902,27	--	1635770	--	1635770	--	1766632
		СП - 8%				--	--	--	--		130862	
38	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д280/90	шт		1	149102,14	--	149102	--	149102	--	161030
		СП - 8%				--	--	--	--		11928	
39	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д280/75	шт		1	149102,14	--	149102	--	149102	--	161030
		СП - 8%				--	--	--	--		11928	
40	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д280/63	шт		1	149102,14	--	149102	--	149102	--	161030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11928	
48	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д90/63	шт	80	12783,70	--	1022696	--	1022696	--	1104512
		СП - 8%			--	--	--	--		81816	
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1552,87	955,88	23293	14338	--	13284	39503
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	8955	4463		2926	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03/ -615шт									
63	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,345	355054,33	87754,97	122494	30276	18	100843	241204
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	92200	9662		17867	
64	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	348,45	797,00	--	277715	--	277715	--	299932
		СП - 8%			--	--	--	--		22217	
65	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	330	650,07	--	214523	--	4412	205909	454066
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	210111	--		33635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	900	1552,87	955,88	1397583	860292	--	797044	2370197
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	537291	267804		175570	
67	Прайс ТОО АгТРlAsT	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63/57	шт.	300	15414,75	--	4624425	--	4624425	--	4994379
		СП - 8%			--	--	--	--		369954	
68	Прайс ТОО АгТРlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	300	1859,68	--	557904	--	557904	--	602536
		СП - 8%			--	--	--	--		44632	
69	Прайс ТОО АгТРlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 63 90°	шт.	300	5385,05	--	1615515	--	1615515	--	1744756
		СП - 8%			--	--	--	--		129241	
75	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	330	5866,18	180,98	1935839	59724	1470512	419489	2543755
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	405603	18124		188426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д280мм /8353.10.14/ -1шт									
76	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,057	15424,83	7969,09	879	454	27	679	1683
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	398	177		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	м3.	0,057	24430,00	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
79	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
80	242-202-0313 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 280	шт.	1	134522,00	--	134522	--	134522	--	145284
		СП - 8%			--	--	--	--		10762	
81	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
82	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280	шт.	2	56890,50	--	113781	--	113781	--	122883
		СП - 8%			--	--	--	--		9102	
83	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
90	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,004	5866,18	180,98	11756	363	8930	2547	15448
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2463	110		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д200мм /8353.10.12/ -1шт									
91	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,057	15424,83	7969,09	879	454	27	679	1683
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	398	177		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	м3.	0,057	24430,00	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
97	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200	шт.	2	18045,80	–	36092	–	36092	–	38979
		СП - 8%			–	–	–	–		2887	
98	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	22767,86	–	22768	–	22768	–	24589
		СП - 8%			–	–	–	–		1821	
105	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,004	5866,18	180,98	11756	363	8930	2547	15448
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2463	110		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д110мм /8353.10.06/ -1шт									
106	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	15424,83	7969,09	540	279	17	417	1034
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	244	109		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,035	24430,00	–	855	–	855	–	923
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
109	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	–	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
111	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
112	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	2	5282,14	–	10564	–	10564	–	11409
		СП - 8%			–	–	–	–		845	
113	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	22767,86	–	22768	–	22768	–	24589
		СП - 8%			–	–	–	–		1821	
120	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,004	5866,18	180,98	11756	363	8930	2547	15448
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2463	110		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	15424,83	7969,09	4319	2232	131	3336	8268
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	1956	872		612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,28	24430,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
124	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	14328	7141		4682	
127	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт.	16	4336,82	--	69389	--	69389	--	74940
		СП - 8%			--	--	--	--		5551	
128	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	8	22767,86	--	182143	--	182143	--	196714
		СП - 8%			--	--	--	--		14571	
135	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	16,032	5866,18	180,98	94047	2901	71441	20380	123581
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	19705	880		9154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д75мм /8353.10.04/ -8шт									
136	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	15424,83	7969,09	4319	2232	131	3336	8268
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	1956	872		612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,28	24430,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
139	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	–	21255	63205
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	14328	7141		4682	
142	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75	шт.	16	3658,34	–	58533	–	58533	–	63216
		СП - 8%			–	–	–	–		4683	
143	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	8	22767,86	–	182143	–	182143	–	196714
		СП - 8%			–	–	–	–		14571	
150	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	16,032	5866,18	180,98	94047	2901	71441	20380	123581
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	19705	880		9154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -5шт									
151	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	15424,83	7969,09	1080	558	33	834	2067
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	489	218		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,07	24430,00	–	1710	–	1710	–	1847
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
154	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	2	1552,87	955,88	3106	1912	–	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
155	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	2	61577,04	–	123154	–	123154	–	133006
		СП - 8%			–	–	–	–		9852	
156	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	–	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
157	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	4	1859,68	–	7439	–	7439	–	8034
		СП - 8%			–	–	–	–		595	
158	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	2	22767,86	–	45536	–	45536	–	49179
		СП - 8%			–	–	–	–		3643	
165	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,008	5866,18	180,98	23512	725	17861	5095	30895
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	4926	220		2289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	8,845	32118,53	21660,53	284088	191587	--	84170	397719
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	92501	45482		29461	
169	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8845	392,34	171,89	3470247	1520367	423321	1463013	5327920
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	1526559	505403		394661	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) -37шт									
177	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,22	5866,18	180,98	13023	402	9892	2822	17113
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2729	122		1268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	18,5	137,00	--	2534	--	2534	--	2737
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
182	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /песок для тройников/	м3 основания	1255	5866,18	180,98	7362056	227130	5592406	1595331	9673978
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1542520	68925		716591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 1267шт									
		ГСН-48,49									
183	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	845	7764,43	2325,54	6560943	1965081	1078921	4252334	11678339
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	3516941	778346		865062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия -2800м2 (ГСН-47)									
194	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	840	394,39	265,81	331288	223280	--	175688	547534
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	108007	54667		40558	
195	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	2800	359,04	119,15	1005312	333620	591360	195592	1296977
		НР - 108%; СП - 8%			28,69	35,99	80332	100772		96072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	2800	360,47	104,79	1009316	293412	590548	228282	1336606
		НР - 108%; СП - 8%			44,77	30,72	125356	86016		99008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -920 М2 (ГСН-47)									
197	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчанно-гравийные. Разборка	м3 конструкции	349,6	394,39	265,81	137879	92927	--	73120	227879
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	44952	22752		16880	
198	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	920	359,04	119,15	330317	109618	194304	64266	426150
		НР - 108%; СП - 8%			28,69	35,99	26395	33111		31567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	920	360,47	104,79	331632	96406	194038	75007	439170
		НР - 108%; СП - 8%			44,77	30,72	41188	28262		32531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1472	117,00	--	172224	--		--	186002
		СП - 8%			--	--	--	--		13778	
203	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	22080	37,00	--	816960	--		--	882317
		СП - 8%			--	--	--	--		65357	
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 280х25,4 -8353.16 -1шт /11м/									
204	1122-1401-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	11	30165,38	11265,11	331819	123916	187197	43406	405243
		НР - 99%; СП - 8%			1882,37	2103,45	20706	23138		30018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	241-201-0424 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 -ФУТЛЯР	м	13,2	30182,00	--	398402	--	398402	--	430274
		СП - 8%			--	--	--	--		31872	
206	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1952,37	13,67	21476	151	5671	15549	39987
		НР - 99%; СП - 8%			1423,08	4,71	15654	52		2962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	7779,59	2325,54	7780	2325	1293	5032	13837
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
216	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4	123,00	--	492	--	--	--	492
					--	--	--	--		--	
217	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (450х40,9мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	13265,29	1459,40	13265	1459	6598	5191	19933
		НР - 99%; СП - 8%			5207,76	36,11	5208	36		1477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002	5866,18	180,98	12	--	10	3	16
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -8шт /88,5м/									
219	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	88,5	13516,13	5839,80	1196178	516823	591982	182413	1488878
		НР - 99%; СП - 8%			987,26	1094,72	87373	96883		110287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	88,5	1492,71	8,59	132105	760	14150	116257	268231
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	117195	236		19869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	8	7779,59	2325,54	62237	18604	10337	40259	110695
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	33296	7369		8200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	14328	7141		4682	
228	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	6	15414,75	--	92488	--	92488	--	99887
		СП - 8%			--	--	--	--		7399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	9,04	123,00	--	1112	--	--	--	1112
					--	--	--	--		--	
232	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм. Заделка герметиком	футляр	8	4711,87	518,38	37695	4147	18749	14752	56643
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	14799	103		4196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,016	5866,18	180,98	94	3	71	20	123
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	20	1		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 2шт /24м/									
234	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	24	6742,08	3588,97	161810	86135	56175	38529	216366
		НР - 99%; СП - 8%			812,52	809,06	19500	19417		16027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1492,71	8,59	35825	206	3837	31527	72741
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	31782	64		5388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	2	7779,59	2325,54	15559	4651	2584	10065	27674
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		2050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
246	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,9	123,00	--	234	--	--	--	234
					--	--	--	--		--	
247	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (125х11,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр	2	4711,87	518,38	9424	1037	4687	3688	14161
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	3700	26		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,004	5866,18	180,98	23	1	17	5	30
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	5	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 1шт /11м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	11	6742,08	3588,97	74163	39479	25746	17659	99168
		НР - 99%; СП - 8%			812,52	809,06	8938	8900		7346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1492,71	8,59	16420	94	1759	14450	33340
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	14567	29		2470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	7779,59	2325,54	7780	2325	1293	5032	13837
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
261	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	0,95	123,00	--	117	--	--	--	117
					--	--	--	--		--	
262	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (125х11,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	4711,87	518,38	4712	519	2343	1844	7080
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	1850	13		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002	5866,18	180,98	12	--	10	3	16
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 280х25,4 -8353.16 -3шт /40,5м/									
264	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0405	1076361,49	378194,49	43593	15317	1878	31139	80711
		НР - 99%; СП - 8%			651792,00	124838,77	26398	5056		5979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	241-201-0424 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 -ФУТЛЯР	м	40,905	30182,00	--	1234595	--	1234595	--	1333363
		СП - 8%			--	--	--	--		98768	
266	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40,5	1952,37	13,67	79071	554	20882	57247	147224
		НР - 99%; СП - 8%			1423,08	4,71	57635	191		10905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	3	7779,59	2325,54	23339	6976	3877	15097	41511
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	12486	2763		3075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	–	7970	23702
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5373	2678		1756	
276	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	12	123,00	–	1476	–	–	–	1476
					–	–	–	–		–	
277	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (450х40,9мм) мм. Заделка герметиком	футляр	3	13265,29	1459,40	39796	4378	19795	15574	59800
		НР - 99%; СП - 8%			5207,76	36,11	15623	108		4430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,006	5866,18	180,98	35	1	27	8	46
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	7	–		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 280х25,4мм газопровода 200х18,2мм 8353.16 -1шт /10,5м/									
279	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0105	708983,72	258959,38	7444	2719	8	5560	14045
		НР - 99%; СП - 8%			449208,00	85712,32	4717	900		1040	
280	241-201-0421 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	10,605	14973,00	–	158789	–	158789	–	171492
		СП - 8%			–	–	–	–		12703	
281	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,5	1699,60	9,88	17846	104	2948	14680	35128
		НР - 99%; СП - 8%			1408,96	3,29	14794	35		2602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	7779,59	2325,54	7780	2325	1293	5032	13837
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
291	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	2,5	123,00	–	308	–	–	–	308
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (280х25,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	9288,30	1021,87	9288	1022	4620	3635	13957
		НР - 99%; СП - 8%			3646,45	25,28	3646	25		1034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002	5866,18	180,98	12	--	10	3	16
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -12шт /142м/									
294	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,142	520601,80	157901,08	73925	22422	14	58196	142691
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	51489	7296		10570	
296	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	142	1492,71	8,59	211965	1220	22703	186537	430382
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	188042	379		31880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	12	7779,59	2325,54	93355	27906	15504	60388	166043
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	49945	11053		12299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1552,87	955,88	55903	34412	--	31882	94808
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	21492	10712		7023	
303	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	12	15414,75	--	184977	--	184977	--	199775
		СП - 8%			--	--	--	--		14798	
306	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	13,56	123,00	--	1668	--	--	--	1668
					--	--	--	--		--	
307	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм. Заделка герметиком	футляр	12	4711,87	518,38	56542	6221	28123	22128	84964
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	22198	154		6294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,024	5866,18	180,98	141	4	108	31	185
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	29	1		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 -13шт /155,5м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,1555	482060,25	129607,53	74960	20154	16	60660	146469
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	54790	6482		10850	
311	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	155,5	1492,71	8,59	232116	1336	24861	204271	471298
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	205919	415		34911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	13	7779,59	2325,54	101135	30232	16796	65421	179880
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	54107	11975		13324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	39	1552,87	955,88	60562	37279	–	34539	102709
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	23283	11605		7608	
321	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	12,35	123,00	–	1519	–	–	–	1519
					–	–	–	–		–	
322	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (125х11,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр	13	4711,87	518,38	61254	6739	30467	23972	92044
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	24048	167		6818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,026	5866,18	180,98	153	4	117	33	201
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	32	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353,16 - 291шт /3822м/									
324	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	2,537	401083,49	111336,77	1017549	282462	265	817632	1981996
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	734822	91070		146815	
325	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	2562,37	3006,00	–	7702484	–	7702484	–	8318683
		СП - 8%			–	–	–	–		616199	
326	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2537	1492,71	8,59	3787005	21793	405615	3332707	7689289
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	3359597	6774		569577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	193	7779,59	2325,54	1501461	448829	249354	971243	2670521
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	803278	177776		197816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	579	1552,87	955,88	899112	553454	–	512765	1524827
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	345657	172287		112950	
333	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	193	9762,86	–	1884232	–	1884232	–	2034971
		СП - 8%			–	–	–	–		150739	
334	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	193	1499,95	–	289490	–	289490	–	312649
		СП - 8%			–	–	–	–		23159	
335	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	193	8149,07	–	1572771	–	1572771	–	1698593
		СП - 8%			–	–	–	–		125822	
336	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	154,4	123,00	–	18991	–	–	–	18991
					–	–	–	–		–	
337	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110x10мм) мм. Заделка герметиком	футляр	193	3242,12	356,69	625729	68841	311236	244882	940260
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	245652	1704		69649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,386	5866,18	180,98	2264	70	1720	491	2975
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	474	21		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прочие работы									
392	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,21	1826529,43	1532848,46	2210101	1854747	15901	647248	3085937
		НР - 91%; СП - 8%			280540,00	307279,85	339453	371809		228588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,23	1716775,19	1438755,02	394858	330914	2474	116742	552528
		НР - 91%; СП - 8%			267260,00	290511,85	61470	66818		40928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,495	1535104,00	1285193,68	759876	636171	4559	225407	1064106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			240700,00	259703,75	119146	128553		78823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,13	1351944,52	1128982,52	175753	146768	1147	52356	246357
		НР - 91%; СП - 8%			214140,00	228427,85	27838	29696		18249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,135	1171371,74	975419,50	158135	131682	1130	47322	221893
		НР - 91%; СП - 8%			187580,00	197619,75	25323	26679		16437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	20,86	988705,77	819211,70	20624402	17088756	176769	6214217	28985709
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	3358877	3469933		2147090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398	1339-0201-0517 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /280х25,4/	стык	61	3862,89	108,00	235636	6588	8106	134775	400043
		НР - 61%; СП - 8%			3622,00	--	220942	--		29633	
399	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /250х22,7/	стык	13	3852,09	97,20	50077	1264	1727	28722	85103
		НР - 61%; СП - 8%			3622,00	--	47086	--		6304	
400	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /225х20,5/	стык	7	3852,09	97,20	26965	680	931	15466	45825
		НР - 61%; СП - 8%			3622,00	--	25354	--		3394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /200x18,2/	стык	15	3852,09	97,20	57781	1458	1993	33141	98196
		НР - 61%; СП - 8%			3622,00	--	54330	--		7274	
403	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /160x14,6/	стык	7	3800,35	86,40	26602	605	643	15466	45433
		НР - 61%; СП - 8%			3622,00	--	25354	--		3365	
404	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /125x11,4/	стык	7	1956,95	54,00	13699	378	644	7733	23146
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	12677	--		1715	
406	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90x8,2/	стык	34	1367,54	39,96	46496	1359	2035	26292	78611
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	43102	--		5823	
407	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75x6,8/	стык	224	983,89	25,92	220391	5806	11753	123728	371648
		НР - 61%; СП - 8%			905,50	--	202832	--		27530	
408	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63x5,8/	стык	387	786,43	21,60	304348	8359	15646	171009	513386
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	280343	--		38029	
		Муфта (ГСН-51)									
409	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	278	1552,87	955,88	431698	265735	--	246198	732128
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	165963	82722		54232	
410	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400	шт	2	134067,16	--	268134	--	268134	--	289585
		СП - 8%			--	--	--	--		21451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	5	9382,18	--	46911	--	46911	--	50664
		СП - 8%			--	--	--	--		3753	
412	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	7	6464,25	--	45250	--	45250	--	48870
		СП - 8%			--	--	--	--		3620	
413	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	264	5282,14	--	1394485	--	1394485	--	1506044
		СП - 8%			--	--	--	--		111559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112890350	36802755	44279368	35872636	160661947
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30793121	9148973	--	11898964	
	Материалы		Тенге				4736330				
	Всего заработная плата		Тенге				466802				
		Накладные расходы	Тенге					3081965			
		Сметная прибыль	Тенге				2103515				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				547189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7387034				
		Сметная заработная плата	Тенге								1967
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3081965			
	Материалы		Тенге				91334148				
	Всего заработная плата		Тенге				16322110				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36650018			
	Транспортные расходы		Тенге				10906610				
		Накладные расходы	Тенге				989184				
		Сметная прибыль	Тенге				33563212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9991788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				134889148				
		Сметная заработная плата	Тенге								25677
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					36650018			
	Материалы		Тенге				16793955				
	Всего заработная плата		Тенге				4412				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					210111			
		Накладные расходы	Тенге				16579432				
		Сметная прибыль	Тенге				205909				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1359987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18359851				
		Сметная заработная плата	Тенге								110
	Стоимость прочих работ		Тенге					210111			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				25917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				160661950				
		Сметная заработная плата	Тенге								27754
								39942094			
Локальная смета №2-2											
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода №3											
		Земляные и др. работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3934,0073	203,33	194,58	799902	765479	--	131484	1005897
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	34423	148194		74511	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	121,67033	2343,26	--	285106	--	--	205276	529613
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	285106	--		39231	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	44,358974	1952,72	--	86621	--	--	62367	160907
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	86621	--		11919	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	221,79487	5866,18	180,98	1301089	40140	988341	281941	1709673
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	272608	12181		126642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	633,69963	1018,66	--	645524	--	--	464778	1199126
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	645524	--		88824	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /10 м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	3110,3245	19,42	19,42	60403	60403	--	19080	85842
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	26500		6359	
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3110,3245	8,59	8,59	26718	26718	--	8420	37949
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	11695		2811	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,195604	1018,66	--	97991	--	--	70553	182028
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	97991	--		13484	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3110,3245	181,02	81,66	563031	253989	--	314752	948006
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	309042	128114		70223	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3110,3245	93,46	80,84	290691	251439	4354	67989	387375
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	34898	59532		28694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		410	43,72	43,72	17925	17925	--	5001	24760
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,94	--	6945		1834	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,185	404233,49	111336,77	74783	20597	602	59622	145158
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	53584	6641		10752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,57	404233,49	111336,77	230413	63462	1855	183701	447244
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	165096	20461		33129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,115	356454,33	87754,97	40992	10092	167	33614	80575
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	30733	3221		5969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		1,725	356454,33	87754,97	614884	151377	2506	504216	1208628
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	461001	48308		89528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		186,85	2352,00	--	439471	--	439471	--	474629
		СП - 8%				--	--	--	--		35158	
17	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		575,7	1608,00	--	925726	--	925726	--	999784
		СП - 8%				--	--	--	--		74058	
18	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		116,15	1119,00	--	129972	--	129972	--	140370
		СП - 8%				--	--	--	--		10398	
19	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1742,25	797,00	--	1388573	--	1388573	--	1499659
		СП - 8%				--	--	--	--		111086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройник. Установка	шт.	51	2288,74	1407,68	116726	71791	–	66614	198008
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	44934	22353		14667	
21	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д63	шт	36	7902,27	–	284482	–	284482	–	307241
		СП - 8%			–	–	–	–		22759	
22	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д110/63	шт	6	12680,79	–	76085	–	76085	–	82172
		СП - 8%			–	–	–	–		6087	
23	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д90/63	шт	8	12783,70	–	102270	–	102270	–	110452
		СП - 8%			–	–	–	–		8182	
24	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д75/63	шт	1	10780,12	–	10780	–	10780	–	11642
		СП - 8%			–	–	–	–		862	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1552,87	955,88	20187	12426	–	11513	34236
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7761	3868		2536	
26	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR11 90° Д110	шт	2	9731,89	–	19464	–	19464	–	21021
		СП - 8%			–	–	–	–		1557	
27	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR11 90° Д90	шт	4	11684,46	–	46738	–	46738	–	50477
		СП - 8%			–	–	–	–		3739	
28	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR11 90° Д63	шт	7	5385,05	–	37695	–	37695	–	40711
		СП - 8%			–	–	–	–		3016	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -1шт									
29	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	15424,83	7969,09	540	279	17	417	1034
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	244	109		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,035	24430,00	–	855	–	855	–	923
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	–	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
33	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=90мм	шт	1	86117,14	–	86117	–	86117	–	93006
		СП - 8%			–	–	–	–		6889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
35	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт.	2	4336,82	–	8674	–	8674	–	9368
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
36	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	22767,86	–	22768	–	22768	–	24589
		СП - 8%			–	–	–	–		1821	
43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,004	5866,18	180,98	11756	363	8930	2547	15448
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2463	110		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -1шт									
44	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	15424,83	7969,09	540	279	17	417	1034
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	244	109		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,035	24430,00	–	855	–	855	–	923
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	–	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
48	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	1	61577,04	–	61577	–	61577	–	66503
		СП - 8%			–	–	–	–		4926	
49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
50	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	2	1859,68	–	3719	–	3719	–	4017
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
51	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	22767,86	–	22768	–	22768	–	24589
		СП - 8%			–	–	–	–		1821	
58	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,004	5866,18	180,98	11756	363	8930	2547	15448
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2463	110		1144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,595	32118,53	21660,53	83348	56209	--	24694	116686
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	27139	13344		8643	
60	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	25,95	1755,00	--	45542	--	45542	--	49185
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
61	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2740	392,34	171,89	1075012	470979	131136	453211	1650481
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	472897	156564		122258	
62	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,74	227653,00	--	623769	--	623769	--	673671
		СП - 8%			--	--	--	--		49902	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) -94шт									
70	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3	5866,18	180,98	17599	543	13369	3814	23126
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3687	165		1713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	25	137,00	--	3425	--	3425	--	3699
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
75	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /песок для тройников/	м3 основания	89,605	5866,18	180,98	525639	16217	399288	113904	690707
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	110134	4921		51163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 107шт									
		ГСН-48,49									
76	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	58	7764,43	2325,54	450337	134881	74057	291876	801590
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	241399	53425		59377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	т конструкций	3,22064	150283,12	40940,36	484008	131854	29256	242488	784616
		НР - 69%; СП - 8%			100259,10	8859,51	322898	28533		58120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	3,22064	307150,00	–	989220	–	989220	–	1068358
		СП - 8%			–	–	–	–		79138	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -420 М2 (ГСН-47)									
89	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчанно-гравийные. Разборка	м3 конструкции	79,8	394,39	265,81	31472	21211	–	16690	52015
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	10261	5193		3853	
90	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	210	359,04	119,15	75398	25022	44351	14669	97273
		НР - 108%; СП - 8%			28,69	35,99	6025	7558		7205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	210	360,47	104,79	75699	22006	44291	17121	100246
		НР - 108%; СП - 8%			44,77	30,72	9402	6451		7426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	336	117,00	–	39312	–		–	42457
		СП - 8%			–	–	–	–		3145	
95	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5040	37,00	–	186480	–		–	201398
		СП - 8%			–	–	–	–		14918	
		Вскрытие и восстановление тротуара (тип-1)- 180м2 (ГСН-47)									
96	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	7,2	394,39	265,81	2840	1914	–	1506	4694
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	926	469		348	
97	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Демонтаж покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою	м2	180	1190,97	117,07	214374	21073	–	187713	434254
		НР - 94%; СП - 8%			1073,90	35,52	193301	6394		32167	
98	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	300	891,25	–	267375	–	–	288765	600631
		НР - 108%; СП - 8%			891,25	–	267375	–		44491	
99	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(10) см. Устройство	м2 основания или покрытия	180	348,19	154,69	62674	27844	25335	19316	88549
		НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	9495	8390		6559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка - (4см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,2	5720,77	1096,64	41190	7896	32089	3408	48166
		НР - 108%; СП - 8%			167,33	270,91	1205	1951		3568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	180	1506,48	146,34	271166	26341	3198	234641	546272
		НР - 94%; СП - 8%			1342,37	44,40	241627	7992		40465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	180	2072,00	--	372960	--	372960	--	402797
		СП - 8%			--	--	--	--		29837	
103	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	300	1873,53	33,71	562059	10113	282030	296142	926858
		НР - 108%; СП - 8%			899,72	14,30	269916	4290		68656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	15,6	35732,00	--	557419	--	557419	--	602013
		СП - 8%			--	--	--	--		44594	
105	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	64,2	117,00	--	7511	--		--	8112
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
106	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	963	37,00	--	35631	--		--	38481
		СП - 8%			--	--	--	--		2850	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -3шт /37м/									
107	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,037	520601,80	157901,08	19262	5842	4	15164	37180
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	13416	1901		2754	
108	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	37,37	4862,00	--	181693	--	181693	--	196228
		СП - 8%			--	--	--	--		14535	
109	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37	1492,71	8,59	55230	318	5915	48605	112142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	30	7779,59	2325,54	233388	69767	38759	150970	415107
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	124862	27634		30749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	90	1552,87	955,88	139758	86029	–	79704	237019
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	53729	26780		17557	
131	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	42	9762,86	–	410040	–	410040	–	442843
		СП - 8%			–	–	–	–		32803	
132	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	42	1499,95	–	62998	–	62998	–	68038
		СП - 8%			–	–	–	–		5040	
133	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	42	8149,07	–	342261	–	342261	–	369642
		СП - 8%			–	–	–	–		27381	
134	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	24	123,00	–	2952	–	–	–	2952
					–	–	–	–		–	
135	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110x10мм) мм. Заделка герметиком	футляр	30	3242,12	356,69	97264	10701	48379	38065	146155
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	38184	265		10826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,06	5866,18	180,98	352	11	267	76	463
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	74	3		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,595	988705,77	819211,70	2565691	2125854	21990	773053	3605844
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	417847	431662		267100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	109	1367,54	39,96	149062	4356	6527	84289	252019
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	–	138179	–		18668	
195	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	983,89	25,92	11807	311	630	6628	19910

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				905,50	–	10866	–		1475	
196	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		251	786,43	21,60	197394	5422	10148	110913	332971
		НР - 61%; СП - 8%				724,40	–	181824	–		24665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22722186	5104389	10897140	6728876	31806889
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6448353	1316301	–	2355817	
	Материалы		Тенге					1516623				
	Всего заработная плата		Тенге					148441				
		Накладные расходы	Тенге						100813			
		Сметная прибыль	Тенге					679735				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					175709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2372067				
		Сметная заработная плата	Тенге									632
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						1000813			
	Материалы		Тенге					19044559				
	Всего заработная плата		Тенге					2126367				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						6412410			
	Транспортные расходы		Тенге					6919445				
		Накладные расходы	Тенге					268934				
		Сметная прибыль	Тенге					5806653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1988097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26839309				
		Сметная заработная плата	Тенге									4708
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						6412410			
	Материалы		Тенге					484008				
	Всего заработная плата		Тенге					29255				
		Накладные расходы	Тенге						351431			
		Сметная прибыль	Тенге					242488				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					58120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					784616				
		Сметная заработная плата	Тенге									221
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						351431			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1673627				
		Сметная прибыль	Тенге					1673627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					133891				
	Стоимость прочих работ		Тенге					1807518				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					3369				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					31806879				
		Сметная заработная плата	Тенге									5561
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						7764654			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										192468829
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					37241474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						41907144			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10465274			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							55176501		
		- Перевозка грузов	Тенге					1258118				
		- Прочие затраты	Тенге					29286				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								42601512	
		- Сметная прибыль	Тенге								14254781	
		ИТОГО										**192 468 829**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**192 468 829**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**2 502 095**
		Итого:										**194 970 924**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**1 774 235**
		Итого										**196 745 159**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**3 934 903**
		Итого сметная стоимость										**200 680 062**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**180 612 056,39**
		НДС 12%										**21 673 446,77**
		ИТОГО:										**202 285 503,16**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

инженер-эксперт _____К.Т.Тилеубаев

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____А.Арманов