Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Мир-Строй и Компания»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 630 290 068,13 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 342 199 920,00 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 288 090 148,13 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 546 012 547,92 тенге

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
за июнь 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	165 894 736,85	185 802 105,27	28 195 488,72	31 578 947,37
2	Удержание 5%	8 294 736,84	9 290 105,26	1 409 774,44	1 578 947,37
	Сумма к оплате	**157 600 000,01**	**176 512 000,01**	**26 785 714,29**	**30 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №7
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода №4										
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03/ -615шт										
56	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,005523	819468,41	231176,59	4526	1277	57	3761	8950
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	3192	607		663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,615	87194,00	--	53624	--	53624	--	57914
		СП - 8%				--	--	--	--		4290	
71	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр		615	6157,90	594,48	3787105	365606	2116872	1300537	5494653
		НР - 99%; СП - 8%				2121,35	14,71	1304627	9047		407011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		30,75	16491,41	1165,54	507111	35840	425649	49476	601114
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	45622	8747		44527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		307,5	3512,02	15,06	1079946	4631	682871	362248	1557569
		НР - 92%; СП - 8%				1276,24	4,24	392444	1304		115376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		1,9311	356123,00	--	687709	--	687709	--	742726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		55017	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д280мм /8353.10.14/ -1шт									
78	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93	--	7013	--	7013	--	7574
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1139952,85	534921,07	7653	3590	127	5067	13738
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	3936	1182		1018	
87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,014	22455,08	1069,07	314	15	228	70	415
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	71	6		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5/	м3	0,001	22455,08	1069,07	22	1	16	5	29
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	5	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,125	16491,41	1165,54	2061	146	1730	201	2443
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	185	36		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д200мм /8353.10.12/ -1шт									
93	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93	--	7013	--	7013	--	7574
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1139952,85	534921,07	7653	3590	127	5067	13738
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	3936	1182		1018	
102	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,014	22455,08	1069,07	314	15	228	70	415
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	71	6		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5/	м3	0,001	22455,08	1069,07	22	1	16	5	29
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	5	--		2	
104		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,125	16491,41	1165,54	2061	146	1730	201	2443
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	185	36		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д110мм /8353.10.06/ -1шт									
108	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93	--	7013	--	7013	--	7574
		СП - 8%			--	--	--	--		561	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей		0,006713	1139952,85	534921,07	7653	3590	127	5067	13738
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	3936	1182		1018	
117	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3		0,014	22455,08	1069,07	314	15	228	70	415
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	71	6		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5/	м3		0,001	22455,08	1069,07	22	1	16	5	29
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	5	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3		0,125	16491,41	1165,54	2061	146	1730	201	2443
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	185	36		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -8шт										
123	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг		11,2	5008,93	--	56100	--	56100	--	60588
		СП - 8%				--	--	--	--		4488	
129	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей		0,053704	1139952,85	534921,07	61220	28728	1005	40537	109898
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	31487	9460		8141	
132	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3		0,112	22455,08	1069,07	2515	120	1826	561	3322
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	569	48		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5/	м3		0,008	22455,08	1069,07	180	8	131	40	238
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	41	3		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3		1	16491,41	1165,54	16491	1165	13842	1609	19548
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1484	284		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д75мм /8353.10.04/ -8шт										
138	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг		11,2	5008,93	--	56100	--	56100	--	60588
		СП - 8%				--	--	--	--		4488	
144	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей		0,053704	1139952,85	534921,07	61220	28728	1005	40537	109898
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	31487	9460		8141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,112	22455,08	1069,07	2515	120	1826	561	3322
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	569	48		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5/	м3	0,008	22455,08	1069,07	180	8	131	40	238
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	41	3		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	1	16491,41	1165,54	16491	1165	13842	1609	19548
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1484	284		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -5шт									
153	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	7	5008,93	--	35063	--	35063	--	37868
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	
159	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,033565	1139952,85	534921,07	38263	17954	629	25336	68687
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	19680	5912		5088	
162	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,07	22455,08	1069,07	1572	75	1141	351	2077
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	356	30		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5/	м3	0,005	22455,08	1069,07	112	5	82	25	148
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	25	2		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,625	16491,41	1165,54	10307	729	8651	1006	12218
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	927	178		905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) -37шт									
170	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	37	7129,63	2325,54	263796	86045	23755	186197	485992
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	153996	34081		35999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	0,74	798,48	223,47	591	166	135	260	919
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	290	71		68	
175	217-505-0105 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	0,74	1710,00	--	1265	--	1265	--	1366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
176	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	1,48	23167,04	1069,07	34287	1583	25188	7415	45038
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	7516	632		3336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,037	19846,19	1165,54	734	44	635	60	857
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	55	11		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,4	9232,79	1090,62	68323	8070	33591	28336	104392
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	26662	3483		7733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	74	4914,78	324,31	363694	23999	291974	53202	450247
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	47721	8876		33352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 1267шт									
		ГСН-48,49									
186	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1267	325,00	--	411775	--	411775	--	444717
		СП - 8%			--	--	--	--		32942	
187	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	19,005	23167,04	1069,07	440290	20318	323452	95214	578344
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	96520	8111		42840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	126,7	19435,24	8,64	2462445	1095	1902565	525258	3226719
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	558785	--		239016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 280х25,4 -8353.16 -1шт /11м/									
209	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
210	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,015	23167,04	1069,07	348	16	256	75	457
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	76	6		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
211	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		0,1	18820,18	8,64	1882	1	1440	415	2480
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	441	--		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -8шт /88,5м/										
224	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		8	325,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
225	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3		0,12	23167,04	1069,07	2780	128	2043	601	3652
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	609	51		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		0,8	18820,18	8,64	15056	7	11521	3317	19842
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	3528	--		1470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 2шт /24м/										
239	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		2	325,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
240	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3		0,03	23167,04	1069,07	695	32	511	150	913
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	152	13		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		0,2	18820,18	8,64	3764	2	2880	829	4961
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	882	--		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 1шт /11м/										
254	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
255	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3		0,015	23167,04	1069,07	348	16	256	75	457
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	76	6		34	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		0,1	18820,18	8,64	1882	1	1440	415	2480
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	441	--		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 280х25,4 -8353.16 -3шт /40,5м/										
269	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		3	325,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
270	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3		0,045	23167,04	1069,07	1043	48	766	225	1370
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	229	19		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		0,3	18820,18	8,64	5646	3	4320	1244	7441
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	1323	--		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход в футляре из п/э трубы 280х25,4мм газопровода 200х18,2мм 8353.16 -1шт /10,5м/										
284	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
285	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3		0,015	23167,04	1069,07	348	16	256	75	457
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	76	6		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		0,1	18820,18	8,64	1882	1	1440	415	2480
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	441	--		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -12шт /142м/										
299	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		12	325,00	--	3900	--	3900	--	4212
		СП - 8%				--	--	--	--		312	
300	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3		0,18	23167,04	1069,07	4170	193	3063	902	5478

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	914	77		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		1,2	18820,18	8,64	22584	10	17282	4975	29764
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	–	5292	–		2205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 13шт /155,5м/										
314	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		13	325,00	–	4225	–	4225	–	4563
		СП - 8%				–	–	–	–		338	
315	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3		0,195	23167,04	1069,07	4518	208	3320	977	5934
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	990	83		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		1,3	18820,18	8,64	24466	11	18722	5389	32244
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	–	5733	–		2388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 291шт /3822м/										
329	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		291	325,00	–	94575	–	94575	–	102141
		СП - 8%				–	–	–	–		7566	
330	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3		4,365	23167,04	1069,07	101124	4667	74289	21868	132832
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	22168	1863		9839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		29,1	18820,18	8,64	547667	251	419076	120639	721771
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	–	128340	–		53465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.54) - 44шт										
344	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		88	1685,02	96,42	148282	8485	1570	140945	312366
		НР - 99%; СП - 8%				1570,76	47,07	138227	4142		23138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -569шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	361	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1707	1685,02	96,42	2876329	164588	30454	2734019	6059176
		НР - 99%; СП - 8%				1570,76	47,07	2681287	80348		448828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14449453	817419	7902638	5777755	21845387
								5729396	190968	–	1618181	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					591				
	Материалы		Тенге					135				
	Всего заработная плата		Тенге						361			
		Накладные расходы	Тенге					260				
		Сметная прибыль	Тенге					68				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					919				
		Сметная заработная плата	Тенге						361			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14280560				
	Материалы		Тенге					6471917				
	Всего заработная плата		Тенге						5920003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1262273				
		Накладные расходы	Тенге					5777495				
		Сметная прибыль	Тенге					1604649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21662704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4219
		Сметная заработная плата	Тенге						5920003			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					168302				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					168302				
		Сметная прибыль	Тенге					13464				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					181766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21845389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4219
		Сметная заработная плата	Тенге						5920364			
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода №3										
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -1шт										
31	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг		1,4	5008,93	–	7013	–	7013	–	7574
		СП - 8%				–	–	–	–		561	
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей		0,006713	1139952,85	534921,07	7653	3590	127	5067	13738
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	3936	1182		1018	
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3		0,014	22455,08	1069,07	314	15	228	70	415
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	71	6		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5/	м3		0,001	22455,08	1069,07	22	1	16	5	29
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	5	–		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3		0,125	16491,41	1165,54	2061	146	1730	201	2443
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	185	36		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -1шт									
46	Прайс лист ТОО АгТРІАзТ	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93	--	7013	--	7013	--	7574
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1139952,85	534921,07	7653	3590	127	5067	13738
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	3936	1182		1018	
55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,014	22455,08	1069,07	314	15	228	70	415
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	71	6		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5/	м3	0,001	22455,08	1069,07	22	1	16	5	29
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	5	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,125	16491,41	1165,54	2061	146	1730	201	2443
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	185	36		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) -94шт									
63	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	94	7129,63	2325,54	670185	218600	60351	473041	1234684
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	391234	86585		91458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	1,88	798,48	223,47	1501	420	344	660	2334
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	737	180		173	
68	217-505-0105 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,88	1710,00	--	3215	--	3215	--	3472
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
69	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бегон В12,5/	м3	3,76	23167,04	1069,07	87108	4020	63992	18837	114421
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	19096	1605		8476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,64	5866,18	180,98	15487	478	11764	3356	20350
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3245	145		1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	22	137,00	--	3014	--	3014	--	3255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,094	19846,19	1165,54	1866	110	1617	151	2179
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	139	27		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,8	9232,79	1090,62	173576	20503	85338	71990	265211
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	67735	8849		19645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	188	4914,78	324,31	923979	60971	741771	135161	1143871
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	121237	22551		84731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /песок для тройников/	м3 основания	80,395	5866,18	180,98	471612	14550	358249	102197	619713
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	98813	4415		45905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 107шт									
		ГСН-48,49									
76	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	49	7764,43	2325,54	380457	113952	62564	246585	677205
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	203941	45135		50163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	107	325,00	--	34775	--	34775	--	37557
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
80	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	1,605	23167,04	1069,07	37183	1716	27316	8041	48842
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	8151	685		3618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	10,7	19435,24	8,64	207957	92	160675	44359	272501
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	47190	--		20185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -3шт /37м/									
112	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	325,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,045	23167,04	1069,07	1043	48	766	225	1370
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	229	19		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,3	18820,18	8,64	5646	3	4320	1244	7441
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	1323	--		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 55шт /767,5м/									
127	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	55	325,00	--	17875	--	17875	--	19305
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,825	23167,04	1069,07	19113	882	14041	4133	25106
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	4190	352		1860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	5,5	18820,18	8,64	103511	48	79206	22801	136417
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	24257	--		10105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Муфта (ГСН-51)									
137	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	58	1552,87	955,88	90066	55441	--	51365	152746
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	34625	17258		11315	
138	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	3	9382,18	--	28147	--	28147	--	30399
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
139	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	55	5282,14	--	290518	--	290518	--	313759
		СП - 8%			--	--	--	--		23241	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.54) - 12шт									
128	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	24	1685,02	96,42	40440	2314	428	38440	85190
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	37698	1130		6310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -72шт									
161	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	216	1685,02	96,42	363964	20827	3853	345957	766714
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	339284	10167		56794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Молниеотвод и молниезащита для ГРПШ -84шт /МЗ-2/									
175	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,4446	177770,36	115415,72	79037	51314	1597	31593	119481
		НР - 80%; СП - 8%			58764,00	30060,78	26126	13365		8850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4446	271941,00	--	120905	--	120905	--	130577
		СП - 8%			--	--	--	--		9672	
177	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 (40х4) мм2	м	225	666,98	26,82	150070	6035	96187	35808	200749
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	47848	1886		14870	
178	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	90	4947,03	209,58	445233	18862	303332	93279	581593
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	123039	6515		43081	
179	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,816949	988705,77	819211,70	807722	669254	6923	243370	1135179
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	131545	135894		84087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5610306	1267944	2602286	1983279	8201072
							1740076	359211	--	607485	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				596804				
	Материалы		Тенге				399864				
	Всего заработная плата		Тенге					180205			
		Накладные расходы	Тенге				129747				
		Сметная прибыль	Тенге				58124				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				784675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					180205			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4680811				
	Материалы		Тенге				1688970				
	Всего заработная плата		Тенге					1919082			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180759				
		Накладные расходы	Тенге				1853531				
		Сметная прибыль	Тенге				522746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7057088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1283
		Сметная заработная плата	Тенге					1919082			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				332691				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332691				
		Сметная прибыль	Тенге				26615				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				359306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8201069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1400
		Сметная заработная плата	Тенге					2099287			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30046459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7469472				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2085363			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					550179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10504911		
		- Накладные расходы	Тенге							7761033	
		- Сметная прибыль	Тенге							2225666	
		ИТОГО									**30 046 459**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**30 046 459**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**390 604**
		Итого:									**30 437 063**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**276 977**
		Итого									**30 714 040**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**614 281**
		Итого сметная стоимость									**31 328 321**
		Поправочний коэфициент к=0,9									**28 195 488,73**
		НДС 12%									**3 383 458,65**
		ИТОГО:									**31 578 947,37**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

инженер-эксперт _____ **К.Т.Тилеубаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **М.К.Муталиев**

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____ **А.Арманов**