Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Мир-Строй и Компания»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №57/1 от 21.07.2021г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 630 290 068,13 тенге

Стоимость работ по договору на 2021г.: 342 199 920,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 157 924 938,95 тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за июль 2021 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	141 004 409,78	157 924 938,95	140 977 443,61	157 894 736,84
2	Удержание 5%	7 050 220,49	7 896 246,95	7 048 872,18	7 894 736,84
3	Удержание аванса	95 831 250,00	107 331 000,00	95 831 250,00	107 331 000,00
	Сумма к оплате	**38 122 939,29**	**42 697 692,00**	**38 097 321,43**	**42 669 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №57/1 от 21.07.2021г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 Подземная прокладка трубопровода №4										
		Земляные и др. работы										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		18609,846	203,33	194,58	3783940	3621104	--	621986	4758400
		НР - 72%; СП - 8%				8,75	37,67	162836	701033		352474	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		575,56224	2343,26	--	1348694	--	--	971060	2505334
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	1348694	--		185580	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		78,521451	1952,72	--	153330	--	--	110398	284826
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	--	153330	--		21098	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		994,60505	5866,18	180,98	5834532	180004	4432059	1264322	7666762
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	1222469	54624		567908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1094,0656	4051,00				4432060		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3140,858	1018,66	--	3199466	--	--	2303616	5943328
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	3199466	--		440247	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /10 м/. Группа грунтов 2	м3 грунта		14725,389	19,42	19,42	285967	285967	--	90331	406402
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,52	--	125460		30104	
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		14725,389	8,59	8,59	126491	126491	--	39865	179664
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,76	--	55367		13308	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		455,42442	1018,66	--	463923	--	--	334024	861783
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	463923	--		63836	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		14725,389	181,02	81,66	2665590	1202476	--	1490151	4488200
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	1463115	606539		332459	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14725,389	93,46	80,84	1376235	1190401	20615	321885	1833970
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	165219	281844		135850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	1472,5389	14,00				20616		
11	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		942,25741	43,72	43,72	41195	41196	--	11493	56903
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,94	--	15962		4215	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,345	404233,49	111336,77	139461	38411	1124	111188	270701
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	99926	12384		20052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	6,21	175,00				1087		
20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		2,97	404233,49	111336,77	1200573	330670	9666	957181	2330374
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	860237	106613		172620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	53,46	175,00				9356		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,9	356454,33	87754,97	320809	78979	1308	263069	630588
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	240522	25204		46710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	7,2	175,00				1260		
22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		10	356454,33	87754,97	3564543	877549	14524	2922990	7006536
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	2672470	280045		519003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	80	175,00				14000		
23	241-202-0222 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1157,193	15076,00	--	17445842	--	17445842	--	18841509
		СП - 8%				--	--	--	--		1395667	
24	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		232,3	12267,00	--	2849624	--	2849624	--	3077594
		СП - 8%				--	--	--	--		227970	
25	241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		121,2	9879,00	--	1197335	--	1197335	--	1293122
		СП - 8%				--	--	--	--		95787	
26	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		262,6	7792,00	--	2046179	--	2046179	--	2209873
		СП - 8%				--	--	--	--		163694	
27	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		116,15	6247,00	--	725589	--	725589	--	783636
		СП - 8%				--	--	--	--		58047	
28	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		131,3	4963,00	--	651642	--	651642	--	703773
		СП - 8%				--	--	--	--		52131	
29	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		136,35	3061,00	--	417367	--	417367	--	450756
		СП - 8%				--	--	--	--		33389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	348,45	2352,00	--	819554	--	819554	--	885118
		СП - 8%			--	--	--	--		65564	
31	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2999,7	1608,00	--	4823518	--	4823518	--	5209399
		СП - 8%			--	--	--	--		385881	
32	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3388,55	1119,00	--	3791787	--	3791787	--	4095130
		СП - 8%			--	--	--	--		303343	
33	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14331,9	797,00	--	11422524	--	11422524	--	12336326
		СП - 8%			--	--	--	--		913802	
34	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройник. Установка	шт.	159	2288,74	1407,68	363910	223821	--	207680	617318
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	140089	69690		45727	
35	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д90	шт	1	10657,18	--	10657	--	10657	--	11510
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
36	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д75	шт	4	9669,96	--	38680	--	38680	--	41774
		СП - 8%			--	--	--	--		3094	
37	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д63	шт	124	7902,27	--	979881	--	979881	--	1058272
		СП - 8%			--	--	--	--		78391	
41	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д250/90	шт	2	107173,77	--	214348	--	214348	--	231496
		СП - 8%			--	--	--	--		17148	
42	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д225/90	шт	1	77855,14	--	77855	--	77855	--	84083
		СП - 8%			--	--	--	--		6228	
43	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д200/90	шт	2	65728,07	--	131456	--	131456	--	141972
		СП - 8%			--	--	--	--		10516	
44	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д180/90	шт	1	44301,70	--	44302	--	44302	--	47846
		СП - 8%			--	--	--	--		3544	
45	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д160/63	шт	1	30090,00	--	30090	--	30090	--	32497
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
46	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д125/110	шт	1	18621,38	--	18621	--	18621	--	20111
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д110/63	шт		15	12680,79	--	190212	--	190212	--	205429
		СП - 8%				--	--	--	--		15217	
48	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д90/63	шт		40	12783,70	--	511348	--	511348	--	552256
		СП - 8%				--	--	--	--		40908	
49	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д75/63	шт		135	10780,12	--	1455316	--	1455316	--	1571741
		СП - 8%				--	--	--	--		116425	
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		22	1552,87	955,88	34163	21029	--	19483	57938
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	13134	6546		4292	
51	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR11 90° Д280	шт		2	96938,25	--	193876	--	193876	--	209386
		СП - 8%				--	--	--	--		15510	
52	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR11 90° Д90	шт		7	11684,46	--	81791	--	81791	--	88334
		СП - 8%				--	--	--	--		6543	
53	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR11 90° Д75	шт		2	9382,18	--	18764	--	18764	--	20265
		СП - 8%				--	--	--	--		1501	
54	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR11 60° Д75	шт		1	9382,18	--	9382	--	9382	--	10133
		СП - 8%				--	--	--	--		751	
55	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR11 90° Д63	шт		25	5385,05	--	134626	--	134626	--	145396
		СП - 8%				--	--	--	--		10770	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03/ -615шт										
63	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,36225	355054,33	87754,97	128618	31790	18	105885	253264
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	96810	10145		18760	
64	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		365,8725	797,00	--	291600	--	291600	--	314928
		СП - 8%				--	--	--	--		23328	
65	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		346,5	650,07	--	225249	--	4632	216204	476769
		НР - 98%; СП - 8%				636,70	--	220617	--		35316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,465	748,00				2592		
48.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	3,1185	459,00				1431		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		945	1552,87	955,88	1467462	903306	--	836896	2488707
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	564156	281194		184349	
67	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63/57	шт.		315	15414,75	--	4855646	--	4855646	--	5244098
		СП - 8%				--	--	--	--		388452	
68	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.		315	1859,68	--	585799	--	585799	--	632663
		СП - 8%				--	--	--	--		46864	
69	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 63 90°	шт.		315	5385,05	--	1696291	--	1696291	--	1831994
		СП - 8%				--	--	--	--		135703	
75	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3		346,5	5866,18	180,98	2032631	62710	1544038	440464	2670942
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	425883	19030		197848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	381,15	4051,00				1544039		
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д200мм /8353.10.12/ -1шт										
95	242-202-0312 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN200 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	73489,00	--	73489	--	73489	--	79368
		СП - 8%				--	--	--	--		5879	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д110мм /8353.10.06/ -1шт										
110	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=110мм	шт		1	111705,48	--	111705	--	111705	--	120641
		СП - 8%				--	--	--	--		8936	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -8шт										
125	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=90мм	шт		8	86117,14	--	688937	--	688937	--	744052
		СП - 8%				--	--	--	--		55115	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д75мм /8353.10.04/ -8шт										
140	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=75мм	шт		8	110533,39	--	884267	--	884267	--	955008
		СП - 8%				--	--	--	--		70741	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -5шт										
151	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,105	15424,83	7969,09	1620	837	50	1251	3101
		НР - 118%; СП - 8%				6985,13	3112,67	733	327		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,00189	17737,00				34		
58.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000073	216199,00				16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,105	24430,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
154	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
155	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	3	61577,04	--	184731	--	184731	--	199509
		СП - 8%			--	--	--	--		14778	
156	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	--	7970	23702
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5373	2678		1756	
157	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	6	1859,68	--	11158	--	11158	--	12051
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
158	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	3	22767,86	--	68304	--	68304	--	73768
		СП - 8%			--	--	--	--		5464	
65	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,012	5866,18	180,98	35267	1088	26790	7642	46342
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	7389	330		3433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 6,6132	4051,00				26790		
166	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	14,215	32118,53	21660,53	456565	307904	--	135271	639183
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	148660	73096		47347	
167	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	230,6	1755,00	--	404703	--	404703	--	437079
		СП - 8%			--	--	--	--		32376	
168	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	14215	392,34	171,89	5577113	2443416	680330	2351241	8562622
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	2453367	812245		634268	
169	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	23,06	227653,00	--	5249678	--	5249678	--	5669652
		СП - 8%			--	--	--	--		419974	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 1267шт									
		ГСН-48,49									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.		422	7764,43	2325,54	3276589	981378	538822	2123651	5832259
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	1756389	388713		432019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	1477	153,00				225981		
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 280х25,4 -8353.16 -1шт /11м/										
213	Прайс лист ТОО АЗТА	Патрубок-накладка диам. 400 мм	шт		1	61659,00	--	61659	--	61659	--	66592
		СП - 8%				--	--	--	--		4933	
214	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт		1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
215	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.		1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%				--	--	--	--		652	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -8шт /88,5м/										
220	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м		106,2	4862,00	--	516344	--	516344	--	557652
		СП - 8%				--	--	--	--		41308	
228	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт		2	15414,75	--	30830	--	30830	--	33296
		СП - 8%				--	--	--	--		2466	
229	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт		8	1499,95	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%				--	--	--	--		960	
230	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.		8	8149,07	--	65193	--	65193	--	70408
		СП - 8%				--	--	--	--		5215	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 2шт /24м/										
235	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м		24,48	3006,00	--	73587	--	73587	--	79474
		СП - 8%				--	--	--	--		5887	
243	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт		2	11303,79	--	22608	--	22608	--	24417
		СП - 8%				--	--	--	--		1809	
244	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт		2	1499,95	--	3000	--	3000	--	3240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
245	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.	2	8149,07	--	16298	--	16298	--	17602
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 -1шт /11м/									
250	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	11,22	3006,00	--	33727	--	33727	--	36425
		СП - 8%			--	--	--	--		2698	
258	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	1	11303,79	--	11304	--	11304	--	12208
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
259	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
260	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 280х25,4 -8353.16 -3шт /40,5м/									
273	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 400 мм	шт	3	61659,00	--	184977	--	184977	--	199775
		СП - 8%			--	--	--	--		14798	
274	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	3	1499,95	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
275	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.	3	8149,07	--	24447	--	24447	--	26403
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
		Переход в футляре из п/э трубы 280х25,4мм газопровода 200х18,2мм 8353.16 -1шт /10,5м/									
288	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 280 мм	шт	1	30110,04	--	30110	--	30110	--	32519
		СП - 8%			--	--	--	--		2409	
289	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
290	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -12шт /142м/									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
295	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м		143,42	4862,00	--	697308	--	697308	--	753093
		СП - 8%				--	--	--	--		55785	
304	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт		12	1499,95	--	17999	--	17999	--	19439
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	
305	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.		12	8149,07	--	97789	--	97789	--	105612
		СП - 8%				--	--	--	--		7823	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 13шт /155,5м/										
310	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м		157,055	3006,00	--	472107	--	472107	--	509876
		СП - 8%				--	--	--	--		37769	
318	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт		13	11303,79	--	146949	--	146949	--	158705
		СП - 8%				--	--	--	--		11756	
319	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт		13	1499,95	--	19499	--	19499	--	21059
		СП - 8%				--	--	--	--		1560	
320	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.		13	8149,07	--	105938	--	105938	--	114413
		СП - 8%				--	--	--	--		8475	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 291шт /3822м/										
324	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода		1,285	401083,49	111336,77	515392	143068	134	414134	1003888
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	372190	46127		74362	
325	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м		1297,85	3006,00	--	3901337	--	3901337	--	4213444
		СП - 8%				--	--	--	--		312107	
326	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1285	1492,71	8,59	1918132	11038	205446	1688029	3894653
		НР - 99%; СП - 8%				1324,24	2,67	1701648	3431		288493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	290,41	621,00				180345		
327	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.		98	7779,59	2325,54	762400	227903	126615	493170	1356016
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	407882	90270		100446	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	343	153,00				52479		
332	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		294	1552,87	955,88	456544	281029	--	260368	774265
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	175515	87483		57353	
333	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт		98	9762,86	--	956760	--	956760	--	1033301
		СП - 8%				--	--	--	--		76541	
334	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт		98	1499,95	--	146995	--	146995	--	158755
		СП - 8%				--	--	--	--		11760	
335	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.		98	8149,07	--	798609	--	798609	--	862498
		СП - 8%				--	--	--	--		63889	
336	121-100502-1101 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м		78,4	123,00	--	9643	--	--	--	9643
						--	--	--	--		--	
337	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110x10мм) мм. Заделка герметиком	футляр		98	3242,12	356,69	317727	34955	158037	124344	477437
		НР - 99%; СП - 8%				1272,81	8,83	124735	865		35366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	261-107-0447	Каболка	т	0,001103	0,108045	1358578,00				146788		
338	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3		0,196	5866,18	180,98	1150	36	873	249	1511
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	241	11		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,2156	4051,00				873		
		Прочие работы										
402	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /180x16,4/	стык		6	3800,35	86,40	22802	518	552	13257	38943
		НР - 61%; СП - 8%				3622,00	--	21732	--		2885	
405	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /110x10/	стык		20	1367,54	39,96	27351	799	1198	15466	46242
		НР - 61%; СП - 8%				1267,70	--	25354	--		3425	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
406	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2/	стык		231	1367,54	39,96	315902	9231	13832	178632	534096
		НР - 61%; СП - 8%				1267,70	--	292839	--		39563	
407	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х6,8/	стык		81	983,89	25,92	79695	2100	4249	44741	134391
		НР - 61%; СП - 8%				905,50	--	73346	--		9955	
408	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8/	стык		921	786,43	21,60	724302	19894	37236	406975	1221779
		НР - 61%; СП - 8%				724,40	--	667172	--		90502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					117195471	13692569	81744008	21909219	150232290
	Стоимость монтажных работ		Тенге					21749252	4158149	--	11127603	
	Материалы		Тенге					7203730				
	Всего заработная плата		Тенге					737398				
		Накладные расходы	Тенге						4567811			
		Сметная прибыль	Тенге					3145583				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					827945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11177258				
		Сметная заработная плата	Тенге									2948
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						4567811			
	Материалы		Тенге					93742395				
	Всего заработная плата		Тенге					7080122				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						21118973			
		Накладные расходы	Тенге					57907406				
		Сметная прибыль	Тенге					18547432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8983186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					121273013				
		Сметная заработная плата	Тенге									16076
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						21118973			
	Материалы		Тенге					16239703				
	Всего заработная плата		Тенге					4633				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						220617			
		Накладные расходы	Тенге					16014454				
		Сметная прибыль	Тенге					216204				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1316472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17772379				
		Сметная заработная плата	Тенге									115
	Стоимость прочих работ		Тенге						220617			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					9643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9643				
								150232293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19139
		Сметная заработная плата	Тенге					25907401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								150232294
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21749252				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13692569			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4158149			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81744013		
		- Прочие затраты	Тенге				9643				
		- Накладные расходы	Тенге							21909219	
		- Сметная прибыль	Тенге							11127603	
		ИТОГО									**150 232 294**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**150 232 294**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**1 953 020**
		Итого:									**152 185 313**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**1 384 886**
		Итого									**153 570 200**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**3 071 404**
		Итого сметная стоимость									**156 641 604**
		Поправочний коэфициент к=0,9									**140 977 443,61**
		НДС 12%									**16 917 293,23**
		ИТОГО:									**157 894 736,84**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

инженер-эксперт _____ К.А.Тилеубаев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ М.К.Муталиев

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____ Ж.Тилеков