Форма 2

Заказчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Подрядчик: ТОО "Bokei"
Договор №322-01 от 28.03.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №2
выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1.												
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -569шт										
1	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций		6,8112	123465,59	8688,04	840949	59176	58892	501126	1449441
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	722881	3389		107366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фундаменты под стойки /0,21М3/										
2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		85,14	3077,20	–	261993	–	–	188635	486678
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	–	261993	–		36050	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта		85,14	927,48	–	78966	–	–	56855	146687
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	–	78966	–		10866	
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		54,18	24864,05	1230,92	1347134	66691	931865	332691	1814211
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	348578	17016		134386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2		361,2	99,17	2,72	35820	982	15861	13172	52911
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	18977	112		3919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		361,2	167,42	3,87	60472	1398	36889	15465	82012
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	22185	228		6075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2625334	128247	1043507	1107944	4031940
								1453580	20745	--	298662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1784385				
	Материалы		Тенге					984614				
	Всего заработная плата		Тенге						748055			
		Накладные расходы	Тенге					606818				
		Сметная прибыль	Тенге					191296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2582499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									615
		Сметная заработная плата	Тенге						748055			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					840949				
	Материалы		Тенге					58892				
	Всего заработная плата		Тенге						726270			
		Накладные расходы	Тенге					501126				
		Сметная прибыль	Тенге					107366				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1449441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									503
		Сметная заработная плата	Тенге						726270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4031940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1118
		Сметная заработная плата	Тенге						1474325			
Локальная смета №2-2												
РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода №3												
		Земляные и др. работы										
7	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2273,9927	203,33	194,58	462371	442473	--	76002	581443
		НР - 72%; СП - 8%				8,75	37,67	19897	85661		43070	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		70,32967	2343,26	--	164801	--	--	118657	306134
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	164801	--		22677	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		25,641026	1952,72	--	50070	--	--	36050	93010
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	--	50070	--		6890	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		128,20513	5866,18	180,98	752074	23203	571294	162972	988249
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	157577	7041		73204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	366,30037	1018,66	--	373136	--	--	268658	693137
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	373136	--		51343	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /10 м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	1797,8755	19,42	19,42	34915	34915	--	11029	49619
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	15318		3675	
13	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1797,8755	8,59	8,59	15444	15444	--	4867	21936
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	6760		1625	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,604396	1018,66	--	56642	--	--	40782	105218
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	56642	--		7794	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1797,8755	181,02	81,66	325451	146814	--	181938	547980
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	178637	74054		40591	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1797,8755	93,46	80,84	168029	145340	2517	39300	223915
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	20172	34411		16586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	356454,33	87754,97	534681	131633	2178	438449	1050980
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	400870	42007		77850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройник. Установка	шт.	32	2288,74	1407,68	73240	45046	--	41797	124240
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	28194	14026		9203	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,5	32118,53	21660,53	48178	32491	--	14274	67448
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	15687	7713		4996	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1590	392,34	171,89	623821	273305	76098	262995	957761
		НР - 72%; СП - 8%				172,59	57,14	274418	90853		70945	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 55шт /767,5м/										
22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,3525	401083,49	111336,77	141382	39247	36	113605	275386
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	102099	12654		20399	
23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		352,5	1492,71	8,59	526180	3028	56357	463058	1068378
		НР - 99%; СП - 8%				1324,24	2,67	466795	941		79139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.		25	7779,59	2325,54	194490	58138	32300	125809	345923
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	104052	23028		25624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		75	1552,87	955,88	116465	71691	--	66420	197516
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	44774	22317		14631	
26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр		25	3242,12	356,69	81053	8917	40316	31721	121795
		НР - 99%; СП - 8%				1272,81	8,83	31820	221		9022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3		0,05	5866,18	180,98	293	9	223	64	385
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	61	3		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,514051	988705,77	819211,70	508245	421116	4357	153136	714292
		НР - 91%; СП - 8%				161020,00	166343,85	82772	85509		52911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5260278	1898545	785676	2656897	8550546
								2576056	524302	--	633374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					671999				
	Материалы		Тенге					76097				
	Всего заработная плата		Тенге						388671			
		Накладные расходы	Тенге					277269				
		Сметная прибыль	Тенге					75941				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1025209				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262
		Сметная заработная плата	Тенге						388671			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4588279				
	Материалы		Тенге					709581				
	Всего заработная плата		Тенге						2711687			
		Накладные расходы	Тенге					2379628				
		Сметная прибыль	Тенге					557433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7525340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2023
		Сметная заработная плата	Тенге						2711687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8550549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2285
		Сметная заработная плата	Тенге						3100358			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12582489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4029636				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2026792			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						545047			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1829184		
		- Накладные расходы	Тенге								3764841	
		- Сметная прибыль	Тенге								932036	
		ИТОГО										**12 582 489**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**12 582 489**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**163 572**
		Итого:										**12 746 061**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**115 989**
		Итого										**12 862 051**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**257 241**
		Итого сметная стоимость										**13 119 292**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**11 807 362**
		НДС 12%										**1 416 883**
		ИТОГО:										**13 224 246**

Заказчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **М.К.Муталиев**

Подрядчик: ТОО «Bokei»

директор _____ **Абишов Н.А.**