Форма2

Заказчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Подрядчик: ТОО "Bokei"
Договор №322-01 от 28.03.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №5
выполненных работ за февраль месяц 2023 года

Составлен(а) 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода №4												
		Защитное ограждение ГРПШ от падающих эл.проводов -595шт /лист МЗ-3/										
378	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК	т конструкций		14,2912	123465,59	8688,04	1764471	124163	123566	1051458	3041204
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	1516742	7111		225274	
380	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций		7,67195	68745,56	2985,20	527412	22902	35096	326898	922654
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	469414	4350		68345	
383	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.		1276	1773,91	209,58	2263509	267424	251665	1322488	3872877
		НР - 72%; СП - 8%				1367,10	72,39	1744420	92370		286880	
385	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м		1914	282,34	19,69	540399	37687	37533	342274	953287
		НР - 72%; СП - 8%				243,04	5,33	465179	10202		70614	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
387	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		185,02	3077,20	--	569344	--	--	409927	1057613
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	569344	--		78342	
388	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта		185,02	927,48	--	171602	--	--	123554	318768
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	171602	--		23612	
389	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общ его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3		185,02	22502,12	1848,82	4163342	342069	2749946	1052067	5632642
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	1071327	84791		417233	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15799045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6008028				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						794245			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						198824			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3197809		
		- Накладные расходы	Тенге								4628666	
		- Сметная прибыль	Тенге								1170300	
		ИТОГО										**15 799 045**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**15 799 045**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**205 388**
		Итого:										**16 004 433**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**145 640**
		Итого										**16 150 073**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**323 001**
		Итого сметная стоимость										**16 473 074**
		Поправочний коэфициент к=0,9										**14 825 767**
		НДС 12%										**1 779 092**
		ИТОГО:										**16 604 859**

Заказчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **М.К.Муталиев**

Подрядчик: ТОО «Bokei»

директор _____ **Абишов Н.А.**