Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан" форма 3

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Технический надзор"

Дополнительное соглашение №1 от 05.03.2020г. к договору о государственных закупках работ №201 от 26.11.2019г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	201	26.11.2019г.	РБ	467004011	ТОО	17
		Доп.сог.№1	05.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)	**109 407 141,20**	**20 000 000,00**	**17 857 143**	**91 908 746**	**16 801 314**					**2 142 857**	**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"

Керимжанов М.А.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

Ануарбек Н.Ә.

инженер-эксперт

Есентуреев О.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"

Хусанбаев Н. Т.

Әлібек Ө.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

Муталиев М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Технический надзор"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашение №1 от 05.03.2020г. к договору о государственных закупках работ №201 от 26.11.2019г.
Наименование строительства и его адрес: ""Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)"

АКТ №2
выполненных работ за апрель месяц 2020 года

(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7484,3	158,34	150,34	1185064	1125200	–	234195	1 532 800
					8	35,46	59864	265407	–	113541	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	м3 грунта	234,759	1872,02	–	439474	–	–	316421	816 367
					1872,02	–	439474	–	–	60472	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	469,518	741,63	–	348209	–	–	250710	646 833

				741,63	–	348209	–	–	47914	
4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5851,35	34,02	34,02	199070	199070	–	50867	269 932
				–	12,07	–	70648	–	19995	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5846	151,99	72,61	888518	424463	–	472674	1 470 087
				79,38	32,92	464055	192436	–	108895	
	Раздел 3 Канализация -3796,5									
89 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3	549459,23	190040,77	714297	247053	31123	500660	1 312 154
				335477,69	53535,38	436121	69596	–	97197	
90 2301-0503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1313	2371		3113123		3113123		3 362 173
								–	249050	
	3.1 Колодцы круглые - д. 1000 мм и 1500 мм									
107 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	45,69	35366,51	10420,03	1615896	476091	409812	903665	2 721 126
				15977,08	4000,88	729993	182800	–	201565	
108 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	27,01	28803,59	6908,55	777985	186600	290965	370761	1 240 646
				11122,55	2742,91	300420	74086	–	91900	
109 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	8450		405600		405600	3244800	438 048
110 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	14992		134928		134928	1079424	145 722

111 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	6216	279720	279720	2237760	302 098
112 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	9751	117012	117012	936096	126 373
113 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	9094	118222	118222	945776	127 680
114 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	14058	154638	154638	1237104	167 009
115 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	82	2169	177858	177858	1422864	192 087
116 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	65	6781	440765	440765	3526120	476 026
117 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	13793	124137	124137	993096	134 068
118 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9751	19502	19502	156016	21 062
119 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6216	37296	37296	298368	40 280
120 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4851	19404	19404		20 956

							155232	
122 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	57	20107	1146099	1146099		1 237 787
							91688	

Итого	**16 801 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 778 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 658 477
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	854 973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 020 204
Накладные расходы, тенге	3 099 953
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 244 544
Всего	**16 801 314**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	436 834
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	356 830
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**351 900**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 946 878**
Итого с учетом скидки 0,5% (k=0,995)	**17 857 143**
НДС (12 %)	2 142 857
Итого	**20 000 000**

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

_____ **Ануарбек Н.Ә.**

инженер-эксперт

_____ **Есентуреев О.**

АВТОР:
ТОО "Научно-исследовательский проектный

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

директор

_____ **Хусанбаев Н. Т.**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **Муталиев М.**