форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Автор: ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Дополнительное соглашение №7 от 13.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №201 от 26.11.2019г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	201	26.11.2019г.	РБ	467004011	ТОО	17
		Доп.сог.№7	13.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1									
		с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)	**172 084 532,66**	**17 208 310,74**	**15 364 563,16**	**143 699 947**	**14 191 859**					**1 843 747,58**	**17 208 310,74**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"

Жақсылық Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
заместитель директора
ТОО "Технический надзор"

Тажиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Технический надзор"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Дополнительное соглашение №7 от 13.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №201 от 26.11.2019г.
Наименование строительства и его адрес: ""Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)"

АКТ №4
выполненных работ за апрель месяц 2023 года

(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	569,63	158,34	150,34	90195	85638	–	17825	116 661
					8	35,46	4557	20199	–	8642	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	м3 грунта	15,55	1872,02	–	29110	–	–	20959	54 075
					1872,02	–	29110	–	–	4006	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	30,2	741,63	–	22397	–	–	16126	41 605

4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,4	34,02	34,02	898	898	–	230	1 218
					–	12,07	–	319	–	90	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	452,445	151,99	72,61	68767	32852	–	36582	113 776
					79,38	32,92	35915	14894	–	8428	
		Раздел 2 Водопровод -4072,9 м									
8	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,434	297739,63	81638,25	128594	35260	1103	100876	247 826
					213546,08	22375,58	922231	9664	–	18357	
9	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	436,219	700		305353		305353		329 781
20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,028	57928,57	–	1622	–	109	1498	3 370
					54035,71	–	1513	–	–	250	
21	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,8659	62779,77	–	54361	–	7582	46311	108 726
					54023,56	–	46779	–	–	8054	
22	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,289	69550,17	–	20100	–	4487	15457	38 402
					54024,22	–	15613	–	–	2845	
23	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,89	127070,93	–	367235	–	179882	185479	596 931
					64828,03	–	187353	–	–	44217	
		Раздел 3 Канализация -3796,5									
		3.0 Подраздел без наименования									
89	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5587	549460	190042	306983	106176	13376	215169	563 924
					335478	53536	187432	29911	–	41772	
90	2301-0503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	563,854	2371		1336898		1336898		1 443 850

	3.1 Колодцы круглые - д. 1000 мм и 1500 мм			–		–		–	374346	
107 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	23,49	35366,48	10420,01	830759	244766	210691	464589	1 498 976
				15977,08	4000,87	375302	93980	–	103628	
108 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	123,03	28803,63	6908,55	3543711	849959	1325343	1688814	5 941 081
				11122,56	2742,95	1368409	337465	–	418602	
109 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	8450		202800		202800		219 024
				–		–		–	16224	
110 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14992		104944		104944		113 339
				–		–		–	8395	
111 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	6216		124320		124320		134 266
				–		–		–	9946	
112 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	9751		87759		87759		94 780
				–		–		–	7021	
113 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	9094		63658		63658		68 751
				–		–		–	5093	
114 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	14058		674784		674784		728 766
				–		–		–	53982	
115 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	2169		67239		67239		72 618
				–		–		–	5379	

116	2104-0302-0105									
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	6781		162744		162744		175 764
				–		–		–	13020	
117	2104-0302-0109									
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПГ15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13793		96551		96551		104 275
				–		–		–	7724	
122	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	25	20107		502675		502675		542 889
				–		–		–	40214	
123	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	28254		169524		169524		183 086
				–		–		–	13562	
124	2106-0208-0501									
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,1023	544347		600034		600034		648 036
				–		–		–	48003	
125	1113-0301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,55	173,99	3,31	4793	91	3350	924	6 194
				49,07	0,51	1352	14	–	458	

Итого	**14 191 859**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 196 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 355 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	506 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 245 206
Накладные расходы, тенге	2 129 063
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 265 340
	14 191 859
Всего	**14 191 859**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	368 988
Итого	14 560 847
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	301 410
Итого	14 862 257
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**297 245**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 159 502**
2019г. 62% к=1	**9 398 891**
2020г. 38% к=1,049	**6 042 881**
Итого с учетом скидки 0,5% (k=0,995)	**15 364 563**
НДС (12 %)	1 843 747,58
Итого	**17 208 310,74**

ТЕХНАДЗОР:
заместитель директора ТОО "Технический надзор"

_____ **Тажиев А.К.**

инженер-эксперт

_____ **Турлашов К.Ж.**

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт"

_____ **Хусанбаев Н. Т.**

инженер-эксперт

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

начальник участка

_____ **Муталиев М.К.**