Заказчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Подрядчик: ТОО "Bokei"
Договор №02-423 от 01.03.2023г.
Наименование строительства и его адрес: ""Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)"

АКТ №2
выполненных работ за март месяц 2023 года

(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	569,63	158,34	150,34	90195	85638	–	17825	116 661
					8	35,46	4557	20199	–	8642	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	м3 грунта	15,55	1872,02	–	29110	–	–	20959	54 075
					1872,02	–	29110	–	–	4006	

3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	30,2	741,63	–	22397	–	–	16126	41 605
					741,63	–	22397	–	–	3082	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,4	34,02	34,02	898	898	–	230	1 218
					–	12,07	–	319	–	90	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	452,445	151,99	72,61	68767	32852	–	36582	113 776
					79,38	32,92	35915	14894	–	8428	
		Раздел 2 Водопровод -4072,9 м									
8	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,434	297739,63	81638,25	128594	35260	1103	100876	247 826
					213546,08	22375,58	922231	9664	–	18357	
20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,028	57928,57	–	1622	–	109	1498	3 370
					54035,71	–	1513	–	–	250	
21	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,8659	62779,77	–	54361	–	7582	46311	108 726
					54023,56	–	46779	–	–	8054	
22	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,289	69550,17	–	20100	–	4487	15457	38 402
					54024,22	–	15613	–	–	2845	
23	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,89	127070,93	–	367235	–	179882	185479	596 931
					64828,03	–	187353	–	–	44217	
		Раздел 3 Канализация -3796,5									
		3.0 Подраздел без наименования									

89	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5587	549460	190042	306983	106176	13376	215169	563 924
					335478	53536	187432	29911	–	41772	
		3.1 Колодцы круглые - д. 1000 мм и 1500 мм			–						
107	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	23,49	35366,48	10420,01	830759	244766	210691	464589	1 498 976
					15977,08	4000,87	375302	93980	–	103628	
108	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	123,03	28803,63	6908,55	3543711	849959	1325343	1688814	5 941 081
					11122,56	2742,95	1368409	337465	–	418602	
125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,55	173,99	3,31	4793	91	3350	924	6 194
					49,07	0,51	1352	14	–	458	

Итого	**9 932 765**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 196 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 855 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	506 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	2 129 063
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 245 005

Всего	**9 932 765**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	258 252
Итого	10 191 017
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	210 954
Итого	10 401 971
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**208 039**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 610 010**
2019г. 62% к=1	**6 578 206**

2020г. 38% к=1,049	**4 229 362**
Итого с учетом скидки 0,5% (k=0,995)	**10 753 531**
НДС (12 %)	1 290 424
Итого	**12 043 955**

ЗАКАЗЧИК
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____Муталиев М.К.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Bokei"

_____Абишов Н.А.