форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Договор №65 от 30.04.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	65	30.04.2020	РБ	467004011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)	**66 948 000,00**	**66 948 000,00**	**59 775 000**	**57 291 741**	**57 291 741**					**7 173 000**	**66 948 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Керимжанов М.А.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"
Ануарбек Н.Ә.
инженер-эксперт
Есентуреев О.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Хусанбаев Н. Т.
Әліпбек Ө.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"
Муталиев М.

форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Договор №65 от 30.04.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	65	30.04.2020	РБ	467004011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)	**66 948 000,00**	**66 948 000,00**	**59 775 000**	**57 291 741**	**57 291 741**					**7 173 000**	**66 948 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
_____ **Керимжанов М.А.**

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"
_____ **Ануарбек Н.Ә.**
инженер-эксперт
_____ **Есентуреев О.**

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
_____ **Хусанбаев Н. Т.**
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"
_____ **Муталиев М.**

Цены региона Туркестанская обл.

Приложение 3-1
20турк
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО ""
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №65 от 30.04.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"

АКТ №1
выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №2-1-1
на Электроснабжение. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Электроснабжение

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	426,95	173,37	165,38	74022	70607	–	14450	95550	
					8	39,01	3415	16654	–	7078		

2 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	150,17	240,45	232,59	36109	34928	11	7403	46993
				7,79	60,68	1170	9112	–	3481	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	13	1560	–	20280	–	–	14602	37673
				1560	–	20280	–	–	2791	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	200	204		40800		–	–	44064
				–		–		–	3264	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	302	34,02	34,02	10274	10274	–	2625	13931
				–	12,07	–	3646	–	1032	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	302	151,99	72,61	45901	21928	–	24418	75945
				79,38	32,92	23973	9941	–	5626	

7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	27	741,63	–	20024	–	–	14417	37196
				741,63	–	20024	–	–	2755	

1.2 Электроосвещение

Раздел 2 Внутриплощадочные сети 0,4 кВ

2.3 Кабели и провода

27 1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	500	1009,89	575,93	504943	287965	22608	204282	765963
				388,74	178,71	194370	89355	–	56738	
28 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1895	682,09	399,59	1292564	757222	83839	497030	1932762
				238,26	126,02	451503	238816	–	143168	
32 2306-0137-0833	Кабели силовые АВБбШв 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,06	6026206		6387778		6387778	–	6898800
				–		–		–	511022	
34 2306-0137-0831	Кабели силовые АВБбШв 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,38	4222643		1604604		1604604	–	1732972
				–		–		–	128368	
35 2306-0137-0828	Кабели силовые АВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,955	2185694		2087338		2087338	–	2254325
				–		–		–	166987	

2.10 Трубы (электроснабжение)

62 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,5	138494	–	69247	–	752	52056	131007
				136990	–	68495	–	–	9704	
63 2301-0503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	500	712		356000		356000	–	384480
				–		–		–	28480	

Итого	**14 451 661**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	783 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 182 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	367 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 542 930
- перевозка грузов, тенге	40 800
- накладные расходы, тенге	831 283
в т.ч. зарплата, тенге	74 815
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 070 494

Локальная смета №2-1-2
на Электроснабжение - 10 кВ

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	700	173,37	165,38	121362	115763	–	23692	156 658

				8	39,01	5599	27306	–	11604	
2 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	161	240,45	232,58	38712	37446	12	7937	50 381
				7,79	60,68	1254	9769	–	3732	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	21	1560	–	32760	–	–	23587	60 855
				1560	–	32760	–	–	4508	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	257,6	204		52550		–	–	56 754
				–		–		–	4204	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	658	34,02	34,02	22386	22386	–	5720	30 354
				–	12,07	–	7945	–	2248	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	658	151,99	72,61	100007	47775	–	53202	165 466
				79,38	32,92	52232	21660	–	12257	

7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	42	741,62	–	31148	–	–	22427	57 861
					741,62	–	31148	–	–	4286	
8	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %								
			м кабеля	3428	446,45	371,21	1530438	1272515	–	504364	2 197 586
					75,24	129,11	257923	442582	–	162784	
9	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012								
			1000 шт.	13,411	26181		351113		351113	–	379 202
					–		–		–	28089	

Раздел 2 Монтажные работы

10	1308-0101-2702	Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			ячейка	2	542837	273004	1085674	546008	75686	461431	1 670 873
					231990	88448,5	463980	176897	–	123768	
11	5108-0301-0902 (об)	ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom								
			шт.	2	3177314		6354628		–	–	6 354 628
					–		–		6354628	–	
12	1308-0201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %								
			м кабеля	3428	762,64	480,14	2614323	1645905	151663	968254	3 869 183
					238,26	154,04	816755	528042	–	286606	

13 1308-0201-0806	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	140	1090,1	628,56	152614	87998	6681	61407	231 143
				413,82	195,37	57935	27352	–	17122	
14 2306-0109-1008	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	3,568	6254460		22315913		22315913	–	24 101 186
				–		–		–	1785273	
15 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,53	138496,23	–	73403	–	798	55180	138 870
				136990,57	–	72605	–	–	10287	
16 2301-0503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	530	712		377360		377360	–	407 549
				–		–		–	30189	
17 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,114	1795385,96	812745,61	204674	92653	15620	124007	354 975
				845622,81	253149,12	96401	28859	–	26294	
18 2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	114	14665		1671810		1671810	–	1 805 555
				–		–		–	133745	

19	1308-0201-1801	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	2849,86	87,56	102595	3152	9155	65796	181 862
					2508	30,44	90288	1096	–	13471	
20	2306-1703-1103	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	24	12677		304248		304248	–	328 588
					–		–		–	24340	
21	2306-1703-1003	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	комплект	12	18561		222732		222732	–	240 551
					–		–		–	17819	

Всего	**42 840 080**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 978 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 871 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 271 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 502 791
- оборудование, тенге	6 354 628
- перевозка грузов, тенге	52 550
- накладные расходы, тенге	2 377 004

в т.ч. зарплата, тенге	213 931
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 702 626
ИТОГО	**57 291 741**
В том числе оборудование	**6 354 628**
Итого без оборудования	**50 937 113**
Временные здания и сооружения 1,3%:	**662 182**
Итого:	**51 599 295**
Дополнительные затраты при	**1 068 105**
Итого	**52 667 401**
Непредвиденные затраты заказчика 2%	**1 053 348**
Итого:	**60 075 377**
В текущих и прогнозных ценах	**60 075 377**
Поправочнй коэфициент к=0,995	**59 775 000**
НДС 12%	**7 173 000**
ИТОГО:	**66 948 000**

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

Ануарбек Н.Ә.

инженер-эксперт

Есентуреев О.

АВТОР:
ТОО "Научно-исследовательский проектный

Әліпбек Ө.Н.

директор

Хусанбаев Н. Т.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

Муталиев М.