**Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"**
**Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"**
**Технадзор: ТОО "Технический надзор"**
**Договор №65 от 30.04.2020г.**

**Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ за июнь 2020 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 4673513 | 42996 | 65 | 30.04.2020 | РБ | 467004011 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения) | **203 713 831,00** | **203 713 831,00** | **70 662 119,64** | **179 082 700** | **70 087 511** | | | | | **8 479 454,36** | **79 141 574,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"**
**Керимжанов М.А.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**директор ТОО "Технический надзор"**
**Ануарбек Н.Ә.**
**инженер-эксперт**
**Есентуреев О.**

**АВТОР:**
**Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"**
**Хусанбаев Н. Т.**
**Әліпбек Ө.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**директор ТОО "Комби-Строй-1"**
**Муталиев М.**

Цены региона Туркестанская обл.

Приложение 3-1
20турк
Форма

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
**Инженер: ТОО "Технический надзор"**
**Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"**
**Договор №65 от 30.04.2020г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"**

# АКТ №3
## выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Локальная смета №2-1-1 | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 95,85 | 173,38 | 165,37 | 16618 | 15851 | – | 3244 | 21451 |
| | | | | | 8 | 39,01 | 767 | 3739 | – | 1589 | |
| 2 | 1101-0102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 33,7 | 240,45 | 232,58 | 8103 | 7838 | 2 | 1662 | 10546 |
| | | | | | 7,8 | 60,68 | 263 | 2045 | – | 781 | |
| 3 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка вручную НР = 72 % | м3 грунта | 3 | 1560 | – | 4680 | – | – | 3370 | 8694 |
| | | | | | 1560 | – | 4680 | – | – | 644 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 44,9 | 204 | | 9160 | | – | – | 9893 |
| | | | | – | | – | | – | 733 | |
| 5 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 67,8 | 34,03 | 34,03 | 2307 | 2307 | – | 590 | 3129 |
| | | | | – | 12,08 | – | 819 | – | 232 | |
| 6 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 67,8 | 151,99 | 72,61 | 10305 | 4923 | – | 5482 | 17050 |
| | | | | 79,38 | 32,92 | 5382 | 2232 | – | 1263 | |
| 7 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 6 | 741,67 | – | 4450 | – | – | 3204 | 8266 |
| | | | | 741,67 | – | 4450 | – | – | 612 | |
| **1.2 Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 8 1101-0101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 79 | 173,38 | 165,38 | 13697 | 13065 | – | 2674 | 17681 |
| | | | | 8 | 39,01 | 632 | 3082 | – | 1310 | |
| 9 1101-0102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 26,3 | 240,46 | 232,59 | 6324 | 6117 | 2 | 1297 | 8231 |
| | | | | 7,79 | 60,68 | 205 | 1596 | – | 610 | |
| 10 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка вручную НР = 72 % | м3 грунта | 2,37 | 1559,92 | – | 3697 | – | – | 2662 | 6868 |
| | | | | 1559,92 | – | 3697 | – | – | 509 | |
| 11 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 42 | 204 | | 8568 | | – | – | 9253 |
| | | | | – | | – | | – | 685 | |
| 12 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 131 | 34,02 | 34,02 | 4457 | 4457 | – | 1139 | 6044 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 12,08 | – | 1582 | – | 448 | |
| 13 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 52,6 | 151,98 | 72,6 | 7994 | 3819 | – | 4252 | 13226 |
| | | | | 79,37 | 32,91 | 4175 | 1731 | – | 980 | |
| 14 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 4,74 | 741,56 | – | 3515 | – | – | 2531 | 6530 |
| | | | | 741,56 | – | 3515 | – | – | 484 | |
| **Раздел 2 Внутриплощадочные сети 0,4 кВ** | | | | | | | | | | |
| **2.1 Высоковольтное оборудование** | | | | | | | | | | |
| 17 113З-0208-0203 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 % | подстанция | 1 | 13859 | 7952 | 13859 | 7952 | 1885 | 6342 | 21817 |
| | | | | 4022 | 3905 | 4022 | 3905 | – | 1616 | |
| 18 113З-0208-0204 | Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 % | подстанция | 1 | 55885 | 16335 | 55885 | 16335 | 27626 | 14144 | 75631 |
| | | | | 11924 | 5756 | 11924 | 5756 | – | 5602 | |
| 19 5810-1000-2000(об) | Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-2*1000/10/0,4 в комплекте с блочно-модульным зданием | к-т | 1 | 51606000 | | 51606000 | | – | – | 51606000 |
| | | | | – | | – | | 51606000 | – | |
| 21 1308-0103-3501 | Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования НР = 72 % | шкаф | 7 | 20946,71 | 10749,86 | 146627 | 75249 | 1154 | 70199 | 234172 |
| | | | | 10032 | 3896,43 | 70224 | 27275 | – | 17346 | |
| 22 5108-0401-1501(об) | Шкафы управления силовые модели ШРС, ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 7 | 190545 | | 1333815 | | – | – | 1333815 |
| | | | | – | | – | | 1333815 | – | |
| **2.2 Низковольтное оборудование** | | | | | | | | | | |
| 23 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 % | шт. | 2 | 12137 | 1028 | 24274 | 2056 | 17010 | 4188 | 30739 |
| | | | | 2604 | 304,5 | 5208 | 609 | – | 2277 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 5108-0401-0104(об) | Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 2 | 67711 | | 135422 | | – | – | 135422 |
| | | | | – | | – | | 135422 | – | |
| 25 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 40 | 2659,75 | 26,35 | 106390 | 1054 | 55936 | 35568 | 153315 |
| | | | | 1235 | – | 49400 | – | – | 11357 | |
| 26 2307-0204-0606 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 40 | 517 | | 20680 | | 20680 | – | 22334 |
| | | | | – | | – | | – | 1654 | |
| **2.3 Кабели и провода** | | | | | | | | | | |
| 27 1308-0201-0905 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 428 | 1009,89 | 575,93 | 432231 | 246498 | 19352 | 174866 | 655665 |
| | | | | 388,74 | 178,71 | 166381 | 76489 | – | 48568 | |
| 28 1308-0201-0205 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 484 | 682,1 | 399,59 | 330134 | 193402 | 21414 | 126946 | 493646 |
| | | | | 238,26 | 126,02 | 115318 | 60996 | – | 36566 | |
| 32 2306-0137-0833 | Кабели силовые АВБбШв 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,312 | 6026206 | | 1880176 | | 1880176 | – | 2030590 |
| | | | | – | | – | | – | 150414 | |
| 34 2306-0137-0831 | Кабели силовые АВБбШв 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,116 | 4222643 | | 489827 | | 489827 | – | 529013 |
| | | | | – | | – | | – | 39186 | |
| 35 2306-0137-0828 | Кабели силовые АВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,057 | 2185694 | | 124585 | | 124585 | – | 134552 |
| | | | | – | | – | | – | 9967 | |
| **2.4 Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 39 1308-0205-0902 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 % | шт. | 16 | 8712,81 | 3774,44 | 139405 | 60391 | 26635 | 52910 | 207700 |
| | | | | 3273,69 | 1319,19 | 52379 | 21107 | – | 15385 | |
| 40 2307-0106-0301 | Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 16 | 66842 | | 1069472 | | 1069472 | – | 1155030 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | – | | – | | – | 85558 | |
| **2.5 Кабели и провода (электроосвещение)** | | | | | | | | | | |
| 41 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 290 | 337,62 | 155,44 | 97911 | 45078 | 12830 | 38335 | 147146 |
| | | | | 137,94 | 45,66 | 40003 | 13240 | – | 10900 | |
| 42 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 10 | 317,7 | 147,2 | 3177 | 1472 | 451 | 1215 | 4743 |
| | | | | 125,4 | 43,4 | 1254 | 434 | – | 351 | |
| 44 2306-0137-0305 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,3 | 531578 | | 159473 | | 159473 | – | 172231 |
| | | | | – | | – | | – | 12758 | |
| **2.6 Элекромонтажные изделия (электроосвещение)** | | | | | | | | | | |
| 46 1308-0205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 % | шт. | 16 | 10768,88 | 5874,13 | 172302 | 93986 | 8588 | 73857 | 265852 |
| | | | | 4358 | 2053,19 | 69728 | 32851 | – | 19693 | |
| 47 2113-0809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 354 | 85 | | 30090 | | 30090 | – | 32497 |
| | | | | – | | – | | – | 2407 | |
| 48 2404-0207-1838 | Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80 | шт. | 32 | 27 | | 864 | | 864 | – | 933 |
| | | | | – | | – | | – | 69 | |
| 49 1308-0304-0502 | Ящик протяжной масса до 15 кг. Установка НР = 72 % | шт. | 8 | 1686,25 | 262,75 | 13490 | 2102 | 972 | 8026 | 23237 |
| | | | | 1302 | 91,38 | 10416 | 731 | – | 1721 | |
| 50 2307-0202-1102 | Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2 | шт. | 8 | 12433 | | 99464 | | 99464 | – | 107421 |
| | | | | – | | – | | – | 7957 | |
| 51 2307-0202-1301 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт. | 8 | 3558 | | 28464 | | 28464 | – | 30741 |
| | | | | – | | – | | – | 2277 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.7 Опоры освещения** | | | | | | | | | | |
| 52 1133-0101-0302 | Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 % | котлован | 8 | 4464,75 | 3348,75 | 35718 | 26790 | – | 17688 | 57678 |
| | | | | 1116 | 1647,75 | 8928 | 13182 | – | 4272 | |
| 53 1106-0301-0406 | Опора. Установка НР = 91 % | т | 0,768 | 71867,19 | 17093,75 | 55194 | 13128 | 1135 | 41743 | 104692 |
| | | | | 53295,57 | 6432,29 | 40931 | 4940 | – | 7755 | |
| 54 2900-0000-0001(пл)"Уникум-Алматы" | Опора несиловая фланцевая граненая НФГ - 8/100-05-ц | шт | 8 | 106062,5 | | 848500 | | 848500 | – | 916380 |
| | | | | – | | – | | – | 67880 | |
| 55 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,12 | 23128,57 | 1142,86 | 25904 | 1280 | 18867 | 5495 | 33911 |
| | | | | 5140,18 | 250,89 | 5757 | 281 | – | 2512 | |
| **2.8 Электромонтажные изделия (электроснабжение)** | | | | | | | | | | |
| 56 1308-0201-2501 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 8 | 20988,25 | 15897,38 | 167906 | 127179 | 599 | 60904 | 247115 |
| | | | | 5016 | 5557,63 | 40128 | 44461 | – | 18305 | |
| 57 2306-1703-2802 | Муфты концевые типа POLT-01/5X35-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 8 | 17569 | | 140552 | | 140552 | – | 151796 |
| | | | | – | | – | | – | 11244 | |
| 58 1308-0201-2504 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 12 | 42415,83 | 32308,92 | 508990 | 387707 | 899 | 184265 | 748715 |
| | | | | 10032 | 11294,92 | 120384 | 135539 | – | 55460 | |
| 59 2306-1703-2804 | Муфты концевые типа POLT-01/5X150-240-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 12 | 28685 | | 344220 | | 344220 | – | 371758 |
| | | | | – | | – | | – | 27538 | |
| **2.9 Заземление** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 532 | 539,41 | 25,46 | 286965 | 13544 | 183002 | 67668 | 383004 |
| | | | | 169,96 | 6,7 | 90419 | 3564 | – | 28371 | |
| 61 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 106 | 3020,42 | 172,86 | 320164 | 18323 | 211762 | 68111 | 419337 |
| | | | | 849,8 | 42,63 | 90079 | 4519 | – | 31062 | |
| **2.10 Трубы (электроснабжение)** | | | | | | | | | | |
| 62 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,5 | 138494 | – | 69247 | – | 752 | 52056 | 131007 |
| | | | | 136990 | – | 68495 | – | – | 9704 | |
| 63 2301-0503-0401 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 500 | 712 | | 356000 | | 356000 | – | 384480 |
| | | | | – | | – | | – | 28480 | |
| **2.11 Трубы (электроосвещение)** | | | | | | | | | | |
| 65 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,01 | 138500 | – | 1385 | – | 15 | 1041 | 2620 |
| | | | | 137000 | – | 1370 | – | – | 194 | |
| 66 2301-0503-0401 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 10 | 712 | | 7120 | | 7120 | – | 7690 |
| | | | | – | | – | | – | 570 | |
| **2.12 Трубы КНС** | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **63 711 287** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 090 514 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 391 903 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 466 705 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 210 375 |
| - оборудование, тенге | 53 075 237 |

| | |
|---|---|
| - перевозка грузов, тенге | 17 728 |
| - накладные расходы, тенге | 1 137 674 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 102 391 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 787 856 |

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

| № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Локальная смета №2-1-3 на Фундамент пл КТП | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 КТП** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В15 НР = 91 % | м3 | 12,46 | 19115,73 | 1089,33 | 238182 | 13573 | 209840 | 16017 | 274 535 |
| | | | | | 1185,31 | 227,29 | 14769 | 2832 | – | 20336 | |
| 2 | 1107-0501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 44 | 3323,57 | 1791,57 | 146237 | 78829 | 20738 | 89656 | 254 764 |
| | | | | | 1060,68 | 666,14 | 46670 | 29310 | – | 18871 | |
| 3 | 2104-1201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 23,892 | 18857 | | 450531 | | 450531 | – | 486 573 |
| | | | | | – | | – | | – | 36042 | |
| 4 | 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 30 | 2185,23 | 1132 | 65557 | 33960 | 9733 | 40551 | 114 597 |
| | | | | | 728,8 | 416,7 | 21864 | 12501 | – | 8489 | |
| 5 | 2104-1201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 7,95 | 26432 | | 210134 | | 210134 | – | 226 945 |
| | | | | | – | | – | | – | 16811 | |
| 6 | 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 58 | 1547,41 | 806,6 | 89750 | 46783 | 12847 | 55792 | 157 185 |
| | | | | | 519,31 | 295,88 | 30120 | 17161 | – | 11643 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 2104-1201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 11,31 | 26432 | | 298946 | | 298946 | – | 322 862 |
| | | | | – | | – | | – | 23916 | |
| 8 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,48 | 29131,05 | 4708,06 | 72245 | 11676 | 37408 | 23132 | 103 007 |
| | | | | 9339,11 | 910,89 | 23161 | 2259 | – | 7630 | |
| 9 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0068 | 287262 | | 1953 | | 1953 | – | 2 109 |
| | | | | – | | – | | – | 156 | |
| 10 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05378 | 256962 | | 13819 | | 13819 | – | 14 925 |
| | | | | – | | – | | – | 1106 | |
| 11 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,49734 | 677130,33 | 1274,78 | 336764 | 634 | 302900 | 30480 | 396 624 |
| | | | | 66815,46 | 532,83 | 33230 | 265 | – | 29380 | |
| **Раздел 2 Крыльцо** | | | | | | | | | | |
| 12 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,2 | 17020 | 1095 | 3404 | 219 | 2948 | 257 | 3 954 |
| | | | | 1185 | 225 | 237 | 45 | – | 293 | |
| 13 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,08 | 18882,41 | 1671,3 | 20393 | 1805 | 16560 | 2206 | 24 407 |
| | | | | 1877,78 | 366,67 | 2028 | 396 | – | 1808 | |
| 14 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,017 | 287262 | | 4883 | | 4883 | – | 5 274 |
| | | | | – | | – | | – | 391 | |
| **Раздел 3 Пандус** | | | | | | | | | | |
| 15 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,28 | 17014,29 | 1089,29 | 4764 | 305 | 4127 | 359 | 5 533 |
| | | | | 1185,71 | 225 | 332 | 63 | – | 410 | |
| 16 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,34 | 18880,6 | 1670,9 | 25300 | 2239 | 20545 | 2737 | 30 280 |
| | | | | 1877,61 | 367,16 | 2516 | 492 | – | 2243 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07354 | 287262 | | 21125 | | 21125 | – | 22 815 |
| | | | | – | | – | | – | 1690 | |
| **Раздел 4 Ограждение** | | | | | | | | | | |
| 18 1107-0111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % | шт. | 36 | 11016,67 | 105,42 | 396600 | 3795 | 24860 | 435792 | 898 983 |
| | | | | 10220,69 | 38,06 | 367945 | 1370 | – | 66591 | |
| 19 1109-0305-0401 | Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,9828 | 107238,5 | 1530,32 | 105394 | 1504 | 9441 | 65477 | 184 541 |
| | | | | 96101,95 | 452,79 | 94449 | 445 | – | 13670 | |
| 20 2113-0814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 2,6604 | 540082 | | 1436834 | | 1436834 | – | 1 551 781 |
| | | | | – | | – | | – | 114947 | |
| 21 8601-0605-0103 | Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 % | шт. | 4 | 162692 | 1361 | 650768 | 5444 | 540692 | 96729 | 807 297 |
| | | | | 26158 | 416 | 104632 | 1664 | – | 59800 | |
| 22 8601-0605-0503 | Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 % | шт. | 4 | 83654 | 761 | 334616 | 3044 | 271680 | 55204 | 421 006 |
| | | | | 14973 | 193 | 59892 | 772 | – | 31186 | |
| **Раздел 5 Фундамент Ф1** | | | | | | | | | | |
| 23 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,46 | 17015,22 | 1091,3 | 7827 | 502 | 6780 | 592 | 9 093 |
| | | | | 1184,78 | 228,26 | 545 | 105 | – | 674 | |
| 24 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 1 | 18882 | 1672 | 18882 | 1672 | 15332 | 2042 | 22 598 |
| | | | | 1878 | 366 | 1878 | 366 | – | 1674 | |
| 25 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00932 | 287262 | | 2677 | | 2677 | – | 2 891 |
| | | | | – | | – | | – | 214 | |
| 26 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,028 | 838392,86 | 1250 | 23475 | 35 | 17053 | 5826 | 31 645 |
| | | | | 228107,14 | 535,71 | 6387 | 15 | – | 2344 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **6 376 224** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 810 655 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 206 019 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 70 061 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 964 386 |
| - накладные расходы, тенге | 922 849 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 83 057 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 472 315 |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО** | **70 087 511** |
| **В том числе оборудование** | **53 075 237** |
| **Итого без оборудования** | **17 012 274** |
| **Временные здания и сооружения 1,3%:** | **221 160** |
| **Итого:** | **17 233 434** |
| **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время** | **356 732** |
| **Итого** | **17 590 166** |
| **Непредвиденные затраты заказчика 2%** | **351 803** |
| **Итого:** | **71 017 206** |
| **В текущих и прогнозных ценах** | **71 017 206** |
| **Поправочнй коэфициент к=0,995** | **70 662 120** |
| **НДС 12%** | **8 479 454** |
| **ИТОГО:** | **79 141 574** |

**ТЕХНАДЗОР:**
**директор ТОО "Технический надзор"**

_____**Ануарбек Н.Ә.**

**инженер-эксперт**

_____**Есентуреев О.**

**АВТОР:**
**ТОО "Научно-исследовательский проектный**

_____**Әліпбек Ө.Н.**

**директор**

_____**Хусанбаев Н. Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**директор ТОО "Комби-Строй-1"**

_____**Муталиев М.**