**Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"**
**Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
**Технадзор: ТОО "Технический надзор"**
**Договор о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.**
**Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2021г. к договору о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"**

форма 3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 4673513 | 42996 | 65 | 30.04.2020 | РБ | 467004011 | ТОО | 17 |
| | | 1 | 18.11.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г. | дополнительные затраты | | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения) | **334 740 000,00** | **47 820 000,00** | **42 696 428,57** | **293 239 900** | **40 687 475** | | | | | | **5 123 571,43** | **47 820 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"**

**_____Жаксылык Н.Б.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**директор ТОО "Технический надзор"**

**_____Ануарбек Н.Ә.**

**инженер-эксперт**

**_____Турдашов К.Ж.**

**АВТОР:**
**Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"**

**_____Хусанбаев Н. Т.**

**_____Әліпбек Ө.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

**_____Муталиев М.К.**

Заказ 20туркЭ
Форма 4

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
**Инженер: ТОО "Технический надзор"**
**Автор: ТОО "Научно-исследовательсий проектный тнститут "Туркестангенплан"**
**Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
**Договор о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.**
**Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2021г. к договору о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"**

# АКТ №6
## выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета №2-1-1** | | | | | | | | | | |
| | Электроснабжение. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Электроснабжение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 963,29 | 158,34 | 150,34 | 152527 | 144822 | – | 30143 | 197284 |
| | | | | | 8 | 35,46 | 7705 | 34160 | – | 14614 | |
| 2 | 1101-0102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 311,26 | 219,31 | 211,44 | 68261 | 65813 | 23 | 14108 | 88959 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7,79 | 55,16 | 2425 | 17169 | – | 6590 | |
| 3 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 28,58 | 1560,01 | – | 44585 | – | – | 32101 | 82821 |
| | | | | | 1560,01 | – | 44585 | – | – | 6135 | |
| 4 | 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 547,32 | 204 | | 111653 | | – | – | 120585 |
| | | | | | – | | – | | – | 8932 | |
| 5 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 621,1 | 34,02 | 34,02 | 21131 | 21131 | – | 5399 | 28652 |
| | | | | | – | 12,07 | – | 7499 | – | 2122 | |
| 6 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 621,1 | 151,99 | 72,61 | 94399 | 45096 | – | 50219 | 156187 |
| | | | | | 79,38 | 32,92 | 49303 | 20445 | – | 11569 | |
| 7 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 56 | 741,63 | – | 41531 | – | – | 29902 | 77148 |
| | | | | | 741,63 | – | 41531 | – | – | 5715 | |
| | **2.2 Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 424 | 158,34 | 150,34 | 67136 | 63745 | – | 13267 | 86835 |
| | | | | | 8 | 35,46 | 3391 | 15036 | – | 6432 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1101-0102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 141,5 | 219,3 | 211,44 | 31031 | 29919 | 10 | 6413 | 40440 |
| | | | | | 7,79 | 55,16 | 1102 | 7805 | – | 2996 | |
| 10 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 12,73 | 1560,02 | – | 19859 | – | – | 14298 | 36890 |
| | | | | | 1560,02 | – | 19859 | – | – | 2733 | |
| 11 | 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 223,1 | 204 | | 45512 | | – | – | 49153 |
| | | | | | – | | – | | – | 3641 | |
| 12 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 704 | 34,02 | 34,02 | 23951 | 23951 | – | 6120 | 32477 |
| | | | | | – | 12,07 | – | 8500 | – | 2406 | |
| 13 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 283 | 151,99 | 72,61 | 43013 | 20548 | – | 22882 | 71167 |
| | | | | | 79,38 | 32,92 | 22465 | 9316 | – | 5272 | |
| 14 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 25,47 | 741,62 | – | 18889 | – | – | 13600 | 35088 |
| | | | | | 741,62 | – | 18889 | – | – | 2599 | |

**Раздел 2 Внутриплощадочные сети 0,4 кВ**

**2.1 Высоковольтное оборудование**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 1133-0208-0203 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 % | подстанция | 1 | 13859<br>4022 | 7952<br>3905 | 13859<br>4022 | 7952<br>3905 | 1885<br>– | 6342<br>1616 | 21817 |
| 18 1133-0208-0204 | Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 % | подстанция | 1 | 55885<br>11924 | 16335<br>5756 | 55885<br>11924 | 16335<br>5756 | 27626<br>– | 14144<br>5602 | 75631 |
| **2.2 Низковольтное оборудование** | | | | | | | | | | |
| 25 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 20 | 2659,85<br>1235 | 26,35<br>– | 53197<br>24700 | 527<br>– | 27970<br>– | 17784<br>5678 | 76659 |
| 26 2307-0204-0606 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 20 | 517<br>– | | 10340<br>– | | 10340<br>– | –<br>827 | 11167 |
| **2.3 Кабели и провода** | | | | | | | | | | |
| 27 1308-0201-0905 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 1726 | 1009,89<br>388,74 | 575,93<br>178,71 | 1743065<br>670965 | 994058<br>308455 | 78042<br>– | 705182<br>195860 | 2644107 |
| 28 1308-0201-0205 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 2204 | 682,09<br>238,26 | 399,59<br>126,02 | 1503332<br>525125 | 880696<br>277757 | 97511<br>– | 578075<br>166513 | 2247920 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1308-0201-0804 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | м кабеля | 0,42 | 633,33 | 326,19 | 266 | 137 | 18 | 109 | 405 |
| | | | | | 264,29 | 97,62 | 111 | 41 | – | 30 | |
| 30 | 1308-0201-0704 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | м кабеля | 0,408 | 1100,49 | 610,29 | 449 | 249 | 98 | 132 | 627 |
| | | | | | 250 | 200,98 | 102 | 82 | – | 46 | |
| 31 | 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | м кабеля | 268 | 337,62 | 155,44 | 90481 | 41657 | 11856 | 35426 | 135980 |
| | | | | | 137,94 | 45,65 | 36968 | 12235 | – | 10073 | |
| 32 | 2306-0137-0833 | Кабели силовые АВБбШв 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=-1,000; | | | | | | | | |
| | | | км | -0,132 | 6026206 | | -795459 | | -795459 | – | -859096 |
| | | | | | – | | – | | – | -63637 | |
| 33 | 2306-0137-0832 | Кабели силовые АВБбШв 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=-1,000; | | | | | | | | |
| | | | км | -0,091 | 5247902 | | -477559 | | -477559 | – | -515764 |
| | | | | | – | | – | | – | -38205 | |
| 34 | 2306-0137-0831 | Кабели силовые АВБбШв 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=-1,000; | | | | | | | | |
| | | | км | -0,154 | 4222643 | | -650287 | | -650287 | – | -702310 |
| | | | | | – | | – | | – | -52023 | |
| 35 | 2306-0137-0828 | Кабели силовые АВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=-1,000; | | | | | | | | |
| | | | км | -0,06 | 2185694 | | -131142 | | -131142 | – | -141633 |
| | | | | | – | | – | | – | -10491 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2306-0145-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,041 | 450335<br>– | | 18464<br>– | | 18464<br>– | –<br>1477 | 19941 |
| 38 | 2306-0137-0403 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,396 | 465419<br>– | | 184306<br>– | | 184306<br>– | –<br>14744 | 199050 |
| | **2.4 Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 39 | 1308-0205-0902 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 % | шт. | 40 | 8712,85<br>3273,65 | 3774,5<br>1319,23 | 348514<br>130946 | 150980<br>52769 | 66588<br>– | 132275<br>38463 | 519252 |
| 40 | 2307-0106-0301 | Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 40 | 66842<br>– | | 2673680<br>– | | 2673680<br>– | –<br>213894 | 2887574 |
| | **2.5 Кабели и провода (электроосвещения)** | | | | | | | | | | |
| 41 | 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 1145 | 337,62<br>137,94 | 155,44<br>45,65 | 386579<br>157941 | 177980<br>52274 | 50658<br>– | 151355<br>43035 | 580969 |
| 42 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 310 | 317,77<br>125,4 | 147,16<br>43,35 | 98509<br>38874 | 45619<br>13437 | 14016<br>– | 37664<br>10894 | 147067 |
| 44 | 2306-0137-0305 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,94 | 531578<br>– | | 499683<br>– | | 499683<br>– | –<br>39975 | 539658 |
| 45 | 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,45 | 260486 | | 117219 | | 117219 | – | 126597 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 9378 | |
| | **2.6 Электомонтажные изделия (электроосвещения)** | | | | | | | | | |
| 46 | 1308-0205-0301 Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 % | шт. | 40 | 10768,88 | 5874,15 | 430755 | 234966 | 21470 | 184643 | 664630 |
| | | | | 4357,98 | 2053,25 | 174319 | 82130 | – | 49232 | |
| 47 | 2113-0809-0302 Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1126 | 85 | | 95710 | | 95710 | – | 103367 |
| | | | | – | | – | | – | 7657 | |
| 48 | 2404-0207-1838 Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80 | шт. | 80 | 27 | | 2160 | | 2160 | – | 2333 |
| | | | | – | | – | | – | 173 | |
| 49 | 1308-0304-0502 Ящик протяжной масса до 15 кг. Установка НР = 72 % | шт. | 32 | 1686,28 | 262,66 | 53961 | 8405 | 3892 | 32103 | 92949 |
| | | | | 1302 | 91,34 | 41664 | 2923 | – | 6885 | |
| 50 | 2307-0202-1102 Ящик протяжной К654 У | шт. | 32 | 12433 | | 397856 | | 397856 | – | 429684 |
| | | | | – | | – | | – | 31828 | |
| 51 | 2307-0202-1301 Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт. | 32 | 3558 | | 113856 | | 113856 | – | 122964 |
| | | | | – | | – | | – | 9108 | |
| | **2.7 Опоры освещения** | | | | | | | | | |
| 52 | 1133-0101-0302 Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 % | котлован | 32 | 4464,88 | 3348,81 | 142876 | 107162 | – | 70753 | 230719 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1106-0301-0406 | Опора. Установка НР = 91 % | | | 1116,06 | 1647,72 | 35714 | 52727 | – | 17090 | |
| | | | т | 3,072 | 71868,16 | 17095,05 | 220779 | 52516 | 4541 | 166969 | 418768 |
| | | | | | 53294,92 | 6432,29 | 163722 | 19760 | – | 31020 | |
| 54 | 2900-0000-0001 (пл)КПЛ | Униекум-Алматы Опора несиловая фланцевая НФГ-8/100-05-ц | шт | 32 | 106062 | | 3393984 | | 3393984 | – | 3665503 |
| | | | | | – | | – | | – | 271519 | |
| 55 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=32,000; | м3 | 4,48 | 23155,13 | 1143,75 | 103735 | 5124 | 75583 | 21978 | 135770 |
| | | | | | 5140,18 | 250,89 | 23028 | 1124 | – | 10057 | |
| | | **2.8 Электомонтажные изделия (электроснабжения)** | | | | | | | | | |
| 56 | 1308-0201-2501 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 16 | 20988,19 | 15897,38 | 335811 | 254358 | 1197 | 121807 | 494227 |
| | | | | | 5016 | 5557,56 | 80256 | 88921 | – | 36609 | |
| 57 | 2306-1703-2802 | Муфты концевые типа POLT-01/5X35-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 16 | 17569 | | 281104 | | 281104 | – | 303592 |
| | | | | | – | | – | | – | 22488 | |
| 58 | 1308-0201-2504 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 100 | 42415,75 | 32308,9 | 4241575 | 3230890 | 7485 | 1535538 | 6239282 |
| | | | | | 10032 | 11294,92 | 1003200 | 1129492 | – | 462169 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2306-1703-2804 | Муфты концевые типа POLT-01/5X150-240-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 100 | 28685 | | 2868500 | | 2868500 | – | 3097980 |
| | | | | | – | | – | | – | 229480 | |
| | **2.9 Заземление** | | | | | | | | | | |
| 60 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 1065 | 539,4 | 25,46 | 574466 | 27113 | 366346 | 135462 | 766722 |
| | | | | | 169,96 | 6,7 | 181007 | 7134 | – | 56794 | |
| 61 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 214 | 3068,97 | 172,86 | 656760 | 36992 | 437911 | 137506 | 857807 |
| | | | | | 849,8 | 42,63 | 181857 | 9123 | – | 63541 | |
| | **2.10 Трубы (электроснабжения)** | | | | | | | | | | |
| 62 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 1,291 | 138494,19 | – | 178796 | – | 1942 | 134409 | 338261 |
| | | | | | 136989,93 | – | 176854 | – | – | 25056 | |
| 63 | 2301-0503-0401 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 1253 | 712 | | 892136 | | 892136 | – | 963507 |
| | | | | | – | | – | | – | 71371 | |
| 64 | 2301-1305-0103 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 25 | 80 | | 2000 | | 2000 | – | 2160 |
| | | | | | – | | – | | – | 160 | |
| | **2.11 Трубы (электроосвещения)** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,195 | 138497,44 | – | 27007 | – | 294 | 20302 | 51094 |
| | | | | | 136989,74 | – | 26713 | – | – | 3785 | |
| 66 | 2301-0503-0401 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 195 | 712 | | 138840 | | 138840 | – | 149947 |
| | | | | | – | | – | | – | 11107 | |
| | **2.11 Трубы КНС** | | | | | | | | | | |
| 67 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,16 | 138487,5 | – | 22158 | – | 240 | 16658 | 41921 |
| | | | | | 136987,5 | – | 21918 | – | – | 3105 | |
| 68 | 2301-0503-0401 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 160 | 712 | | 113920 | | 113920 | – | 123034 |
| | | | | | – | | – | | – | 9114 | |
| | **Локальная смета №2-13** | | | | | | | | | | |
| | Фундамент пл КТП | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 КТП** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 24,92 | 19115,53 | 1089,21 | 476359 | 27143 | 419678 | 32036 | 549067 |
| | | | | | 1185,31 | 227,37 | 29538 | 5666 | – | 40672 | |
| 2 | 1107-0501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 88 | 3323,56 | 1791,57 | 292473 | 157658 | 41475 | 179312 | 509528 |
| | | | | | 1060,68 | 666,13 | 93340 | 58619 | – | 37743 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2104-1201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 47,784 | 18857<br>– | | 901063<br>– | | 901063<br>– | –<br>72085 | 973148 |
| 4 | 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 60 | 2185,25<br>728,78 | 1132,02<br>416,7 | 131115<br>43727 | 67921<br>25002 | 19467<br>– | 81100<br>16977 | 229192 |
| 5 | 2104-1201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 15,9 | 26432<br>– | | 420269<br>– | | 420269<br>– | –<br>33622 | 453891 |
| 6 | 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 116 | 1547,44<br>519,32 | 806,63<br>295,87 | 179503<br>60241 | 93569<br>34321 | 25693<br>– | 111583<br>23287 | 314373 |
| 7 | 2104-1201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 22,62 | 26432<br>– | | 597892<br>– | | 597892<br>– | –<br>47831 | 645723 |
| 8 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 4,96 | 29163,31<br>9338,91 | 4707,66<br>911,49 | 144650<br>46321 | 23350<br>4521 | 74979<br>– | 46266<br>15273 | 206189 |
| 9 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0136 | 287262<br>– | | 3907<br>– | | 3907<br>– | –<br>313 | 4220 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,10756 | 256962<br>– | | 27639<br>– | | 27639<br>– | –<br>2211 | 29850 |
| 11 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,99468 | 491939,12<br>66816,46 | 1274,78<br>531,83 | 489322<br>66461 | 1268<br>529 | 421593<br>– | 60961<br>44023 | 594306 |
| | **Раздел 2 Крыльцо** | | | | | | | | | | |
| 12 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,1 | 17020<br>1190 | 1090<br>230 | 1702<br>119 | 109<br>23 | 1474<br>– | 129<br>146 | 1977 |
| 13 | 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,54 | 18881,48<br>1877,78 | 1672,22<br>364,81 | 10196<br>1014 | 903<br>197 | 8279<br>– | 1102<br>904 | 12202 |
| 14 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0085 | 287262<br>– | | 2442<br>– | | 2442<br>– | –<br>195 | 2637 |
| | **Раздел 3 Пандус** | | | | | | | | | | |
| 15 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,14 | 17014,29<br>1185,71 | 1085,71<br>228,57 | 2382<br>166 | 152<br>32 | 2064<br>– | 180<br>205 | 2767 |
| 16 | 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,67 | 3849,25<br>1877,61 | 1671,64<br>365,67 | 2579<br>1258 | 1120<br>245 | 201<br>– | 1368<br>316 | 4263 |
| 17 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03677 | 287262<br>– | | 10563<br>– | | 10563<br>– | –<br>845 | 11408 |
| | **Раздел 4 Ограждение** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1107-0111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % | шт. | 72 | 11016,65 | 105,42 | 793199 | 7590 | 49719 | 871583 | 1797965 |
| | | | | | 10220,69 | 38,06 | 735890 | 2740 | – | 133183 | |
| 19 | 1109-0305-0401 | Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 1,9656 | 107237,48 | 1529,3 | 210786 | 3006 | 18883 | 130953 | 369078 |
| | | | | | 96101,44 | 452,79 | 188897 | 890 | – | 27339 | |
| 20 | 2113-0814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 5,3208 | 540082 | | 2873668 | | 2873668 | – | 3103561 |
| | | | | | – | | – | | – | 229893 | |
| 21 | 8601-0605-0103 | Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 % | шт. | 8 | 162692 | 1361 | 1301536 | 10888 | 1081384 | 193459 | 1614595 |
| | | | | | 26158 | 416 | 209264 | 3328 | – | 119600 | |
| 22 | 8601-0605-0503 | Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 % | шт. | 8 | 83654 | 761 | 669232 | 6088 | 543360 | 110408 | 842011 |
| | | | | | 14973 | 193 | 119784 | 1544 | – | 62371 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **40 687 475** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 519 205 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 7 089 506 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 377 632 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 18 592 205 |
| - перевозка грузов, тенге | 157 165 |
| Накладные расходы, тенге | 6 315 508 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 3 013 887 |
| **ИТОГО** | **40 687 475** |
| **В том числе оборудование** | **0** |
| **Итого без оборудования** | **40 687 475** |
| **Временные здания и сооружения 1,3%:** | **528 937** |
| **Итого:** | **41 216 412** |
| **Дополнительные затраты при производстве** | **853 180** |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **42 069 592** |
| **Непредвиденные затраты заказчика 2%** | **841 392** |
| **Итого:** | **42 910 983** |
| **В текущих и прогнозных ценах** | **42 910 983** |
| **Поправочнй коэфициент к=0,995** | **42 696 428,57** |
| **НДС 12%** | **5 123 571,43** |
| **ИТОГО:** | **47 820 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"**

**_____ Жақсылық Н.Б.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**директор ТОО "Технический надзор"**

**_____ Ануарбек Н.Ә.**

**инженер-эксперт**

**_____ Турдашов К.Ж.**

**АВТОР:**
**Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"**

**_____ Хусанбаев Н. Т.**

**_____ Әліпбек Ө.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

**_____ Муталиев М.К.**