форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Договор о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.
Дополнительное соглашение №4 от 20.02.2023г. к договору о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	65	30.04.2020	РБ	467004011	ТОО	17
		4	20.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)	**537 883 782,25**	**20 477 912,60**	**18 283 850,54**	**472 451 188**	**17 423 558**					**2 194 062,06**	**20 477 912,60**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"

_____ Жаксылык Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
заместитель директора ТОО "Технический надзор"

_____ Тажиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Технический надзор"
Автор: ТОО "Научно-исследовательсий проектный тнститут "Туркестангенплан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.
Дополнительное соглашение №4 от 20.02.2023г. к договору о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"

АКТ №10
выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Электроснабжение. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Электроснабжение									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	710,91	158,34	150,34	112565	106879	–	22245	145595
					8	35,46	5686	25210	–	10785	

2	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	236,87	219,31	211,45	51947	50085	17	10737	67699
					7,79	55,17	1845	13067	–	5015	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	21,33	1560,01	–	33275	–	–	23958	61812
					1560,01	–	33275	–	–	4579	
4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	378,98	204		77312		–	–	83497
					–		–		–	6185	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	474,1	34,02	34,02	16129	16129	–	4121	21870
					–	12,07	–	5724	–	1620	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	474,1	151,99	72,61	72058	34424	–	38333	332818
					79,38	32,92	37634	15606	–	8831	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	42,82	741,64	–	31757	–	–	22865	58992
					741,64	–	31757	–	–	4370	

1.2 Электроосвещение

8	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	380	158,34	150,34	60169	57130	–	11890	77824
					8	35,46	3039	13475	–	5765	
9	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	126,6	219,3	211,44	27763	26768	9	5738	36181
					7,79	55,17	986	6984	–	2680	
10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11,39	1560,05	–	17769	–	–	12794	33008
					1560,05	–	17769	–	–	2445	
11	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	205,94	204		42012		–	–	45373
					–		–		–	3361	
12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	630	34,02	34,02	21433	21433	–	5477	29063
					–	12,07	–	7607	–	2153	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	253	151,98	72,6	38452	18369	–	20456	63621
					79,38	32,92	20083	8328	–	4713	

14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22,77	741,63	–	16887	–	–	12159	31370
					741,63	–	16887	–	–	2324	
	2.2 Низковольтное оборудование										
23	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	12137,25	1028	48549	4112	34021	8376	61479
					2604	304,5	10416	1218	–	4554	
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	61	2659,75	26,34	162245	1607	85303	54241	233805
					1235	–	75335	–	–	17319	
26	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	61	517		31537		31537	–	34060
					–		–		–	2523	
	2.3 Кабели и провода										
28	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	216,04735	682,08	399,59	147362	86330	9557	56665	220349
					238,26	126,02	51475	27227	–	16322	
	2.4 Светотехническое оборудование										
39	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	65	8712,88	3774,51	566337	245343	108206	214947	843787
					3273,66	1319,22	212788	85749	–	62503	

40	2307-0106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	65	66842		4344730		4344730	–	4692308
					–		–		–	347578	
2.5 Кабели и провода (электроосвещение)											
41	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1802	337,62	155,44	608400	280106	79726	238202	914330
					137,94	45,65	248568	82268	–	67728	
42	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	78	317,77	147,15	24786	11478	3527	9477	37004
					125,4	43,35	9781	3381	–	2741	
43	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	10	292,4	122	2924	1220	450	1156	4406
					125,4	35,2	1254	352	–	326	
44	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,437	531578		763878		763878	–	824988
					–		–		–	61110	
45	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,518	260486		134932		134932	–	145727
					–		–		–	10795	
2.6 Элекромонтажные изделия (электроосвещени											

46	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	65	10768,89	5874,15	699978	381820	34889	300045	1080025
					4357,98	2053,23	283269	133460	–	80002	
47	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1197	85		101745		101745	–	109885
					–		–		–	8140	
48	2404-0207-1838	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	130	27		3510		3510	–	3791
					–		–		–	281	
49	1308-0304-0502	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Установка НР = 72 %	шт.	36	1686,31	262,67	60707	9456	4379	36115	104568
					1302	91,33	46872	3288	–	7746	
50	2307-0202-1102	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2	шт.	36	12433		447588		447588	–	483395
					–		–		–	35807	
51	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	36	3558		128088		128088	–	138335
					–		–		–	10247	

2.7 Опоры освещения

52	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	36	4464,86	3348,81	160735	120557	–	79597	259559
					1116,06	1647,72	40178	59318	–	19227	
53	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	3,456	71868,06	17094,62	248376	59079	5109	187840	471113
					53295,14	6432,29	184188	22230	–	34897	
54	2900-0000-0001 (пл)КПЛ	Униекум-Алматы Опора несиловая фланцевая НФГ-8/100-05-ц	шт	36	106062		3818232		3818232	–	4123691
					–		–		–	305459	
55	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,04	23155,16	1144,05	116702	5766	85030	24726	152742
					5140,08	250,99	25906	1265	–	11314	
2.8 Электромонтажные изделия (электроснабжение)											
56	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	20988,25	15897,38	167906	127179	599	60904	247115
					5016	5557,63	40128	44461	–	18305	
57	2306-1703-2802	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	17569		140552		140552	–	151796
					–		–		–	11244	
2.10 Трубы (электроснабжение)											

62	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	1,463	138494,19	–	202617	–	2201	152316	383328
					136989,75	–	200416	–	–	28395	
63	2301-0503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	671,3564	712		478006		478006	–	516246
					–		–		–	38240	
64	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	13	80		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
	2.11 Трубы (электроосвещение)										
65	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,093	138494,62	–	12880	–	140	9682	24367
					136989,25	–	12740	–	–	1805	
66	2301-0503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	93	712		66216		66216	–	71513
					–		–		–	5297	

Итого по смете	**17 423 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 825 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 665 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	560 218

- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 913 217
- перевозка грузов, тенге	119 324
Накладные расходы, тенге	1 625 062
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 274 814
ИТОГО	**17 423 558**
В том числе оборудование	
Итого без оборудования	**17 423 558**
Временные здания и сооружения 1,3%:	**226 506**
Итого:	**17 650 064**
Дополнительные затраты при	**365 356**
Итого	**18 015 421**
Непредвиденные затраты заказчика 2%	**360 308**
Итого:	**18 375 729**
В текущих и прогнозных ценах	**18 375 729**
Поправочнй коэфициент к=0,995	**18 283 850,54**
НДС 12%	**2 194 062,06**
ИТОГО:	**20 477 912,60**

ТЕХНАДЗОР:
заместитель директора ТОО "Технический

Тажиев А.К.

инженер-эксперт

Турдашов К.Ж.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный

Хусанбаев Н. Т.

инженер-эксперт

Әліпбек Ө.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Муталиев М.